

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
i Dziedzictwa Narodowego
31-005 Kraków, ul. Bracka 13

Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa za rok 2013 ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

DOCHODY :	Planowane (zł)	Planowane - po korektach - (zł)	Wykonane (zł)
1. Dotacja z budżetu państwa	41 000 000,00	39 800 000,00	39 800 000,00
2. Środki uzyskane w drodze zbiorów publicznych, darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych w tym także fundacji i stowarzyszeń	15 000,00	23 339,49	23 764,49
3. Niewykorzystane z ubiegłego roku środki wykazane na koncie obsługującym Narodowy Fundusz na koniec 2012 r.	193 589,12	193 589,12	193 589,12
4. Odsetki od środków zgromadzonych na koncie obsługującym Narodowy Fundusz	15 000,00	13 000,00	23 046,73
5. Środki pozyskane z innych źródeł	15 000,00	8 773,70	10 516,04
RAZEM :	41 238 589,12	40 038 702,31	40 050 916,38

PRIORYTET I

Lp.	Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2013 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (4:3)	Zakres wykonanych prac	** Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
						dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zespół zabytkowy Zamku Królewskiego na Wawelu Wawel							
1	I.1	-	-	-	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 7/2013 Prezydium SKOZK z dnia 20.09.2013 r.	-	-
2	I.2	219 190,35	219 190,35	100,00%	Zakończono remont konserwatorski "muru ceglankowego"	820 889,50	2 408 523,69
3	I.3	103 391,30	95 616,26	92,48%	Zakończono rewaloryzację ogrodów królewskich	11 817,74	
RAZEM		322 581,65	314 806,61				
Wieża Ratuszowa Rynek Główny 1							
4	I.4	135 000,00	135 000,00	100,00%	Zakończono kolejny etap prac przy konserwacji klatki schodowej oraz wykonano projekt dot. zawilgoceń piwnic łącznie z pracami badawczymi	-	-
RAZEM		135 000,00	135 000,00				

**Pałac "Pod Krzysztofony"
Rynek Główny 35**

5	I.5	1 105 476,02	1 105 476,02	100,00%	Kontynuowano kompleksowe prace budowlano-konserwatorskie w ramach restauracji i modernizacji pałacu, na cele muzealne	2 166 164,15	1 541 571,33
	RAZEM	1 105 476,02	1 105 476,02				

**Kamienica Hipolitów
pl. Mariacki 3**

6	I.6	23 750,00	23 750,00	100,00%	Wykonano projekt budowlany i wykonawczy restauracji fasady wraz z przedmiarami robót	23 750,00	-
	RAZEM	23 750,00	23 750,00				

**Collegium Broscianum
ul. Grodzka 52**

7	I.7	85 665,36	83 102,36	97,01%	Wykonano remont konserwatorski elewacji od ul. Grodzkiej wraz z bramą i ogrodzeniem	83 435,45	-
	RAZEM	85 665,36	83 102,36				

**Kościół św. św. Piotra i Pawła
ul. Grodzka 52a**

8	I.8	374 931,68	374 931,68	100,00%	Zakończono prace konserwatorskie w kryptach pod prezbiterium oraz w przejściu za fundamentem absydy ołtarza wraz z instalacją wentylacji	41 659,08	605 779,91
	RAZEM	374 931,68	374 931,68				

**Collegium Iuridicum
ul. Grodzka 53**

9	I.9	96 770,10	96 770,10	100,00%	Zakończono remont konserwatorski elewacji od ul. Kanoniczej	96 770,10	-
10	I.10	79 999,20	79 999,20	100,00%	Zakończono remont dachu od strony ul. Kanoniczej 8	79 999,20	-
	RAZEM	176 769,30	176 769,30				

**d. Pałac Arcybiskupów Gnieźnieńskich
Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto
ul. Grodzka 65**

11	I.11	200 000,00	200 000,00	100,00%	Wykonano I etap remontu kompleksowego budynku frontowego	1 400 000,00	-
	RAZEM	200 000,00	200 000,00				

**Pałac Wielopolskich
pl. Wszystkich Świętych 3-4**

12	I.12	250 280,40	250 280,40	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji "Estreicherówki" od ul. Poselskiej	250 280,40	-
RAZEM		250 280,40	250 280,40				

**Dom Długosza -
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ul. Kanonicza 25**

13	I.13	-	-	-	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 6/2013 Prezydium SKOZK z dnia 25.07.2013 r.	-	-
----	------	---	---	---	---	---	---

**Muzeum Archeologiczne w Krakowie
d. Klasztor Karmelitów
ul. Senacka 3**

14	I.14	129 060,40	129 060,40	100,00%	Zakończono prace związane z zabezpieczeniem konstrukcyjnym obiektu wraz z pracami tynkarskimi i malowaniem w skrzydle zachodnim i południowym części zachodniej budynku	8 164,91	137 946,26
RAZEM		129 060,40	129 060,40				

**Collegium Witkowskiego
ul. Gołębia 13**

15	I.15	148 766,30	148 766,30	100,00%	W ramach kontynuacji remontu wewnątrz zakończono prace w suterenie i piwnicach	148 766,30	274 302,00
RAZEM		148 766,30	148 766,30				

**Collegium Philologicum
ul. Gołębia 20**

16	I.16	106 074,91	106 074,91	100,00%	Wykonano remont konserwatorski pomieszczeń biblioteki na parterze budynku	106 074,91	18 000,00
RAZEM		106 074,91	106 074,91				

**Collegium Novum
ul. Gołębia 24**

17	I.17	88 900,00	88 899,98	100,00%	Wykonano remont konserwatorski portyku ze wzmocnieniem konstrukcyjnym posadowienia, wymianą posadzki i remontem schodów bocznych	89 243,39	3 489 615,00
18	I.18	1 112 725,50	1 112 725,50	100,00%	Wykonano I etap remontu dachu	1 806 294,26	
19	I.19	139 181,50	139 181,37	100,00%	Wykonano remont konserwatorski posadzki ceramicznej holu wejściowego	139 181,50	
RAZEM		1 340 807,00	1 340 806,85				

**Collegium Kołłątaja
ul. św. Anny 6/ul. Gołębia 9**

20	I.20	288 123,11	288 123,11	100,00%	Zakończono remont w obrębie dziedzińca od ul. św. Anny	288 123,11	-
	RAZEM	288 123,11	288 123,11				

**Collegium Nowodworskiego
ul. św. Anny 12**

21	I.21	97 947,92	97 947,92	100,00%	Wykonano naprawę , wzmocnienie i konserwację konstrukcji elementów więźby dachowej	98 340,50	137 720,04
	RAZEM	97 947,92	97 947,92				

**Gmach
Muzeum XX Czartoryskich
ul. św. Jana 19**

22	I.22	40 884,33	40 884,33	100,00%	Wykonano kompleksową renowację tzw. "Mostka Weneckiego" oraz konserwację 4 mosiężnych lamp	5 053,12	190 000,00
23	I.23	56 827,72	56 827,72	100,00%	Wykonano remont konserwatorski wewnętrznej attyki dziedzińca	56 827,73	
24	I.24	165 535,60	165 535,60	100,00%	Zakończono konserwację stolarki drzwiowej pałacu i oficyny oraz wykonanie i montaż czterech drzwi zabezpieczających przeciwpożarowo obiekt	20 459,45	
	RAZEM	263 247,65	263 247,65				

**Kamienica Jordanowska
ul. Szpitalna 24**

25	I.25	105 410,70	105 410,70	100,00%	Wykonano projekt remontu konserwatorskiego piwnicy z przeznaczeniem na Centrum Sztuki Sakralnej	11 712,30	-
	RAZEM	105 410,70	105 410,70				

**Budynek Miniatura
Teatru im. Juliusza Słowackiego
pl. św. Ducha 2**

26	I.26	173 623,00	173 623,00	100,00%	Zakończono remont konserwatorski pokrycia dachowego wraz z rekonstrukcją dekoracyjnych elementów wystroju architektonicznego	19 291,45	-
	RAZEM	173 623,00	173 623,00				

**Narodowy Stary Teatr
im. Heleny Modrzejewskiej
Plac Szczepański 1/ul. Jagiellońska 1-3**

27	I.27	-	-	-	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 5/2013 Prezydium SKOZK z dnia 18.06.2013 r.	-	-
----	-------------	---	---	---	---	---	---

**Pałac Sztuki
Plac Szczepański 4**

28	I.28	793 071,16	793 071,13	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji północno-zachodniej /tj.od strony Plant/ oraz prace uzupełniające na elewacji frontowej	8 010,82	-
	RAZEM	793 071,16	793 071,13				

**Państwowa Szkoła Muzyczna II st.
im. Władysława Żeleńskiego
ul. Basztowa 9**

29	I.29	265 424,90	265 424,90	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowych	265 424,90	-
	RAZEM	265 424,90	265 424,90				

**Kamienica Boy'a - Żeleńskiego
ul. Karmelicka 6**

30	I.30	-	-	-	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 7/2013 Prezydium SKOZK z dnia 20.09.2013 r.	-	-
----	------	---	---	---	--	---	---

**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Westerplatte 19**

31	I.31	119 103,20	119 103,20	100,00%	Wykonano konserwację elewacji oficyny południowej oraz rozpoczęto remont dachu tej oficyny	190 980,64	-
	RAZEM	119 103,20	119 103,20				

**Gimnazjum nr 4
im. Księdza Jana Twardowskiego
Rynek Kleparski 18**

32	I.32	58 136,85	58 136,85	100,00%	Wykonano zabezpieczenie i renowację kartusza wieńczącego elewację oraz opracowano projekt konstrukcji zabezpieczający kartusz	58 136,85	20 000,00
	RAZEM	58 136,85	58 136,85				

**Filharmonia
im. Karola Szymanowskiego
ul. Zwierzyniecka 1**

33	I.33	-	-	-	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 5/2013 Prezydium SKOZK z dnia 18.06.2013 r.	-	-
----	------	---	---	---	--	---	---

**Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
ul. Piłsudskiego 27**

34	I.34	532 304,33	532 304,33	100,00%	Zakończono remont dachu	59 144,93	2 500,00
35	I.35	81 286,19	70 858,50	87,17%	Wykonano prace konserwatorskie w Sali Łuczniczej	2 191,50	
	RAZEM	613 590,52	603 162,83				

**Katedra Biochemii Lekarskiej UJ CM
ul. Kopernika 7c**

36	I.36	156 623,86	156 623,86	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji południowej, wschodniej i zachodniej wraz z rekonstrukcją stolarki okiennej	156 623,87	-
	RAZEM	156 623,86	156 623,86				

**Oddział Kliniczny Kliniki Endokrynologii
ul. Kopernika 17**

37	I.37	632 274,20	632 274,20	100,00%	Wykonano prace będące kontynuacją remontu wnętrz I i II p. wraz z wymianą instalacji technicznych	640 795,81	-
	RAZEM	632 274,20	632 274,20				

**Zespół Klinik Ginekologiczno-Położniczych
ul. Kopernika 23**

38	I.38	151 499,96	151 499,96	100,00%	Zakończono renowację stolarki okiennej i drzwiowej w elewacjach dziedzińca	151 499,97	1 329 602,82
	RAZEM	151 499,96	151 499,96				

**Collegium Śniadeckich
ul. Kopernika 27**

39	I.39	171 693,32	171 693,32	100,00%	Kontynuowano remont kordegard	186 305,72	-
	RAZEM	171 693,32	171 693,32				

**Oddział Kliniczny Kliniki Neurologii, Neurochirurgii
i Neurotraumatologii
ul. Botaniczna 3**

40	I.40	333 825,85	333 825,85	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji w zespole pawilonów 1 - 3 wraz z przewiązkami - etap I : strona wschodnia	333 825,86	516 053,34
41	I.41	29 016,91	29 016,91	100,00%	Wykonano konserwację zabytkowych rolet	29 016,91	
42	I.42	143 959,64	143 959,64	100,00%	Zakończono wymianę pokrycia dachu w zespole klinik	143 959,64	
	RAZEM	506 802,40	506 802,40				

**Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
im. św. Ludwika
ul. Strzelecka 2**

43	I.43	42 804,13	42 804,13	100,00%	Wykonano izolację ścian części budynku oraz drenaż opaskowy murów budynku szpitalnego	52 316,16	945 069,00
	RAZEM	42 804,13	42 804,13				

**Biblioteka Jagiellońska
al. Mickiewicza 22**

44	I.44	176 734,62	176 734,61	100,00%	Wykonano I etap renowacji stolarki okiennej w starym budynku biblioteki	176 734,61	432 491,01
	RAZEM	176 734,62	176 734,61				

**d. Akademia Handlowa -
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1
ul. Kapucyńska 2**

45	I.45	100 800,00	100 800,00	100,00%	Zakończono restaurację stolarki drzwiowej	11 200,00	29 952,00
	RAZEM	100 800,00	100 800,00				

**Zespół klasztorny Urszulanek
ul. Starowiślna 7**

46	I.46	135 406,82	135 406,82	100,00%	Wykonano wymianę pokrycia dachu budynku szkolnego	135 406,82	3 500,00
	RAZEM	135 406,82	135 406,82				

**Muzeum Etnograficzne
im. Seweryna Udzieli
ul. Krakowska 46**

47	I.47	173 739,00	173 739,00	100,00%	Wykonano izolację poziomą pod dziedzińcem i rozpoczęto renowację stolarki	193 483,60	-
	RAZEM	173 739,00	173 739,00				

**Szpital Zakonu Bonifratrów
ul. Trynatarska 11**

48	I.48	91 394,45	91 394,45	100,00%	Wykonano kolejny etap remontu konserwatorskiego elewacji południowej pomiędzy ryzalitami wschodnim i środkowym	91 394,46	274 914,61
	RAZEM	91 394,45	91 394,45				

**VI Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
ul. Wąska 5- 7**

49	I.49	299 956,60	299 956,60	100,00%	Wykonano kolejny etap remontu konserwatorskiego elewacji wraz z remontem kominów	299 956,59	103 460,79
	RAZEM	299 956,60	299 956,60				

**d. Zajezdnia Tramwajowa
- Muzeum Inżynierii Miejskie
ul. św. Wawrzyńca 15**

50	I.50	129 924,00	129 924,00	100,00%	Wykonano remont dachu i prace konstrukcyjne w hali D1 wraz z wymianą instalacji elektrycznej	131 178,21	11 905,79
51	I.51	182 520,59	182 520,59	100,00%	Wykonano remont dachu hali D5 i rozpoczęto rekonstrukcję bram	182 520,60	
RAZEM		312 444,59	312 444,59				

**IV Liceum Ogólnokształcące
ul. Krzemionki 11**

52	I.52	108 863,73	108 863,73	100,00%	Wykonano I etap remontu schodów głównego wejścia	108 863,74	-
53	I.53	115 000,90	115 000,90	100,00%	Kontynuowano restaurację stolarki okiennej	115 000,90	-
RAZEM		223 864,63	223 864,63				

**5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
ul. Wrocławska 1-3**

54	I.54	122 439,09	115 465,56	94,30%	Wykonano remont dachu budynku nr 20	115 465,57	-
RAZEM		122 439,09	115 465,56				

**Dom Ubogich Fundacji im. L.A. Helclów
ul. Helclów 2**

55	I.55	299 235,80	299 235,80	100,00%	Zakończono remont konserwatorski elewacji zachodniej skrzydła lewego	-	275 062,48
RAZEM		299 235,80	299 235,80				

**Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
ul. Topolowa 20/22**

56	I.56	194 075,61	187 091,84	96,40%	Rozpoczęto prace konserwatorsko-remontowe przy elewacji frontowej wraz z przywróceniem historycznej formy stolarki okiennej	187 091,85	34 171,28
RAZEM		194 075,61	187 091,84				

**Park Bednarskiego
ul. Zamoyskiego/ul. Krzemionki/ul. Parkowa**

57	I.57	42 189,00	-	0,00%	Nie wykorzystano dotacji *	-	-
RAZEM		42 189,00	-				

* Uwaga : Wykonana koncepcja rewaloryzacji parku wraz z infrastrukturą techniczną oraz inwentaryzacją zieleni i gospodarką zielenią nie uzyskała akceptacji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co skutkowało nie wypłaceniem przyznanej dotacji

Kopiec Krakusa

58	I.58	240 988,14	240 988,14	100,00%	Rozpoczęto remont Kopca	-	-
	RAZEM	240 988,14	240 988,14				

**d. Zajazd
ul. Powstańców Wielkopolskich 1/ul. Wielicka 2**

59	I.59	-	-	-	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 6/2013 Prezydium SKOZK z dnia 25.07.2013 r.	-	-
----	------	---	---	---	---	---	---

**Teren byłego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie
ul. Jerozolimska, ul. Heltmana,
ul. Kamińskiego, ul. Swoszowicka**

60	I.60	199 726,00	199 726,00	100,00%	Kontynuowano prace związane z zagospodarowaniem terenu w celu zachowania, utrwalenia i uczynienia pozostałości byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie-Płaszowie	-	-
	RAZEM	199 726,00	199 726,00				

**Zespół pałacowo-parkowy
Willi Decjusza
ul. 28 Lipca 1943 r. 17 a**

61	I.61	53 459,23	53 459,23	100,00%	Wykonano remont konserwatorski części tarasu północnego wraz z niezbędną dokumentacją projektową	-	62 133,66
62	I.62	288 052,57	288 052,57	100,00%	Kontynuowano prace archeologiczne, konserwatorskie i projektowe w obrębie relikwów bramy, mostu, dwóch bastionów i fosy po stronie wschodniej Willi Decjusza	-	
	RAZEM	341 511,80	341 511,80				

**Hangar Główny na terenie Muzeum Lotnictwa
Polskiego
al. Jana Pawła II 39**

63	I.63	232 000,00	232 000,00	100,00%	Wykonano remont łukowej konstrukcji nośnej dachu hangaru	58 000,00	-
	RAZEM	232 000,00	232 000,00				

**Zespół Szpitalno-Parkowy w Kobierzynie
ul. Babińskiego 29**

64	I.64	-	-	-	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 6/2013 Prezydium SKOZK z dnia 25.07.2013 r.	-	-
65	I.65	71 697,03	71 697,03	100,00%	Wykonano remont konserwatorski stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 4B	71 697,03	1 776 000 00

66	I.66	251 394,08	251 394,08	100,00%	Wykonano remont stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 6A i 14	251 394,07	1 770 000,00
	RAZEM	323 091,11	323 091,11				
Dom Jana Matejki ul. Floriańska 41							
67	I.67	70 670,94	70 670,94	100,00%	Zakończono remont konserwatorski elewacji frontowej	70 670,95	289,05
	RAZEM	70 670,94	70 670,94				
Kościół św. św. Piotra i Pawła ul. Grodzka 52a							
68	I.68	100 800,00	100 800,00	100,00%	Zrealizowano kolejny etap prac archeologicznych w wirydarzu kościoła - wykop w części pld wirydarza łączący wykop nr III prof. K. Radwańskiego z wykopem w obrębie krypty nr 12	11 200,00	
	RAZEM	100 800,00	100 800,00				
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 ul. Topolowa 22							
69	I.69	34 489,46	34 489,46	100,00%	Wykonano I etap remontu elewacji podwórzowej - renowacja okien	34 489,47	34 171,28
	RAZEM	34 489,46	34 489,46				
Zespół klasztorny Urszulanek ul. Starowiślna 7							
70	I.70	122 706,67	122 706,67	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	122 706,67	221 092,50
	RAZEM	122 706,67	122 706,67				
Dom im. Józefa Piłsudskiego przy Oleandrach al. 3-go Maja 7							
71	I.71	50 430,00	50 430,00	100,00%	Wykonano wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy oraz program prac konserwatorskich remontu kompleksowego budynku	-	-
	RAZEM	50 430,00	50 430,00				
Fort 12 "Luneta Warszawska" ul. Kamienna 16							
72	I.1.1/TK	-	-	-	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 7/2013 Prezydium SKOZK z dnia 20.09.2013 r.	-	-
Hangar lotniczy ul. Ułanów 43							
73	I.1.2/TK	250 000,00	250 000,00	100,00%	Wykonano remont zabytkowego hangaru lotniczego (budynek nr 16)	607 797,62	-
	RAZEM	250 000,00	250 000,00				

d. strzelnica garnizonowa
ul. Królowej Jadwigi 220

74	I.1.3/TK	150 000,00	150 000,00	100,00%	Wykonano projekt rewaloryzacji i adaptacji centralnej części pawilonu na cele użytkowe	126 750,00	-
RAZEM		150 000,00	150 000,00				

Fort nr 2 "Kościuszko"
al. Waszyngtona 1

75	I.1.4/TK	1 486 789,76	1 486 198,89	99,96%	Zakończono prace przy Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym im. Tadeusza Kościuszki w zabytkowej kurtynie I-V południowej wraz z rekonstrukcją dwóch bram i balkonu nadbramnego w bastionie V	1 816 465,32	76 891,96
RAZEM		1 486 789,76	1 486 198,89				

Fort 44 "Tonie"
ul. Jurajska

76	I.1.5/TK	181 923,03	181 923,03	100,00%	Wykonano prace konserwatorskie lewoskrzydłowej baterii pancernej oraz prawoskrzydłowej baterii i schronu czołowego z kopułą pancerną wraz z koniecznymi pracami projektowymi	181 923,03	-
77	I.1.6/TK	530 000,00	530 000,00	100,00%	Wykonano prace konserwatorskie w obrębie poterny głównej fortu i pomieszczeń przyległych wraz z odtworzeniem nasypów ziemnych oraz wyeksponowaniem oryginalnego układu terenu	530 000,00	-
RAZEM		711 923,03	711 923,03				

Fort 49 "Krzyszewice"
os. Na Stoku 27 B

78	I.1.7/TK	90 845,95	90 845,95	100,00%	Kontynuowano prace budowlane związane z odsłonięciem i zabezpieczeniem ścian zewnętrznych kaponiery czołowej	90 845,96	-
79	I.1.8/TK	156 910,86	156 910,86	100,00%	Kontynuowano prace budowlane związane z odsłonięciem i zabezpieczeniem ścian zewnętrznych kaponiery wschodniej	20 000,00	-
RAZEM		247 756,81	247 756,81				

Fort 49 ¼ "Grębałów"
ul. Geodetów

80	I.1.9/TK	241 110,94	241 110,94	100,00%	Kontynuowano prace konserwatorsko-renowacyjne i zabezpieczające budynku koszarowo-bojowego: elewacja ceglana	-	-
RAZEM		241 110,94	241 110,94				

Fort 49a "Dłubnia"
ul. Sandora Petöfiego 31

81	I.1.10/TK	30 000,00	30 000,00	100,00%	Wykonano rozpoznanie konserwatorskie, inwentaryzację, badania konserwatorskie, ekspertyzy i dokumentację projektową rewaloryzacji fortu	30 000,00	-
RAZEM		30 000,00	30 000,00				

**Fort Artyleryjski nr 52 "Borek"
ul. Forteczna**

82	I.1.11/TK	200 193,87	169 784,40	84,81%	Wykonano I etap prac przy dachu i zabezpieczenie konstrukcyjne górnych sklepień budynku koszarowego	-	-
RAZEM		200 193,87	169 784,40				

**Fort pancerny 52 ½ N "Skotniki"
ul. Koziennicka 24**

83	I.1.12/TK	104 965,74	104 965,74	100,00%	Wykonano wielobranżowy projekt budowlany adaptacji fortu dla potrzeb Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń wraz z zagospodarowaniem otoczenia i programem konserwatorskim dla podstaw wież pancernych	16 804,26	-
84	I.1.13/TK	248 200,00	247 584,10	99,75%	Rozpoczęto remont i odtworzenie historycznej formy konstrukcji i pokrycia dachu z niezbędną dokumentacją projektową	54 347,73	-
RAZEM		353 165,74	352 549,84				

**Fort 53a "Winnica"
ul. Winnicka 59**

85	I.1.14/TK	45 000,00	45 000,00	100,00%	Wykonano rozpoznanie konserwatorskie, inwentaryzację, badania konserwatorskie, ekspertyzy i dokumentację projektową rewaloryzacji fortu	45 000,00	-
RAZEM		45 000,00	45 000,00				

**Fort nr 52 a "Łapianka"
ul. Forteczna 25**

86	I.1.15/TK	68 640,00	68 640,00	100,00%	Wykonano projekt budowlany rewaloryzacji i adaptacji zachowanych części fortu w ramach tworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	74 360,00	-
RAZEM		68 640,00	68 640,00				

Razem wartość dotacji NFRZK (PRIORYTET I)	16 511 814,38	16 403 285,92	99,34%
Ilość realizowanych zadań		78	

RAZEM I :	16 013 281,19	14 952 719,80
------------------	----------------------	----------------------

PRIORYTET II

Lp.	Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2013 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (4:3)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na:	
						dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7	8

Bazylika Mariacka Rynek Główny

1	II.1	249 019,20	249 019,20	100,00%	Zakończono prace konserwatorskie elewacji kruchty zachodniej z niezbędnymi pracami dekarскими	27 688,80	72 000,00
2	II.2	221 400,00	221 400,00	100,00%	Wykonano laserowy skaning 3D ołtarza Wita Stwosza	-	
RAZEM		470 419,20	470 419,20				

Kościół pw. św. Wojciecha Rynek Główny

3	II.3	98 000,00	98 000,00	100,00%	Wykonano konserwację chóru muzycznego z wyłączeniem klatki schodowej oraz badania sondażowe kopuły kościoła	82 525,00	12 300,00
RAZEM		98 000,00	98 000,00				

Kamienica "Prażakówka" pl. Mariacki 4

4	II.4	1 263 986,29	1 263 986,28	100,00%	Wykonano remont konserwatorski kamienicy wraz z niezbędnymi pracami w zakresie instalacji	1 876 352,33	400 000,00
RAZEM		1 263 986,29	1 263 986,28				

Kościół pw. św. Andrzeja w zespole kościelno-klasztornym Sióstr Klarysek ul. Grodzka 54

5	II.5	192 055,89	192 055,89	100,00%	Wykonano konserwację stali zachodnich barokowego chóru na emporze	-	312 000,00
6	II.6	102 606,53	102 606,53	100,00%	Wykonano tymczasowe zabezpieczenie zabytkowego stropu nad refektarzem wraz z konieczną dokumentacją projektową	-	
RAZEM		294 662,42	294 662,42				

Archikatedra na Wawelu

7	II.7	696 227,19	696 227,19	100,00%	Kontynuowano konserwację wnętrza kaplicy Potockich	77 358,58	
---	------	------------	------------	---------	--	-----------	--

8	II.8	548 377,00	548 377,00	100,00%	Zakończono remont konserwatorski kopuły kaplicy biskupa Tomickiego oraz prace przy portalu i drzwiach południowego wejścia do Katedry	60 930,78	98 959,87
---	------	------------	------------	---------	---	-----------	-----------

RAZEM	1 244 604,19	1 244 604,19					
--------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--

Wawel - Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej

9	II.9	200 000,00	200 000,00	100,00%	Kontynuowano remont budowlano-konserwatorski pomieszczeń archiwum i biblioteki	-	-
---	------	------------	------------	---------	--	---	---

RAZEM	200 000,00	200 000,00					
--------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--

**Kościół pw. Świętej Trójcy
oraz Klasztor Ojców Dominikanów
ul. Stolarska 12**

10	II.10	1 909 575,01	1 909 575,01	100,00%	Zakończono kompleksową renowację krużganków Klasztoru Ojców Dominikanów w Krakowie wraz z przystosowaniem ich do roli wszechstronnej przestrzeni kulturalnej i uzupełniającymi pracami konserwatorskimi oraz remontem konserwatorskim dziedzińca przyległego do zachodniego skrzydła krużganków	1 917 350,84	176 186,61
----	-------	--------------	--------------	---------	---	--------------	------------

11	II.11	138 006,61	138 006,61	100,00%	Wykonano wymianę pokrycia dachowego nad nawą główną bazyliki	671 669,03	
----	-------	------------	------------	---------	--	------------	--

RAZEM	2 047 581,62	2 047 581,62					
--------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--

**Zespół klasztorny Franciszkanów Konwentualnych
pl.Wszystkich Świętych 5**

12	II.12	233 853,75	233 853,75	100,00%	Wykonano renowację figuralnych witraży Stanisława Wyspiańskiego w prezbiterium	25 983,75	242 800,00
----	-------	------------	------------	---------	--	-----------	------------

RAZEM	233 853,75	233 853,75					
--------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--

**Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
i św. Jana Ewangelisty
ul. św. Jana 7**

13	II.13	373 259,81	373 259,81	100,00%	Wykonano konserwację dwóch bocznych ołtarzy ("św. Jana Ewangelisty" i "Ukrzyżowanie") oraz konserwację balustrady chóru	75 154,19	99 438,00
----	-------	------------	------------	---------	---	-----------	-----------

RAZEM	373 259,81	373 259,81					
--------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--

**Kościół pw. św. Marka Ewangelisty
ul. św. Marka 10 / ul. Sławkowska 24**

14	II.14	46 601,61	46 601,61	100,00%	Usunięto skutki zawilgocenia pomieszczenia nad organami oraz wykonano badania konserwatorskie ołtarza św. Erazma	-	53 717,12
----	-------	-----------	-----------	---------	--	---	-----------

15	II.15	55 473,00	55 473,00	100,00%	Zakończono prace konserwatorskie przy konfesjonale manierystycznym	-	
----	-------	-----------	-----------	---------	--	---	--

RAZEM	102 074,61	102 074,61	
--------------	-------------------	-------------------	--

**Kościół pw. Matki Boskiej Śnieżnej w zespole
klasztornym Sióstr Dominikanek "Na Gródku"
ul. Mikołajska 21**

16	II.16	305 050,76	305 050,76	100,00%	Zakończono odświeżanie i wykonano konserwację polichromii ściennej we wnętrzu kościoła	-	190 000,00
	RAZEM	305 050,76	305 050,76				

**Kościół pw. św. Krzyża
ul. św. Ducha 2**

17	II.17	48 539,51	48 539,51	100,00%	Wykonano konserwację malowideł ściennych w kaplicy św. Andrzeja	11 164,69	20 000,00
18	II.18	19 680,00	19 680,00	100,00%	Wykonano prace konserwatorskie przy uszkodzonych przez wilgoć partiach malowidła w nawie	-	
	RAZEM	68 219,51	68 219,51				

**Zespół klasztorny Pijarów
ul. Pijarska 2**

19	II.19	62 363,66	62 363,66	100,00%	Wykonano projekt budowlany odtworzenia pierwotnego układu schodów do dolnego kościoła wraz z niezbędną dokumentacją projektową remontu dolnego kościoła	6 929,30	240 000,00
	RAZEM	62 363,66	62 363,66				

**Dom Arcybractwa Miłosierdzia
ul. Sienna 5**

20	II.20	235 952,33	233 056,08	98,77%	Kontynuowano konserwację Sali Skarbca	73 596,66	169 036,08
21	II.21	480 692,07	480 692,07	100,00%	Wykonano prace remontowo-konserwatorskie w pomieszczeniach parteru, klatki schodowej i korytarzy wraz z koniecznymi pracami instalacyjnymi	500 312,15	
	RAZEM	716 644,40	713 748,15				

**Zespół klasztorny Ojców Bernardynów
ul. Bernardyńska 2**

22	II.22	2 417 478,67	2 417 478,67	100,00%	Kontynuowano konserwację wnętrza kościoła - wykonano prace w nawie głównej	337 168,73	331 936,80
	RAZEM	2 417 478,67	2 417 478,67				

**Kościół Księża Misjonarzy pw. Nawrócenia
św. Pawła Apostoła
ul. Stradomska 4-6**

23	II.23	154 696,48	154 696,48	100,00%	Wykonano konserwację ołtarzy Św. Józefa i Św. Kazimierza	154 696,48	124 000,00
	RAZEM	154 696,48	154 696,48				

**Kościół Ojców Bonifratrów
ul. Krakowska 48**

24	II.24	174 506,05	174 506,05	100,00%	Wykonano I etap prac konstrukcyjno-budowlanych w związku z pękaniem ścian i osiadaniami fundamentów	58 169,68	-
	RAZEM	174 506,05	174 506,05				
Kościół pw. Katarzyny Aleksandryjskiej w zespole klasztornym Augustianów ul. Augustiańska 7							
25	II.25	1 022 355,86	1 022 355,85	100,00%	Zakończono konserwację ołtarza głównego	113 595,10	-
	RAZEM	1 022 355,86	1 022 355,85				
Zespół klasztorny Ojców Paulinów "Na Skałce" ul. Skałeczna 15							
26	II.26	179 379,00	179 379,00	100,00%	Zakończono prace konserwatorskie we wnętrzu Krypty Zasłużonych	62 451,23	108 600,00
	RAZEM	179 379,00	179 379,00				
Kościół pw. Bożego Ciała w Krakowie ul. Bożego Ciała 26							
27	II.27	1 369 200,00	1 369 200,00	100,00%	Wykonano kolejny etap konserwacji wnętrza kościoła : ołtarz główny i tzw. kapitułarz	48 783,41	460 500,00
	RAZEM	1 369 200,00	1 369 200,00				
Synagoga Remuh ul. Szeroka 40							
28	II.28	249 871,71	249 871,71	100,00%	Wykonano kolejny etap wzmocnienia konstrukcji z uwzględnieniem zabezpieczenia odkrytej piwnicy	34 073,42	77 580,93
	RAZEM	249 871,71	249 871,71				
Kościół pw. św. Mikołaja ul. Kopernika 9							
29	II.29	259 015,34	259 015,34	100,00%	Wykonano prace konserwatorskie i restauratorskie przy dekoracji malarskiej ścian i sklepienia nawy południowej wraz z projektem i realizacją uporządkowania instalacji elektrycznych	17 740,02	101 300,46
	RAZEM	259 015,34	259 015,34				
Kościół pw. św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża w zespole klasztornym Sióstr Karmelitanek Bosych ul. Kopernika 44							
30	II.30	50 472,02	50 472,02	100,00%	Zakończono konserwację barokowego krucyfiksu i kompletu drzwi drewnianych z obramieniami	4 991,74	4 000,00
	RAZEM	50 472,02	50 472,02				

**Zespół klasztorny Księża Misjonarzy
pw. św. Wincentego à Paulo
ul. św. Filipa 19**

31	II.31	182 204,66	182 204,66	100,00%	Wykonano remont konserwatorski części elewacji wschodniej	50 793,63	20 000,00
	RAZEM	182 204,66	182 204,66				

**Klasztor Ojców Karmelitów "Na Piasku"
ul. Karmelicka 19**

32	II.32	194 598,51	194 598,51	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji klasztoru przy dziedzińcu głównym z odtworzeniem stolarki okiennej	51 261,90	115 000,00
	RAZEM	194 598,51	194 598,51				

**Zespół kościelno-klasztorny Sióstr Wizytek
ul. Krowoderska 16**

33	II.33	274 853,54	274 853,54	100,00%	Wykonano konserwację elewacji frontowej kościoła	-	50 000,00
	RAZEM	274 853,54	274 853,54				

**Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny w zespole klasztornym
Karmelitów Bosych
ul. Rakowicka 18**

34	II.34	152 947,70	152 947,70	100,00%	Wykonano kolejny etap prac obejmujący konserwację ścian i sklepień wraz z konserwacją polichromii w nawie bocznej północnej oraz konserwacją okien witrażowych	65 549,02	70 000,00
	RAZEM	152 947,70	152 947,70				

**Zespół pałacowo-parkowy Jerzmanowskich
ul. Górników 27**

35	II.35	112 210,96	112 210,96	100,00%	Zakończono konserwację wystroju Sali Kominkowej	12 467,88	-
	RAZEM	112 210,96	112 210,96				

**Kościół pw. Najświętszej Maryii Panny z Lourdes
ul. Misjonarska 37**

36	II.36	463 275,64	463 275,64	100,00%	Wykonano remont dachu (więźba i pokrycie) kościoła oraz zabezpieczono zarysowania na sklepieniach	463 275,64	24 000,00
	RAZEM	463 275,64	463 275,64				

**Kaplica pw. św. Jana Chrzciciela
i św. Jana Ewangelisty
ul. Dobrego Pasterza 117**

37	II.37	200 035,27	200 035,27	100,00%	Wykonano kolejny etap konserwacji dekoracji i wyposażenia kaplicy oraz z wymianę instalacji elektrycznej	64 771,81	3 440,00
RAZEM		200 035,27	200 035,27				

**Zespół klasztorny Cystersów w Mogile
ul. Klasztorna 11**

38	II.38	600 000,00	600 000,00	100,00%	Wykonano konserwację wystroju części środkowej i południowej transeptu	323 065,80	59 120,68
RAZEM		600 000,00	600 000,00				

**Zespół klasztorny Kamedułów na Bielanych
al. Konarowa 1**

39	II.39	25 000,00	25 000,00	100,00%	Wykonano prace badawcze oraz programy konserwatorskie północnego skrzydła klasztoru i północnej elewacji kościoła	-	-
40	II.40	41 922,00	41 922,00	100,00%	Wykonano I etap remontu dachu babińca	43 633,11	-
RAZEM		66 922,00	66 922,00				

**Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
ul. Benedyktyńska 37**

41	II.41	-	-	-	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 5/2013 Prezydium SKOZK z dnia 18.06.2013 r.	-	-
42	II.42	-	-	-	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 2/2013 Prezydium SKOZK z dnia 23.04.2013 r.	-	-
43	II.43	10 446,09	10 446,09	100,00%	Wykonano ratunkową konserwację techniczną rzeźb - relikwii barokowego wystroju kościoła	40 213,90	-
RAZEM		10 446,09	10 446,09				

**Bazylika Mariacka
Rynek Główny**

44	II.44	379 455,00	379 455,00	100,00%	Wykonano I etap remontu Wieży Hejnałowej	-	
RAZEM		379 455,00	379 455,00				

**Dom Arcybractwa Miłosierdzia
ul. Sienna 5**

45	II.45	59 576,31	59 576,31	100,00%	Wykonano prace konserwatorskie w obrębie odkrytego belkowego stropu drewnianego oraz ścian wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi i budowlanymi	119 331,90	-
RAZEM		59 576,31	59 576,31				

**Kościół św. Benedykta
Wzgórze Lasoty**

46	II.46	210 441,33	210 441,33	100,00%	Wykonano remont więźby dachowej i wymieniono gont na dachu	-	-
RAZEM		210 441,33	210 441,33				

**Synagoga Tempel
ul. Miodowa 24**

47	II.47	209 992,63	209 992,63	100,00%	Kontynuowano prace związane z likwidacją awarii budowlanej galerii wewnętrznej	37 057,52	585 998,90
RAZEM		209 992,63	209 992,63				

**Klasztor Augustianów
p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
ul. Augustiańska 7**

48	II.48	200 000,00	200 000,00	100,00%	Wykonano kolejny etap wzmocnienia i remontu konserwatorskiego muru miasta Kazimierz przy ul. Paulińskiej	-	-
RAZEM		200 000,00	200 000,00				

**Zespół klasztorny Reformatów
ul. Reformacka 4**

49	II.49	31 000,00	31 000,00	100,00%	Wykonano awaryjne prace zabezpieczające muru ogrodzeniowego Klasztoru - zagrożony narożnik od strony Plant	-	12 500,00
RAZEM		31 000,00	31 000,00				

Razem wartość dotacji NFRZK (PRIORYTET II)	16 705 654,99	16 702 758,72	99,98%
Ilość realizowanych zadań		47	

RAZEM II : 7 510 108,02 4 234 415,45

PRIORYTET III

Lp.	Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2013 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (4:3)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
						dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7	8

Kamienica Ciemowiczowska Rynek Główny 33

1	III.1	261 496,33	261 496,33	100,00%	Wykonano remont konserwatorski zabytkowej windy osobowej	112 069,85	15 027,60
RAZEM		261 496,33	261 496,33				

Kamienica Wosińska Rynek Główny 37

2	III.2	105 164,71	105 164,71	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji budynku frontowego	105 164,71	-
RAZEM		105 164,71	105 164,71				

Kamienica ul. Floriańska 3

3	III.3	149 892,66	149 892,66	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej z wyłączeniem stolarki okiennej	149 892,66	98 387,48
RAZEM		149 892,66	149 892,66				

Kamienica Amendzińska - Pałac Kmitów ul. Floriańska 13

4	III.4	72 405,89	72 405,89	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	72 405,88	79 642,93
RAZEM		72 405,89	72 405,89				

Kamienica Molendowska ul. Floriańska 17

5	III.5	108 483,36	108 483,36	100,00%	Wykonano remont elewacji frontowych w zakresie dawnego budynku gotyckiego (cała elewacja od ul. Floriańskiej, dwie osie od ul. św. Tomasza)	108 483,36	394 830,00
6	III.6	111 508,54	111 508,54	100,00%	Wykonano remont odtworzeniowy stolarki w elewacjach frontowych	111 508,56	
RAZEM		219 991,90	219 991,90				

Kamienica „Jama Michalika” ul. Floriańska 45

7	III.7	-	-	-	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 7/2013 Prezydium SKOZK z dnia 20.09.2013 r.	-	-
---	-------	---	---	---	---	---	---

Kamienica ul. Mikołajska 8

8	III.8	-	-	-	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 2/2013 Prezydium SKOZK z dnia 23.04.2013 r.	-	-
Kamienica ul. Mikołajska 26							
9	III.9	46 920,23	46 920,23	100,00%	Wykonano remont południowej połaci dachu	38 146,53	-
	RAZEM	46 920,23	46 920,23				
Kamienica ul. Bracka 1A							
10	III.10	74 135,06	74 135,06	100,00%	Wykonano wymianę pokrycia dachowego	157 537,01	-
	RAZEM	74 135,06	74 135,06				
Kamienica ul. Gołębia 5 / ul. Wiślna 6							
11	III.11	193 287,37	193 287,37	100,00%	Wykonano zabezpieczenie konstrukcji budynku - podbicia fundamentów oraz wykonanie wstępnej iniekcji spękań wraz z ich przemurowaniem	216 504,17	797 350,41
	RAZEM	193 287,37	193 287,37				
Kamienica ul. Wiślna 8							
12	III.12	186 339,59	186 339,59	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowych	186 339,59	-
	RAZEM	186 339,59	186 339,59				
Kamienica ul. Wiślna 10							
13	III.13	51 459,90	51 459,90	100,00%	Wykonano I etap remontu konserwatorskiego elewacji frontowej	51 459,90	4 489,50
	RAZEM	51 459,90	51 459,90				
Kamienica ul. św. Anny 4							
14	III.14	20 551,86	20 551,86	100,00%	Wykonano I etap remontu konserwatorskiego elewacji frontowej	20 551,86	-
	RAZEM	20 551,86	20 551,86				
Kamienica ul. Szewska 9							
15	III.15	46 269,89	46 269,89	100,00%	Wykonano konserwację polichromii ściennej w pomieszczeniu narożnym południowo-wschodnim II piętra	49 072,97	-
	RAZEM	46 269,89	46 269,89				

**Kamienica
ul. Jagiellońska 8/ ul. Szewska 8**

16	III.16	101 242,22	101 242,22	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji od ul. Szewskiej wraz z izolacją przeciwwilgociową	105 374,55	7 687,30
	RAZEM	101 242,22	101 242,22				

**Kamienica
ul. Sławkowska 19**

17	III.17	-	-	-	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 7/2013 Prezydium SKOZK z dnia 20.09.2013 r.	-	-
----	---------------	---	---	---	---	---	---

**Kamienica
ul. św. Jana 2 / Rynek Główny 41**

18	III.18	83 663,71	83 663,71	100,00%	Wykonano I etap remontu konserwatorskiego elewacji	250 991,14	-
	RAZEM	83 663,71	83 663,71				

**Kamienica
pl. Szczepański 2**

19	III.19	248 745,12	248 745,12	100,00%	Wykonano wymianę pokrycia dachowego w budynku głównym wraz z odtworzeniem historycznych elementów zwieńczenia dachu	248 745,13	-
	RAZEM	248 745,12	248 745,12				

**Kamienica
ul. św. Tomusza 28/ ul. św. Krzyża 14**

20	III.20	13 837,50	13 837,50	100,00%	Wykonano program konserwatorski oraz projekt remontu elewacji i pokrycia dachowego	13 837,50	194 573,75
	RAZEM	13 837,50	13 837,50				

**Kamienica
ul. Pijarska 5**

21	III.21	-	-	-	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 5 /2013 Prezydium SKOZK z dnia 18.06.2013 r.	-	-
22	III.22	-	-	-	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 5 /2013 Prezydium SKOZK z dnia 18.06.2013 r.	-	-

**Kamienica
ul. Stolarska 4-6**

23	III.23	126 750,00	126 750,00	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji z wyłączeniem stolarki	117 942,72	478 649,16
	RAZEM	126 750,00	126 750,00				

**Kamienica
ul. Karmelicka 1 / ul. Dunajewskiego**

24	III.24	191 046,80	191 046,80	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowych od ul. Karmelickiej i narożnej	198 844,63	9 767,49
	RAZEM	191 046,80	191 046,80				

**Kamienica
ul. Karmelicka 5**

25	III.25	68 733,81	68 733,81	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	69 517,57	-
	RAZEM	68 733,81	68 733,81				

**Kamienica
ul. Studencka 14**

26	III.26	117 694,02	117 694,02	100,00%	Zakończono remont konserwatorski elewacji kamienicy	20 769,53	-
	RAZEM	117 694,02	117 694,02				

**Kamienica
ul. Garncarska 16**

27	III.27	36 874,87	36 874,87	100,00%	Zakończono remont konserwatorski elewacji frontowej	36 874,88	-
28	III.28	33 674,20	33 674,20	100,00%	Rozpoczęto kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie klatki schodowej	33 660,74	-
	RAZEM	70 549,07	70 549,07				

**Dom „Pod Globusem”
ul. Długa 1**

29	III.29	231 402,07	231 402,07	100,00%	Wykonano prace konserwatorskie przy segmentach C i D elewacji od ul. Długiej, zabezpieczenie konstrukcyjne narożnika ulic Długiej i Basztowej oraz prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji Sali Mehoffera i elewacjach przyległych (segment E, F, H-J i przejście)	747 221,86	813 968,63
	RAZEM	231 402,07	231 402,07				

**Kamienica
ul. Długa 60**

30	III.30	76 107,99	76 107,99	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	103 901,44	104 142,09
	RAZEM	76 107,99	76 107,99				

**Kamienica
ul. Piłsudskiego 40**

31	III.31	91 644,80	91 644,80	100,00%	Wykonano wzmocnienie i izolację fundamentów, przemurowanie uszkodzeń w ścianach, remont konstrukcji loggii	91 644,81	-
	RAZEM	91 644,80	91 644,80				

**Dom mieszkalny
ul. Zybliekiewicza 5**

32	III.32	54 139,60	54 139,60	100,00%	Wykonano izolację pionową fundamentów budynku od strony podwórca wraz z drenażem na odcinku klatek schodowych nr 2, 10, 11	68 265,09	-
----	---------------	-----------	-----------	---------	--	-----------	---

RAZEM	54 139,60	54 139,60	
--------------	------------------	------------------	--

**Kamienica
ul. Dietla 39**

33	III.33	55 203,72	55 203,72	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	55 203,72	14 786,20
	RAZEM	55 203,72	55 203,72				

**Kamienica
ul. Szeroka 29**

34	III.34	59 389,17	59 389,17	100,00%	Wykonano kompleksowy remont dachu wraz z wymianą pokrycia	59 389,17	2 800,00
	RAZEM	59 389,17	59 389,17				

**Willa „Kossakówka”
pl. Kossaka 4**

35	III.35	24 900,00	24 900,00	100,00%	Wykonano ekspertyzę konstrukcyjną budynku	24 900,00	10 000,00
	RAZEM	24 900,00	24 900,00				

**Kamienica
ul. Ariańska 18**

36	III.36	33 057,00	33 057,00	100,00%	Zakończono I etap konserwacji i restauracji malowideł klatki schodowej	33 057,00	12 583,58
	RAZEM	33 057,00	33 057,00				

**Fort 12 „Luneta Warszawska”
ul. Kamienna 16**

37	III.37	39 200,00	39 200,00	100,00%	Wykonano prace konserwatorskie przy bramie południowo-zachodniej	40 800,00	37 550,69
	RAZEM	39 200,00	39 200,00				

**Kamienica własna architekta Jana Sas Zubrzyckiego
al. Słowackiego 7**

38	III.38	-	-	-	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 6/2013 Prezydium SKOZK z dnia 25.07.2013 r.	-	-
39	III.39	-	-	-	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 7/2013 Prezydium SKOZK z dnia 20.09.2013 r.	-	-

**Willa
ul. Anczyca 7**

40	III.40	49 500,00	49 500,00	100,00%	Zakończono remont konserwatorski elewacji frontowej (południowej)	49 500,00	6 480,00
	RAZEM	49 500,00	49 500,00				

**Fort nr 2 „Kościuszko”
al. Waszyngtona 1**

41	III.41	48 180,00	39 169,52	81,30%	Wykonano I etap restauracji stolarki okiennej (25 okien)	40 605,48	354 240,00
	RAZEM	48 180,00	39 169,52				

**Zespół Szpitalno-Parkowy w Kobierzynie
ul. Babińskiego 29**

42	III.42	73 443,43	73 443,43	100,00%	Wykonano remont dachu budynku mieszkalnego nr 22	73 443,42	-
	RAZEM	73 443,43	73 443,43				

**Dwór Popielów w Ruszcy
ul. Rusiecka 13**

43	III.43	82 913,48	82 913,48	100,00%	Wykonano izolację ścian piwnic budynku	82 913,48	18 839,25
44	III.44	66 682,74	66 682,74	100,00%	Kontynuowano prace zabezpieczające - wykonano strop nad parterem w części wyższej budynku	66 682,74	
	RAZEM	149 596,22	149 596,22				

**Kamienica
ul. Szeroka 29**

45	III.45	-	-	-	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 6/2013 Prezydium SKOZK z dnia 25.07.2013 r.	-	-
----	---------------	---	---	---	--	---	---

**Willa
ul. Anczyca 7**

46	III.46	58 051,31	58 051,31	100,00%	Wykonano konserwację i wzmocnienie więźby dachowej oraz wymianę pokrycia dachu	58 051,31	25 290,00
	RAZEM	58 051,31	58 051,31				

**Kamienica
ul. Basztowa 24**

47	III.47	157 751,50	157 751,50	100,00%	Wykonano konserwację odkrytych malowideł sufitowych oraz obrazów ściennych w lokalu nr 1 na parterze	27 838,50	345 000,00
	RAZEM	157 751,50	157 751,50				

**Kamienica
ul. Skąteczna 8/ ul. Augustiańska 11**

48	III.48	144 937,80	144 937,80	100,00%	Wykonano remont dachu	144 937,79	43 476,65
	RAZEM	144 937,80	144 937,80				

**Fabryka Artystyczno-Stolarska Steinbergów
ul. Dajwór 14**

49	III.49	45 209,07	45 209,06	100,00%	Wykonano remont konserwatorski dwóch elewacji ceglanych	45 209,06	39 445,12
	RAZEM	45 209,07	45 209,06				

**Kamienica "Bonerska"
Rynek Główny 9/ul. Stolarska 5**

50	III.50	39 700,00	39 700,00	100,00%	Wykonano konserwację i badania nowo odkrytej polichromii na elewacji od strony Rynku Głównego (w granicach nieruchomości)	47 650,00	192 679,50
----	---------------	-----------	-----------	---------	--	-----------	------------

RAZEM	39 700,00	39 700,00					
--------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--

**Kamienica
ul. Grodzka 21**

51	III.1.1/DW	91 059,13	91 059,13	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	94 775,84	1 500 000,00
	RAZEM	91 059,13	91 059,13				

**Kamienica
pl Dominikański 1 / ul. Grodzka 22**

52	III.1.2/DW	309 075,62	309 075,62	100,00%	Wykonano w całości remont konserwatorski elewacji od strony ul. Grodzkiej oraz od strony pl. Dominikańskiego z wyłączeniem parteru	103 025,20	19 289,21
	RAZEM	309 075,62	309 075,62				

**Kamienica
ul. Grodzka 23**

53	III.1.3/DW	94 016,13	94 016,13	100,00%	Wykonano prace zabezpieczające sklepienie nad parterem	23 504,03	-
	RAZEM	94 016,13	94 016,13				

**Kamienica
ul. Grodzka 48**

54	III.1.4/DW	71 584,08	71 584,07	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	71 584,07	-
	RAZEM	71 584,08	71 584,07				

**Kamienica
ul. Grodzka 63**

55	III.1.5/DW	124 311,00	124 311,00	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej	124 311,00	24 600,00
	RAZEM	124 311,00	124 311,00				

**Kamienica
ul. św. Gertrudy 2**

56	III.1.6/DW	83 765,11	83 765,11	100,00%	Wykonano izolację pionową fundamentów	83 775,31	-
57	III.1.7/DW	131 999,98	131 999,98	100,00%	Wykonano I etap remontu konserwatorskiego elewacji frontowej	33 000,00	-
	RAZEM	215 765,09	215 765,09				

**Kamienica
ul. Stradomska 1**

58	III.1.8/DW	-	-	-	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 5/2013 Prezydium SKOZK z dnia 18.06.2013 r.	-	-
59	III.1.9/DW	143 193,88	143 193,88	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji	206 059,48	85 800,00
	RAZEM	143 193,88	143 193,88				

**Kamienica
ul. Stradomska 15**

60	III.1.10/DW	147 420,00	147 420,00	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	63 180,00	2 986,89
	RAZEM	147 420,00	147 420,00				

**Dom Ohrensteina
ul. Stradomska 27/ul. Dietla 40-42/
ul. św. Agnieszki 10-12**

61	III.1.11/DW	209 897,24	209 897,24	100,00%	Przeprowadzono restaurację stolarki okiennej w elewacjach budynku głównego od ul. Stradomskiej i Dietla	209 897,24	210 000,00
	RAZEM	209 897,24	209 897,24				

**Kamienica
ul. Krakowska 1/ul. Dietla 41**

62	III.1.12/DW	306 837,46	306 837,46	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowych z restauracją stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont podcieni	306 837,46	-
	RAZEM	306 837,46	306 837,46				

**Kamienica
"Dom Wita Stwosza"
ul. Grodzka 39**

63	III.1.13/DW	77 668,24	77 668,24	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji podwórzowej wraz z wymianą stolarki i rekonstrukcją balkonów	77 668,25	970 865,42
	RAZEM	77 668,24	77 668,24				

**Kamienica
ul. Grodzka 15**

64	III.1.14/DW	62 353,84	62 353,84	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji tylnej	64 898,90	-
	RAZEM	62 353,84	62 353,84				

**Kamienica
ul. Legionów Piłsudskiego 13 /ul. Kalwaryjska 8**

65	III.1.1/P	98 250,00	98 250,00	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji od ul. Legionów Piłsudskiego	98 250,00	-
	RAZEM	98 250,00	98 250,00				

**Kamienica
ul. Limanowskiego 13**

66	III.1.2/P	251 106,73	251 106,73	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji wraz z izolacją fundamentów od ulic Limanowskiego i Krakusa	72 901,95	-
	RAZEM	251 106,73	251 106,73				

**Dworek „Pod Lipkami”
ul. Zamoyskiego 18**

67	III.1.3/P	-	-	-	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 5 /2013 Prezydium SKOZK z dnia 18.06.2013 r.	-	-
----	-----------	---	---	---	--	---	---

**Willa „Podskale”
ul. Podskale 1**

68	III.1.4/P	174 171,59	174 171,59	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji	176 480,35	60 000,00
	RAZEM	174 171,59	174 171,59				

Razem wartość dotacji NFRZK (PRIORYTET III)	6 258 301,35	6 249 290,85	99,86%		RAZEM III :	6 147 059,39	6 975 228,85
Ilość realizowanych zadań		58					

PRIORYTET IV

Lp.	Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2013 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (4:3)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
						dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7	8

**Cmentarz Rakowicki
ul. Rakowicka 26**

1	IV.1	18 065,00	18 065,00	100,00%	Wykonano konserwację nagrobka rodziny Bobilewiczów w pasie Kd	18 065,00	-
2	IV.2	27 300,00	27 300,00	100,00%	Wykonano konserwację grobowca rodziny Mecherzyńskich w kwaterze Ra	-	891 598,77
3	IV.3	34 703,00	34 703,00	100,00%	Wykonano konserwację grobowca rodziny Bystrzonowskich w pasie La	-	
4	IV.4	20 086,84	20 086,84	100,00%	Wykonano konserwację techniczną grobowca rodziny Janota-Bzowskich w pasie 10	20 088,33	-
5	IV.5	9 108,21	9 108,21	100,00%	Wykonano konserwację grobowca rodziny Linde i Łukasza Jakubowskiego na kw. P, rząd wsch.	9 108,21	-
6	IV.6	12 250,00	12 250,00	100,00%	Wykonano konserwację nagrobka rodziny Czaderskich w pasie 26, rząd ptn.	12 250,00	-
7	IV.7	21 355,87	21 355,87	100,00%	Wykonano konserwację grobowca Sióstr Urszulanek w pasie Aa	21 355,62	-
8	IV.8	-	-	-	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 7/2013 Prezydium SKOZK z dnia 20.09.2013 r.	-	-

9	IV.9	21 000,00	21 000,00	100,00%	Wykonano konserwację pomnika nagrobnego na grobie Maksymiliana Wałęgowskiego na kwaterze Ra	-	
11	IV.11	49 664,03	49 664,03	100,00%	Wykonano konserwację Kaplicy grobowej rodziny Udzielów z pokryciem dachu blachą na kw. M, rząd I płn.-wsch., grób 25	14 834,71	-
12	IV.12	31 500,00	31 500,00	100,00%	Wykonano konserwację grobowca rodziny Dembińskich w pasie 26	-	
RAZEM		245 032,95	245 032,95				

**Cmentarz Żydowski tzw. Nowy
ul. Miodowa 55 / ul. Siedleckiego**

10	IV.10	103 160,00	103 160,00	100,00%	Wykonano konserwację 50 macew	25 790,00	81 210,00
RAZEM		103 160,00	103 160,00				

**Cmentarzu Remuh
ul. Szeroka 40**

13	IV.13	44 280,00	44 280,00	100,00%	Wykonano konserwację 20 macew	11 070,00	7 000,00
RAZEM		44 280,00	44 280,00				

**Stary Cmentarz Podgórski
al. Powstańców Śląskich**

14	IV.1.1/SCP	-	-	-	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 6/2013 Prezydium SKOZK z dnia 25.07.2013 r.	-	-
15	IV.1.2/SCP	47 200,00	47 200,00	100,00%	Wykonano renowację grobowca Langerów	-	-
16	IV.1.3/SCP	36 220,00	36 220,00	100,00%	Wykonano renowację grobowca z piaskowca, nazwisko nieznane	-	-
17	IV.1.4/SCP	15 200,00	15 200,00	100,00%	Wykonano renowację pomnika nagrobnego z piaskowca z płaskorzeźbionym obramieniem geometryzującym na grobie o nieustalonym nazwisku osoby	-	-
18	IV.1.5/SCP	11 120,00	11 120,00	100,00%	Wykonano renowację nagrobka na grobie Franciszki Staszczyk	-	-
RAZEM		109 740,00	109 740,00				

Razem wartość dotacji NFRZK (PRIORYTET IV)	502 212,95	502 212,95	100,00%
Ilość realizowanych zadań		16	

RAZEM IV:	132 561,87	979 808,77
------------------	-------------------	-------------------

Razem NFRZK (PRIORYTETY: I - IV)	39 977 983,67	39 857 548,44	99,70%
Ilość realizowanych zadań		199	

RAZEM I - IV:	29 803 010,47	27 142 172,87
----------------------	----------------------	----------------------

PODSUMOWANIE :

	Dochody	Wydatki	Rezerwa	Ilość zadań
Plan po korektach	40 038 702,31 zł	39 977 983,67 zł	60 718,64 zł	199 zadań planowanych w 148 obiektach
Wykonanie planu	40 050 916,38 zł	39 857 548,44 zł	193 367,94 zł	198 zadań zrealizowanych w 147 obiektach
Udział procentowy	100,03%	99,70%	-	
Różnica w wykonaniu	12 214,07 zł	120 435,23 zł	132 649,30 zł	

**** Uwaga :** W kol. 7 tabeli podano nakłady własne Beneficjentów poniesione na dofinansowanie zadań objętych planem z NFRZK na rok 2013 oraz w kol. 8 inne nakłady poniesione na prace remontowe prowadzone w obiekcie we własnym zakresie . Wysokość nakładów podana przez Beneficjentów w kol.8 sprawozdania nie podlega weryfikacji przez MUW w Krakowie - Wydział Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa i Dziedzictwa Narodowego, natomiast podane w kol. 7 nakłady wynikają z rozliczonych umów o dotację.

Podaną w priorytecie I :

- poz. 8 przez Beneficjenta Fundację Panteon Narodowy wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. 68

Podaną w priorytecie II :

- poz.1 przez Beneficjenta Parafię pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. 2 i 44.

Podaną w priorytecie IV :

- poz.2 przez Beneficjenta Zarząd Cmentarzy Komunalnych wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. 3, 9, 12.

Kraków, 06.02.2014 r.

Dyrektor Wydziału

(-)

mgr Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk