

## Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa za 2014 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

aktualizacja : uchwały Prezydium SKOZK : nr 3 z dn. 16.05.2014 r. , nr 6 z dn. 11.07.2014 r.,  
nr 7 z dn. 05.09.2014 r., nr 10/2014 z dn. 24.10.2014 r., nr 14 z dn. 02.12.2014 r.

<b>DOCHODY</b>	<b>Planowane (zł)</b>	<b>Planowane po korektach (zł)</b>	<b>Wykonane (zł)</b>
1. Dotacja z budżetu państwa	30 000 000,00 zł	30 000 000,00 zł	30 000 000,00 zł
2. Środki uzyskane w drodze zbiórek publicznych, darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych w tym także fundacji	20 000,00 zł	25 350,00 zł	27 113,58 zł
3. Niewykorzystane z ubiegłego roku środki wykazane na koncie obsługującym Narodowy Fundusz na koniec 2013 r.	193 367,94 zł	193 367,94 zł	193 367,94 zł
4. Odsetki od środków zgromadzonych na koncie obsługującym Narodowy Fundusz	15 000,00 zł	10 000,00 zł	15 861,41 zł
5. Środki pozyskane z innych źródeł	2 000,00 zł	33 040,00 zł	39 184,65 zł
	<b>30 230 367,94</b>	<b>30 261 757,94 zł</b>	<b>30 275 527,58 zł</b>

## Priorytet I - Obiekty użyteczności publicznej

					Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dotacją	Koszt zadania objętego dotacją	Wysokość dotacji	Udział procentowy dotacji z NFRZK w kosztach zadania	Zrealizowany koszt zadania objętego dotacją	Zrealizowana wysokość dotacji	% wykonania przekazanych środków z NFRZK (10:7)	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	I.1	Zespół zabytkowy Zamku Królewskiego na Wawelu (A-7)	Wawel	Wykonano konserwację stropu z dekoracją malarską w Wieży Duńskiej	99 912,00	44 960,40	45,00%	99 912,00	44 960,40	100,00%	-
2	I.2	Zespół zabytkowy Zamku Królewskiego na Wawelu (A-7)	Wawel	Wykonano remont konserwatorski kominów Zamku Królewskiego na Wawelu (Pałacu Królewskiego - budynek nr 4)	683 614,09	299 605,77	43,83%	683 614,09	299 605,76	100,00%	-
3	I.3	Zespół zabytkowy Zamku Królewskiego na Wawelu (A-7)	Wawel	Wykonano I etap remontu konserwatorskiego Baszty Łódzkiej	978 016,32	440 107,34	45,00%	978 016,32	440 107,33	100,00%	-
4	I.4	Pałac "Pod Krzysztoforą" (A-42)	Rynek Główny 35	Wykonano remont konserwatorski elewacji od strony ul. Szczepańskiej i podwórca wraz z wymianą stolarki okiennej i konserwacją portalu wejścia z sieni skrzydła zachodniego. Zakończono remont konserwatorski Pałacu	2 661 720,34	695 932,52	26,15%	2 661 720,34	695 932,52	100,00%	488 310,00
5	I.5	Dawne Collegium Jezuickie z XVII w. - obecnie Collegium Broscianum UJ (A-89)	ul. Grodzka 52	Wykonano remont konserwatorski elewacji południowej	451 905,73	203 357,58	45,00%	451 905,73	200 999,16	98,84%	556 147,05
6	I.6	Dawny Pałac Arcybiskupów Gnieźnieńskich pod Wawelem (A-429)	ul. Grodzka 65	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowych wraz z rekonstrukcją stolarki okiennej i zakończono remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego	838 472,48	377 312,62	45,00%	838 472,48	377 312,62	100,00%	6 971 822,20
7	I.7	Collegium Novum UJ (A-315)	ul. Gołębia 24	Zakończono remontu dachu	622 045,55	279 920,50	45,00%	622 045,55	279 920,50	100,00%	12 914,99

8	<b>I.8</b>	Collegium Novum UJ (A-315)	ul. Gołębia 24	Zakończono remont konserwatorski elewacji	615 771,48	277 097,17	45,00%	615 771,48	277 097,17	100,00%	10 012,16
9	<b>I.9</b>	Muzeum XX Czartoryskich (A-107)	ul. św. Jana 19	Zakończono kompleksowe prace remontowe w gotyckich piwnicach wraz z izolacją przeciwwilgociową	471 052,53	211 973,64	45,00%	471 052,53	211 973,64	100,00%	300 000,00
10	<b>I.10</b>	Muzeum XX Czartoryskich (A-107)	ul. św. Jana 19	Kontynuowano remont konserwatorski reprezentacyjnych wnętrz - zakończono prace o charakterze budowlanym.	359 105,33	161 597,39	45,00%	359 105,33	161 597,39	100,00%	400 000,00
11	<b>I.11</b>	Dawny Szpital Ubogich Parafii Mariackiej z XVIII w. - obecnie Archiwum Narodowe w Krakowie (A-37)	ul. Sienna 16	Wykonano remont konserwatorski elewacji wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym dziedzińca oraz wykonano dokumentację historyczno-konserwatorską, badań architektonicznych i stratygraficznych	886 005,68	398 702,56	45,00%	886 005,68	398 702,56	100,00%	36 697,54
12	<b>I.12</b>	Kamienica Jordanowska (XIV - XIX w.) - Cerkiew Parafii Prawosławnej w Krakowie (A-543)	ul. Szpitalna 24	Rozpoczęto remont gotyckich piwnic Kamienicy Jordanowskiej adoptowanych na Centrum Sztuki Sakralnej im. Jerzego Nowosielskiego w zakresie prac budowlano-konserwatorskich	137 730,41	118 048,73	85,71%	137 730,41	118 048,73	100,00%	-
13	<b>I.13</b>	Collegium Maius UJ (A-11)	ul. Jagiellońska 15	Wykonano remont kamiennej posadzki w podcieniach gotyckiego dziedzińca arkadowego	121 311,89	54 590,35	45,00%	121 311,89	54 590,35	100,00%	-
14	<b>I.14</b>	Kamienica (XIV-XIX w.) (A-370)	ul. Bracka 13	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	78 306,41	32 521,23	41,53%	78 306,41	32 521,23	100,00%	9 338,50
15	<b>I.15</b>	Pałac Sztuki (A-113)	Plac Szczepański 4	Zakończono prace konserwatorskie na secesyjnym frontonie oraz rozpoczęto wymianę stolarki	122 000,00	119 560,00	98,00%	122 000,00	119 560,00	100,00%	-
16	<b>I.16</b>	Baszty Stolarska i Ciesielska w zespole średniowiecznych murów obronnych Krakowa (A-97)	ul. Pijarska 8	Wykonano wymianę pokrycia dachów baszt wraz z elementami konstrukcji	264 996,50	235 846,89	89,00%	264 996,50	235 846,89	100,00%	30 000,00
17	<b>I.17</b>	Dawny klasztor Karmelitów z XVII w. - obecnie Muzeum Archeologiczne (A-90)	ul. Senacka 3	Wykonano I etap remontu konserwatorskiego elewacji zachodniej	453 636,36	204 136,36	45,00%	453 636,36	204 136,36	100,00%	20 497,18

18	<b>I.18</b>	Pałac "Florianka" (A-183)	ul. Basztowa 6	Wykonano prace konserwatorskie we wnętrzach, w zakresie częściowej rekonstrukcji stolarki drzwiowej. Wykonano renowację 37 sztuk istniejących drzwi oraz 47 szt. nowych, akustycznych.	451 232,91	194 030,15	43,00%	451 232,91	194 030,15	100,00%	55 000,00
19	<b>I.19</b>	Dawna Szkoła Miejska Wydziałowa z okresu autonomii galicyjskiej (A-582)	Rynek Kleparski 18	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej - konserwacja wątku ceglanego wraz z elementami kamiennymi i wykonanymi w technologii cementu romańskiego. Dokończono rekonstrukcję stolarki okiennej. Rozpoczęto rekonstrukcję stolarki okiennej elewacji tylnej.	385 105,26	173 297,36	45,00%	385 105,26	173 297,36	100,00%	79 000,00
20	<b>I.20</b>	Historyczna siedziba Straży Pożarnej (A-572)	ul. Westerplatte 19	Zakończono remont dachu XIX-wiecznej dawnej wozowni po stronie południowej oraz wykonano dokumentację techniczną dotyczącą remontu dawnej wozowni po stronie północnej	214 978,67	96 740,40	45,00%	214 978,67	96 740,40	100,00%	-
21	<b>I.21</b>	Najstarsza w Polsce siedziba Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" (A-651)	ul. Piłsudskiego 27	Wykonano wielobranżowy projekt budowlany budynku wraz z koniecznymi pracami badawczymi przy polichromii Sali Głównej oraz wykonano opinię o stanie sgraffita na elewacji frontowej i jego zabezpieczenie	204 464,30	184 017,87	90,00%	204 464,30	184 017,87	100,00%	-
22	<b>I.22</b>	Zespół historycznych klinik uniwersyteckich - Oddział Kliniczny Kliniki Endokrynologii (A-1078)	ul. Kopernika 17	Zakończono remont wnętrz I i II piętra wraz z wymianą instalacji technicznych oraz konserwacją kamiennego wystroju elewacji - balkonu.	2 112 544,65	346 500,00	16,40%	2 112 544,65	346 500,00	100,00%	-
23	<b>I.23</b>	Zespół historycznych klinik uniwersyteckich - Klinika Ginekologiczno-Położnicza (A-1001)	ul. Kopernika 23	Kontynuowano remont konserwatorski elewacji - wykonano remont elewacji skrzydła północnego i wschodniego od strony dziedzińca wewnętrznego.	376 253,56	150 085,37	39,89%	376 253,56	150 085,37	100,00%	974 689,08
24	<b>I.24</b>	Willa renesansowa, późniejsze (XVIII w.) obserwatorium astronomiczne - obecnie Collegium Śniadeckich UJ (A-102)	ul. Kopernika 27	Wykonano prace remontowe w zespole dawnego obserwatorium astronomicznego	475 617,80	214 028,01	45,00%	475 617,80	214 028,01	100,00%	139 051,41

25	<b>I.25</b>	Dawna Szkoła Wydziałowa św. Floriana z okresu autonomii galicyjskiej (A-977)	ul. Szlak 5	Zakończono prace renowacyjne i konserwatorskie na poziomie III piętra, przy zespole zabytkowej stolarki drzwiowej z okresu powstania szkoły.	77 829,60	35 023,32	45,00%	77 829,60	35 023,32	100,00%	63 840,79
26	<b>I.26</b>	Biblioteka Jagiellońska (A-978)	al. Mickiewicza 22	Zakończono II etap renowacji stolarki okiennej w starym budynku biblioteki	399 640,37	179 838,17	45,00%	396 890,51	178 600,73	99,31%	-
27	<b>I.27</b>	Dom Legionistów im. Józefa Piłsudskiego przy Oleandrach - dom-pomnik wymarszu I Kompanii Kadrowej (A-853)	al. 3 Maja 7	Rozpoczęto remont konserwatorski budynku - wykonano I etap izolacji fundamentów wraz z rozbiórką schodów betonowych.	154 049,20	68 998,64	44,79%	154 049,19	68 998,62	100,00%	-
28	<b>I.28</b>	Dom Bartolomeo Berrecciego - architekta króla Zygmunta Starego (A-235)	ul. Krakowska 46	Zakończono remont konserwatorski elewacji	125 894,73	56 652,63	45,00%	125 894,73	56 652,63	100,00%	-
29	<b>I.29</b>	Szpital Zakonu Bonifratrów (A-577)	ul. Trynitaraska 11	Wykonano remont konserwatorski elewacji południowej, obejmujący ryzalit środkowy wraz z tarasem.	444 804,00	200 161,80	45,00%	444 804,00	200 161,80	100,00%	-
30	<b>I.30</b>	Szkoła Miejska z okresu autonomii galicyjskiej - były nazistowski obóz przejściowy (A-1138)	ul. Wąska 5- 7	Wykonano remont elewacji wraz z wykonaniem izolacji pionowej ścian budynku od strony podwórek, remont kominów, likwidacja lukarny, wzmocnienie więźby dachowej, stropu, poddasza oraz nadproży okiennych w klatce schodowej K3	810 725,79	364 826,61	45,00%	810 725,79	364 826,61	100,00%	192 052,45
31	<b>I.31</b>	Pierwsza siedziba Akademii Górniczej (A-1077)	ul. Krzemionki 11	Wykonano II etap remontu kamiennej kompozycji głównego wejścia	542 801,20	244 260,54	45,00%	542 801,20	244 260,54	100,00%	-
32	<b>I.32</b>	Dom Ubogich Fundacji L.A. Helclów (A-114)	ul. Helclów 2	Wykonano następny etap prac w zakresie remontu konserwatorskiego elewacji wschodniej wraz ze stolarką okienną.	89 000,00	39 827,50	44,75%	89 000,00	39 827,50	100,00%	85 000,00
33	<b>I.33</b>	Gmach Fundacji Aleksandra Lubomirskiego (A-103)	ul. Rakowicka 27	Zakończono renowację dekoracji sgraffitowej na elewacji ryzalitu frontowego, sztukaterii, kartusza herbowego oraz cokołu kamiennego z gzymsem profilowanym, tablicy kamiennej i schodów w budynku głównym	278 646,53	125 390,94	45,00%	278 646,53	125 390,94	100,00%	-

34	I.34	Dawna Szkoła Wydziałowa Zeńska św. Anny z okresu autonomii galicyjskiej (A-83/M)	ul. Topolowa 20/22	Zakończono remont konserwatorski elewacji frontowej obejmujący dodatkowo wymianę koszy przy attykach oraz naprawę ogniomurów.	441 423,70	198 640,66	45,00%	441 423,70	198 640,66	100,00%	3 353,08
35	I.35	Nowy Ratusz dawnego Miasta Podgórze (A-309, A-349)	Rynek Podgórski 1	Zakończono remont dachu i remont konserwatorski elewacji	1 171 655,21	433 620,00	37,01%	1 171 655,21	433 620,00	100,00%	311 384,31
36	I.36	Kopiec Krakusa z okresu prehistorycznego (A-955)	ul. Kopiec Krakusa	Wykonano remont kopca - najstarszej ziemnej budowli Krakowa	548 402,42	112 500,00	20,51%	548 402,42	112 500,00	100,00%	-
37	I.37	Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie-Płaszowie (A-1120)	ul. Jerozolimska/ ul. Heltmana/ ul. Kamieńskiego/ ul. Swoszowicka	Kontynuowano prace związane z zagospodarowaniem terenu w celu zachowania, utrwalenia i uczynienia pozostałości byłego obozu w zakresie nawierzchni placu apelowego i uporządkowania zieleni.	234 397,41	71 997,75	30,72%	234 397,41	71 997,75	100,00%	-
38	I.38	Zespół Pałacowo-Parkowy Willi Decjusza (XVI-XVII w.) (A-131)	ul. 28 lipca 1943 r. 17a	<b>Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 6/2014 Prezydium SKOZK z dnia 11.07.2014 r.</b>							
39	I.39	Zespół Pałacowo-Parkowy Willi Decjusza (XVI-XVII w.) (A-131)	ul. 28 Lipca 1943 r.	Wykonano zabezpieczenie murów oporowych i reliktyw mostu	328 029,85	328 029,85	100,00%	328 029,85	328 029,85	100,00%	-
40	I.40	Zespół szpitalnego miasta- ogrodu w Krakowie- Kobierzynie (A-893)	ul. Babińskiego 29	<b>Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 3/2014 Prezydium SKOZK z dnia 16.05.2014 r.</b>							
41	I.41	Zespół szpitalnego miasta- ogrodu w Krakowie- Kobierzynie (A-893)	ul. Babińskiego 29	Wykonano remont konserwatorski elewacji budynku nr 6A	359 369,90	161 716,45	45,00%	359 369,90	161 716,45	100,00%	-
42	I.42	Zespół szpitalnego miasta- ogrodu w Krakowie- Kobierzynie (A-893)	ul. Babińskiego 29	Wykonano remont konserwatorski dachu i elewacji wraz z izolacją fundamentów budynku nr 14	786 506,21	353 927,79	45,00%	786 506,21	353 927,79	100,00%	-
43	I.43	Zespół szpitalnego miasta- ogrodu w Krakowie- Kobierzynie (A-893)	ul. Babińskiego 29	Wykonano remont konserwatorski elewacji budynku szpitalnego nr 13 (Apteka)	739 931,81	332 969,31	45,00%	739 931,81	332 969,31	100,00%	-

44	I.44	Dawna Akademia Handlowa - obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 (A-1117)	ul. Kapucyńska 2	Wykonano I etap konserwacji ścian klatki schodowej i korytarzy	45 512,91	20 480,81	45,00%	45 512,91	20 480,81	100,00%	4 013,99
45	I.45	Dawna Szkoła Przemysłowa - obecnie Centrum Kształcenia Praktycznego (A-750)	al. Mickiewicza 5/ ul. Krupnicza 44/ ul. Wenecja 14	Wykonano konserwację ceglanego komina przemysłowego	123 673,86	55 653,24	45,00%	116 253,36	52 314,01	94,00%	-
46	I.46	Celestat (A-326)	ul. Lubicz 16	Wykonano naprawę konstrukcji stropu nad salą ekspozycyjną	394 701,02	177 615,46	45,00%	394 701,02	177 615,46	100,00%	-
47	I.47	Zespół historycznych klinik uniwersyteckich - Oddział Kliniczny Kliniki Endokrynologii (A-1078)	ul. Kopernika 17	Wykonano remont budowlano-konserwatorski schodów zewnętrznych od strony południowej budynku	76 224,62	34 301,08	45,00%	76 224,62	34 301,08	100,00%	-
48	I.48	Zespół Pałacowo-Parkowy Willa Decjusza (A-131)	ul. 28 lipca 1943 r. 17a	Wykonano usunięcie przecieku tarasu i schodów w okolicy górnej podwaliny tralek kamiennych tarasu wschodniego wraz z konserwacją elementów kamiennych	54 581,74	50 761,01	93,00%	54 581,74	50 761,01	100,00%	34 000,00
49	I.49	Kościół św.św. Piotra i Pawła (A - 4)	ul. Grodzka 52a	Wykonano roboty ziemne i zabezpieczające w obrębie wirydarza	136 122,63	121 500,00	89,26%	136 122,63	121 500,00	100,00%	-
<b>Działanie : Twierdza Kraków</b>											
50	I.1.1/TK	Drewniany pawilon strzelnicy garnizonowej (A-965)	ul. Królowej Jadwigi 220	Rozpoczęto remont konserwatorski d.strzelnicy - wykonano demontaż elementów, konserwację elementów do wbudowania i impregnację nowej konstrukcji drewnianej	1 283 412,91	577 535,81	45,00%	1 276 800,38	574 560,17	99,48%	574 560,17
51	I.1.2/TK	Fort nr 2 "Kościuszko" pod Kopcem Kościuszki (A-308)	al. Waszyngtona 1	Wykonano I etap prac konserwatorskich i zabezpieczających mur kurtynowy bastionów nr 1, 2, 3	239 434,88	107 745,70	45,00%	239 434,88	107 745,70	100,00%	-
52	I.1.3/TK	Fort nr 2 "Kościuszko" pod Kopcem Kościuszki (A-308)	al. Waszyngtona 1	Wykonano I etap zabezpieczenia reliktyw murów - rejon kurtyny I-III i obszaru pomiędzy bastionem I i III	161 660,55	72 747,25	45,00%	161 660,55	72 747,24	100,00%	-

53	I.1.4/TK	Fort nr 2 "Kościuszek" pod Kopcem Kościuszki (A-308)	al. Waszyngtona 1	Wykonano rekonstrukcję pomostu i fosi wjazdowej w kompleksie bastionu V	202 016,50	90 907,43	45,00%	202 016,50	90 907,43	100,00%	-
54	I.1.5/TK	Fort nr 2 "Kościuszek" pod Kopcem Kościuszki (A-308)	al. Waszyngtona 1	<b>Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 7/2014 Prezydium SKOZK z dnia 05.09.2014 r.</b>							
55	I.1.6/TK	Fort 44 "Tonie" (A-1137)	ul. Jurajska	Kontynuowano prace w obrębie poterny głównej i koszar fortu w zakresie dachu, 2 kazamat, wnętrza poterny i placu przed koszarami.	945 198,90	425 339,51	45,00%	945 198,90	425 339,51	100,00%	-
56	I.1.7/TK	Fort 49 "Krzesławice" - miejsce martyrologii z okresu II wojny światowej (A-830)	os. Na Stoku 27B	Wykonano prace budowlane związane z odsłonięciem i zabezpieczeniem ścian i sklepień kaponiery wschodniej - miejsca masowych egzekucji z okresu II wojny światowej	294 422,37	294 422,37	100,00%	294 422,37	294 422,37	100,00%	-
57	I.1.8/TK	Fort 49 1/4 "Grębałów" (A-801)	ul. Geodetów	<b>Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 3/2014 Prezydium SKOZK z dnia 16.05.2014 r.</b>							
58	I.1.9/TK	Fort 49a "Dłubnia" (A-94/M)	ul. Sandora Petőfiiego 31	Rozpoczęto prace zabezpieczające w obrębie fortu - w zakresie stropodachu i częściowo ścian górnej kondygnacji, odsłonięto i odgruzowano jedno pomieszczenie wieży armatniej.	512 986,00	230 843,70	45,00%	512 986,00	230 843,70	100,00%	-
59	I.1.10/TK	Fort nr 52 "Borek" (A-807)	ul. Forteczna	Kontynuowano prace przy dachu z zabezpieczeniem konstrukcji górnych sklepień budynku koszarowego	160 975,61	72 439,02	45,00%	160 975,61	72 439,02	100,00%	-
60	I.1.11/TK	Fort pancerny nr 52a "Łapianka" (A-836)	ul. Forteczna 25	Wykonano projekt wykonawczy przebudowy i remontu konserwatorskiego dla istniejącej, zabytkowej części budynku w oparciu o koncepcję konkursową i projekt budowlany wraz z elementami zagospodarowania terenu fortu na potrzeby Muzeum Ruchu Harcerskiego	143 000,00	64 350,00	45,00%	143 000,00	64 350,00	100,00%	-
61	I.1.12/TK	Fort pancerny 52 1/2 N "Skotniki" (A-834)	ul. Kozienicka 24	<b>Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 6/2014 Prezydium SKOZK z dnia 11.07.2014 r.</b>							



62	I.1.13/TK	Fort pancerny 52 1/2 N "Skotniki" (A-834)	ul. Koziennicka 24	<b>Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 3/2014 Prezydium SKOZK z dnia 16.05.2014 r.</b>							
63	I.1.14/TK	Fort nr 49 1/2 "Mogiła" (A-105/M)	ul. Igołomska	Zakończono renowację stropodachu wraz z nasypem ziemnym nad obiektami kubaturowymi	312 170,21	101 250,00	32,43%	312 170,21	101 250,00	100,00%	33 928,90
				<b>Razem Priorytet I :</b>	<b>26 685 002,89</b>	<b>11 320 244,56</b>	<b>42,42%</b>	<b>26 668 219,99</b>	<b>11 310 333,78</b>	<b>99,91%</b>	<b>11 385 613,80</b>
				<b>Ilość zrealizowanych zadań :</b>		<b>57</b>					

## Priorytet II - Obiekty sakralne

Priorytet II - Obiekty sakralne											
					Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dotacją	Koszt zadania objętego dotacją	Wysokość dotacji	Udział procentowy dotacji z NFRZK w kosztach zadania	Zrealizowany koszt zadania objętego dotacją	Zrealizowana wysokość dotacji	% wykonania przekazanych środków z NFRZK (10:7)	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	II.1	Archikatedra na Wawelu (A-7)	Wawel 1	Zakończono prace w kaplicy Potockich i Wukonano I etap konserwacji północnej części ambitu	1 475 296,79	1 327 767,11	90,00%	1 475 296,79	1 327 767,11	100,00%	252 782,55
2	II.2	Archikatedra na Wawelu (A-7)	Wawel 1	Zakończono konserwację drzwi z okresu panowania króla Kazimierza Wielkiego (XIV w.) w zachodnim wejściu do katedry	196 915,43	177 223,89	90,00%	196 915,43	177 223,89	100,00%	
3	II.3	Archikatedra na Wawelu (A-7)	Wawel 1	<b>Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 6/2014 Prezydium SKOZK z dnia 11.07.2014 r.</b>							
4	II.4	Wawel - Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej (A7)	Wawel 3	Wykonano IV etap remontu budowlano-konserwatorskiego pomieszczeń archiwum i biblioteki	165 000,00	148 500,00	90,00%	165 000,00	148 500,00	100,00%	-
5	II.5	Bazylika Mariacka (A-3, A-178/M)	Rynek Główny	Wykonano konserwację pięciu sterczyn wieńczących elewację pld nawy głównej	272 506,50	245 255,85	90,00%	272 506,50	245 255,85	100,00%	-
6	II.6	Bazylika Mariacka (A-3, A-178/M)	Rynek Główny	Zakończono remont wnętrza wieży Hejnałowej w zakresie renowacji i zabezpieczenia ognioochronnego drewnianej klatki schodowej oraz drewnianych elementów wieży, wykonania nowej klatki schodowej, remontu pomieszczeń hejnalistów.	1 023 729,00	460 678,05	45,00%	1 023 729,00	460 678,05	100,00%	-

7	II.7	Kościół pw. św. Wojciecha (A-79, A-208/M)	Rynek Główny	Kontynuowano prace konserwatorskie we wnętrzu: wykonano konserwację wyjścia na chór, wątku i detalu kamiennego ścian oraz obrazu św. Wojciecha	101 553,36	33 184,49	32,68%	101 675,97	33 184,49	100,00%	10 750,00
8	II.8	Kościół pw. św. św. Piotra i Pawła (A-4, A-179/M)	ul. Grodzka 52a	Wykonano remont schodów kamiennych wraz z portalem i drzwiami wejściowymi ( z wyłączeniem odtworzenia metalowego obicia drzwi ) oraz uporządkowano wążek ceglany wokół otworu wejściowego na elewacji północnej	120 750,90	54 337,90	45,00%	96 642,90	43 489,30	80,03%	-
9	II.9	Kościół pw. św. św. Piotra i Pawła (A-4, A-179/M)	ul. Grodzka 52a	Wykonano prace konserwatorskie przy latarni kopuły - likwidacja stanu awaryjnego	640 000,00	640 000,00	100,00%	640 000,00	640 000,00	100,00%	-
10	II.10	Klasztor Sióstr Klarysek (A-26, A-193/M)	ul. Grodzka 54	Zakończono zabezpieczenie konstrukcyjne i remont muru dziedzińca kościoła i dziedzińca zewnętrznego od strony ul. Grodzkiej wraz z barokowymi bramami	466 126,13	209 756,76	45,00%	466 126,13	209 756,76	100,00%	69 954,00
11	II.11	Klasztor Sióstr Klarysek (A-26, A-193/M)	ul. Grodzka 54	Zakończono konstrukcyjne zabezpieczenie stropu nad refektarzem	411 277,07	411 277,07	100,00%	411 277,07	411 277,07	100,00%	
12	II.12	Klasztor Sióstr Klarysek (A-26, A-193/M)	ul. Grodzka 54	Kontynuowano prace we wnętrzu chóru - wykonano konserwację ołtarza Matki Boskiej z przywróceniem pierwotnej kolorystyki struktury i pierwotnej warstwy malarskiej obrazu	93 193,97	93 193,97	100,00%	93 193,97	93 193,97	100,00%	126 323,37
13	II.13	Dawny kościół karmelitanek bosych pw. św. Marcina, obecnie ewangelicki (1637 r. -1640 r.) (A-17, A-185/M)	ul. Grodzka 56	Wykonano renowację ogrodzenia kościoła od ul. Grodzkiej	54 699,68	24 614,86	45,00%	54 699,68	24 614,86	100,00%	-
14	II.14	Kamienica XIV-XVIII w. obecnie Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły (A-49, A-559)	ul. Kanonicza 19-21	<b>Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 7/2014 Prezydium SKOZK z dnia 05.09.2014 r.</b>							

15	II.15	Zespół klasztorny Dominikanów (A-21, A-188/M)	ul. Stolarska 12	Wykonano I etap prac konserwatorskich i restauratorskich wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi i instalacyjnymi w atrium (sień gotycka) oraz w piwnicach XIII-XVIII w. kolegium św. Jacka	2 360 000,00	1 062 000,00	45,00%	2 360 000,00	1 062 000,00	100,00%	4 904,50
16	II.16	Zespół klasztorny Franciszkanów Konwentualnych (A-22, A-189/M)	pl. Wszystkich Świętych 5	Wykonano konserwację witraża Stanisława Wyspiańskiego "Bóg Stwórca" i pozostałych witraży w nawie głównej	273 552,00	123 098,40	45,00%	273 552,00	123 098,40	100,00%	** 2 082 552,00
17	II.17	Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (A-86, A-686)	ul. św. Jana 7	Wykonano kolejny etap prac konserwatorskich przy wyposażeniu wnętrza kościoła - zakończono konserwację chóru muzycznego i organów.	264 268,36	216 858,61	82,06%	264 268,36	216 858,61	100,00%	125 000,00
18	II.18	Dawny klasztor Norbertanek - zespół klasztorny Parafii Greckokatolickiej (A-85, A-214/M)	ul. Wiślna 11	Zakończono remont konserwatorski elewacji zespołu klasztornego	234 773,08	185 470,73	79,00%	234 773,08	185 470,73	100,00%	-
19	II.19	Zespół klasztorny Dominikanek "Na Gródku" (A-81, A-210/M)	ul. Mikołajska 21	Zakończono konserwację ołtarza głównego w kościele	386 601,30	173 970,59	45,00%	386 601,30	173 970,59	100,00%	21 680,00
20	II.20	Zespół klasztorny Pijarów (A-30, A-197/M)	ul. Pijarska 2	Zakończono remont konserwatorski elewacji klasztoru od strony ul. Pijarskiej	569 761,93	512 785,74	90,00%	569 761,93	512 785,74	100,00%	-
21	II.21	Zespół klasztorny Pijarów (A-30, A-197/M)	ul. Pijarska 2	Wykonano przywrócenie pierwotnego układu schodów do kościoła oraz rozpoczęto izolację przeciwwilgociową dolnego kościoła i ścian absydy	267 038,50	240 334,65	90,00%	267 038,50	240 334,65	100,00%	-
22	II.22	Zespół klasztorny Pijarów (A-30, A-197/M)	ul. Pijarska 2	<b>Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 3 /2014 Prezydium SKOZK z dnia 16.05.2014 r.</b>							

23	<b>II.23</b>	Dom Arcybractwa Miłosierdzia (A-67)	ul. Sienna 5	Wykonano prace remontowo-konserwatorskie wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi i budowlanymi w gotyckich piwnicach	774 007,91	348 303,56	45,00%	774 007,91	348 303,55	100,00%	101 346,00
24	<b>II.24</b>	Dom Arcybractwa Miłosierdzia (A-67)	ul. Sienna 5	Zakończono prace konserwatorskie w Sali Skarbca "Komorze Kleynotowej" (XVII w.) i przy plafonie oraz wykonano konserwację techniczną wraz z badaniami renesansowego stropu kołtrynowego .	303 646,40	136 640,88	45,00%	303 646,40	136 640,88	100,00%	
25	<b>II.25</b>	Zespół klasztorny Ojców Bernardynów (A-18, A-186/M)	ul. Bernardyńska 2	Wykonano konserwację dwóch kaplic pod wieżami z przywróceniem pierwotnych wartości estetycznych (odsłonięcie i konserwacja polichromii) oraz kruchty wejściowej.	630 301,20	554 665,06	88,00%	630 301,20	554 665,06	100,00%	260 000,00
26	<b>II.26</b>	Kościół Księża Misjonarzy (A-27/A-194/M)	ul. Stradomska 4	Wykonano konserwację ołtarza Michała Archanioła	159 738,87	71 882,49	45,00%	159 738,87	71 882,49	100,00%	170 000,00
27	<b>II.27</b>	Kościół Ojców Bonifratrów (A-19, A-187/M)	ul. Krakowska 48	Wykonano stabilizację posadowienia i likwidację pęknięć sklepienia	556 756,82	250 540,57	45,00%	556 756,82	250 540,57	100,00%	-
28	<b>II.28</b>	Kościół pw. Bożego Ciała (A-24, A-191/M)	ul. Bożego Ciała 26	Zakończono konserwację barokowego ołtarza głównego i tzw. Kapitułarza	1 682 310,54	1 620 906,21	96,35%	1 682 310,54	1 620 906,21	100,00%	482 500,00
29	<b>II.29</b>	Synagoga Tempel (A-701, A-301/M)	ul. Miodowa 24	Zakończono likwidację awarii budowlanej galerii wewnętrznej	285 981,06	128 691,48	45,00%	285 981,06	128 691,48	100,00%	305 600,00
30	<b>II.30</b>	Synagoga Remuh (A-33, A-200/M)	ul. Szeroka 40	Zakończono prace konstrukcyjne w Synagodze i odkrytej piwnicy pod salą modlitewną	286 782,63	129 052,18	45,00%	286 782,63	129 052,18	100,00%	252 800,00
31	<b>II.31</b>	Kościół pw. św. Mikołaja (A-77, A-207/M)	ul. Kopernika 9	Wykonano konserwację i restaurację dekoracji malarskiej z niezbędnymi pracami budowlanymi i uporządkowaniem instalacji elektrycznej w zakresie południowej części nawy głównej do wysokości gzymsu	284 438,04	238 500,00	83,85%	284 438,04	238 500,00	100,00%	175 000,00

32	<b>II.32</b>	Bazylika pw. św. Floriana (A-74, A-204/M)	ul. Warszawska 1B	Zakończono I etap remontu konserwatorskiego elewacji frontowej wraz z wieżami i ścianami frontowymi kaplic bocznych oraz przegląd i naprawa pokryć hełmów wież i kopuły kruchty	497 819,54	223 919,22	44,98%	497 819,54	223 919,22	100,00%	20 000,00
33	<b>II.33</b>	Klasztor Ojców Karmelitów "Na Piasku" (A-84, A-213/M)	ul. Karmelicka 19	Zakończono remont konserwatorski elewacji północnej kościoła	349 940,55	157 473,29	45,00%	349 940,55	157 473,29	100,00%	152 361,85
34	<b>II.34</b>	Zespół klasztorny Sióstr Wizytek (A-88, A-217/M)	ul. Krowoderska 16	Wykonano konserwację dekoracji sklepienia i ścian prezbiterium	399 989,85	399 989,85	100,00%	399 989,85	399 989,85	100,00%	24 650,00
35	<b>II.35</b>	Zespół klasztorny Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (A988, A-243/M)	ul. Garncarska 26	Zakończono konserwację i rekonstrukcję stolarki okiennej kaplicy pw. Najświętszego Serca Jezusowego	121 145,56	54 515,50	45,00%	121 145,56	54 515,50	100,00%	170 000,00
36	<b>II.36</b>	Kościół pw. św. Józefa (A-595, A-229/M)	ul. Zamoyskiego 2	Kontynuowano prace przy elewacjach	196 494,92	147 371,19	75,00%	196 494,92	147 371,19	100,00%	-
37	<b>II.37</b>	Kościół pw. św. Benedykta (A-202/M)	Wzgórze Lasoty	Wykonano remont konserwatorski elewacji oraz I etap konserwacji posadzki wraz z koniecznymi pracami badawczymi i zabezpieczeniem odkrytych relikwii przedromańskich	320 731,85	288 658,67	90,00%	320 731,85	288 658,67	100,00%	-
38	<b>II.38</b>	Kaplica pw. św. Jana Chrzyciela i św. Jana Ewangelisty (A-598, A-230/M)	ul. Dobrego Pasterza 117	Zakończono konserwację wnętrza wraz z odwodnieniem terenu wokół kaplicy	303 228,32	212 259,82	70,00%	303 228,32	212 259,82	100,00%	27 800,00
39	<b>II.39</b>	Zespół klasztorny Cystersów w Mogile (A-20/A-1277/M)	ul. Klasztorna 11	Kontynuowano konserwację wystroju wnętrza kościoła - wykonano prace konserwatorskie w 2 kaplicach bliźnich	329 338,65	214 070,12	65,00%	329 338,65	214 070,12	100,00%	597 700,00
40	<b>II.40</b>	Zespół klasztorny Kamedułów na Bielanych (A-6, A-188/M)	al. Konarowa 1	Zakończono remont dachu babińca	55 075,73	41 306,80	75,00%	55 075,73	41 306,80	100,00%	-
41	<b>II.41</b>	Opactwo Benedyktynów w Tyńcu (A-169/M)	ul. Benedyktyńska 37	<b>Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 3/2014 Prezydium SKOZK z dnia 16.05.2014 r.</b>							

42	<b>II.42</b>	Opactwo Benedyktynów w Tyńcu (A-169/M)	ul. Benedyktyńska 37	Wykonano konserwację rzeźb będących częścią barokowego wystroju kościoła klasztorowego pw. św. św. Piotra i Pawła i krużganków	246 436,82	172 505,78	70,00%	246 436,82	172 505,78	100,00%	-
43	<b>II.43</b>	Zespół klasztorny Franciszkanów Konwentualnych (A-22, A-189/M)	pl. Wszystkich Świętych 5	Wykonano konserwację elewacji zachodniej Bazyliki	187 315,96	37 463,19	20,00%	187 315,96	37 463,19	100,00%	-
44	<b>II.44</b>	Kościół pw. św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża w zespole klasztornym Sióstr Karmelitanek Bosych (A-25, B/151)	ul. Kopernika 44	Kontynuowano konserwację drewnianego wyposażenia - wykonano konserwację techniczną kompletu barokowych ławek z kościoła	80 000,00	72 800,00	91,00%	80 000,00	72 800,00	100,00%	5 000,00
45	<b>II.45</b>	Klasztor Ojców Karmelitów "Na Piasku" (A-84, A-213/M)	ul. Karmelicka 19	Wykonano prace związane z likwidacją awaryjnego stanu konstrukcji narożnika kościoła wraz z pracami projektowymi	89 164,43	75 789,77	85,00%	89 164,43	75 789,77	100,00%	-
46	<b>II.46</b>	Zespół szpitalnego miasta-ogrodu w Krakowie-Kobierzynie (A-893)	ul. Babińskiego 29	Zakończono remont schodów wejściowych w budynku nr 12 (kaplica) - likwidacja awarii	136 260,54	47 691,89	35,00%	136 260,54	47 691,89	100,00%	-
47	<b>II.47</b>	Klasztor Augustianów pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej (A-5, A-180/M)	ul. Augustiańska 7	Wykonano IV etap wzmocnienia i remontu konserwatorskiego średniowiecznego muru miasta Kazimierz przy ul. Paulińskiej	225 000,00	225 000,00	100,00%	225 000,00	225 000,00	100,00%	-
<b>Razem Priorytet II :</b>					<b>17 878 950,19</b>	<b>12 190 306,19</b>	<b>68,18%</b>	<b>17 854 964,80</b>	<b>12 179 457,58</b>	<b>99,91%</b>	<b>3 356 152,27</b>
<b>Ilość zrealizowanych zadań :</b>						<b>43</b>					

### Priorytet III - Obiekty mieszkalne i usługowe

					Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dotacją	Koszt zadania objętego dotacją	Wysokość dotacji	Udział procentowy dotacji z NFRZK w kosztach zadania	Zrealizowany koszt zadania objętego dotacją	Zrealizowana wysokość dotacji	% wykonania przekazanych środków z NFRZK (10:7)	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	III.1	Kamienica Molendowska (XIV-XX w.) (A-382)	ul. Floriańska 17	Zakończono remont konserwatorski elewacji od ul. św. Tomasza	242 543,50	109 144,58	45,00%	242 543,50	109 144,58	100,00%	152 600,00
2	III.2	Kamienica Molendowska (XIV-XX w.) (A-382)	ul. Floriańska 17	Zakończono naprawę części stropu nad I piętrzem	206 528,79	92 937,96	45,00%	206 528,79	92 937,96	100,00%	
3	III.3	Kamienica „Jama Michalika” (XIV-XIX w.) (A-59)	ul. Floriańska 45	<b>Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 6/2014 Prezydium SKOZK z dnia 11.07.2014 r.</b>							
4	III.4	Dom Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Feniks" (A-868)	ul. św. Jana 2/ Rynek Główny 41	Zakończono remont konserwatorski elewacji	212 432,97	95 594,84	45,00%	212 432,97	95 594,84	100,00%	-
5	III.5	Kamienica (XIV - pocz. XX w.) (A-177)	ul. Sienna 10/ Mały Rynek 7	Wykonano remont konserwatorski elewacji dziedzińca wraz z drewnianymi gankami komunikacyjnymi i kamiennymi portalami.	561 200,97	157 472,99	28,06%	561 200,97	157 472,99	100,00%	-
6	III.6	Kamienica (XIV-XIX w.) (A-548)	ul. Gołębia 5/ ul. Wiślna 6	Wykonano I etap remontu konserwatorskiego elewacji frontowych	796 277,37	160 000,00	20,09%	796 277,37	160 000,00	100,00%	523 937,09
7	III.7	Kamienica (XVI-XX w.) (A-297)	ul. Wiślna 10	Zakończono remont konserwatorski elewacji frontowej	74 961,69	33 732,76	45,00%	74 961,69	33 732,76	100,00%	-
8	III.8	Kamienica (XIV/XV-XIX w.) (A-353)	ul. św. Anny 4	Wykonano II etap remontu konserwatorskiego elewacji frontowej : odtworzono stolarkę okienną	46 126,80	20 757,06	45,00%	46 126,80	20 757,06	100,00%	-



9	III.9	Kamienica (XV/XVI-XIX w.) (A-434)	ul. Jagiellońska 8/ ul. Szewska 8	Kontynuowano remont konserwatorski elewacji wraz z izolacją przeciwwilgociową - wykonano II etap prac od ul. Jagiellońskiej	538 258,84	242 216,48	45,00%	538 258,84	242 216,48	100,00%	-
10	III.10	Kamienica (XIX w.) (A-438)	ul. św. Jana 3	Wykonano remont i renowacja pomieszczeń sieni	51 615,25	23 226,86	45,00%	51 615,25	23 226,86	100,00%	-
11	III.11	Kamienica „Sub Pavone” (XV-XIX w.) (A-444)	ul. św. Jana 30	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej i tylnej oraz sieni	147 599,75	66 419,89	45,00%	147 599,75	66 419,89	100,00%	21 156,25
12	III.12	Kamienica (XIX w.) (A-724)	ul. Pijarska 5	<b>Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 3/2014 Prezydium SKOZK z dnia 16.05.2014 r.</b>							
13	III.13	Dawny dwór kanoników katedralnych (XIV-XIX w.) (A-66)	ul. Poselska 7	Wykonano remont konserwatorsko- budowlany dachu	500 835,28	209 950,15	41,92%	500 835,28	209 950,15	100,00%	679 636,26
14	III.14	Kamienica (pocz. XX w.) (A-457)	ul. Karmelicka 1/ ul. Dunajewskiego 1	Zakończono remont konserwatorski elewacji od ul. Dunajewskiego	501 460,69	215 688,38	43,01%	501 460,69	215 688,38	100,00%	15 375,00
15	III.15	Dawna Izba Przemysłowo- Handlowa - Dom „Pod Globusem” (A-318)	ul. Długa 1	Zakończono prace konserwatorskie przy elewacjach od ul. Basztowej i ul. Długiej wraz z wieżą i hełmem, podcieniami oraz w obrębie podwórza	1 736 249,59	478 867,33	27,58%	1 736 249,59	478 867,33	100,00%	1 301 461,07
16	III.16	Kamienica (XIX w.) (A-781)	ul. Długa 56	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	92 330,14	41 548,56	45,00%	92 330,14	41 548,56	100,00%	-
17	III.17	Kamienica (XIX w.) (A-1358/M)	ul. Loretańska 8	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	456 744,02	205 534,81	45,00%	456 744,02	205 534,81	100,00%	-
18	III.18	Kamienica (XIX w.) (A-931)	pl. Na Groblach 6	Wykonano remont konserwatorski trzech elewacji frontowych	260 739,69	110 621,86	42,43%	260 739,69	110 621,86	100,00%	-
19	III.19	Kamienica (XIX w.) (A-356)	ul. Augustiańska 22	Wykonano remont konserwatorski elewacji od ul. Augustiańskiej	198 399,00	89 279,55	45,00%	198 399,00	89 279,55	100,00%	-

20	<b>III.20</b>	Kamienica (XVI-XIX w.) (A-180)	ul. Skąłeczna 8	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowych	137 437,12	61 846,70	45,00%	137 437,12	61 846,70	100,00%	135 972,00
21	<b>III.21</b>	Kamienica „Pod Osłem” (XIX w.) (A-258)	ul. Retoryka 9	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	201 078,22	90 485,20	45,00%	201 078,22	90 485,20	100,00%	-
22	<b>III.22</b>	Kamienica (XIX w.) (A-1142)	ul. Ariańska 18	Wykonano II etap konserwacji i restauracji malowideł klatki schodowej	68 840,80	30 959,00	44,97%	68 840,80	30 959,00	100,00%	-
23	<b>III.23</b>	Dom mieszkalny Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych we Lwowie - kamienica modernistyczno-ekspresjonistyczna (A-935)	ul. Sienkiewicza 2 i 2a	Wykonano remont konserwatorski elewacji z elementami stalowymi i artystyczną sztukaterią od ul. Sienkiewicza z wyłączeniem parteru oraz zakończono remont konserwatorski przynależnej elewacji parteru od placu Inwalidów	372 359,19	167 561,63	45,00%	372 359,19	167 561,63	100,00%	10 000,00
24	<b>III.24</b>	Fort nr 12 „Luneta Warszawska” (A-96/M)	ul. Kamienna 16	Wykonano II etap prac konserwatorskich przy bramie południowo-zachodniej	69 062,72	31 078,22	45,00%	69 062,72	31 078,22	100,00%	80 000,00
25	<b>III.25</b>	Fort nr 2 „Kościuszko” pod Kopcem Kościuszki (A-308)	al. Waszyngtona 1	Wykonano I etap prac konserwatorskich przy elewacjach	176 950,00	79 627,50	45,00%	176 950,00	79 627,50	100,00%	141 297,48
26	<b>III.26</b>	Dwór Popielów w Ruszycy (A-1185/M)	ul. Rusiecka 13	Wykonano I etap remontu konserwatorskiego elewacji	198 002,47	89 101,11	45,00%	198 002,47	89 101,11	100,00%	3 678,37
27	<b>III.27</b>	Kamienica (XV-XIX w.) (A-390)	ul. Floriańska 30	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	299 608,01	35 952,96	12,00%	299 608,01	35 952,96	100,00%	-
28	<b>III.28</b>	Pałac Tarnowskich (XV-XIX w.) (A-266)	ul. Sławkowska 13-15	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowych	631 973,81	284 388,22	45,00%	631 973,81	284 388,22	100,00%	-

29	<b>III.29</b>	Fabryka Artystyczno-Stolarska Steinbergów (A-961)	ul. Dajwór 14	Wykonano remont konserwatorski elewacji północnej	229 339,26	103 202,67	45,00%	229 339,26	103 202,67	100,00%	28 257,02
30	<b>III.30</b>	Kamienica (XIX w.) (A-546)	ul. Szujskiego 1 /ul.Krupnicza	Wykonano remont konserwatorski elewacji	649 373,33	242 800,69	37,39%	649 373,33	242 800,69	100,00%	-
31	<b>III.31</b>	Kamienica własna architekta Jana Sas-Zubrzyckiego (A-997)	al. Słowackiego 7	Wykonano remont dachu	176 319,94	70 527,98	40,00%	174 500,00	69 800,00	98,97%	-
32	<b>III.32</b>	Kamienica (XVI - XIX w.) (A-866)	ul. św. Krzyża 7	Rozpoczęto awaryjny remont konstrukcji budynku - wykonano zabezpieczenie fundamentów i wzmocnienie tylnej elewacji budynku.	219 178,19	98 630,19	45,00%	219 178,19	98 630,19	100,00%	-
<b>Działanie 1. : Drogi na Wawel</b>											
33	<b>III.1.1/DW</b>	Kamienica (XIV/XV-XIX w.) (A-206)	ul. Grodzka 3	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej i tylnej	133 632,94	60 134,82	45,00%	133 632,94	60 134,82	100,00%	24 490,80
34	<b>III.1.2/DW</b>	Kamienica (XIV-XIX w.) (A-208)	ul. Grodzka 15	Wykonano remont dachu	194 338,46	87 452,31	45,00%	194 338,46	87 452,31	100,00%	-
35	<b>III.1.3/DW</b>	Kamienica (XV-XX w.) (A-413)	pl. Dominikański 1/ ul. Grodzka 22	Zakończono remont konserwatorski elewacji od strony pl. Dominikańskiego	60 453,00	27 203,85	45,00%	60 453,00	27 203,85	100,00%	11 356,76
36	<b>III.1.4/DW</b>	Kamienica (XIV-XIX w.) (A-211)	ul. Grodzka 23	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej i tylnej z wyłączeniem parteru	89 796,08	40 408,24	45,00%	89 796,08	40 408,24	100,00%	-
37	<b>III.1.5/DW</b>	Kamienica (XIV-XIX w.) (A-61, A-695)	ul. Grodzka 37/ ul. Poselska 16	Wykonano remont konserwatorski elewacji wraz z izolacją ścian piwnic	803 653,84	361 644,22	45,00%	803 653,84	361 644,22	100,00%	6 922,00

38	III.1.6/DW	Kamienica „Dom Wita Stwosza” (XV-XIX w.) (A-419)	ul. Grodzka 39	Wykonano prace konserwatorskie i restauratorskie malowideł na sufitach pokoju z kominkiem i pokoju z kolumnami	182 784,15	82 252,87	45,00%	182 784,15	82 252,87	100,00%	70 000,00
39	III.1.7/DW	Kamienica „Dom Wita Stwosza” (XV-XIX w.) (A-419)	ul. Grodzka 39	Wykonano I etap prac konserwatorskich w piwnicach wraz z rekonstrukcją portali w dwóch z czterech komór piwnicznych	175 739,44	79 082,75	45,00%	175 739,44	79 082,75	100,00%	
40	III.1.8/DW	Kamienica (XV/XVI-XIX w.) (A-420)	ul. Grodzka 42	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	159 739,67	71 882,85	45,00%	159 739,67	71 882,85	100,00%	11 000,00
41	III.1.9/DW	Kamienica (XIX w.) (A-1037)	ul. św. Gertrudy 2	<b>Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 3/2014 Prezydium SKOZK z dnia 16.05.2014 r.</b>							
42	III.1.10/DW	Kamienica (XV-XIX w.) (A-513)	ul. Stradomska 1	<b>Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 6/2014 Prezydium SKOZK z dnia 11.07.2014 r.</b>							
43	III.1.11/DW	Kamienica (XVI-XIX w.) (A-515)	ul. Stradomska 7	Zakończono prace konserwatorskie przy polichromiach w pomieszczeniach: 2.1, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 na I piętrze oraz w pomieszczeniu 3.31 na II piętrze	123 995,00	55 797,75	45,00%	123 995,00	55 797,75	100,00%	4 300,00
44	III.1.12/DW	Kamienica (XVI-XIX w.) (A-515)	ul. Stradomska 7	Zakończono remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z renowacją i odtworzeniem stolarki	145 808,10	65 613,64	45,00%	145 808,10	65 613,64	100,00%	-
45	III.1.13/DW	Kamienica (XIX-XX w.) (A-1416/M)	ul. Stradomska 18/ ul. Dietla 44	Wykonano remont konserwatorski elewacji od ul. Stradomskiej i elewacji narożnej	1 323 155,00	548 433,27	41,45%	1 323 155,00	548 433,27	100,00%	13 000,00
46	III.1.14/DW	Dom Ohrensteina (pocz. XX w.) (A-944, A-1129)	ul. Stradomska 27/ ul. Dietla 42	<b>Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 6/2014 Prezydium SKOZK z dnia 11.07.2014 r.</b>							
47	III.1.15/DW	Kamienica (XVI-XIX w.) (A-424)	ul. Grodzka 50	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	140 922,98	59 875,61	42,49%	140 922,98	59 875,61	100,00%	-
48	III.1.16/DW	Kamienica (XVII-XIX w.) (A-428)	ul. Grodzka 63	Zakończono remont polegający na wymianie pokrycia i konstrukcji dachu	331 854,31	149 334,43	45,00%	331 854,31	149 334,43	100,00%	714 245,91

49	III.1.17/DW	Kamienica (A-625)	ul. Grodzka 43/ul. Senacka 8	Wykonano rekonstrukcję historycznej stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej na parterze ( lokal nr III )	115 938,37	52 172,27	45,00%	115 938,37	52 172,26	100,00%	-
50	III.1.18/DW	Kamienica (XIV-XIX w.) (A-211)	ul. Grodzka 23	Wykonano wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcyjne ściany frontowej	32 400,00	32 400,00	100,00%	32 400,00	32 400,00	100,00%	-
<b>Działanie 2. : Podgórze</b>											
51	III.2.1/P	Kamienica (XIX - pocz. XX w.) (A-827)	ul. Legionów Piłsudskiego 13/ ul. Kalwaryjska 8	Zakończono remont konserwatorski elewacji frontowych	190 000,00	79 147,10	41,66%	190 000,00	79 147,10	100,00%	-
52	III.2.2/P	Kamienica „Pod Czarnym Orłem” (XVIII-XIX w.) (A-351)	Rynek Podgórski 13	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	150 027,87	67 512,54	45,00%	150 027,87	67 512,54	100,00%	-
53	III.2.3/P	Kamienica „Pod Czarnym Orłem” (XVIII-XIX w.) (A-351)	Rynek Podgórski 13	Wykonano remont pokrycia dachu wraz z konserwacją więźby dachowej	188 459,96	84 806,98	45,00%	188 459,96	84 806,98	100,00%	-
54	III.2.4/P	Kamienica (XIX w.) (A-241)	ul. Limanowskiego 13	Wykonano remont elewacji od strony podwórza - zakończono I etap: izolację fundamentów, remont ganku komunikacyjnego, odtworzono bramę wejściową	158 835,15	142 951,64	90,00%	158 835,15	142 951,64	100,00%	-
55	III.2.5/P	Kamienica (XIX w.) (A-588)	ul. Limanowskiego 14	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowych oraz remont dachu	363 564,78	163 604,15	45,00%	363 564,78	163 604,15	100,00%	-
56	III.2.6/P	Kamienica (XIX w.) (A-58)	ul. Limanowskiego 19	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	119 306,79	53 688,05	45,00%	119 306,79	53 688,05	100,00%	-
<b>Razem Priorytet III :</b>					<b>15 238 233,29</b>	<b>6 104 555,47</b>	<b>40,06%</b>	<b>15 236 413,35</b>	<b>6 103 827,48 zł</b>	<b>99,99%</b>	<b>3 948 686,01</b>
<b>Ilość realizowanych zadań :</b>						<b>51</b>					

### Priorytet IV - Kaplice grobowe, nagrobki i pomniki cmentarne

					Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dotacją	Koszt zadania objętego dotacją	Wysokość dotacji	Udział procentowy dotacji z NFRZK w kosztach zadania	Zrealizowany koszt zadania objętego dotacją	Zrealizowana wysokość dotacji	% wykonania przekazanych środków z NFRZK (10:7)	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	IV.1	Grobowiec rodziny Wielogłowskich w pasie 16, rząd pñ.-wsch. na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Grobowiec rodziny Wielogłowskich w pasie 16, rząd pñ.-wsch. Zakończono konserwację grobowca.	44 649,00	20 092,05	45,00%	44 649,00	20 092,05	100,00%	-
2	IV.2	Grobowiec Klugerów na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Zakończono remont grobowca	18 857,00	8 485,65	45,00%	18 857,00	8 485,65	100,00%	-
3	IV.3	Grobowiec Rodziny Romerów na kwaterze Lb na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	<b>Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 3/2014 Prezydium SKOZK z dnia 16.05.2014 r.</b>							
4	IV.4	Grobowiec rodziny Rawicz Mikułowskich w pasie 1, rząd pñ.-wsch. na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Zakończono remont konserwatorski grobowca	26 691,00	12 010,95	45,00%	26 691,00	12 010,95	100,00%	-
5	IV.5	Nagrobek rodziny Stępińskich na kwaterze Cc, rząd pñ. grób 2 na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Zakończono remont konserwatorski nagrobka	36 900,00	16 605,00	45,00%	36 900,00	16 605,00	100,00%	-

6	<b>IV.6</b>	Grobowiec rodziny Chrzęszczewskich na kwaterze Fb, rząd zach., grób nr 4 na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Zakończono wykonanie stabilizacji konstrukcji części naziemnej grobowca, oczyszczono i wykonano rekonstrukcję kamiennej obudowy i elewacji nagrobka	32 349,00	14 557,05	45,00%	32 349,00	14 557,05	100,00%	-
7	<b>IV.7</b>	Grobowiec rodziny Kozubowskich w pasie 17, rząd pñ.-wsch. na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Zakończono konserwację grobowca	66 420,00	29 889,00	45,00%	66 420,00	29 889,00	100,00%	-
8	<b>IV.8</b>	Grobowiec rodziny Wojnarowiczów w pasie 17 na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Zakończono remont grobowca	28 905,00	13 007,25	45,00%	28 905,00	13 007,25	100,00%	800,20
9	<b>IV.9</b>	Grobowiec rodziny Zarembów w pasie 46, rząd pñ. na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Zakończono konserwację grobowca	38 800,00	17 460,00	45,00%	38 800,00	17 460,00	100,00%	-
10	<b>IV.10</b>	Grobowiec rodziny Mularskich na kwaterze Ja, rząd zach. na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Zakończono renowację grobowca	17 505,79	7 877,61	45,00%	17 505,79	7 877,61	100,00%	-
11	<b>IV.11</b>	Grobowiec rodziny Niedziałkowskich w pasie 31, rząd zach. na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Grobowiec rodziny Niedziałkowskich w pasie 31, rząd zach. Zakończono prace konserwatorskie przy historycznej kamieniarsce, cegle, elementach metalowych, tablicach inskrypcyjnych	61 315,50	27 591,97	45,00%	61 315,50	27 591,97	100,00%	-
12	<b>IV.12</b>	Pomnik nagrobny na grobie Ireny Anny Greczyńskiej na kwaterze Cc, rząd wsch., grób nr 2 na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Zakończono konserwację pomnika nagrobnego	11 900,00	5 355,00	45,00%	11 900,00	5 355,00	100,00%	-
13	<b>IV.13</b>	Grobowiec rodziny Böhmw na kw. Fc, rząd wsch. na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Zakończono konserwację grobowca	27 500,00	12 375,00	45,00%	27 500,00	12 375,00	100,00%	-

14	IV.14	Grobowiec rodziny Serebnickich w pasie 25, rząd wsch. na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	<b>Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 6/2014 Prezydium SKOZK z dnia 11.07.2014 r.</b>							
15	IV.15	Cmentarz Żydowski tzw. Nowy (A-1102)	ul. Miodowa 55/ ul. Siedleckiego	Wykonano konserwację 70 macew	178 500,00	142 800,00	80,00%	178 500,00	142 800,00	100,00%	30 435,39
16	IV.16	Cmentarz Remuh (A-33)	ul. Szeroka 40	Wykonano konserwację 20 nagrobków	55 350,00	44 280,00	80,00%	55 350,00	44 280,00	100,00%	-
17	IV.17	Zespół dwóch pomników nagrobnychna pasie Ka na Cmentarzu Rakowickim: 1) Grobowiec rodziny Floriewiczów 2) Pomnik nagrobny na grobie Witolda Sielawy (A-584)	ul. Rakowicka 26	Zespół dwóch pomników nagrobnych na pasie Ka : 1. Grobowiec rodziny Floriewiczów, 2. Pomnik nagrobny na grobie Witolda Sielawy Zakończono konserwację pomników nagrobnych	27 220,00	12 249,00	45,00%	27 220,00	12 249,00	100,00%	** 148105,85
18	IV.18	Grobowiec Tadeusza Żuk-Skarszewskiego w pasie 15, rząd pd. na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	<b>Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 6/2014 Prezydium SKOZK z dnia 11.07.2014 r.</b>							
19	IV.19	Grobowiec rodziny Markiewiczów ( grób Henryka Reymana ) w pasie 26 południe na Cmentarzu Rakowicki ( A-584 )	ul. Rakowicka 26	Zakończono renowację grobowca	19 434,00	8 745,30	45,00%	19 434,00	8 745,30	100,00%	-
20	IV.20	Kwaterna poległych w czasie I wojny światowej ( tzw. Kwaterna Legionowa) na Cmentarzu Rakowickim ( A-584 )	ul. Rakowicka 26	Zakończono prace konserwatorskie przy filarach	64 600,00	46 983,58	72,73%	64 600,00	46 983,58	100,00%	-
21	IV.21	Grobowiec rektora U.J. prof.Ludwika Teichmana na Cmentarzu Rakowickim ( A-584)	ul. Rakowicka 26	Wykonano awaryjne zabezpieczenie konstrukcyjne grobowca za pomocą drewnianych stempli	3 444,00	3 444,00	100,00%	3 444,00	3 444,00	100,00%	-



Działanie: Stary Cmentarz Podgórski											
22	IV.1.1/SCP	Stary Cmentarz Podgórski (A-1028)	al. Powstańców Śląskich	Zakończono konserwację grobowców, nagrobków i pomników grobowych: rodziny Prochowników, Rozalii Rupp, Adolfa Minasowicza, Karola Wilczyńskiego, Mikołaja i Magdaleny Majewskich, Jana i Joanny Skakalskich, Anastazji Homolaczowej, Hermana Barucha, rodziny Skakalskich, Piotra Habdasa, osoby o nieustalonym nazwisku, Jadwigi Garbusińskiej	123 685,75	123 685,75	100,00%	123 685,75	123 685,75	100,00%	-
<b>Razem Priorytet IV :</b>					<b>884 026,04</b>	<b>567 494,16</b>	<b>64,19%</b>	<b>884 026,04</b>	<b>567 494,16 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>31 235,59</b>
<b>Ilość zrealizowanych zadań :</b>						<b>19</b>					

<b>Razem Priorytet I - IV :</b>	<b>60 686 212,41</b>	<b>30 182 600,38</b>	<b>49,74%</b>	<b>60 643 624,18</b>	<b>30 161 113,00</b>	<b>99,93%</b>	<b>18 721 687,67</b>
	<b>Rezerwa :</b>	<b>79 157,56</b>			<b>114 414,58</b>		
	<b>Razem plan :</b>	<b>30 261 757,94</b>			<b>30 275 527,58</b>		
<b>Razem ilość zrealizowanych zadań Priorytet I-IV:</b>		<b>170</b>					
<b>Zrealizowany udział procentowy dotacji z NFRZK w kosztach zadania ( 10:9) PRIORYTET I - IV</b>			<b>49,74%</b>				

**ANALIZA WYKONANIA PLANU**

Wartość zrealizowanych zadań ( z kol. J)	Wartość wkładu własnego beneficjentów w realizację zadań (kol. J-K)	Wartość dofinansowania z NFRZK	Proporcja wkładu własnego beneficjentów do wartości dofinansowania z NFRZK
<b>60 643 624,18</b>	<b>30 482 511,18</b>	<b>30 161 133,00</b>	<b>1,01 zł</b>

Wartość zrealizowanych zadań ( z kol. J)	Wartość wkładu własnego beneficjentów w realizację zadań (kol. J-K)	Łączna wartość nakładów beneficjentów na obiekt ( Wkład własny + kol. M)	Proporcja nakładów łącznych beneficjentów do wartości dofinansowania z NFRZK
<b>60 643 624,18</b>	<b>30 482 511,18</b>	<b>49 204 198,85</b>	<b>1,63 zł</b>

Wartość zadań i prac realizowanych przez beneficjentów w obiektach objętych planem	łączna wartość dofinansowania	Łączna wartość nakładów beneficjentów na obiekt ( Wkład własny + kol. M)
79 365 311,85	30 161 133,00	49 204 198,85
100%	38,00%	62,00%

Kraków, 2 lutego 2015 roku

Dyrektor Wydziału

/-/

mgr Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk

**PODSUMOWANIE:**

	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Rezerwa</b>	<b>Ilość zadań</b>
<b>Plan po korektach</b>	<b>30 261 757,94</b>	<b>30 182 600,38</b>	<b>79 157,56</b>	<b>170 zadań zrealizowanych w 137 obiektach</b>
<b>Wykonanie planu</b>	<b>30 275 527,58</b>	<b>30 161 113,00</b>	<b>114 414,58</b>	<b>170 zadań zrealizowanych w 137 obiektach</b>
<b>Różnica w wykonaniu w %</b>	<b>100,05%</b>	<b>99,93%</b>	<b>-</b>	
<b>Różnica w wykonaniu w zł</b>	<b>13 769,64</b>	<b>21 487,38</b>	<b>35 257,02</b>	

**\*\*UWAGA**

W kolumnie 12 wysokość nakładów własnych Beneficjenta poniesiona na inne prace remontowe w obiekcie we własnym zakresie.

Wysokość nakładów podana przez Beneficjentów nie podlega weryfikacji przez MUW w Krakowie - Wydział

Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego.

Podaną w PRIORYTECIE II:

poz. II.16 przez Beneficjenta Klasztor Franciszkanów wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. II.43

Podaną w PRIORYTECIE IV:

poz. IV.17 przez Beneficjenta Zarząd Cmentarzy Komunalnych wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. IV.9, IV.12, IV.13, IV.20

Kraków, **02.02.2015 r.**