

## Sprawozdanie z wykonania planu Odnowy Zabytków Krakowa w 1994 roku

	Wyszczególnienie	Plan na 1994 r.	Plan po korekcie	Wyko- nanie w 1994 r.	% wyko- niania 5:4
I	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa				
	1. Dochody, z tego:	157.350	157.350	157.513	100.1
	— Saldo z 1993 r.	1.353	1.353	1.353	100.0
	— Dotacja z budżetu centralnego poprzez Kancelarię Prezydenta Państwa	152.000	152.000	152.000	100.0
	— Pozostałe wpływy z różnych źródeł (wraz z oprocentowaniem bankowych wkładów po uwzględnieniu kosztów likwidacji magazynu inwestorskiego przy ul. Dobrego Pasterza)	3.997	3.997	4.160	104.0
	2. Wydatki — wg zapłaconych faktur	157.350	157.350	156.886	99.7
	— Remonty obiektów zabytkowych	153.350	157.350	156.866	99.7
	— Rezerwa	4.000	—	—	—
	3. Stan środków na dzień 31.12.1994 r.	—	—	627	—
II	Środki inwestorów powierzone ZRZZK				
	1. DOCHODY;	30.672	32.936	32.377	98.3
	— Jednostki podległe Wojewodzie Krakowskiemu	7.464	7.764	7.756	99.9
	— Inwestorzy bezpośredni	23.208	25.172	24.621	97.8
	2. WYDATKI:	30.672	32.936	32.377	98.3
	— Jednostki podległe Wojewodzie Krakowskiemu	7.464	7.764	7.756	99.9
	— Inwestorzy bezpośredni	23.208	25.172	24.621	97.8
III	RAZEM:				
	— Dochody	188.022	190.286	189.890	99.8
	— Wydatki	188.022	190.286	189.263	99.5
IV	Ilość obiektów rewaloryzowanych:	118			
	Ilość obiektów zakończonych:	54			
	— kompleksowo	4	Kanonicza 14, Basztowa 7, 8 „Florianka”, Kościół Św. Bartłomieja w Mogile, Straszewskiego 21 PWST		
	— częściowo	50			

DYREKTOR ZRZZK  
/-/ mgr inż. Tadeusz Murzyn

**OBIEKTY FINANSOWANE  
Z NARODOWEGO FUNDUSZU REWALORYZACJI ZABYTKÓW KRAKOWA W ROKU 1994**

Lp.	Obiekt	Limit po korektach na 1994 r. (w mln zł)	Wykonanie za rok 1994		
			w mln zł	% wykonania	Zakres rzeczowy prac
1	2	3	4	5	6
<b>I. Remonty kontynuowane</b>					
1.	Bazylika Mariacka — remont częściowy	6.006,0	5.937,0	98,8	<ul style="list-style-type: none"> <li>– zakończenie konserwacji gotyckich witraży (okno środkowe) w Prezbiterium wraz z towarzyszącymi pracami przy kamiennej polichromii i konstrukcji metalowej,</li> <li>– zakończenie konserwacji przy kamiennych epitafiach Czosnowskich i Jana Cerazina Kirsteina,</li> <li>– sgrafitto „zegar słoneczny”,</li> <li>– rozpoczęto prace konserwatorskie w Kaplicy Kuśnierzy.</li> </ul>
2.	Sukiennice — remont kompleksowy	4.200,0	4.360,9	103,8	<ul style="list-style-type: none"> <li>– elewacja wschodnia (konserwacja: renesansowej attyki z maszkaronami, balustrady, całości zabytkowego wystroju bez podcieni i ustawiania rusztowań, wykonanie tynków),</li> <li>– wykonanie tarasu w części półn.-wschodniej wg projektu, w miejsce daszku pulpituowego,</li> <li>– wykonanie zabezpieczeń przeciwko gołębiom (część południowo—wschodnia).</li> </ul>
3.	Barbakan — remont kompleksowy	4.000,0	4.062,2	101,6	<ul style="list-style-type: none"> <li>– dokończenie konserwacji elewacji murów wewn. oraz konserwacja murów i detali w wykopach i przepuszcie od strony Bramy Floriańskiej,</li> <li>– prace badawcze archeologiczne,</li> <li>– prace budowlane związane z pracami konserwatorskimi (rusztowania, zadaszenie szyi, roboty ziemne),</li> <li>– wykonano projekt techniczny ekspozycji otoczenia Barbakanu.</li> </ul>
4.	Kopiec Kościuszki — remont częściowy	642,0	650,7	101,3	– wykonanie hydroforni do zasilania Kopca w wodę.
5.	Fort Kościuszko — remont częściowy	2.129,0	2.128,5	100,0	– wykonano I etap remontu kompleksowego Kaponiery w zakresie adaptacji dla potrzeb Muzeum im. T. Kościuszki.

1	2	3	4	5	6
6.	Kaplica Błog. Bronisławy — remont częściowy	817,0	830,5	101,6	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wykonano prace konserwatorskie w pomieszczeniach Kaplicy (okna, witraże, sklepienia i ściany) oraz klatki schodowej zgodnie z programem konserwatorskim,</li> <li>– rekonstrukcja 2-ch kwiatonów z fasady po kradzieży.</li> </ul>
7.	Kaplica Św. Małgorzaty na Salwatorze	237,0	236,6	99,8	– wykonano zabezpieczenie konstrukcyjne muru oporowego według dokumentacji.
8.	Kościół Św. Katarzyny	1996,0	2.053,3	102,8	<p>Kościół</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zakończenie konserwacji górnej elewacji północnej</li> <li>– ekspertyza historyczna i stan zachowania 25-ciu obrazów Z. Dzwonkowskiego.</li> </ul> <p>Kaplica Węgierska</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– renowacja 2-ch okien z witrażami i podwójnym szkleniem oraz ekspertyza ołtarza głównego.</li> </ul>
9.	Kościół p.w. ŚŚ Piotra i Pawła	7.912,0	8.098,1	102,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>– elewacja frontowa (konserwacja kamieniarki wraz z detalami krzyża wieńczącego okna z witrażem, 3-ch bram kutych blachą),</li> <li>– elewacja północna (konserwacja detali kamiennych, sgrafitti — rekonstrukcja okna),</li> <li>– elewacja tylna (konserwacja krzyża złożonego),</li> <li>– elewacja południowa (rekonstrukcja kamiennego cokołu),</li> <li>– wymiana wieżby dachowej nad zakrystią wraz z wykonaniem pokrycia blachą miedzianą i obróbkami blacharskimi.</li> </ul>
10.	Kościół p.w. Św. Józefa	552,0	552,7	100,0	– zakończono prace konstrukcyjne związane z awarią budowlaną wieży, prace konserwatorskie nad balkonem oraz rusztowania.
11.	Kościół p.w. Św. Krzyża	1.503,0	1.484,8	98,8	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kaplica Św. Andrzeja — rozpoznanie inwentaryzacyjne krypty,</li> <li>– Kaplica M.B. Loretańskiej — prace badawcze,</li> <li>– Prezbiterium — I etap kompleksowych prac konserwatorskich,</li> <li>– remont kompleksowy wieżby dachowej wraz z pokryciem nawy głównej Kościoła,</li> <li>– wykonanie instalacji odgromowej,</li> <li>– wykonanie odprowadzenia wód opadowych od strony południowej Kościoła.</li> </ul>
12.	Zespół Klasztorny Dominikanów	2.258,0	2.253,0	99,8	<ul style="list-style-type: none"> <li>– prace konserwatorskie (elewacja połudn. Kościoła, witraże i metalowe okna, krucyfiks i otoczenie kaplicy Lubomirskich, epitafia z krążganków, polichromie gotyckie,</li> <li>– lapidarium (konserwacja drzwi, prace tynkarsko-malarskie).</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
13.	Zespół Klasztorny Franciszkanów	2.190,0	2.183,8	99,7	<ul style="list-style-type: none"> <li>– opracowano projekt zabezpieczenia konstrukcyjnego zachodniej ściany Klasztoru wraz z badaniami architektoniczno-historycznymi i archeologicznymi,</li> <li>– wykonano zabezpieczenie konstrukcyjne zachodniej ściany oraz 2-ch krypt od strony półn. Klasztoru: odnowiono elewację od strony zachodniej łącznie z konserwacją elementów kamiennych</li> <li>– wykonano konserwację polichromii gotyckiej w krążgankach, portretu biskupa Gamrata oraz renowację żeliwnej balustrady.</li> </ul>
14.	Zespół Klasztorny Franciszkanów-Reformatów	750,0	750,0	100,0	– konserwacja polichromii na sklepieniu nawy głównej Kościoła.
15.	Zespół Klasztorny Karmelitów na Piasku	2.000,0	1.991,4	99,6	<ul style="list-style-type: none"> <li>– zakończenie etapu konserwacji technicznej polichromii krążganków,</li> <li>– opracowanie wytycznych konserwatorskich do pomieszczenia biblioteki,</li> <li>– wykonano prace dokumentacyjne: ekspertyzy + projekt zabezpieczeń konstrukcyjnych krążganków i wież Kościoła,</li> <li>– prace konstrukcyjno-zabezpieczające podłozę — I etap.</li> </ul>
16.	Zespół Klasztorny Kamedułów na Bielanych	2.250,0	2.239,1	99,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>– prace konserwatorskie (rekonstrukcja fragmentu polichromii w Kaplicy Św. Józefa, polichromia w lawetarzu; sztukateria, polichromia, obrazy w Kaplicy Zwiastowania N.M.P.),</li> <li>– instalacja odgromowa Kościoła wraz z ekspertyzą stanu zachowania.</li> </ul>
17.	Opactwo Benedyktynów w Tyńcu	4.000,0	4.149,4	103,7	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wykonano PT konstrukcyjno-architektoniczne zabezpieczenia zachodn. skrzydła „Wielkiej Ruiny”,</li> <li>– wykonano prace konstrukcyjne ścian i stropów „Wielkiej Ruiny”,</li> <li>– konserwacja elementów kamiennych w Lapidarium oraz obrazów.</li> </ul>
18.	Kanonicka 15 Fundacja Św. Włodzimierza	1.500,0	1.501,9	100,1	<ul style="list-style-type: none"> <li>– kontynuacja remontu oficyny tylnej (stropy, ściany, stolarka),</li> <li>– zakończenie remontu w oficynie południowej wraz z konserwacją wieżby dachowej i wymianą pokrycia,</li> <li>– położenie posadzki kamiennej w sieni, montaż wiatrołapu i bramy,</li> <li>– wykonanie pełnej konserwacji 3-ch portali kamiennych i detali architektonicznych.</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
19.	Bożnica Kupa — remont częściowy	1.000,0	623,1	62,3	– wykonanie dokumentacji remontu kompleksowego, – prace konstrukcyjne przy fundamentach — wzmocnienie ścian, – udrożnienie kanalizacji, – zabezpieczenie dachu, – wykonanie elementów stalowych dla wzmocnienia słupów w Sali Modlitewnej.
20.	Bożnica Izaaka	2.000,0	2.000,0	100,0	– I etap prac remontowo-konserwatorskich (polichromia, sztukateria; roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznej, posadzki w sieni, przedsionku i galerii).
21.	Franciszkańska 1/Bracka 17 Papieska Akademia Teologiczna	350,0	380,7	108,8	– zakończenie prac elewacyjnych i kamieniarskich.
22.	Willa Decjusza	5.500,0	5.491,0	100,0	– kontynuacja prac konserwatorsko-adaptacyjnych Pałacu na cele Międzynarodowego Centrum Kultury.
23.	Plac Szczepański 4 Pałac Sztuki	725,0	735,3	101,4	– wykonano kotłownię gazową wraz z wymianą instalacji c.o., zgodnie z opracowaną dokumentacją (Dofinansowanie z Wojew. Funduszu Ochrony Środowiska 308,0).
24.	Kamienica Hipolitów Plac Mariacki 3 Muzeum Wnętrz Mieszcz.	996,0	996,3	100,0	– zakończenie robót remontowo-konserwatorskich.
25.	Zespół Szkół Muzycznych „FLORIANKA” ul. Basztowa 7-8	6.000,0	55.920,0	98,7	– dokończenie prac konserwatorskich w reprezentacyjnych pomieszczeniach „FLORIANKI” — tj. w Sali koncertowej, Sali Senatu, Westybulu oraz Galerii, – opracowano projekt konserwatorski wnętrza dziedzica oraz wykonano pełną rewaloryzację dziedzica wg dokumentacji.
26.	Kanonicza 14	6.360,0	6.311,1	99,2	– zakończenie remontu kompleksowego zgodnie z dokumentacją.
27.	Kanonicza 18	2.150,0	1.829,5	85,0	– roboty konstrukcyjne murów w budynku głównym oraz tymczasowe zabezpieczenie dachu, – wzmocnienie podłoża (mikropale), – zabezpieczenie konstrukcyjne krążanków, – oficyna — wykonanie poddasza i pokrycie dachu blachą miedzianą.
28.	Straszewskiego 21 PWST	1.500,0	1.553,0	102,0	– wykonano prace budowlano-konserwatorskie (elewacja — I etap, rozpoczęto odtworzenie ogrodzenia).

1	2	3	4	5	6
29.	Smoleńsk 9 Akademia Sztuk Pięknych	500,0	500,0	100,0	– wykonano konserwację wystroju fasady (sztukateria attyki oraz okładzina kamienna).
30.	Basztowa 18 Akademia Sztuk Pięknych	1.000,0	996,5	99,7	– roboty konstrukcyjne przy stropach na II piętrze oraz prace związane z wykonaniem instalacji ciepłowniczej.
31.	Rajska 1-3 Wojew. Biblioteka Publiczna	2.000,0	1.989,3	99,5	– wykonano remont sieni wraz z konserwacją elementów kamiennych w parterze i na elewacjach, ryzalitów przy sieni oraz wykonanie i montaż bram.
32.	Fort Św. Benedykta	1.000,0	985,6	98,6	– wykonano zgodnie z zakresem typowania górna część Fortu — taras z odwodnieniem z konserwacją oraz nowymi elementami nakryw krenelaża, reperacje sklepień I piętra – opracowano dokumentację projektową ostatniej kondygnacji fortu i odgromienia.
33.	Mikołajska 4 — oficyny	1.582,0	1.597,6	101,0	– zabezpieczono podłoże metodą iniekcji oraz palowania, odtworzono oficynę — B wraz z wykonaniem nowego dachu (dachówka), – nadzory archeologiczne przy fundamentach.
34.	Sławkowska 6	935,0	913,7	97,7	– dokończono zabezpieczania fundamentów oraz opracowano koncepcję ucieplnienia budynku.
35.	Stare Miasto w obrębie Plant	250,0	251,2	100,5	– opracowanie materiałów archeologicznych z nadzorów.
36.	Spichlerz z Soboniowic Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych	400,0	376,2	94,0	– dokończenie konserwacji elementów drewnianych spichlerza wraz z montażem u wykonawcy, – wykonanie fundamentów pod spichlerz na Woli Justoowskiej.
37.	Cmentarz Rakowicki	1.000,0	1.027,8	102,8	– konserwacja 13-tu zabytkowych nagrobków.
38.	Cmentarz Remuh	600,0	598,4	99,7	– konserwacja 67-miu zabytkowych nagrobków.
39.	d. Izba Przemysłowo-Handlowa „Domu pod Globusem”, ul. Długa 1	150,0	148,6	99,0	– rekonstrukcja aplikacji boazerii w sali Mehoffera.
40.	Muzeum Szkołańskich Plac Szczepański 9 Muzeum Narodowe	500,0	499,4	100,0	– prace remontowe w budynku głównym (piwnice), zgodnie z dokumentacją.
41.	Plac Św. Magdaleny	5,0	4,9	100,0	– wykonano podkład sytuacyjno-wysokościowy dla potrzeb projektowania w 1995 roku
	RAZEM I:	81.445,0	81.173,1	99,7	

1	2	3	4	5	6
II. Remonty nowo rozpoczynane					
1.	Zespół Klasztorny Paulinów na Skałce	854,0	853,0	100,0	- prace remontowo-konserwatorskie elewacji zachodniej.
2.	Kościół p.w. Św. Andrzeja w Zespole Klasztornym Klarysek, ul. Grodzka 56	1.750,0	1.745,1	99,0	- kompleksowe prace konserwatorskie przy elewacji wschodniej i pld. Kościoła, - prace badawcze w obrębie Klasztoru, - badania architektoniczne muru granicznego.
3.	d. Ratusz Kazimierski Plac Wolnica Muzeum Etnograficzne	500,0	500,0	100,0	- wykonano kotłownię gazową zgodnie z dokumentacją (Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 308,0).
4.	Szkoła Kadetów, d. Pałac Królewski na Łobzowie Politechnika Krakowska	1.000,0	1.067,0	106,7	- opracowano PT wymiany stropów ostatniej kondygnacji i wymiany więźby dachowej wraz z pokryciem oraz realizacja prac w segmencie 1.
5.	Pałac Larischa Pl. Wszystkich Świętych 6 Woj. Biblioteka Publiczna	130,0	129,5	99,6	- wykonano konserwację balustrady kamiennej attyki oraz 2-ch rzeźb na attyce.
6.	d. Pałac Judkiewiczów ul. Westerplatte 9 Insytut Ekspertyz Sądowych	750,0	750,0	100,0	- wykonano prace remontowo-konserwatorskie — I etap (elewacja frontowa i sztukateria).
7.	Zespół Ogrodowo-Pawilony Krakowskiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kobierzynie	2.400,0	2.355,8	98,2	- prace remontowo-konserwatorskie Kaplicy (ekspertyza konstrukcyjna) oraz zabezpieczenie konstrukcyjne Kaplicy, wymiana pokrycia dachu z konserwacją elementów wystroju artystycznego wraz z odgromieniem i odwodnieniem, remont elewacji frontowej wraz z kamieniarką i konserwacją witraża: rozpoczęcie robót osuszających piwnice), - prace zabezpieczające Wozowni poprzez częściową rozbiórkę, uprzątnięcie i prowizoryczne zadaszenie.
8.	Collegium Broscianum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 52	334,0	333,5	99,8	- opracowano PT wieloobranżowy remontu oficyny oraz PT zagospodarowania podwórca od strony Kościoła, - wykonano prace rozbiórkowo-zabezpieczające.
9.	Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Gołębia 11	2.771,0	2.776,8	100,2	- wykonanie obróbek blacharskich (miedzianych) na elewacji frontowej, - wykonanie rusztowań dla prac konserwatorskich, - konserwacja wystroju elewacji frontowej w zakresie detali kamiennych i wątków ceglanych oraz schody i kraty żelazne.

1	2	3	4	5	6
10.	Collegium Śniadeckich Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Kopernika 27	1.500,0	1.491,3	99,4	- dokonano wymiany zadaszenia z blachy miedzianej wraz z remontem kopuł obserwatorium astronomicznego, z częściową wymianą więźby dachowej, odwodnienie dachu, - zabezpieczono budynek przed zawilgoceniem (wymiana kanalizacji zewnętrznej), - konserwacja bramy wjazdowej i słupów kamiennych — I etap prac, rekonstrukcja elementów kamiennych dachowych.
11.	Dom Profesorski Uniwersytetu Jagiellońskiego Al. Słowackiego 15	37,0	37,3	100,0	- opracowano ekspertyzę konstrukcyjną i ceramiczną elementów wystroju fasady budynku.
12.	Gołębia 20, Uniwersytet Jagielloński	155,0	154,4	99,6	- konserwacja wystroju klatki schodowej (sztukateria, sfracitto, sztuczny kamień).
13.	Plac Na Groblach 3	393,0	390,0	99,2	- wykonano renowację wystroju fasady.
14.	Mikołajska 2, Związek Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej	300,0	300,0	100,0	- konserwacja transferów gotyckich.
15.	Kościół p.w. Św. Floriana	97,0	97,0	100,0	- konserwacja 9-ciu obrazów epitafigijnych na blasze z montażem w ich pierwotnym miejscu.
16.	Teatr STARY im. H. Modrzejewskiej ul. Jagiellońska 1	400,0	400,0	100,0	- renowacja stolarki drzwiowej i okiennej w garderobach III p.
17.	Dwór „Rydówka” w Bronowicach, ul. Tetmajera 30	50,0	50,0	100,0	- roboty remontowo-konserwatorskie elewacji.
18.	„Estreicherówka”, ul. Sarnie Uroczysko 15, Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych	250,0	250,0	100,0	- wymiana pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów i wykonaniem nowych ofasowań i obróbek blacharskich
19.	Kościół p.w. Św. Marcina Parafia Ewan.-Augsburska ul. Grodzka 58	600,0	599,7	100,0	- prace konserwatorskie w Kościele (krucyfiks gotycki, ołtarz plus obraz H. Siemiradzkiego), - rekonstrukcja krzyża drewnianego z rzeźbą Chrystusa na Cmentarzu Ewangelickim w Łucznanowicach.
20.	Kościół Najśw. Salwatora Dom Grabarza ul. Kościuszki 88	300,0	300,0	100,0	- demontaż elementów drewnianych domku, przewiezienie do konserwacji, - niwelacja terenu i wykonanie muru oporowego, - zadaszenie fundamentów i kominów.

1	2	3	4	5	6
21.	Kościół p.w. ŚŚ Jana Chrzyciela i Augustyna na Salwatorze ul. Kościuszki 88	400,0	399,0	100,0	- prace konserwatorsko-odgrzybieniuowe więźby dachowej — I etap, - wykonanie okien stalowych (9 szt. 7. montaż w 1995 r.).
22.	Cmentarz Komunalny ul. Maki Czerwone w obrębie Zespołu Szpitalnego w Kobierzynie	170,0	171,5	100,8	- odgruzowanie obiektu, rozpoczęcie robót zabezpieczających oraz wymiany dachu (więźba, pokrycie, odwodnienie, obróbki), - wykonano inwentaryzację zachowanych polichromii w Kaplicy oraz dokumentację fotograficzną stanu zachowania całego obiektu.
23.	Cmentarz Komunalny ul. Inwalidów Wojennych	163,0	163,4	100,2	- wykonano remont muru ogrodzeniowego według dokumentacji (bez bram wejściowych).
24.	Sienna 16 Wojewódzkie Archiwum Państwowe	1.000,0	986,5	98,7	- wykonano roboty remontowo-konserwatorskie (elewacja, konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej, konserwacja cokołu kamiennego, portali oraz figurki kamiennej).
25.	Sławkowska 26 Polski Klub Ekologiczny	600,0	613,4	102,2	- wykonano dokumentację techniczną w zakresie instalacji oraz rozpoczęcie prac realizacyjnych.
26.	Figura M.B. na Kleparzu	40,0	55,0	137,5	- wykonano I etap prac (demontaż, rekonstrukcja kolumny, ogrodzenie metalowe) 15,0 ponad limit uzyskano z wpłaty celowej na NFRZK wniesionej przez Sp. „N. Kleparz”.
27.	Szpitalna 10 Zgrom. Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego	200,0	2000,0	100,0	- odstonięcie i częściowe zabezpieczenie malowideł renesansowych.
28.	Fort „Olszanica” Dom Harcerza	100,0	100,0	100,0	- prace konserwatorskie i remontowo-zabezpieczające elewacji koszar.
	RAZEM II:	17.244,0	17.270,1	100,2	-
III. Remonty prywatnych obiektów zabytkowych ze środków NFRZK					
1.	Floriańska 13	500,0	485,7	97,0	- wykonano konserwację zabytkowej drzwiowej stolarki w budynku frontowym, - w budynku oficyny wykonano pokrycie dachu blachą miedzianą, rekonstrukcję elementów daszku nad gankami: przemurowano przewody spalinowe i wentylacyjne.

1	2	3	4	5	6
2.	Rynek Główny 19	1.500,0	1498,7	100,0	- opracowano PT rekonstrukcji oficyny, - wykonano prace przygotowawcze poprzedzające rekonstrukcję oficyny oraz płyte fundamentową oficyny, - wykonano stolarkę okienną w budynku frontowym.
3.	Bożego Ciała 19	1.000,0	994,2	99,4	- wykonano docelowe krycie dachu blachą miedzianą.
4.	Mur Getta Żydowskiego Plac Nowy 3	53,0	52,7	99,4	- wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze dla zabezpieczenia konstrukcji muru.
	RAZEM III:	3.053,0	3.031,3	99,3	
	Zobowiązania z 1993 roku				
	— Gołębia 3	37,5	37,5		
	— Grodzka 7	15,0	15,0		
	— Mikołajska 28	39,3	39,3		
	— Mikołajska 30	57,4	57,4		
	— Św. Tomasza 39/41	81,0	81,0		
	— Teatr im. J. Słowackiego	18,9	18,9		
	— Kościół OO. Bonifratrów ul. Krakowska 48	2,7	2,7		
	— Kapliczka M.B. w Kościele Franciszkanów-Reformatów w Wieliczce	0,2	0,2		
		252,0	252,0	100,0	
	RAZEM I — III:	101.994,0	101.726,5	99,8	
IV. Dofinansowanie obiektów imnych inwestorów zgodnie z Uchwałami SKOZK					
1.	Katedra Wawelska	6.180,0	6.180,0	100,0	- zakończenie prac remontowo-konserwatorskich przy wieży zegarowej wraz z tarczą zegarową, - pełna konserwacja części elewacji południowej ściany Katedry do wieży wiktoriańskiej, zakończenie prac przy elewacji zachodniej.

1	2	3	4	5	6
2.	Zespół Budowli Wzgórza Wawelskiego „WAWEL”	9.500,0	9.500,0	100,0	Prace konserwatorskie przy: – elewacjach zewnętrznych zamku, – bramie Wazów, – w salach skrzydła wsch. oraz narożnika płn.-wsch. Zamku, – w salach płn. Wawelu.
3.	Kopalnia Soli „WIELICZKA”	8.000,0	7.998,2	100,0	– prace zabezpieczające zespołu komór „Drozdowice”, „Warszawa”, „Budryk”.
4.	Kościół p.w. Św. Marka Ewangelisty	2.400,0	2.400,0	100,0	– zakończenie prac konserwatorskich przy elewacjach, – wykonanie i montaż kopii figur Golgoty, – prace konserwatorskie przy wystroju wnętrza prezbiterium, – rozpoczęcie prac konserwatorskich przy ołtarzu.
5.	Zespół Klasztorny Kanoników Laterańskich na Kazimierzu ul. Bożego Ciała 26	2.000,0	2.000,0	100,0	– zakończenie prac remont.-konserwatorskich przy loggi skrzydła klasztornego, – portal kamienny od ul. Józefa 11, – rozpoczęcie prac przy oknie witrażowym prezbiterium, – prace konserwat. przy sklepieniu i ścianach Kapł. Św. Anny, – zakończenie prac przy Golgotcie.
6.	Zespół Klasztorny Kapucynów ul. Loretańska 11	1.000,0	1.030,0	103,0	Prace konserwatorskie przy fasadzie Kościoła – zakończenie remontu Kaplicy Loretańskiej, – prace przy elewacji Starej Biblioteki wraz z konserwacją polichromii i epitafium kamiennego, – renowacja ogrodzenia i bruku dziedzińca.
7.	Zespół Klasztorny Wizytek ul. Krowoderska 16	750,0	750,0	100,0	– prace remontowo-konserwatorskie murów ogrodzeniowych z kamieniarką portali, – konserwacja 12-tu obrazów olejnych z Klasztoru, – konserwacja polichromii zegara słonecznego na elewacji.
8.	Zespół Klasztorny Karmelitanek Bosych ul. Łobzowska 40	350,0	344,9	98,5	– konserwacja fasady Kościoła i części murów ogrodzeniowych, – rozpoczęcie prac przy oknach witrażowych Kościoła (ślusarka + szklenie)

1	2	3	4	5	6
9.	Zespół Klasztorny Karmelitanek Bosych ul. Kopernika 44	114,0	114,0	100,0	– konserwacja 5-ciu obrazów sztalugowych z Klasztoru.
10.	Zespół Klasztorny Bernardynek ul. Poselska 21	1.386,0	1.386,0	100,0	– rozpoznanie historyczno-konserwatorskie wirydaża, – prace konserw. przy kamieniarsce krużganków d. dworu Lanckorońskich, – prace remontowe przy murze ogrodzeniowym od ul. Poselskiej, ściany szczytowej skrzydła płn. Klasztoru od ul. Poselskiej, ścianie zach. d. dworu Lanckorońskich, – wykonanie przeszklonej konstrukcji osłonowej krużganku I p.
11.	Kolegiata Św. Anny ul. Św. Anny 13	2.000,0	2.000,0	100,0	– ekspertyza stanu zachowania polichromii i kompleksowe prace konserwatorskie przy dekoracji wnętrza prezbiterium.
12.	Kościół p.w. Św. Mikołaja ul. M. Kopernika	750,0	745,0	99,0	– konserwacja nagrobka Rembowskiej, Latarni Zmarłych, rzeźb i warstwy malarstwa Golgoty, prace remont.-konserwatorskie elewacji.
13.	Kościół p.w. Św. Bartłomieja w Mogile ul. Klasztorna 11	2.550,0	2.550,0	100,0	– zakończenie prac przy polichromii wnętrza Kościoła, – konserwacja gotyckiego portalu drewnianego w pld. kruchcie Kościoła.
14.	Kościół p.w. M. N. Niepokalanej w Zespole Szpitalnym Św. Łazarza ul. Kopernika 19	1.500,0	1.489,6	99,3	– rozpoczęcie remontu wież.
15.	Kościół p.w. M. B. Królowej Polski na Woli Just. ul. Panieńskich Skał 18	500,0	500,0	100,0	– prace konserwatorskie przy zabytkowych organach i kapliczce stylowej.
16.	Kościół p.w. Św. Bartłomieja na Ludwinowie Parafia p.w. M. B. Fatimskiej, ul. Komandosów 25	300,0	300,0	100,0	– dofinansowanie kompleksowe remontu w zakresie zabezpieczenia dachu.
17.	Klasztor OO. Augustianów p.w. Św. Katarzyny ul. Augustiańska 7	3.200,0	3.200,0	100,0	– zakończenie prac przy elewacji wschodniej, – rozpoznanie badawcze tynków i polichromii w zach. skrzydle krużganków oraz konserwacja kamieniarki i wzmocnienie fundamentów, – konserwacja polichromii „Nadanie Reguły” rzeźby M. B. z Dzieciątkiem i krucyfiks, rozpoczęcie konserwacji obrazów cyklu Z. Dzwonkowskiego.

1	2	3	4	5	6
18.	Klasztor SS. Norbertanek ul. Kościuszki 88	600,0	600,0	100,0	- prace badawcze gotyckiego skrzydła Klasztoru, - renowacja murów ogrodzeniowych oraz fragment elewacji północnej Klasztoru w części kapitułarza
19.	Kościół p.w. Św. Idziego	200,0	200,0	100,0	- konserwacja figur grupy Ukrzyżowania, - kontynuacja prac przy stallach prezbiterium, pochodzących z dawnego pomnika grobowego Św. Jacka z jego Kaplicy w Kościele OO. Dominikanów.
20.	Dwór „Tetmajerówka” w Bronowicach, ul. Tetmajera 36, Fundacja im. W. Tetmajera	300,0	300,0	100,0	- kontynuacja prac związanych z zabezpieczeniem struktury obiektu.
21.	Muzeum Szotańskich Pl. Szczepański 9 Muzeum Narodowe	500,0	500,0	100,0	- PT remontu kompleksowego obiektu.
22.	Ratusz Podgórski Rynek Podgórski 1	600,0	600,0	100,0	- dofinansowanie remontu kompleksowego w zakresie zabytkowego wystroju (głównie dekoracja sztukatorska).
23.	Szara Kamienica Rynek Główny 6	650,0	650,0	100,0	- konserwacja trzech zabytkowych podciągów stropów belkowych, polichromowanych,
24.	Pałac Popielów ul. Św. Jana 20 B. Roztworowski	500,0	306,0	61,0	- kontynuacja konserwacji polichromii. Akt notarialny zawarty na kwotę 500,0 do końca 1995 r.
25.	Collegium Maius Uniwersytet Jagielloński ul. Jagiellońska 15	600,0	600,0	100,0	- odtworzenie muru ogrodzeniowego od strony Plant i ul. Gołębiej, prace konserwatorskie w 3-ch pomieszczeniach I p. Collegium Maius.
26.	Straszewskiego 27 Polska Akademia Nauk	500,0	500,0	100,0	- dofinansowanie prac remontowych elewacji w zakresie dekoracji sztukatorskiej i kamieniarki.
27.	ul. Rakowicka 27 Akademia Ekonomiczna	1.000,0	1.040,0	104,0	- prace przy elewacjach z dekoracją sztukatorską.
28.	Basztowa 9 Państw. Szkoła Muz. II st.	300,0	300,0	100,0	- renowacja elewacji z dekoracją sztukatorską i elementami kamieniarki.
29.	Dom Rzemiosła Al. Mickiewicza 5	500,0	500,0	100,0	- dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich w budynku warsztatów szkolnych.

1	2	3	4	5	6
30.	Fort 49 1/4 „Grębałów” TTKF „Przyjaciół Konika”	300,0	300,0	100,0	- dofinansowanie prac remontowych przy ogrodzeniu fortu.
31.	Św. Jana 12 Tow. MHiZK	200,0	200,0	100,0	- prace konserwatorskie przy elementach kamieniarki elewacji i sieni parteru.
32.	Stare Miasto Muzeum Archeologiczne	200,0	200,0	100,0	- nadzory archeologiczne i badania ratownicze.
33.	Skawińska 4 PDPS dla Dorosłych	50,0	50,0	100,0	- wykonano prace badawczo-konserwatorskie, historyczno-naukowe, opracowano orzeczenia techniczne o stanie zachowania budynku.
34.	Tow. Gimnast. „Sokół” ul. Piłsudskiego 27	500,0	450,0	90,0	- konserwacja elewacji frontowej.
35.	Św. Anny 4, prof. M. Odlanicki-Poczobutt	100,0	-	-	- fundusz niewykorzystany, prośba o przesunięcie 60 mln zł na 1995 r.
36.	Retoryka 3, współwłaśc. M. Olbrycht, Stelmach, Stojanowscy	400,0	399,8	99,5	- konserwacja fasady.
37.	Retoryka 7 współwłaśc. M. Kubik	300,0	300,0	100,0	- konserwacja fasady.
38.	Szpitalna 18, Zgrom. Pann Ofiarow. N.M.P.	40,0	40,0	100,0	- konserwacja polichromii fryzu podstropowego pomieszczeń I p.
39.	Parafia Św. Szczepana ul. Sienkiewicza 19	250,0	250,0	100,0	- I etap konserwacji renesansowego ołtarza.
40.	Muzeum Archidiecezjalne ul. Kanonicza 19 i 21	20,0	20,0	100,0	- konserwacja przenośnego XVII-wiecznego pozytywu organowego.
41.	Zybatki małej architektury: Kaplica M.B. ul. Kobierzyńska/Skośna A. Imielski	30,0	30,0	100,0	- konserwacja kamieniarki.



1	2	3	4	5	6
	— Kapliczka kamienna ul. Siostry Faustyny 17 J. Majchrowski	30,0	30,0	100,0	– konserwacja kamieniarki.
42.	Zamek Królewski w Niepołomicach	4.300,0	4.300,0	100,0	– konserwacja kamieniarki krużganków z wymianą tynków.
43.	Wieża Ratuszowa Muzeum Historyczne m. Kra- kowa „Krzysztoforzy”	6,0	6,0	100,0	– konserwacja kamieniarki portalu głównego wieży.
	RAZEM IV:	55.456,0	55.159,5	99,5	
	OGÓLEM I-IV:	157.350,0	156.886,0	99,7	

DYREKTOR  
ZRZZK  
/-/ mgr inż. Tadeusz Murzyn