

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu odnowy zabytków Krakowa w 1995 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1995 rok	Plan po korekcie	Wykonanie w 1995 r.	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa				
	1. Dochody, z tego:	18.720.000	18.751.700	18.960.341	101,1
	— saldo z 1994 roku	62.700	62.700	62.700	100,0
	— dotacja z budżetu centralnego poprzez Kancelarię Prezydenta	18.320.000	18.300.000	18.300.000	100,0
	— pozostałe wpływy z różnych źródeł po uwzględnieniu kosztów likwidacji magazynu inwestorskiego (15.918 zł)	337.300	389.000	597.641	153,6
	2. Wydatki:	18.720.000	18.751.700	19.616.356	99,3
	— remonty obiektów zabytkowych	18.310.000	18.751.700	18.616.356	99,3
	— rezerwa	410.000	-		
	3. Stan środków na dzień 31.12.1995 r.	-	-	343.985	
II.	Środki inwestorów powierzone ZRZZK				
	1. Dochody:	5.016.200	6.206.992	6.033.660*	97,2
	— Jednostki podległe Wojewodzie Krakowskiemu	1.767.000	1.900.000	1.803.860	94,9
	— Inwestorzy bezpośredni	3.249.200	4.306.992	4.229.000	98,2
	Wydatki:	5.016.200	6.206.992	6.258.426	100,8
	— Jednostki podległe Wojewodzie Krakowskiemu	1.767.000	1.900.000	1.888.327	99,4
	— Inwestorzy bezpośredni	3.249.200	4.306.992	4.370.099	101,5
III.	Razem				
	— Dochody	23.736.200	24.958.692	24.994.001	100,1
	— Wydatki	23.736.200	24.959.692	24.874.782	99,7
IV.	Ilość obiektów rewaloryzowanych: 116				

* Brak wpływów stanowi zobowiązania inwestorów z tytułu zafakturowanych robót na koniec 1995 r.

Dyrektor ZRZZK

(-) mgr inż. Tadeusz Murzyn

Obiekty finansowane z NARODOWEGO FUNDUSZU REWALORYZACJI ZABYTKÓW KRAKOWA
w roku 1995

Lp.	Obiekt	Limit na 1995 r.		Wykonanie za rok 1995	% wykonania	Zakres rzeczowy prac
		plano- wany	po aktu- alizacji			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Budowli Wzgórza Wawelskiego	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	- prace konserwatorskie przy elewacji wschodniej Zamku - kontynuacja prac konserwatorskich w narożniku płn.- -wschodnim Zamku - zakończono prace przy odnowieniu murów obronnych od strony Wisły - dokończono prace związane z wymianą zasolenia partii tynków i malowania sklepień parteru i I piętra dziedzińca Zamku
2.	Architektura na Wawelu	800.000	860.000	860.000	100,0	- wykonano remont więźby dachowej i pokrycia dachu głównego korpusu Katedry - wykonano konserwację wschodnich elewacji Katedry w zakresie: Kaplica Wazów, Kaplica Zygmuntowska i pld. ściana szczytowa transeptu
3.	Bazylika Mariacka	850.000	1.080.000	1.029.753	95,3	- zakończono konserwację wnętrza prezbiterium wraz z elewacją w pasie 3-ch okien - wykonano fotogrametrię prezbiterium oraz badania dot. stanu zachowania ołtarza Wita Stwosza - zakończono konserwację Kaplicy Kuśnierzy - zakończono opracowania historyczne dot. prac restauracyjnych w Bazylice od XIX w.
4.	Kolegiata p.w. św. Anny	600.000	659.000	658.400	100,0	- zakończono prace konserwatorskie przy dekoracji nawy główniej oraz części centralnej z kopułą

1	2	3	4	5	6	7
5.	Kolegiata św. Floriana	250.000	255.600	255.511	100,0	- wykonano remont konserwatorski fasady - zakończono prace konserwatorskie przy płaskorzeźbach autorstwa Szczepkowskiego - wykonano remont kanalizacji opadowej
6.	Sukiennice	300.000	248.075	215.904	87,0	- wykonano prace remontowo-konserwatorskie przy elewacji wschodniej, w tym na tarasie w podcieniach - wykonano badania architektoniczne piwnic - wykonano renowację 2 szt. drzwi do muzeum Nie wykorzystano pełnego limitu w związku z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych z Gminy Kraków w ramach inwestorstwa zastępczego
7.	Barbakan	200.000	215.600	215.610	100,0	- wykonano konserwację Bramy Kleparskiej, konserwację przekopu pín.-zach. - wykonano: zadaszenie nad szyją wraz z odprowadzeniem wód opadowych, płyty żelbetowej w szyi - wykonano odkrywki archeologiczne oraz częściowo mury grodzy
8.	Kopiec Kościuszki i Kaplica Błog. Bronisławy	150.000	55.331	52.527	94,9	- wykonano nowe wejście na Kopiec wraz z bramą i śluzą wejściową - zakończono prace przy wystroju Kaplicy - wykonano badania wilgotnościowe muru w Kaplicy
9.	Fort Kościuszko	150.000	150.000	150.868	100,6	- zakończono prace związane z wykonaniem tarasu - zakończono prace przy konserwacji elewacji północnej
10.	Zespół Klasztorny SS. Norbertanek na Salwatorze	265.000	265.000	277.557	104,7	- zakończono montaż okien witrażowych w Kościele - zakończono prace odgrzybieniowe w dzwonnicy - wykonano naprawę więźby i częściowo pokrycie dachu nawy - wykonano konserwację krzyży dzwonnicy i sygnaturki wraz ze złoceniem kuli - wykonano prace badawcze i PT konserwacji skrzydła wsch. Klasztoru z przeznaczeniem na sale muzealne
11.	Kościół Najsw. Salwatora Dom Grabarza	35.000	56.000	56.165	100,3	- zakończono remont kompleksowy z adaptacją dla celów mieszkalnych

1	2	3	4	5	6	7
12.	Kościół p.w. św. Katarzyny i Klasztor Augustianów	500.000	500.000	486.005	97,2	- zakończono konserwację obrazów Dzwonkowskiego - zakończono I etap prac przy konserwacji zabytkowej kapy barokowej - zakończono konserwację wnętrza kruchty gotyckiej - wykonano prace konserwatorskie w krużgankach (konserwacja polichromii „Ukrzyżowanie”, konserwacja tynków i dekoracji w skrzydle zach.) - wykonano projekt i renowację fosy
13.	Kościół św. Piotra i Pawła	600.000	649.000	646.923	99,7	- wykonano konserwację kamieniarki i sgrafitta na elewacji tylnej - zakończono prace przy konserwacji elewacji w tech. „al fresco” - zakończono remont dachu Kościoła (półkopiała, półlatarnia) oraz dachu nad zakrystią - zakończono remont więźby dachowej wraz z impregnacją - wykonano odwodnienie Kościoła od strony pín. i pld. - rozpoczęto prace budowlane w podziemiach (piwnice pod zakrystią)
14.	Kościół p.w. św. Józefa	150.000	155.000	159.007	102,6	- zakończono konserwację kamieniarki wieży Kościoła
15.	Kościół p.w. św. Krzyża	500.000	550.000	550.221	100,0	- zakończono kompleksowe prace konserwatorskie przy dekoracji wnętrza prezbiterium wraz z konserwacją okna wsch. za ołtarzem i zamontowaniem drugiego szklenia
16.	Zespół Klasztorny Dominikanów	300.000	521.000	524.535	100,7	- zakończono konserwację elewacji frontowej — I etap - wykonano naprawę dachu — usunięcie skutków awarii
17.	Zespół Klasztorny Franciszkanów	300.000	357.160	352.234	98,6	- zakończono konserwację elewacji Kościoła — I etap - zakończono konserwację polichromii w narożniku pld.-wsch. krużganków w Klasztorze - zakończono konserwację barokowego krucyfiks - wykonano wymianę pokrycia dachowego w części wsch. klasztoru wraz z instalacją odgromową

1	2	3	4	5	6	7
18.	Zespół Klasztorny Franciszkanów-Reformatów	70.000	81.000	81.000	100,0	- wykonano renowację polichromii ścian nawy głównej - wykonano konserwację 2 ołtarzy bocznych, ambony, obrazu św. Kazimierza
19.	Zespół Klasztorny Kamedułów na Bielanach	250.000	250.600	250.597	100,0	- zakończono prace konserwatorskie w Kaplicy Zwiastowania - zakończono I etap konserwacji Kaplicy Królewskiej oraz kompleksową konserwację Kaplicy św. Michała Anioła
20.	Opactwo Benedyktynów w Tyńcu	400.000	400.000	406.588	102,1	- wykonano stan surowy „Wielkiej Ruiny” wraz z instalacją - inwentaryzacja snycerki ambony
21.	Klasztor O.O. Karmelitów na Piasku	300.000	300.000	296.105	99,7	- zakończono prace zabezpieczające w obrębie klasztoru i Kościoła - zakończono prace konserwatorskie przy polichromii krużganków klasztoru - wykonano prace badawcze dot. pomieszczenia dawnego refektarza - rozpoczęto prace konserwatorskie w pomieszczeniu d. refektarza i prace adaptacyjne na cele biblioteczne
22.	Zespół Klasztorny Paulinów na Skalce	150.000	156.223	156.224	100,0	- wykonano remont konserwatorski elewacji bocznych — północnej i południowej
23.	Klasztor O.O. Pijarów ul. Pijarska 2-4	50.000	40.000	42.433	105,1	- wymiana pokryć dachowych oraz przegląd więźby dachowej
24.	Zespół Klasztorny Bernardynek ul. Poselsa 21	250.000	267.000	216.015	80,2	- zakończono prace konserwatorskie przy kamieniarce renesansowego dziedzińca - rozpoczęto konserwację makaty barokowej - rozpoczęto wykonanie ścianki osłonowej parteru krużganka - wykonano prace remontowo-konserwatorskie muru ogrodzeniowego od strony ul. Dominikańskiej
25.	Zespół Klasztorny Kapucynów ul. Loretańska 11	50.000	50.000	49.900	99,8	- zakończono prace elewacyjne biblioteki (strona pld.) - wykonano prace konserwatorskie przy ścianie wschodniego skrzydła klasztornego

1	2	3	4	5	6	7
26.	Zespół Klasztorny Karmelitanek Bosych ul. Kopernika 44	30.000	30.900	32.445	105,0	- wykonano I etap prac konserwatorskich przy fasadzie Kościoła
27.	Zespół Klasztorny Karmelitanek Bosych ul. Łobzowska 40	50.000	50.000	48.595	97,2	- zakończono prace konserwatorskie przy kamiennym cokole Kościoła i elewacji klasztoru - zakończono konserwację witraży w Kościele - rozpoczęto prace remontowe dachu skrzydła klasztornego
28.	Zespół Kanoników Laterańskich ul. Bożego Ciała 26	300.000	300.000	298.744	99,6	- wykonano I etap prac konserwatorskich przy fasadzie Kościoła - wykonano prace konserwatorskie przy konserwacji witraży; 20 pól okiennych
29.	Kościół p.w. św. Marka	300.000	330.275	328.682	99,5	- zakończono prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym - wykonano prace konserwat. przy dekoracji ścian i sklepień korpusu Kościoła (nawa główna i nawy boczne)
30.	Kościół p.w. św. Mikołaja ul. Kopernika 9	100.000	100.000	100.000	100,0	- wykonano prace elewacyjne przy kościele (elewacje boczne i prezbiterium) w zakresie planowanym przed ujawnieniem gotyckich wątków - zakończono prace elewacyjne dzwonnicy i wikarówki
31.	Zespół Klasztorny Klarysek ul. Grodzka 56	100.000	61.924	61.924	100,0	- wykonano prace konserwatorskie przy elewacji klasztoru od strony ul. Grodzkiej - wykonano badania wilgotnościowe dot. muru granicznego między posesjami klasztoru i Kościoła św. Marcina - zakończono prace badawcze w obrębie murów klasztornych
32.	Kościół p.w. św. Idziego	25.000	25.000	25.000	100,0	- wykonano odnowienie dachu nad korytarzem prowadzącym do Kościoła - wykonano konserwację: antepedium ołtarza głównego, polichromowanych drzwi, obrazu „Ukrzyżowanie Chrystusa” - wykonano renowację drzwi wejściowych oraz balustrady chóru - zakończono konserwację 2-ch portali kamiennych (strona wewnętrzna)

1	2	3	4	5	6	7
33.	Kościół p.w. św. Szczepana ul. Sienkiewicza 19	37.000	47.000	47.000	100,0	- zakończono konserwację renesansowego ołtarza
34.	Kościół p.w. św. Bartłomieja na Ludwinowie Parafia M.B. Fatimskiej ul. Komandosów 25	25.000	27.725	27.670	99,8	- wykonano prace remontowo-konserwatorskie przy elewacjach Kościoła
35.	Kościół p.w. św. Marcina Parafia Ewangelicko-Augsburska ul. Grodzka 58	50.000	12.950	12.950	100,0	- wykonano projekt posadzki - zamontowano urządzenia przeciwwilgociowe
36.	Kanonicza 15 Fundacja św. Włodzimierza	100.000	120.000	124.016	103,3	- wykonano remont i konserwację stropów, ścian, stolarki w oficynie tylnej - wykonano konserwację polichromii — I p. w budynku frontowym
37.	Bożnica Kupa ul. Miodowa 27/Warszauera	100.000	100.000	95.237	95,2	- wykonano wzmocnienie podłoża fragmentu przylegającego do muru granicznego Miodowej 29
38.	Bożnica Izaaka ul. Kupa 18	150.000	150.000	150.000	100,0	- zakończono konserwację Sali Modlitewnej - likwidacja zawilgoceń wraz z naprawą elewacji od strony południowej
39.	Zespół Pałacowo-Parkowy na Woli Justowskiej willa Decjusza	500.000	570.000	589.686	103,5	- kontynuacja prac budowlanych - kontynuacja prac konserwatorskich przy wystroju (polichromie, stropy, stolarka)
40.	Pl. Szczepański 4 Pałac Sztuki	70.000	25.000	21.909	87,6	- wykonano ekspertyzę techniczną świetlików i naświetli oraz więźby dachowej - wykonano konserwację bramy wejściowej, drewnianego wiatrolapu i witraża
41.	d. Pałac Erazma Ciołka ul. Kanonicza 17	100.000	30.000	30.000	100,0	- wykonano badania architektoniczne
42.	Muzeum Szolayskich Plac Szczepański 9	100.000	111.000	114.591	103,2	- adaptacja piwnic dla celów wystawienniczych i magazynowych
43.	Pałac Wielopolskich Pl. Wszystkich Świętych 3/4	100.000	250.000	252.355	100,9	- wykonano I etap prac konserwatorskich elewacji

1	2	3	4	5	6	7
44.	Plac Św. Magdaleny	200.000	117.200	117.270	100,0	- wykonano dokumentację techniczną zagospodarowania architektonicznego Placu Św. Magdaleny
45.	Planty Krakowskie	100.000	36.607	36.607	100,0	- rozpoczęto prace przy uporządkowaniu ogrodu „Pałac Sztuki”
46.	Ratusz Podgórski Rynek Podgórski 1	50.000	50.000	50.000	100,0	- wykonano prace konserwatorskie w Sali Sesyjnej sztukaterii sufitów
47.	Collegium Novum — UJ ul. Gołębia 24	500.000	653.241	650.096	99,5	- wykonano naprawę więźby i pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową - wykonano konserwację elewacji od ul. Gołębiej
48.	Collegium Broscianum — UJ ul. Grodzka 52	200.000	219.000	219.315	100,1	- zakończono stan surowy oficyny zgodnie z dokumentacją — I etap - wykonano badania archeologiczne
49.	Collegium Śniadeckich — UJ ul. Kopernika 27	300.000	300.000	313.360	104,5	- rozpoczęto remont kompleksowy budynku - wykonano prace badawcze na obecność polichromii
50.	Collegium Maius — UJ ul. Jagiellońska 15	50.000	90.000	90.994	101,1	- zakończono prace konserwatorskie i remontowe ogrodu profesorskiego - wykonano prace remontowo-konserwatorskie w trzech salach: „Globusy I”, „Globusy II”, „Sala Chemii” - wykonano remont instalacji elektrycznej i wodnej po awarii na zapleczu Holu Gdańskiego
51.	Collegium Medicum Instytut Ginekologii i Pol. ul. Kopernika 23a	300.000	207.600	207.538	100,0	- wykonano I etap elewacji w części rotundowej wraz z badaniami konserwatorskimi
52.	Kopernika 15 II Klinika Chorób Wewn.	—	35.000	35.000	100,0	- dofinansowanie prac remontowych sali wykładowej
53.	Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Zespole Szpitalnym Św. Łazarza ul. Kopernika 19	200.000	265.000	246.207	92,9	- kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich dachu i wież Kościoła
54.	Józefa 19 — UJ	200.000	50.000	5.109	10,2	- wykonano prace zabezpieczające obiektu do czasu rozpoczęcia robót remontowych

1	2	3	4	5	6	7
55.	d. Muzeum Techniczno-Przemysłowe, Akademia Sztuk Pięknych ul. Smoleńsk 9	100.000	100.000	100.356	100,4	- wykonano renowację stolarki na elewacji frontowej oraz częściową wymianę stolarki od podworca i inne prace remontowo-budowlane - wykonano prace remontowo-adaptacyjne pracowni w podworcu
56.	Basztowa 18 Akademia Sztuk Pięknych	100.000	100.000	101.718	101,7	- wykonano wymianę stropów
57.	d. Pałac Królewski na Łobzowie, ul. Podchorążych 1 Politechnika Krakowska	200.000	200.000	201.232	100,6	- wykonano wymianę stropów części poddasza ryzalitu wraz z wymianą więźby dachowej i pokrycia - rozpoczęto prace konstrukcyjne następnego segmentu
58.	d. Pałac Judkiewiczów ul. Westerplatte 9	100.000	100.000	99.879	100,0	- zakończono prace konserwatorskie elewacji i ogrodzenia
59.	ul. Basztowa 7-8	200.000	228.000	228.996	100,4	- wykonano roboty elewacyjne kompleksu „Floriarki” wraz z konserwacją kamieniarki
60.	ul. Sławkowska 17 Polska Akademia Umiejętności	30.000	33.000	33.000	100,0	- wykonano prace konserwatorskie przy kamiennym cokole elewacji od strony ul. Św. Marka
61.	Synagoga Tempel ul. Miodowa 24	80.000	79.000	79.000	100,0	- wykonano prace konserwatorskie wystroju elewacji frontowej
62.	Straszewskiego 21 P. Wyższa Szkoła Teatralna	150.000	150.000	150.242	100,2	- wykonano roboty elewacyjne od strony zachodniej, jak również elewację wewnętrzną oraz roboty przy otoczeniu
63.	Kopiec J. Piłsudskiego Komitet Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego ul. Św. Jana 13	80.000	80.000	79.961	100,0	- wykonano kolejny etap prac renowacyjnych skarp Kopca
64.	Dom Rzemiosła Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, Al. Mickiewicza 5	150.000	130.000	126.250	97,1	- wykonano prace konserwatorskie przy elewacji zachodniej skrzydła północnego - wykonano częściowy remont pokrycia dachu w zakresie likwidacji skutków awarii
65.	d. Ratusz Kazimierski Pl. Wolnica 1 Muzeum Etnograficzne	200.000	220.000	231.000	105,0	- wykonano opinię konstrukcyjną wraz z iniekcją murów - wykonano I etap prac elewacyjnych wraz z konserwacją stolarki okiennej, kamienia i ślusarki

1	2	3	4	5	6	7
66.	d. Koszary austriackie ul. Rajska 1-3 Woj. Biblioteka Publiczna	300.000	300.000	291.644	97,2	- wykonano remont elewacji od strony ul. Dolnych Młynów i ryzalitu od ul. Rajskiej - wykonano konserwację detali kamiennych we wnętrzu — korytarz I i II pietra
67.	Kanonicza 18	200.000	260.000	264.593	101,8	- wykonano remont zabezpieczający krążanków wraz z więźbą - zakończono remont więźby wraz z wykonaniem pokrycia budynku frontowego oraz wymianę więźby w oficynie pld. - wykonano reperacje konserwatorsko-budowlane elewacji frontowej
68.	Teatr Stary im. H. Modrzejewskiej ul. Jagiellońska 1	40.000	40.000	40.000	100,0	- kontynuacja prac przy renowacji stolarki
69.	Zespół Ogrodowo-Pawilonowy Krakowskiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kobierzynie	400.000	400.000	409.646	102,4	- konserwacja zabytkowego „planu założenia zagospodarowania ogrodowo-pawilonowego szpitala” Folwark: - opracowano koncepcję remontu wozowni i ptaszarni Kaplica: - zakończono remont elewacji wraz z izolacją - wykonano I etap konserwacji wystroju
70.	Cmentarz Rakowicki	100.000	86.000	90.427	99,3	- konserwacja 9-ciu zabytkowych nagrobków
71.	Cmentarz Remuh	50.000	50.000	49.872	99,7	- konserwacja 69-ciu zabytkowych płyt nagrobnych
72.	Cmentarz Komunalny ul. Maki Czerwone	25.000	28.900	28.834	100,0	- zakończono roboty zabezpieczające kaplicę
73.	Dwór „Rydlówka” w Bronowicach ul. Tetmajera 30	4.000	8.600	8.888	103,4	- zakończono prace remontowo-konserwatorskie wnętrza obiektu
74.	Dwór „Tetmajerówka” w Bronowicach ul. Tetmajera 36	60.000	60.000	59.990	100,0	- zabezpieczenie i konserwacja więźby dachowej - wykonano częściowo prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne wnętrza - wykonano remont fundamentów

1	2	3	4	5	6	7
75.	„Estreicherówka” ul. Samie Uroczysko 15 Tow. Przyj. Sztuk Pięknych	50.000	56.620	56.618	100,0	- wykonano roboty remontowo-budowlane w części poddasza — II etap
76.	Dwór w Sidzinie H. M. Wasilewscy ul. M. Wrony 111	20.000	20.000	20.000	100,0	- prace remontowo-konserwatorskie
77.	Senacka 3 Muzeum Archeologiczne	40.000	10.000	10.501	105,0	- wykonano opinię konstrukcyjną wraz z badaniami konstrukcji obiektu
78.	Stare Miasto w obrębie Plant	20.000	20.000	19.996	100,0	- kontynuacja opracowań materiałów archeologicznych obiektów
79.	Mikołajska 4 — oficyny	100.000	60.000	51.930	86,6	- dofinansowanie prac remontowych i częściowej rekonstrukcji oficyny Z uwagi na trudności z wyborem wykonawcy wynikające z obowiązującej procedury nie wykorzystano pełnego limitu.
80.	Fort Św. Benedykta	100.000	160.000	155.056	96,9	- wykonano roboty przygotowawcze pod konstrukcję dachu - wykonano konserwację kamieniarki gzymsów zewnętrznych
81.	Fort Olszanica „Dom Harcerza”	20.000	31.209	31.209	100,0	- wykonano wymianę pokrycia dachu
82.	Fort 49 1/4 „Grębałów” Ognisko TKKF „Przyjaciół Konika”	20.000	20.000	19.801	99,0	- kontynuacja prac w Forcie — według programu konserwatorskiego
83.	Fort 49 „Krzestawice” Młodzieżowy Dom Kultury os. Na Stoku 31a	50.000	50.000	50.000	100,0	- wykonano prace konserwatorskie rekonstrukcji elewacji frontowej
84.	Figura Matki Boskiej na Kleparzu	7.000	7.000	7.000	100,0	- zakończono prace konserwatorskie
85.	Strzelnica na Woli Fundacja „Wawel-Sport” ul. Bronowicka 5	20.000	20.000	19.888	99,4	- wykonano opinię techniczną i dendrologiczną - wykonano izolację pionową z częściowym zabezpieczeniem obiektu

1	2	3	4	5	6	7
86.	Szpitalna 12 Zgrom. Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego	80.000	77.900	77.850	100,0	- zakończono konserwację polichromii
87.	Zamek Królewski w Niepolomicach	400.000	400.000	420.000	105,0	- kontynuacja prac konserwatorskich dziedzina Zamku
88.	Kopalnia Soli „Wieliczka”	800.000	800.000	800.000	100,0	- prace zabezpieczające komór: „Drozdowice”, „Maria-Teresa”, „Staszic”
89.	Rynek Główny 19	300.000	400.000	406.986	101,7	- zakończono stan surowy zamknięty oficyny - zakończono konserwację i remont elewacji frontowej (sztukateria i kamieniarka) wraz ze stolarką parteru - wykonano remont pomieszczeń parteru budynku frontowego wraz z konserwacją detalu zabytkowego
90.	Ślawkowska 2/a Polski Klub Ekologiczny	60.000	60.000	59.981	100,0	- zakończono remont adaptacyjny dla siedziby Klubu Ekologicznego
91.	Spichlerz z Soboniowic	20.000	31.590	32.191	101,9	- zrekonstruowano obiekt na nowym fundamencie - wykonano transfer obiektu na nowe miejsce
92.	Plac Nowy 3 Mur d. Miasta Żydowskiego na Kazimierzu	20.000	18.000	18.038	100,2	- zakończono rekonstrukcję zabytkowego muru
93.	Pałac Popielów ul. Św. Jana 20 B. Rostworowski	19.400	19.400	19.400	100,0	- prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych w salonie i saloniku
94.	d. Zajezdnia Wawrzyńca Krak. Tow. Ochrony Zabytków Techniki ul. Św. Wawrzyńca 13/15	35.000	36.320	36.362	100,1	- wykonano prace zabezpieczające pokrycia dachu oraz uszczelnienie świetlików dachowych - wykonano instalację odgromową
95.	Floriańska 53	50.000	50.000	51.663	103,3	- dofinansowanie robót remontowo-budowlanych
96.	Ratusz Krakowski Rynek Główny 1	200.000	13.500	13.487	100,0	- wykonano opinię o stanie zawilgocenia piwnic Ratusza Krakowa wraz z badaniami jego otoczenia
97.	ul. Grodzka 33	22.000	22.000	22.000	100,0	- wykonano roboty rekonstrukcyjne stropu oraz odtworzenie posadzki

1	2	3	4	5	6	7
98.	Retoryka 3 Współwłaściciel H. Olbrycht- -Stelmach, Stojanowscy	15.000	15.000	15.000	100,0	- wykonano remont dachu i elewacji
99.	Św. Anny 4a prof. M. Odlanicki-Poczobutt	5.600	5.600	—	—	- nie przedłożono kompletu dokumentów niezbędnych do przekazania dotacji
	Niewykorzystana kwota dotacji na skutek rezygnacji użytkowników	240.00	—	—	—	-
	Zobowiązania z 1994 roku					-
	Plac Na Groblach 3	20.000	7.060	290	—	-
	Św. Jana 14			744	—	-
	Sławkowska 9		—	455	—	-
	Rezerwa NFRZK	410.000	—	—	—	-
		18.720.000	18.751.700	18.616.356	99,3	-

Konserwator m. Krakowa

(-) mgr Zbigniew Beiersdorf

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie

(-) mgr inż. arch. Andrzej Gaczoł

DYREKTOR ZRZZK

(-) mgr inż. Tadeusz Murzyn