

Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa za 2018 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Krakowie
Wydział Rewaloryzacji Zabytków
Krakowa i Dziedzictwa Narodowego

aktualizacja : uchwała Prezydium SKOZK nr 4/2018 z dnia 12.04.2018r.

aktualizacja : uchwała Prezydium SKOZK nr 8/2018 z dnia 07.06.2018r.

aktualizacja : uchwała Prezydium SKOZK nr 10/2018 z dnia 12.07.2018r.

aktualizacja : uchwała Prezydium SKOZK nr 13/2018 z dnia 13.09.2018r.

aktualizacja : uchwała Prezydium SKOZK nr 18/2018 z dnia 07.11.2018r.

aktualizacja : uchwała Prezydium SKOZK nr 23/2018 z dnia 14.12.2018r.

DOCHODY	Planowane (zł)	Planowane po korektach (zł)	Wykonane (zł)
1. Dotacja z budżetu państwa	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2. Zbiórka publiczna "Na odnowę zabytków Krakowa - Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa"	40 000,00	50 000,00	57 474,10
3. Środki uzyskane w drodze darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych w tym także fundacji i stowarzyszeń	5 000,00	5 000,00	3 548,33
4. Niewykorzystane z ubiegłego roku środki wykazane na koncie obsługującym Narodowy Fundusz na koniec 2017 r.	224 167,58	224 167,58	224 167,58
<i>w tym ze zbiórki publicznej zarejestrowanej pod nr 2015/4227/OR</i>	30 640,49		
5. Odsetki od środków zgromadzonych na koncie obsługującym Narodowy Fundusz	10 000,00	5 000,00	14 908,87
6. Środki pozyskane z innych źródeł	10 000,00	20 000,00	28 888,73
	30 289 167,58	30 304 167,58	30 328 987,61

PRIORYTET I - Projekty kluczowe

					Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	I.1	Archikatedra na Wawelu (A-7, A-1505/M)	Wawel 1	Konserwacja sarkofagów królów polskich i członków ich rodzin oraz wieszczów i bohaterów narodowych wraz z remontem konserwatorskim wnętrza krypt - II etap realizacji projektu kluczowego	1 859 380,60	61,16%	1 137 157,05	1 859 380,60	1 137 157,05	100,00%	483 470,54
2	I.2	Bazylika Mariacka (A-3, B-59)	pl. Mariacki 5	Kontynuacja kompleksowych prac badawczych i konserwatorskich Ołtarza Wita Stwosza (1489 r.) - II etap realizacji projektu kluczowego	2 621 954,58	83,60%	2 191 954,03	2 621 954,58	2 191 954,03	100,00%	1 631 949,80
3	I.3	Zespół klasztorny Dominikanów (A-21)	ul. Stolarska 12	Utworzenie Muzeum Polskiej Prowincji Dominikanów w części średniowiecznych i nowożytnych zabudowań klasztornych - II etap realizacji projektu kluczowego	1 450 000,00	85,00%	1 232 500,00	1 450 000,00	1 232 500,00	100,00%	8 675 930,85

4	I.4	Zespół klasztorny Franciszkanów (A-22)	pl. Wszystkich Świętych 5	Kompleksowa renowacja krużganków klasztornych wraz z ich otwarciem i przystosowaniem do funkcji nowej przestrzeni kulturalnej - II etap realizacji projektu kluczowego	950 000,00	61,38%	583 110,00	950 000,00	583 110,00	100,00%	385 000,00
5	I.5	Kościół i Klasztor Pijarów (A-197/M)	ul. Pijarska 2	Perła polskiego baroku - rewaloryzacja nowoodkrytych, zabytkowych polichromii w krypcie kościoła oraz remont konserwatorski klasztoru w celu zabezpieczenia i udostępnienia zabytkowych wnętrz na działalność kulturalną - II etap realizacji projektu kluczowego	6 070 144,25	18,12%	1 099 634,56	6 070 144,25	1 099 634,56	100,00%	0,00
6	I.6	Synagoga Remuh (A-200/M)	ul. Szeroka 40	Rewaloryzacja zespołu synagogi Remuh wraz z konserwacją nagrobków na Cmentarzu Remuh i utworzeniem ścieżki edukacyjnej - II etap realizacji projektu kluczowego	553 007,29	85,00%	470 056,20	553 007,29	470 056,20	100,00%	83 394,00
7	I.7	Bazylika pw. Bożego Ciała (A-191/M)	ul. Bożego Ciała 26	Kontynuacja konserwacji wnętrza kościoła - II etap realizacji projektu kluczowego	1 183 110,11	85,00%	1 005 643,59	1 183 110,11	1 005 643,59	100,00%	0,00
8	I.8	Budynek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" (A-651)	ul. Piłsudskiego 27	Kompleksowe odnowienie budynku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" - prace konserwatorskie, restauratorskie i remontowe - II etap realizacji projektu kluczowego	4 357 362,50	85,00%	3 703 758,12	4 357 362,50	3 703 758,12	100,00%	0,00

9	I.9	Opactwo Cystersów w Mogile (A-1277/M)	ul. Klasztorna 11	Utworzenie Muzeum Cystersów w budynku dawnego Pałacu Opatów i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia - II etap realizacji projektu kluczowego	1 499 373,22	30,70%	460 307,58	1 499 373,22	460 307,58	100,00%	931 097,56
10	I.10	Arsenał Miejski wraz z Basztami Stolarską i Ciesielską (A-8, A-97)	ul. Pijarska 8	Zaprojektowanie, przebudowa i remont konserwatorski dawnego Arsenału Miejskiego wraz z Basztami Stolarską i Ciesielską, będącymi częścią historycznej siedziby Muzeum XX. Czatortoryskich w Krakowie - II etap realizacji projektu kluczowego	3 800 000,00	85,00%	3 230 000,00	3 800 000,00	3 230 000,00	100,00%	0,00
11	I.11	Fort nr 2 "Kościuszkowski" (A-308)	al. Waszyngtona 1	Utworzenie Muzeum Kościuszkowskiego z wystawą stałą pt. "Kościuszkowski - bohater wciąż potrzebny" w kompleksie Bastionu V w Forcie nr 2 "Kościuszkowski" oraz trasy edukacyjnej na Kopcu Kościuszki w Krakowie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - II etap realizacji projektu kluczowego	2 691 035,90	37,19%	1 000 692,38	2 691 035,90	1 000 692,38	100,00%	0,00
Razem Priorytet I :					27 035 368,45	59,61%	16 114 813,51	27 035 368,45	16 114 813,51	100,00%	12 190 842,75
Ilość zrealizowanych zadań:							11				

PRIORYTET II - Obiekty użyteczności publicznej

					Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	II.1	Zamek Królewski na Wawelu (A-7)	Wawel	Częściowa rekonstrukcja okapu dachów nad krużgankami dziedzińca arkadowego - likwidacja awarii	286 243,47	14,41%	41 243,47	286 243,47	41 243,47	100,00%	9 486 602,44
2	II.2	Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (A-147)	ul. Kanonicza 9	Remont konserwatorski elewacji frontowej	313 570,31	42,00%	131 699,53	313 570,31	131 699,53	100,00%	0,00
3	II.3	Dom Jana Długosza – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (A-51)	ul. Kanonicza 25	Remont konserwatorski budynku – I rok realizacji PWE	469 820,00	42,00%	197 324,40	469 820,00	197 324,40	100,00%	0,00
4	II.4	Dawny klasztor Karmelitów z XVII w. - obecnie Muzeum Archeologiczne (A-90)	ul. Senacka 3	Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji	394 172,98	42,00%	165 552,65	394 172,98	165 552,65	100,00%	8 769,33
5	II.5	Collegium Maius UJ (A-11)	ul. Jagiellońska 15	Remont budowlano-konserwatorski pomieszczeń Librarii - I etap	283 578,23	34,45%	97 680,73	283 578,23	97 680,73	100,00%	271 297,32
6	II.6	Dawne Collegium Jezuickie - Collegium Broscianum UJ (A-89)	ul. Grodzka 52	Remont części elewacji podwórzowej wraz z rekonstrukcją stolarki - I rok realizacji PWE	151 482,81	41,58%	62 986,55	151 482,81	62 986,55	100,00%	0,00

7	II.7	Pałac Wielopolskich (A-129)	Plac Wszystkich Świątych 3-4	Remont elewacji od strony pl.Wszystkich Świątych, trzech portali kamiennych z elewacji podwórca, kamiennej kolumny zdwojonej arkady przewiązki - I rok realizacji PWE	180 527,57	42,00%	75 821,58	180 527,57	75 821,58	100,00%	0,00
8	II.8	Collegium Novum UJ (A-315)	ul. Gołębia 24	Roboty budowlano- konserwatorskie w salach Biura Rektora - I rok realizacji PWE	365 400,00	41,87%	153 006,27	365 400,00	153 006,27	100,00%	680 424,65
9	II.9	Kamienica (XIV – pocz. XX w.) (A-719)	ul. św. Jana 12	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego budynku oraz jego adaptacji do celów naukowo- edukacyjnych	118 695,00	100,00%	118 695,00	118 695,00	118 695,00	100,00%	0,00
10	II.10	Dawna Szkoła Wydziałowa św. Jadwigi z okresu autonomii galicyjskiej (A-1269)	ul. Loretańska 16	Zakończenie remontu konserwatorskiego elewacji frontowych	421 908,98	42,00%	177 201,78	421 908,98	177 201,78	100,00%	0,00
11	II.11	XLII Liceum Ogólnokształcące (A-688)	ul. Studencka 13	Kontynuacja robót związanych ze stabilizacją posadowienia budynku	196 965,53	42,00%	82 725,52	196 965,53	82 725,52	100,00%	0,00
12	II.12	Dawna Akademia Handlowa - obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 (A-1117)	ul. Kapucyńska 2	Kontynuacja konserwacji stolarki okiennej	189 937,84	42,00%	79 773,89	189 937,84	79 773,89	100,00%	0,00
13	II.13	Biblioteka Jagiellońska (A-978)	al. Mickiewicza 22	Renowacja stolarki okiennej w starym budynku biblioteki - I rok realizacji PWE	113 780,07	36,91%	41 996,22	113 780,07	41 996,22	100,00%	0,00
14	II.14	Zespół dawnego więzienia garnizonowego z okresu autonomii galicyjskiej (A-983)	ul. Montelupich 7	Remont konserwatorski budynku administracyjno- szpitalnego w zakresie dachu i elewacji - I rok realizacji PWE	1 614 833,72	22,46%	362 680,42	1 614 833,72	362 680,42	100,00%	104 743,42

15	II.15	Mur cmentarza Rakowickiego (A-584)	ul. Rakowicka 26	Kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich muru od strony południowej - I rok realizacji PWE	912 709,64	41,55%	379 230,86	912 709,64	379 230,86	100,00%	0,00
16	II.16	Dawny Ratusz na Kazimierzu (A-99)	pl. Wolnica 1	Kontynuacja prac konserwatorskich piwnic pod Wieżą Ratuszową	117 000,00	35,90%	42 000,00	117 000,00	42 000,00	100,00%	0,00
17	II.17	Kamienica (XV – XIX w.) (A-234)	ul. Krakowska 29/Węglowa 1, 1a	Wykonanie projektu budowlanego adaptacji budynku na cele "Biblioteki Kraków" w części objętej wpisem do rejestru zabytków	325 000,00	42,00%	136 500,00	325 000,00	136 500,00	100,00%	0,00
18	II.18	Zespół szpitalnego miasta-ogrodu w Krakowie - Kobierzynie (A-893)	ul. Babińskiego 29	Rewitalizacja zabytkowych budynków szpitalnych : kompleksowy remont budynku nr 40 oraz budynków nr 1 (1, 1A, 1B) i nr 28 w zakresie dachów - I rok realizacji PWE	1 093 880,30	24,50%	268 000,00	1 093 880,30	268 000,00	100,00%	0,00
19	II.19	Zespół szpitalnego miasta-ogrodu w Krakowie - Kobierzynie (A-893)	ul. Babińskiego 29	Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji budynku nr 4A	252 002,70	35,00%	88 200,94	252 002,70	88 200,94	100,00%	0,00
20	II.20	Spichlerz w zespole dworskim w Branicach (A-73/M)	ul. Deszczowa 6	Zabezpieczenie budynku spichlerza	565 246,41	50,00%	282 623,20	565 246,41	282 623,20	100,00%	19 008,60
21	II.21	Kościół św.św. Piotra i Pawła (A-4)	ul. Grodzka 52a	Kontynuacja prac archeologicznych związanych z utworzeniem w podziemiach kościoła Panteonu Narodowego	364 192,49	80,00%	291 353,99	364 192,49	291 353,99	100,00%	12 308,36
22	II.22	Krakowski Dom Technika (A-319)	ul. Straszewskiego 28	Naprawa stropu nad dawnym pomieszczeniem składu opału w piwnicach budynku - likwidacja awarii	44 120,89	85,00%	37 502,76	44 120,89	37 502,76	100,00%	0,00

23	II.23	Zespół szpitalnego miasta-ogrodu w Krakowie-Kobierzynie (A-893)	ul. Babińskiego 29	Awaryjna naprawa uszkodzonego gzymsu na elewacji południowej budynku nr 12 (kaplicy)	17 706,02	42,00%	7 436,53	17 706,02	7 436,53	100,00%	0,00
Działanie : Twierdza Kraków											
24	II.1.1/TK	Fort "Kleparz" (A-307)	ul. Kamienna 2/4	Rewaloryzacja, zagospodarowanie i adaptacja wybranych elementów fortu dla celów turystyki kulturowej, edukacji i rekreacji – I rok realizacji PWE	412 195,12	20,83%	85 868,42	396 727,02	82 638,24	96,24%	0,00
25	II.1.2/TK	Fort nr 2 "Kościuszko" (A-308)	al. Waszyngtona 1	Rekonstrukcja komory studni przy kurtynie II-III Fortu	424 463,00	41,71%	177 044,23	424 463,00	177 044,23	100,00%	121 900,00
26	II.1.3/TK	Fort nr 52 "Borek" (A-807)	ul. Forteczna	Rewitalizacja fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem na Klub Kultury "Kliny" - I rok realizacji PWE	1 364 887,67	40,08%	547 092,34	1 264 611,52	531 136,84	97,08%	56 262,18
27	II.1.4/TK	Fort 49 "Krzesławice" - miejsce martyrologii z okresu II wojny światowej (A-830)	os. Na Stoku 27B	Remont schronu głównego, poterny i kaponiery czołowej, rozbiórka budynków inwentarskich , częściowa rekonstrukcja profili ziemnych - I rok realizacji PWE	517 762,67	50,00%	258 881,34	517 762,67	258 881,34	100,00%	31 000,00
28	II.1.5/TK	Fort nr 49 ½ a "Mogiła" (A-105/M)	ul. Igołomska	Przebudowa istniejącego historycznego odwodnienia deszczowego obiektów kubaturowych	101 626,02	33,31%	33 847,01	101 626,02	33 847,01	100,00%	215 250,00
29	II.1.6/TK	Fort 51 ½ "Swoszowice" (A-1303/M)	ul. Sawiczewskich 46	Remont elewacji budynku fortecznego wraz z przynależną częścią galerii strzeleckiej	731 000,00	42,00%	307 020,00	731 000,00	307 020,00	100,00%	200 000,00

30	II.1.7/TK	Fort Pancerny 52 ½ N "Skotniki" (A-834)	ul. Kozienicka 24	Kontynuacja adaptacji fortu dla potrzeb Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń wraz z opracowaniem projektów - I rok realizacji PWE	508 635,52	70,68%	359 520,50	508 635,52	359 520,50	100,00%	0,00
31	II.1.8/TK	Fort Pancerny główny 52 ½ "Skotniki" S Sidzina (A-834)	ul. Kozienicka 33	Remont i przebudowa dawnego bloku koszarowo- bojowego wraz z otoczeniem i zielenią forteczną - I rok realizacji PWE	39 890,98	25,00%	9 972,74	39 890,98	9 972,74	100,00%	0,00
				Razem Priorytet II :	12 893 235,94	39,56%	5 100 482,87	12 777 491,69	5 081 297,19	99,62%	11 207 566,30
				Ilość zrealizowanych zadań:			31				

PRIORYTET III - obiekty sakralne

					Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	III.1	Archikatedra na Wawelu (A-7)	Wawel 1	Kontynuacja prac konserwatorskich we wnętrzu katedry	857 000,90	85,00%	728 450,77	857 000,90	728 450,77	100,00%	0,00
2	III.2	Kapituła Kapituły Metropolitalnej Krakowskiej (A-7)	Wawel 2	Kontynuacja konserwacji zabytkowych tkanin obiciowych z Kapituły - I rok realizacji PWE	870 974,45	28,93%	251 972,91	870 974,45	251 972,90	100,00%	0,00
3	III.3	Bazylika Mariacka (A-3, A-178/M)	Rynek Główny	Kontynuacja prac konserwatorskich przy sterzynach wieńczących prezbiterium - likwidacja awarii	276 646,52	80,00%	221 317,22	276 646,52	221 317,22	100,00%	0,00
4	III.4	Kościół pw. św.św. Piotra i Pawła (A-4, A-179/M)	ul. Grodzka 52a	Remont konserwatorski elewacji wschodniej przybudówek prezbiterium kościoła	196 302,11	42,00%	82 446,89	196 302,11	82 446,89	100,00%	0,00
5	III.5	Kościół pw. św.św. Piotra i Pawła (A-4, A-179/M)	ul. Grodzka 52a	Wymiana pokrycia dachu kopuły, prezbiterium oraz nawy głównej i naw bocznych - I rok realizacji PWE	222 222,28	44,72%	99 377,80	222 222,28	99 377,80	100,00%	0,00
6	III.6	Klasztor Sióstr Klarysek z kościołem św. Andrzeja (A-26, A-193/M)	ul. Grodzka 54	Kontynuacja konserwacji stałego wyposażenia wnętrza barokowego chóru na emporze	100 262,96	100,00%	100 262,96	100 262,96	100 262,96	100,00%	48 000,00

7	III.7	Klasztor Sióstr Klarysek (A-26, A-193/M)	ul. Grodzka 54	Rozpoczęcie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów klasztoru - skrzydło wschodnie (z refektarzem)	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 8/2018 Prezydium SKOZK z dnia 07.06.2018 r.						
8	III.8	Kościół św. Idziego (A-76, A-206/M)	ul. Grodzka 67	Rozpoczęcie remontu konserwatorskiego elewacji kościół od strony północnej	100 262,96	42,00%	76 850,57	100 262,96	76 850,57	100,00%	0,00
9	III.9	Pałac Biskupa Floriana z Mokrska - Archiwum Ojca Świętego Jana Pawła II (A-48)	ul. Kanonicza 18	Prace konserwatorsko- remontowe elewacji wewnętrznych od strony dziedzińca	227 320,04	50,00%	113 660,02	227 320,04	113 660,02	100,00%	29 522,60
10	III.10	Kamienica XIV-XVIII w. obecnie Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły (A-49, A-559)	ul. Kanonicza 19	Remont konserwatorski elewacji frontowej kamienicy św. Stanisława	318 793,00	50,00%	159 396,50	318 793,00	159 396,50	100,00%	69 938,32
11	III.11	Zespół klasztorny Dominikanów (A-21, A-188/M)	ul. Stolarska 12	Remont konserwatorski wnętrza bazyliki w zakresie naw południowych i północnych z kaplicami - I etap	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 13/2018 Prezydium SKOZK z dnia 13.09.2018 r.						
12	III.12	Zespół klasztorny Sióstr Dominikanek (A-81, A-210/M)	ul. Mikołajska 21	Projekt zabezpieczeń konstrukcyjnych budynku klasztoru	63 345,00	100,00%	63 345,00	63 345,00	63 345,00	100,00%	0,00
13	III.13	Klasztor Sióstr Bernardynek (A-80, A-209/M)	ul. Poselska 21	Zakończenie remontu konserwatorskiego elewacji murów zewnętrznych klasztoru	174 751,43	50,00%	87 375,72	174 751,43	87 375,72	100,00%	38 500,00

14	III.14	Budynek Plebanii Parafii św. Krzyża (A-240)	ul. św. Krzyża 23	Kontynuacja prac remontowo- konserwatorskich wraz z niezbędnymi instalacjami w XIV-wiecznych piwnicach przeznaczonych na cele muzealne - I rok realizacji PWE	220 000,00	42,00%	92 400,00	220 000,00	92 400,00	100,00%	0,00
15	III.15	Klasztor Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najśw. Maryi Panny (A-86, A-686, A-215/M, A-236/M)	ul. św. Jana 7	Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji budynku klasztornego	340 000,00	42,00%	142 800,00	340 000,00	142 800,00	100,00%	65 000,00
16	III.16	Probostwo Parafii św. Anny (A-179)	ul. Św. Anny 11	Remont konserwatorski elewacji wikałówki	188 522,09	42,00%	79 179,27	188 522,09	79 179,27	100,00%	248 555,16
17	III.17	Zespół klasztorny Ojców Bernardynów (A-18, A-186/M)	ul. Bernardyńska 2	Kontynuacja prac remontowo- konserwatorskich w wirydarzu	374 210,70	42,00%	157 168,49	374 210,70	157 168,49	100,00%	25 000,00
18	III.18	Kościół Księży Misjonarzy (A-27)	ul. Stradomska 4	Konserwacja obrazu "Nawrócenie św. Pawła"	96 031,71	42,00%	40 333,32	96 031,71	40 333,32	100,00%	70 000,00
19	III.19	Klasztor Augustianów pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (A-5 , A-180/M)	ul. Augustiańska 7	Remont konserwatorski elewacji południowej nawy głównej oraz kamiennych elewacji kruchty i kaplicy bocznej z renowacją witraży - I rok realizacji PWE	400 000,31	85,00%	340 000,00	400 000,31	340 000,00	100,00%	52 000,00
20	III.20	Zespół Klasztorny Kanoników Regularnych Laterańskich (A-24, A-191/M)	ul. Bożego Ciała 26	Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji klasztoru wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi - I rok realizacji PWE	410 065,70	29,23%	119 845,62	410 065,70	119 845,62	100,00%	0,00

21	III.21	Zespół klasztorny Ojców Paulinów "Na Skałce" (A-29, A-196/M)	ul. Skałeczna 15	Zakończenie prac przedprojektowych i projektowych muru obwodowego "Skałki" i tarasu po stronie południowej kościoła	98 375,92	97,00%	95 424,64	98 375,92	95 424,64	100,00%	117 770,08
22	III.22	Zespół klasztorny Ojców Paulinów "Na Skałce" (A-29, A-196/M)	ul. Skałeczna 15	Kontynuacja remontu konserwatorskiego średniowiecznego muru miasta Kazimierz przy ul. Paulińskiej - I rok realizacji PWE	634 086,35	42,00%	266 316,27	634 086,35	266 316,27	100,00%	50 000,00
23	III.23	Synagoga Tempel (A-701, A-301/M)	ul. Miodowa 24	Zakończenie wzmocnienia konstrukcji synagogi	123 815,53	80,00%	99 052,42	123 815,53	99 052,42	100,00%	11 810,00
24	III.24	Kościół pw. św. Mikołaja (A-77, A-207/M)	ul. Kopernika 9	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich dekoracji malarskiej ścian i sklepień wraz z koniecznymi instalacjami elektrycznymi - ściany prezbiterium	257 958,50	85,00%	219 264,73	257 958,50	219 264,73	100,00%	183 748,56
25	III.25	Bazylika pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (A-299)	ul. Kopernika 26	Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji	271 520,66	42,00%	114 038,68	271 520,66	114 038,68	100,00%	0,00
26	III.26	Budynek klasztorny Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (A-988,A-193/M)	ul. Garncarska 26	Remont konserwatorski dachu z wymianą pokrycia I etap dach nad budynkiem głównym	529 416,72	42,00%	222 355,02	529 416,72	222 355,02	100,00%	51 500,00
27	III.27	Zespół kościelno - klasztorny Sióstr Karmelitanek Bosych (A-304, A-640, A- 225/M)	ul. Łobzowska 40	Kontynuacja awaryjnego zabezpieczenia muru ogrodzeniowego	206 017,88	45,54%	93 823,39	206 017,88	93 820,54	100,00%	98 000,00

28	III.28	Kościół pw. św. Józefa (A-595, A-229/M)	ul. Jana Zamoyskiego 2	Zakończenie remontu konserwatorskiego elewacji bocznych kościoła od strony południowej	450 000,00	50,00%	225 000,00	450 000,00	225 000,00	100,00%	112 000,00
32	III.29	Kościół św. Bartłomieja Apostoła w Mogile (A- 13, A-647/M)	ul. Klasztorna 4	Remont konserwatorski kościoła - I rok realizacji PWE	300 000,00	85,00%	255 000,00	300 000,00	255 000,00	100,00%	29 264,00
29	III.30	Zespół klasztorny Cystersów w Mogile (A-20, A-1277/M)	ul. Klasztorna 11	Konserwacja polichromii i wystroju nawy głównej kościoła oraz barokowej polichromii ściennej kaplicy Świętego Krzyża - I rok realizacji PWE	283 121,40	70,00%	198 184,98	283 121,40	198 184,98	100,00%	0,00
30	III.31	Zespół klasztorny Kamedułów na Bielanach (A-6, A-181/M)	al. Konarowa 1	Zakończenie remontu konserwatorskiego Babińca wraz z niezbędnymi pracami w zakresie instalacji	231 486,47	70,00%	162 040,53	231 486,47	162 040,53	100,00%	0,00
31	III.32	Zespół klasztorny Kamedułów na Bielanach (A-6, A-181/M)	al. Konarowa 1	Kontynuacja prac konserwatorskich wnętrza kościoła wraz z remontem instalacji elektrycznej - prezbiterium - I rok realizacji PWE	27 675,00	85,00%	23 523,75	27 675,00	23 523,75	100,00%	0,00
33	III.33	Opactwo Benedyktynów w Tyńcu (A-169/M)	ul. Benedyktyńska 37	Konserwacja barokowego wystroju kościoła - I rok realizacji PWE	345 000,00	42,00%	144 900,00	345 000,00	144 900,00	100,00%	20 000,00
34	III.34	Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (A-1024, A-246/M)	ul. ks. J. Popiełuszki 35	Kontynuacja prac konserwatorskich we wnętrzu kościoła	99 091,14	42,00%	41 618,28	99 091,14	41 618,28	100,00%	0,00
35	III.35	Kaplica pw. św. Piotra i Pawła (A-1459/M)	ul. Madalińskiego 13	Remont konserwatorski elewacji kaplicy	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 13/2018 Prezydium SKOZK z dnia 13.09.2018 r.						

36	III.36	Kaplica p.w. św. Małgorzaty (A-92, A-219/M)	ul. św. Bronisławy 8	Prace projektowe remontu konserwatorskiego	92 250,00	100,00%	92 250,00	92 250,00	92 250,00	100,00%	0,00
37	III.37	Klasztor Sióstr Klarysek (A-26, A-193/M)	ul. Grodzka 54	Remont konserwatorski kominów - I etap	85 844,85	100,00%	85 844,85	85 844,85	85 844,85	100,00%	0,00
38	III.38	Kościół i Klasztor Pijarów (A-197/M)	ul. Pijarska 2	Wykonanie zabezpieczeń fundamentów kościoła poprzez wykonanie palisady z mikropali w dolnej części barokowego kościoła - I etap	310 000,00	100,00%	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%	0,00
39	III.39	Opactwo Benedyktynów w Tyńcu (A-169/M)	ul. Benedyktyńska 37	Konserwacja obrazu św.św. Piotra i Pawła z ołtarza głównego kościoła i wnętrza obrazem	38 156,19	100,00%	38 156,19	38 156,19	38 156,19	100,00%	0,00
40	III.40	Zespół klasztorny Kapucynów (A-212/M)	ul. Loretańska 11	Remont nawierzchni dziedzińca przed kościołem wraz z izolacją pionową ścian przylegających do dziedzińca - I etap likwidacji awarii	34 998,27	100,00%	34 998,27	34 998,26	34 998,26	100,00%	0,00
Razem Priorytet III :					9 855 527,04	57,61%	5 677 975,06	9 855 527,03	5 677 972,19	100,00%	1 320 608,72
Ilość zrealizowanych zadań:							37				

PRIORYTET IV - Obiekty mieszkalne i usługowe

					Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	IV.1	Kamienica "Pod Blachą" (XIII-XIX w.) (A-163)	Rynek Główny 29	Remont konserwatorski pokrycia dachowego	433 616,80	42,00%	182 119,06	433 616,31	182 118,85	100,00%	34 487,82
2	IV.2	Kamienica "Pod Blachą" (XIII-XIX w.) (A-163)	Rynek Główny 29	Remont konserwatorski klatki schodowej	240 538,66	42,00%	101 026,24	240 538,66	101 005,20	99,98%	6 150,00
3	IV.3	Pałac Spiski (A-123)	Rynek Główny 34	Kontynuacja konserwacji dekoracji malarskiej w dwóch pomieszczeniach na I p. traktu tylnego	117 022,00	29,69%	34 742,40	117 022,00	34 742,40	100,00%	65 000,00
4	IV.4	Kamienica (XIII/XIV-pocz. XX w.) (A-367)	ul. Bracka 8	Remont konserwatorski klatki schodowej	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 18/2018 Prezydium SKOZK z dnia 07.11.2018 r.						
5	IV.5	Kamienica (XV-XIX w.) (A-726)	ul. Bracka 11	Remont konserwatorski piwnic	125 085,13	42,00%	52 535,75	125 085,13	52 535,75	100,00%	130 000,00
6	IV.6	Kamienica (XV/XVI – XIX w.) (A-346)	Mały Rynek 5	Remont konserwatorski elewacji frontowej	150 000,53	42,00%	63 000,22	150 000,53	63 000,22	100,00%	0,00
7	IV.7	Kamienica (XV – XIX w.) (A-347)	Mały Rynek 6	Remont konserwatorski elewacji frontowej	140 014,39	42,00%	58 806,04	140 014,39	58 806,04	100,00%	0,00

8	IV.8	Kamienica "Pod Gruszką" (A-70)	ul. Szczepańska 1 /Sławkowska 2	Przebudowa ganków oraz przybudówki w podwórzu - I etap: wykonanie dokumentacji projektowej	14 145,00	100,00%	14 145,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	IV.9	Kamienica (pocz. XX w.) (A-1080)	pl. Szczepański 2	Kontynuacja prac konserwatorskich w obrębie głównej klatki schodowej	200 000,00	42,00%	84 000,00	200 000,00	84 000,00	100,00%	0,00
10	IV.10	Kamienica (pocz. XX w.) (A-1016)	ul. Szpitalna 38	Remont elewacji frontowej	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 10/2018 Prezydium SKOZK z dnia 12.07.2018 r.						
11	IV.11	Pałac Popielów (XIV – XVIII w.) (A-52)	ul. św. Jana 20	Kompleksowy remont konserwatorski elewacji bocznej, północnej od strony ul. św. Marka	257 463,67	42,00%	108 134,74	257 463,67	108 134,74	100,00%	0,00
12	IV.12	Kamienica (XVI – XIX w.) (A-866)	ul. św. Krzyża 7	Remont konserwatorski elewacji od ul. św. Krzyża - I etap	246 435,92	42,00%	103 503,09	246 435,92	103 503,09	100,00%	0,00
13	IV.13	Kamienica (XVI – XIX w.) (A-665)	ul. św. Tomasza 6	Roboty konstrukcyjno-budowlane związane z zabezpieczeniem oficyny tylnej budynku - I etap	370 000,00	42,00%	155 400,00	370 000,00	155 400,00	100,00%	0,00
14	IV.14	Kamienica (XVIII-XIX w.) (A-475)	ul. Limanowskiego 32	Kontynuacja kompleksowego remontu konserwatorskiego	208 523,59	42,00%	87 579,91	208 523,59	87 579,91	100,00%	0,00
15	IV.15	Kamienica (pocz. XX w.) (A-375)	ul. Długa 8	Remont konserwatorski elewacji frontowej	190 868,81	42,00%	80 164,90	190 868,81	80 164,90	100,00%	0,00
16	IV.16	Kamienica (XIX w.) (A-974)	ul. Westerplatte 2	Kontynuacja remontu konserwatorskiego we wnętrzach	135 740,51	42,00%	57 011,01	135 740,51	57 011,01	100,00%	90 000,00
17	IV.17	Kamienica (XIX w.) (A-738)	ul. Michałowskiego 2 / ul. Karmelicka 42	Remont konserwatorski elewacji z rekonstrukcją stolarki okiennej i drzwiowej - I rok realizacji PWE	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 23/2018 Prezydium SKOZK z dnia 14.12.2018 r.						

18	IV.18	Dom pracowników Poczтовой Kasy Oszczędności - modernistyczny zespół mieszkaniowy projektu Adolfa Szyszko-Bohusza (A-1288/M)	ul. Zybkiewicza 5	Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji frontowej - od ul. Librowszczyzna	449 536,80	30,00%	134 861,04	449 536,80	134 861,04	100,00%	0,00
19	IV.19	Dom pracowników Poczтовой Kasy Oszczędności - modernistyczny zespół mieszkaniowy projektu Adolfa Szyszko-Bohusza (A-1288/M)	ul. Zybkiewicza 5	Remont i konserwacja modernistycznej stolarki okiennej na klatkach schodowych - I etap	100 000,00	42,00%	42 000,00	100 000,00	42 000,00	100,00%	0,00
20	IV.20	„Dom Śląski – miejsce martyrologii z okresu II wojny światowej” (A-1482/M)	ul. Królewska 1/Pomorska 2	Remont konserwatorski elewacji frontowych	983 852,36	29,39%	289 201,20	983 852,36	289 201,20	100,00%	0,00
21	IV.21	Zespół dawnej karczmy (XIX w.) (A-1373/M)	ul. Twardowskiego 25	Remont elewacji frontowych wraz z rekonstrukcją stolarki okiennej oraz wymianą pokrycia dachowego - I etap	188 921,08	42,00%	79 346,85	188 921,08	79 346,85	100,00%	66 432,00
22	IV.22	Dwór Rodziny Ziobrowskich (A-644)	ul. Zawila 2	Remont konserwatorski elewacji wraz z rekonstrukcją stolarki okiennej oraz remontem tarasów - I rok realizacji PWE	228 000,00	42,00%	95 760,00	228 000,00	95 760,00	100,00%	0,00
23	IV.23	Fort nr 2 "Kościusko" (A-308)	al. Waszyngtona 1	Remont konserwatorski elewacji koszar szyjowych, bastionu IV, kaponiery północnej i kurtyny III-IV - I rok realizacji PWE	314 106,37	42,00%	131 924,68	314 106,37	131 924,68	100,00%	88 253,73

24	IV.24	Dwór Popielów (A-1185/M)	ul. Rusiecka 13	Remont budowlano- konserwatorski dworu - I rok realizacji PWE	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 18/2018 Prezydium SKOZK z dnia 07.11.2018 r.						
Działanie : Drogi na Wawel											
25	IV.1.1/DW	Kamienica (XIV/XV – XX w.) (A-218, A-492)	ul. Grodzka 44/Senacka 10	Remont konserwatorski elewacji frontowych z rekonstrukcją stolarki okiennej - I rok realizacji PWE	244 075,94	39,72%	96 946,96	244 075,94	96 946,96	100,00%	615 275,91
26	IV.1.2/DW	Kamienica (XIV – XIX w.) (A-44)	ul. Kanonicza 2/Senacka 7	Remont konserwatorski elewacji - I rok realizacji PWE	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 13/2018 Prezydium SKOZK z dnia 13.09.2018 r.						
27	IV.1.3/DW	Kamienica (XV – XX w.) (A-149)	ul. Kanonicza 14	Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z renowacją stolarki okiennej	207 039,57	30,00%	62 111,87	207 039,57	62 111,87	100,00%	1 000,00
28	IV.1.4/DW	Hotel "Royal" (A-794)	ul. św. Gertrudy 26- 29	Remont konserwatorski elewacji	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 13/2018 Prezydium SKOZK z dnia 13.09.2018 r.						
29	IV.1.5/DW	Kamienica (pocz. XX w.) (A-754)	ul. Dietla 29	Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z attyką i prace zabezpieczające połąć dachową	149 412,45	42,00%	62 753,23	109 353,50	45 928,48	73,19%	0,00
30	IV.1.6/DW	Kamienica (XIX/XX w.) (A-1091)	ul. Starowiślna 44	Remont konserwatorski elewacji frontowej	159 686,95	42,00%	67 068,52	159 686,95	67 068,52	100,00%	0,00
31	IV.1.7/DW	Oficyna frontowa Pałacu Pugetów (A-682)	ul. Starowiślna 11	Remont elewacji frontowej i szczytowej	299 715,77	42,00%	125 880,62	299 715,77	125 880,62	100,00%	209 460,00
32	IV.1.8/DW	Dworek "Kossakówka" - historyczna siedziba rodziny Kossaków (A-951)	pl. Kossaka 4	Remont konserwatorski elewacji wraz z robotami budowlanymi w piwnicy - I rok realizacji PWE	75 004,39	30,00%	22 501,32	75 004,39	22 501,32	100,00%	0,00

33	IV.1.9/DW	Dawna rogatka miejska "Wolska" (A-1324/M)	ul. Piłsudskiego 29	Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji	153 831,22	42,00%	64 609,11	153 831,22	64 609,11	100,00%	41 950,00
34	IV.1.10/DW	Kamienica (XIX-XX w.) (A- 1416/M)	ul. Stradomska18/ ul.Dietla 44	Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji reprezentacyjnego dziedzińca wraz z wymianą stolarzki okiennej (z wyłączeniem kondygnacji nieobjętych wpisem do rejestrów zabytków i prac tynkarskich oraz sztukatorskich w parterze)	33 949,85	42,00%	14 258,94	33 949,85	14 258,94	100,00%	0,00
35	IV.1.11/DW	Kamienica (XIX-XX w.) (A-958)	ul. J. Sarego 20	Remont konserwatorski kamienicy w zakresie elewacji frontowej , izolacji piwnic, stolarzki okiennej i drzwiowej, drewnianej galerii i elementów klatki schodowej -I rok realizacji PWE	19 528,04	42,00%	8 201,78	19 528,04	8 201,78	100,00%	42 707,00
Razem Priorytet IV :					6 436 115,80	38,53%	2 479 594,48	6 381 911,36	2 448 603,48	98,75%	1 390 716,46
Ilość zrealizowanych zadań:							28				

PRIORYTET V - Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej

					Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	V.1	Grobowiec Rodziny Jędrzejewskich na Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym (A-1429/M)	ul. Wapienna 13	Konserwacja grobowca	39 483,00	50,00%	19 741,50	39 483,00	19 741,50	100,00%	0,00
2	V.2	Grobowiec Rodziny Głowackich na Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym (A-1429/M)	ul. Wapienna 13	Konserwacja grobowca	18 083,46	50,00%	9 041,73	18 083,46	9 041,73	100,00%	0,00
3	V.3	Zespół trzech pomników nagrobnych: grób Józefa Góry na kwaterze Ib, rząd zachodni; grób Juliusza Strojka na kwaterze IIa, rząd wschodni; grobowiec Antoniego Staerz na kwaterze IIa, rząd wschodni na Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym (A-1429/M)	ul. Wapienna 13	Konserwacja zespołu trzech pomników nagrobnych	35 000,00	50,00%	17 500,00	35 000,00	17 500,00	100,00%	0,00

4	V.4	Cmentarz Żydowski tzw. Nowy (A-1102)	ul. Miodowa 55/ ul. Siedleckiego	Kontynuacja konserwacji kamiennych macew - I rok realizacji PWE	153 750,00	80,00%	123 000,00	153 750,00	123 000,00	100,00%	20 486,00
5	V.5	Park Anny i Erazma Jerzmanowskich w Prokocimiu (A-639)	ul. Górników 29	Rewitalizacja parku - I rok realizacji PWE	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 10/2018 Prezydium SKOZK z dnia 12.07.2018 r.						
6	V.6	Zespół zabytkowej zieleni fortecznej przy Forcie nr 52 „Borek” (A-807)	ul. Forteczna 146	Rewitalizacja fortu - zagospodarowanie terenu wokół fortu - I rok realizacji PWE	537 832,83	19,43%	104 500,91	537 832,83	104 500,91	100,00%	184 261,75
7	V.7	Zespół zabytkowej zieleni fortecznej przy Forcie 52 1/2 "Skotniki" S Sidzina (A-834)	ul. Kozienicka 33	Kontynuacja prac konserwatorskich i rewitalizacyjnych w obrębie zabytkowej zieleni fortecznej	211 072,13	65,00%	137 196,89	211 072,13	137 196,89	100,00%	0,00
Działanie : Cmentarz Rakowicki - księga historii Polski											
8	V.1.1/CR KHP	Zespół pomników nagrobnych : Jana i Cecylii Kotików , grobowiec Ludwika Teichmanna oraz Rodziny Teichmannów na kwaterze W, grobowiec Piotra Ciuchcińskiego, Sybiraka oraz Rodziny Ciuchcińskich na pasie 9, na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja zespołu pomników nagrobnych	192 290,00	90,00%	173 061,00	192 290,00	173 061,00	100,00%	1 594 334,48
9	V.1.2/CR KHP	Grób Rodziny Milieskich na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca	25 430,25	50,00%	12 715,13	25 430,25	12 715,13	100,00%	0,00

10	V.1.3/CR KHP	Grobowiec Rodziny Raczyńskich - kwatera delta X pd na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca - I etap	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 18/2018 Prezydium SKOZK z dnia 07.11.2018 r.						
11	V.1.4/CR KHP	Zespół pomników nagrobnych : grobowiec Rodziny Grabowskich na kwaterze IVa, grobowiec Franciszka Popiela na kwaterze IIIa na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca Franciszka Popiela i I etap konserwacji grobowca Rodziny Grabowskich w zakresie prac zabezpieczających wraz z ekspertyzą konstrukcyjną	32 828,77	90,00%	29 545,89	32 828,77	29 545,89	100,00%	0,00
12	V.1.5/CR KHP	Grobowiec Rodziny Surzyckich na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca - II etap	12 773,55	50,00%	6 386,78	12 773,55	6 386,78	100,00%	0,00
13	V.1.6/CR KHP	Grobowiec Rodziny Dąbrowskich na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca (likwidacja awarii) - I etap	36 195,11	90,00%	32 575,60	36 195,11	32 575,60	100,00%	0,00

Działanie : Stary Cmentarz Podgórski

14	V.2.1/SCP	Stary Cmentarz Podgórski (A-1028)	al. Powstańców Śląskich	Konserwacja zespołu pomników nagrobnych : pomnik w formie podstawy i postumentu z wnęką na tablicę epitafijną na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, nagrobek na grobie Zygmunta, Władzi i Kazia Łobodzińskich, pomnik nagrobny w formie postumentu zwieńczonego urną na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, nagrobek w formie skałki z krzyżem na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, nagrobek w formie skałki na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, pomnik nagrobny w formie postumentu z gzymsem i z wnęką na tablicę epitafijną na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, pomnik nagrobny w formie postumentu z wnęką na tablicę epitafijną na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, nagrobek w formie obramowania z wapiennej skałki na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, grupa dwóch grobów na dawnej kwaterze D: obramowanie z cegły w miejscu dawnego grobowca Karolów Świątków oraz nagrobek w formie obramowania z piaskowca na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, nagrobek w formie podstawy na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, pomnik nagrobny w formie postumentu z konsolą na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej	58 504,00	100,00%	58 504,00	58 504,00	58 504,00	100,00%	0,00
Razem Priorytet V :					1 353 243,10	53,48%	723 769,43	1 353 243,10	723 769,43	100,00%	1 799 082,23
Ilość zrealizowanych zadań:							12				

PODSUMOWANIE PRIORYTETÓW I-V

Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			Łączna wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiektach
Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	
6	7	8	9	10	11	12
57 573 490,33	52,28%	30 096 635,35	57 403 541,63	30 046 455,80	99,83%	27 908 816,46
	Rezerwa :	207 532,23		282 531,81		
	Razem Plan:	30 304 167,58		30 328 987,61		

Rozliczenie wydatków poniesionych ze zbiórki publicznej zarejestrowanej pod nr 2015/4227/OR w ramach dochodów NFRZK			
planowane			wykonane
poz. Planu	obiekt	wartość	wartość
I.1	Archikatedra na Wawelu	30 000,00	30 000,00
I.6	Synagoga Remuh	30 000,00	16 455,80
II.5	Collegium Maius UJ	20 640,49	0,00
	Razem	80 640,49	46 455,80

Dyrektor Wydziału
 /-/
 mgr Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk

Kraków, dnia 01.09.2020 r.

PODSUMOWANIE REALIZACJI PLANU (w PLN):

	DOCHODY	WYDATKI	REZERWA	ILOŚĆ ZADAŃ
Plan po korektach	30 304 167,58	30 096 635,35	207 532,23	120 zadań w 96 obiektach
Wykonanie planu	30 328 987,61	30 046 455,80	282 531,81	119 zadań w 95 obiektach
Procentowa różnica w wykonaniu	100,08%	99,83%		
Różnica w wykonaniu	24 820,03	50 179,55	74 999,58	

****UWAGA**

W kolumnie 12 wysokość nakładów własnych Beneficjenta poniesiona na inne prace remontowe w obiekcie we własnym zakresie.

Wysokość nakładów podana przez Beneficjentów nie podlega weryfikacji przez MUW w Krakowie - Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego.

Podaną w PRIORYTECIE I:

poz. I.1 przez Beneficjenta Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M i św. Wacława M. wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. III.1

poz. I.2 przez Beneficjenta Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. III.3

poz. I.9 przez Beneficjenta Opactwo Cystersów w Mogile wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. III.30

poz. I.1, I.4, I.8, I.9, I.11 zawierają również nakłady finansowe Beneficjenta w części niekwalifikowanej II etapu projektu kluczowego (nie objętej dofinansowaniem). Wartości te są udokumentowane analogicznie jak w przypadku środków NFRZK.

Podaną w PRIORYTECIE III:

poz.III.6 przez Beneficjenta Klasztor Sióstr Klarysek św. Andrzeja Apostoła wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. III.37

poz.III.33 przez Beneficjenta Opactwo Benedyktynów w Tyńcu wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. III.39

Podaną w PRIORYTECIE V:

poz. V.1.1/CR KHP przez Beneficjenta Zarząd Cmentarzy Komunalnych wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz.V.1.4/CR KHP, II.15

PODSUMOWANIE SPRAWOZDANIA - WYDATKI

Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			Łączna wysokość nakładów własnych Beneficjentów na inne prace remontowe w obiektach
Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przyznanych środków z NFRZK	
6	7	8	9	10	11	12
57 573 490,33	52,28%	30 096 635,35	57 403 541,63	30 046 455,80	99,83%	27 908 816,46
	Rezerwa :	207 532,23		282 531,81		
	Razem Plan:	30 304 167,58		30 328 987,61		
			Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania		52,34%	

PODSUMOWANIE REALIZACJI Z PODZIAŁEM NA PRIORYTETY OPERACYJNE

Nr Priorytetu	Nazwa Priorytetu Operacyjnego	Wartość zadań	Wartość dofinansowania z NFRZK	% udział NFRZK w kosztach zadań	Wartość zadań	Wartość dofinansowania z NFRZK	% udział NFRZK w kosztach zadań	% wykonania przyznanych środków z NFRZK	Ilość zadań
		Wartości planowane po korektach			Wartości zrealizowane				
I.	Projekty kluczowe	27 035 368,45	16 114 813,51	59,61%	27 035 368,45	16 114 813,51	59,61%	100,00%	11
II.	Obiekty użyteczności publicznej	12 893 235,94	5 100 482,87	39,56%	12 777 491,69	5 081 297,19	39,77%	99,62%	31
III	Obiekty sakralne	9 855 527,03	5 677 975,06	57,61%	9 855 527,03	5 677 972,19	57,61%	100,00%	37
IV.	Obiekty mieszkalne i usługowe	6 436 115,80	2 479 594,48	38,53%	6 381 911,36	2 448 603,48	38,37%	98,75%	28
V.	Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej	1 353 243,10	723 769,43	53,48%	1 353 243,10	723 769,43	53,48%	100,00%	12
Razem:		57 573 490,32	30 096 635,35	52,28%	57 403 541,63	30 046 455,80	52,34%	99,83%	119

ANALIZA WYKONANIA PLANU

1. Wkład własny beneficjentów w kosztach realizacji zadań objętych planem

Wartość zrealizowanych zadań (z kol. 9) w PLN	Wartość dofinansowania z NFRZK na zadania (kol. 10) w PLN	Wartość wkładu własnego beneficjentów w realizację zadań (różnica pomiędzy kol. 9-10) w PLN	Łączna wysokość nakładów własnych beneficjentów na inne prace remontowe w obiektach (kol. 12) w PLN	Wartość zrealizowanych prac w obiekтах (kol. 9+ 12)w PLN
100%	52,34%	47,66%		
57 403 541,63	30 046 455,80	27 357 085,83	27 908 816,46	85 312 358,09
		55 265 902,29		100%
		64,78%		

2. Łączne wydatki beneficjentów w realizację prac w obiektach objętych planem (wkład własny w zadaniach + koszty innych prac w obiektach)

Wartość dofinansowania z NFRZK na zadania (kol. 10) w PLN	Łączna wartość nakładów beneficjentów na obiekt (Wkład własny + kol. 12) w PLN
30 046 455,80	55 265 902,29
	1,84