

Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa za 2021 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

aktualizacja : uchwała Prezydium SKOZK nr 6/2021 z dnia 31.05.2021r.

aktualizacja : uchwała Prezydium SKOZK nr 12/2021 z dnia 28.06.2021r.

aktualizacja : uchwała Prezydium SKOZK nr 17/2021 z dnia 02.09.2021r.

aktualizacja : uchwała Prezydium SKOZK nr 20/2021 z dnia 22.10.2021r.

aktualizacja : uchwała Prezydium SKOZK nr 24/2021 z dnia 07.12.2021r.

DOCHODY	Planowane (zł)	Planowane po korektach (zł)	Wykonane (zł)
1. Dotacja z budżetu państwa	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
Zbiórka publiczna "Na odnowę zabytków 2. Krakowa - Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa"	25 000,00	25 000,00	33 438,61
Środki uzyskane w drodze darowizn 3. i zapisów osób fizycznych i prawnych w tym także fundacji i stowarzyszeń	2 000,00	2 000,00	7 858,21
Niewykorzystane z ubiegłego roku środki wykazane na koncie bankowym obsługującym 4. Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na koniec 2020 r.	92 591,08	92 591,08	92 591,08
<i>w tym ze zbiórki publicznej zarejestrowanej pod nr 4.171,43 2015/4227/OR</i>			
Odsetki od środków zgromadzonych na koncie 5. bankowym obsługującym Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	2 000,00	300,00	6 020,85
6. Środki pozyskane z innych źródeł	10 000,00	2 000,00	0,00
	30 131 591,08	30 121 891,08	30 139 908,75

PRIORYTET II - Obiekty użyteczności publicznej

					Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	II.1	Zamek Królewski na Wawelu (A-7)	Wawel 5	Zabezpieczenia południowego obramienia dziedzińca zewnętrznego - prace budowlano-konserwatorskie wraz z niezbędnymi instalacjami - I rok realizacji PWE	1 563 448,66	38,91%	608 319,50	1 582 931,44	608 319,50	100,00%	3 026 246,28
2	II.2	Zamek Królewski na Wawelu (A-7)	Wawel 5	Remont konserwatorski wnętrz pomieszczeń parteru skrzydła północnego Zamku	1 024 000,00	78,00%	798 720,00	1 024 000,00	798 720,00	100,00%	
3	II.3	Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (A-147)	ul. Kanonicza 9	Remont konserwatorski elewacji od strony dziedzińca - kontynuacja prac	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 20/2021 z dnia 22.10.2021 r.						
4	II.4	Dom Jana Długosza – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (A-51)	ul. Kanonicza 25	Remont konserwatorski elewacji od ul. Kanoniczej z izolacją fundamentów, izolacją stropu w całości budynku oraz konserwacją drewnianej podłogi przedsionka	562 718,96	77,94%	438 589,08	562 718,96	438 589,08	100,00%	37 738,93

5	II.5	Dawny klasztor Karmelitów z XVIIw. - obecnie Muzeum Archeologiczne (A-90)	ul. Senacka 3	Remont konserwatorski elewacji kompleksu budynków - III rok realizacji PWE	878 848,78	40,60%	356 797,53	878 848,78	356 797,53	100,00%	154 768,77
6	II.6	Kościół św.św. Piotra i Pawła (A-4, A-179/M)	ul. Grodzka 52a	Kontynuacja prac archeologicznych i zabezpieczających w obrębie wirydarza kościoła między reliktem muru średniowiecznego a fundamentem wschodniej ściany kościoła - II rok realizacji PWE	605 608,29	90,00%	545 047,46	605 608,29	545 047,46	100,00%	135 750,91
7	II.7	Klasztor - Muzeum Książąt Czartoryskich (A-1000)	ul. Pijarska 6	Remont konserwatorski budynku w zakresie prac budowlano - konserwatorskich oraz niezbędnych instalacji - I rok realizacji PWE	2 331 406,88	58,94%	1 374 116,59	2 331 406,88	1 374 116,59	100,00%	255 970,81
8	II.8	Pałac Larischa (A-130)	ul. Bracka 12	Remont konserwatorski elewacji frontowych - I rok realizacji PWE	979 142,92	42,00%	411 240,03	979 142,92	411 240,03	100,00%	158 233,93
9	II.9	Collegium Kołłątaja UJ (A-100)	ul. św. Anny 6	Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej - okna w fasadach od strony ul. Jagiellońskiej - II rok realizacji PWE	193 778,81	42,00%	81 387,10	193 778,81	81 387,10	100,00%	0,00
10	II.10	Collegium Maius UJ (A-11)	ul. Jagiellońska 15	Remont dachu wraz z ogniomurami i kominami - I rok realizacji PWE	1 390 295,47	42,00%	583 924,10	1 390 295,47	583 924,10	100,00%	345 050,86
11	II.11	Kamienica Arcybractwa Miłosierdzia (A-67)	ul. Sienna 5 / ul. Stolarska 1	Remont konserwatorski elewacji od strony południowo-zachodniej podwórka kamienicy wraz ze wzmocnieniem konstrukcyjnym ściany granicznej ul. Sienna 3/ ul. Sienna 5 - I rok realizacji PWE	410 120,38	42,00%	172 250,55	410 120,38	172 250,55	100,00%	0,00

12	II.12	Kamienica (XIV - pocz. XX w.) (A-719)	ul. św. Jana 12	Kontynuacja prac ratowniczo- konserwatorskich w pomieszczeniu I piętra kamienicy	305 502,40	98,00%	299 392,35	305 502,40	299 392,35	100,00%	200 008,83
13	II.13	Gmach Polskiej Akademii Umiejętności (A-38, A-442)	ul. św. Jana 22	Remont więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachu - I etap	1 100 000,00	85,00%	935 000,00	1 100 000,00	935 000,00	100,00%	39 718,42
14	II.14	Dom Gościnny UJ (A-610)	ul. Floriańska 49	Remont konserwatorski elewacji frontowej z odtworzeniem stolarki okiennej	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 17/2021 z dnia 02.09.2021 r.						
15	II.15	Dworek "Kossakówka" - historyczna siedziba rodziny Kossaków (A-951)	pl. Kossaka 4	Remont konserwatorski dworku wraz remontem instalacji	766 807,11	42,00%	322 058,99	766 807,11	322 058,99	100,00%	0,00
16	II.16	Barbakan (A-8)	ul. Basztowa	Prace konserwatorskie przy balkonie wewnętrznym wraz z konsolami i konieczną dokumentacją projektową - II rok realizacji PWE	184 582,00	50,00%	92 291,00	184 582,00	92 291,00	100,00%	0,00
17	II.17	Pałac "Florianka" (A-183)	ul. Basztowa 8	Rekonstrukcja stolarki okiennej - II rok realizacji PWE	303 080,13	42,00%	127 293,65	303 080,13	127 293,65	100,00%	35180,15
18	II.18	Pałac Judkiewiczów (A-833)	ul. Westerplatte 9	Remont konserwatorski gabinetów - I etap : gabinet Dyrektora	282 295,95	42,00%	118 564,30	282 295,95	118 564,30	100,00%	0,00
19	II.19	Teatr Miniatura (A-946)	pl. św. Ducha 2	Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych i wieży	452 899,95	42,00%	190 217,98	452 899,95	190 217,98	100,00%	0,00
20	II.20	Dawna Akademia Handlowa - obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 (A-1117)	ul. Kapucyńska 2	Kontynuacja konserwacji stolarki okiennej w elewacji frontowej - II rok realizacji PWE	169 042,00	42,00%	70 997,64	169 042,00	70 997,64	100,00%	210 880,00

21	II.21	Dawna Akademia Handlowa - obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 (A-1117)	ul. Kapucyńska 2	Kontynuacja konserwacji posadzek w korytarzach oraz bocznej klatce schodowej - II rok realizacji PWE	108 896,02	42,00%	45 736,33	108 896,02	45 736,33	100,00%	0,00
22	II.22	Collegium Sanockie UJ (A-324)	ul. Batorego 12	Remont konserwatorski elewacji frontowej - II rok realizacji PWE	274 843,60	42,00%	115 434,31	274 843,60	115 434,31	100,00%	0,00
23	II.23	Kamienica (przełom XIX/XX w.) (A-1345/M)	ul. Michałowskiego 9	Remont konserwatorski elewacji frontowych - II rok realizacji PWE	243 461,00	40,19%	97 857,73	243 461,00	97 857,73	100,00%	614 476,35
24	II.24	Dawna Szkoła Podchorążych z pozostałościami wcześniejszego Pałacu Królewskiego w Łobzowie (A-645)	ul. Podchorążych 1	Remont konserwatorski elewacji skrzydła zachodniego wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych - I rok realizacji PWE	874 344,95	28,82%	252 000,00	874 344,95	252 000,00	100,00%	67 936,34
25	II.25	Budynek Administracyjny Wodociągów Krakowskich (dawny Dworzec Wodociagowy) (A-1042)	ul. Senatorska 1	Remont konserwatorski elewacji budynku - I rok realizacji PWE	190 012,33	42,00%	79 805,14	190 012,33	79 805,14	100,00%	0,00
26	II.26	Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie (A-872)	ul. Montelupich 4	Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Renowacja budynku Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej"	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 12/2021 z dnia 28.06.2021 r.						
27	II.27	Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów (A-114)	ul. Helclów 2	Kontynuacja rekonstrukcji stolarki okiennej - II rok realizacji PWE	339 032,63	42,00%	142 393,70	339 032,63	142 393,70	100,00%	2 886 435,23
28	II.28	Dawny Ratusz na Kazimierzu (A-99)	pl. Wolnica 1	Kontynuacja prac konserwatorskich w piwnicach pod Wieżą Ratuszową - II rok realizacji PWE	96 317,18	42,00%	40 453,21	96 317,18	40 453,21	100,00%	61 560,35

29	II.29	Mur ogrodzeniowy Cmentarza Żydowskiego tzw. Nowego (A-1101)	ul. Miodowa 55/ ul. Siedleckiego	Projekt budowlany zabezpieczenia konstrukcyjnego i remontu muru ogrodzeniowego	156 975,14	80,00%	125 580,11	156 975,14	125 580,11	100,00%	107 875,50
30	II.30	Kamienica (pocz. XX w.) (A-703)	ul. Przy Moście 1	Remont konserwatorski elewacji	878 000,00	19,13%	168 000,00	878 000,00	168 000,00	100,00%	81 684,28
31	II.31	Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. B. Rutkowskiego (A-456)	ul. Józefińska 10	Remont części kondygnacji piwnic, parteru i I piętra budynku wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi - I rok realizacji PWE	313 307,38	42,00%	131 589,10	309 056,98	129 803,93	98,64%	0,00
32	II.32	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 (A-83/M)	ul. Topolowa 20/22	Konserwacja i rekonstrukcja drzwi wewnętrznych oraz renowacja sklepień i ścian korytarzy - I etap: parter	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 6/2021 z dnia 31.05.2021 r.						
33	II.33	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 (A-83/M)	ul. Topolowa 20/22	Remont konserwatorski elewacji podwórzowych - I rok realizacji PWE	299 232,46	42,00%	125 677,63	299 232,46	125 677,63	100,00%	10 000,00
34	II.34	Mur cmentarza Rakowickiego (A-584)	ul. Rakowicka 26	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej restauracji muru wschodniego cmentarza na odcinku : od budynku głównego ZCK przy ul. Rakowickiej 26 do końca muru od strony północnej (dł.ok.242mb) wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę	51 117,30	42,00%	21 469,27	51 117,30	21 469,27	100,00%	1 175 150,00

35	II.35	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych (A-88/M)	ul. Lubomirskiego 19-21	Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z renowacją bram wejściowych oraz remont konserwatorski elewacji tylnej z rekonstrukcją historycznej stolarki okiennej - I rok realizacji PWE	469 341,63	42,00%	197 123,48	469 341,63	197 123,48	100,00%	0,00
36	II.36	Zespół szpitalnego miasta-ogrodu w Krakowie - Kobierzynie (A-893)	ul. Babińskiego 29	Remont kapitalny budynku nr 31 w zakresie prac budowlanych i instalacji elektrycznych - I rok realizacji PWE	41 038,95	40,94%	16 800,00	41 038,95	16 800,00	100,00%	0,00
37	II.37	I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego (A-583)	pl. Na Groblach 9	Remont konserwatorski elewacji podwórzowej skrzydła od Placu Na Groblach	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 20/2021 z dnia 22.10.2021 r.						
38	II.38	Kamienica (XIV - pocz. XX w.) (A-719)	ul. św. Jana 12	Kontynuacja prac ratowniczo-konserwatorskich w pomieszczeniu I piętra kamienicy - konserwacja pieca kaflowego	34 833,60	100,00%	34 833,60	34 833,60	34 833,60	100,00%	0,00

Działanie : Twierdza Kraków											
39	II.1.1/TK	Fort "Kleparz" (A-307)	ul. Kamienna 2-4	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy murze czołowym	267 460,60	42,00%	112 333,45	267 460,60	112 333,45	100,00%	170 970,00
40	II.1.2/TK	Fort nr 52 "Borek" (A-807)	ul. Forteczna	Rewitalizacja fasy i elewacji kaponier Fortu	1 162 363,04	42,00%	488 192,48	1 162 363,04	488 192,48	100,00%	9 044 295,73
41	II.1.3/TK	Fort nr 2 „Kościuszko” (A-308)	al. Waszyngtona 1	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów pomilitarnych po zniszczonych elementach fortu - III rok realizacji PWE	554 762,77	32,10%	178 098,96	554 762,75	178 098,96	100,00%	1 611 179,92
42	II.1.4/TK	Kaplica bł. Bronisławy przy Kopcu Kościuszki (A-954)	al. Waszyngtona 1	Remont konserwatorski zewnętrznej elewacji Kaplicy, wymiana pokrycia dachowego oraz remont nawierzchni wokół Kaplicy i wejścia głównego na Kopiec Kościuszki - I rok realizacji PWE	264 158,97	75,00%	198 119,23	264 158,97	198 119,23	100,00%	0,00
43	II.1.5/TK	Ostróg (wartownia) 3a w grupie warownej Fortu nr 2 "Kościuszko" (A-1104)	ul. Mieczysława Małeckiego 18	Rewitalizacja i modernizacja ostrogu (wartowni) 3a w grupie warownej Fortu nr 2 "Kościuszko"	361 952,08	42,00%	152 019,87	361 683,57	151 907,10	99,93%	17 712,00
44	II.1.6/TK	Ostróg (wartownia) 3b w grupie warownej Fortu nr 2 "Kościuszko" (A-1104)	ul. Vlastimila Hofmana 23	Rewitalizacja i modernizacja ostrogu (wartowni) 3b w grupie warownej Fortu nr 2 "Kościuszko"	376 408,07	42,00%	158 091,39	376 290,05	158 041,83	99,97%	
45	II.1.7/TK	Ostróg (wartownia) bramy "Bielany" w grupie warownej Fortu nr 2 "Kościuszko" (A-876)	ul. Ks. Józefa 65	Rewitalizacja i modernizacja ostrogu (wartowni) bramy "Bielany" w grupie warownej Fortu nr 2 "Kościuszko"	607 535,11	42,00%	255 164,74	607 535,11	255 164,72	100,00%	

46	II.1.8/TK	Fort 51 ½ "Swoszowice" (A-1303/M)	ul. Sawiczewskich 46	Kontynuacja remontu konserwatorskiego budynku fortecznego - remont wnętrz wraz z niezbędnym zakresem prac instalacyjnych - II rok realizacji PWE	600 000,00	42,00%	252 000,00	600 000,00	252 000,00	100,00%	0,00
47	II.1.9/TK	Fort nr 48a "Mistrzejowice" (A-90/M)	os. Piastów	Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania - I rok realizacji PWE	1 629 138,30	40,27%	656 052,08	1 629 138,30	656 052,08	100,00%	20 910,00
48	II.1.10/TK	Fort Pancerny 52 ½ N "Skotniki" (A-834)	ul. Kozienicka 24	Kontynuacja adaptacji fortu dla potrzeb Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń - I rok realizacji PWE	470 141,05	100,00%	470 141,05	470 141,05	470 141,05	100,00%	0,00
49	II.1.11/TK	Fort Pancerny główny 52 ½ "Skotniki" S Sidzina (A-834)	ul. Kozienicka 33	Rekonstrukcja i konserwacja historycznych elementów wyposażenia fortu - I rok realizacji PWE	368 755,12	67,43%	248 635,96	368 755,12	248 635,96	100,00%	286 522,88
50	II.1.12/TK	Fort 39 "Olszanica" (A-637)	ul. Ireny Kosmowskiej 12	Wymiana pokrycia stropodachu koszar piechoty Fortu 39 "Olszanica"	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 20/2021 z dnia 22.10.2021 r.						
51	II.1.13/TK	Fort "Kleparz" (A-307)	ul. Kamienna 2-4	Prace ratunkowe pokrycia dachowego kaponiery centralnej	299 000,00	84,39%	252 322,94	299 000,00	252 322,94	100,00%	0,00
				Razem Priorytet II :	24 836 007,97	50,50%	12 542 133,61	24 850 853,80	12 540 186,09	99,98%	20 756 256,47
				Ilość zrealizowanych zadań:			45				

PRIORYTET III - obiekty sakralne											
					Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	III.1	Archikatedra na Wawelu (A-7)	Wawel 1	Kontynuacja prac konserwatorskich w Katedrze Wawelskiej - konserwacja kaplicy króla Jana Olbrachta - I rok realizacji PWE	614 826,47	80,00%	491 861,17	614 826,47	491 861,17	100,00%	0,00
2	III.2	Archikatedra na Wawelu (A-7)	Wawel 1	Kontynuacja prac konserwatorskich w Katedrze Wawelskiej - konserwacja dawnej Kaplicy św. Mikołaja - I rok realizacji PWE	791 751,44	80,00%	633 401,15	791 751,44	633 401,15	100,00%	
3	III.3	Kościół pw. św.św. Piotra i Pawła (A-4, A-179/M)	ul. Grodzka 52a	Kontynuacja wymiany pokrycia dachu - dach pulpitowy pod absydą	392 766,43	42,00%	164 961,90	392 766,43	164 961,90	100,00%	0,00
4	III.4	Klasztor Sióstr Klarysek z kościołem św. Andrzeja (A-26, A-193/M)	ul. Grodzka 54	Prace remontowo-konserwatorskie w zakresie dachu i kominów budynków klasztornych, elewacji klasztoru od ul. Grodzkiej oraz kontynuacja konserwacji stałego wyposażenia wnętrza barokowego chóru na emporze kościoła - III rok realizacji PWE	496 359,92	78,09%	387 607,46	496 359,92	387 607,46	100,00%	69 904,00

5	III.5	Kościół św. Idziego (A-76, A-206/M)	ul. Grodzka 67	Remont konserwatorski elewacji południowej wraz z rekonstrukcją stolarki okiennej oraz remontem dachu po stronie południowej	482 210,00	42,00%	202 528,20	482 210,00	202 528,20	100,00%	0,00
6	III.6	Pałac Biskupów Krakowskich (A-94)	ul. Franciszkańska 3	Remont konserwatorski elewacji wewnętrznych dziedzińca - elewacja zachodnia, północna i wschodnia - II rok realizacji PWE	410 269,33	42,00%	172 313,12	410 269,33	172 313,12	100,00%	875 433,25
7	III.7	Zespół klasztorny Franciszkanów (A-22, A-189/M)	pl. Wszystkich Świętych 5	Kompleksowa konserwacja wnętrza bazyliki pw. św. Franciszka z Asyżu: prezbiterium i transept z polichromiami Stanisława Wyspiańskiego II rok realizacji PWE	2 256 214,15	78,45%	1 770 000,00	2 256 214,15	1 770 000,00	100,00%	100 000,00
8	III.8	Bazylika Mariacka (A-3, A-178/M)	Rynek Główny	Prace konserwatorskie przy epitafiach kamiennych, portalu wejściowym, wątku ceglanym oraz cokole kamiennym wraz z gzymsem na ścianie wschodniej nawy południowej i na ścianie południowej prezbiterium wejście boczne - III rok realizacji PWE	129 215,25	80,00%	103 372,20	129 215,25	103 372,20	100,00%	1 822 056,83
9	III.9	Bazylika Mariacka (A-3, A-178/M)	Rynek Główny	Prace konserwatorskie przy nagrobkach, epitafiach i pamiątkowych tablicach na zewnętrznych ścianach prezbiterium - II rok realizacji PWE	103 233,38	85,00%	87 748,37	103 233,38	87 748,37	100,00%	
10	III.10	Kamienica "Wikarówka" (A-666)	pl. Mariacki 5	Remont konserwatorski elewacji - III rok realizacji PWE	210 464,84	90,00%	189 418,36	210 464,84	189 418,36	100,00%	0,00

11	III.11	Kaplica "Ogrojec" przy kościele św. Barbary (I-131, A-23)	pl. Mariacki 6	Prace konserwatorskie przy kaplicy "Ogrojec" - II rok realizacji PWE	136 622,50	85,00%	116 129,13	136 622,50	116 129,13	100,00%	0,00
12	III.12	Kościół pw. św. Barbary i dom zakonny Księża Jezuitów (A-23, A-190/M)	Mały Rynek 8	Remont konserwatorski elewacji wschodniej kościoła (absyda) oraz elewacji domu zakonnego od Małego Rynku	911 922,37	42,00%	383 007,40	911 922,37	383 007,39	100,00%	40 000,00
13	III.13	Kościół i klasztor Pijarów (A-30, A-197/M)	ul. Pijarska 2	Realizacja projektu "Perła polskiego baroku" - zakończenie konserwacji polichromii w pomieszczeniu nr 1.5 na parterze południowego skrzydła kolegium	428 819,08	95,00%	407 378,13	428 819,08	407 378,13	100,00%	0,00
14	III.14	Klasztor i kościół pw. św. Kazimierza Królewicza (A-87, A-216/M)	ul. Reformacka 4	Remont konserwatorski muru klasztoru - III rok realizacji PWE	22 665,77	85,00%	19 265,90	22 665,77	19 265,90	100,00%	0,00
15	III.15	Zespół klasztorny Sióstr Dominikanek (A-81, A-210/M)	ul. Mikołajska 21	Zabezpieczenie konstrukcyjne budynku klasztoru - III rok realizacji PWE	442 583,94	100,00%	442 583,94	442 583,94	442 583,94	100,00%	0,00
16	III.16	Zespół klasztorny Sióstr Dominikanek (A-81, A-210/M)	ul. Mikołajska 21	Zakończenie prac przy zabezpieczeniach konstrukcyjnych klasztoru wraz z wykonaniem prac naprawczych po wykonaniu wzmocnień konstrukcyjnych - I rok realizacji PWE	262 601,38	98,00%	257 349,35	262 601,38	257 349,35	100,00%	0,00
17	III.17	Kamienica - budynek Klasztoru Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (A-541)	ul. Szpitalna 18	Prace konserwatorskie w obrębie dwóch pomieszczeń i kaplicy - II rok realizacji PWE	252 919,38	42,00%	106 226,14	252 919,38	106 226,14	100,00%	0,00

18	III.18	Zespół kolegiaty św. Anny (A-179, A-2, A-177/M)	ul. św. Anny 11	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej północnej i zachodniej elewacji Probostwa, elewacji północnej i wschodniej kościoła wraz z remontem konserwatorskim elewacji północnej i zachodniej Probostwa - III rok realizacji PWE	322 684,28	42,00%	135 527,40	322 684,28	135 527,40	100,00%	17 135,00
19	III.19	Zespół budynków Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie - Domek Loretański (A-83, A-212/M)	ul. Loretańska 11	Prace budowlano-konserwatorskie przy elewacjach, dachu i otoczeniu Domku Loretańskiego - II rok realizacji PWE	854 808,78	85,00%	726 587,47	854 808,78	726 587,47	100,00%	0,00
20	III.20	Zespół budynków Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie - Domek Loretański (A-83, A-212/M)	ul. Loretańska 11	Prace konserwatorskie w obrębie Kaplicy Loretańskiej wraz z jej przystosowaniem do ekspozycji sepetu - I rok realizacji PWE	240 000,00	80,00%	192 000,00	240 000,00	192 000,00	100,00%	
21	III.21	Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w zespole klasztornym OO. Augustianów (A-5 , A-180/M)	ul. Augustiańska 7	Remont konserwatorski elewacji zachodniej wraz z konserwacją okna witrażowego kościoła - I rok realizacji PWE	480 101,28	80,00%	384 081,02	480 101,28	384 081,02	100,00%	65 700,00
22	III.22	Dom Generalny Zgromadzenia Braci Albertynów (A-466)	ul. Krakowska 43	Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz hydroizolacja fundamentów i ścian piwnic od strony dziedzica kamienicy - I rok realizacji PWE	237 576,25	95,00%	225 697,44	237 576,25	225 697,44	100,00%	18 880,00
23	III.23	Bazylika pw. Bożego Ciała (A-191/M)	ul. Bożego Ciała 26	Kontynuacja konserwacji wystroju wnętrza - konserwacja ołtarzy św. Michała i Bożego Miłosierdzia - II rok realizacji PWE	666 732,91	90,00%	600 059,62	666 732,91	600 059,62	100,00%	231 200,00

24	III.24	Zespół klasztorny Kanoników Regularnych Laterańskich (A-24, A-191/M)	ul. Bożego Ciała 26	Wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej remontu elewacji, konserwacji i rekonstrukcji kamiennego detalu architektonicznego oraz konserwacji i wymiany stolarki okiennej klasztoru	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 6/2021 z dnia 31.05.2021 r.						
25	III.25	Zespół klasztorny Ojców Paulinów "Na Skałce" (A-29, A-196/M)	ul. Skałeczna 15	Prace remontowo - konserwatorskie w obrębie reliktyw zabudowy gotyckiej przy południowej ścianie kościoła - kontynuacja prac - II rok realizacji PWE	393 655,29	95,00%	373 972,53	393 655,29	373 972,53	100,00%	956 132,76
26	III.26	Zespół klasztorny Ojców Paulinów "Na Skałce" (A-29, A-196/M)	ul. Skałeczna 15	Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji wschodniej z wieżami oraz remont konserwatorski elewacji zachodniej kościoła - I rok realizacji PWE	1 618 856,24	56,75%	918 856,24	1 618 856,24	918 856,24	100,00%	
27	III.27	Kościół pw. św. Mikołaja (A-77, A-207/M)	ul. Kopernika 9	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu kościoła - II rok realizacji PWE	72 785,16	90,00%	65 506,64	72 785,16	65 506,64	100,00%	50 300,00
28	III.28	Kościół pw. św. Mikołaja (A-77, A-207/M)	ul. Kopernika 9	Kontynuacja prac konserwatorskich we wnętrzu kościoła : stalle północne - I rok realizacji PWE	240 084,77	85,00%	204 072,05	240 084,77	204 072,05	100,00%	
29	III.29	Budynek plebanii kościoła pw. św. Mikołaja (A-1006)	ul. Kopernika 9	Remont konserwatorski elewacji budynku plebanii kościoła wraz z remontem dachu - I rok realizacji PWE	210 304,57	42,00%	88 327,92	210 304,57	88 327,92	100,00%	

30	III.30	Bazylika pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (A-299, A-221/M)	ul. Kopernika 26	Kontynuacja remontu konserwatorskiego części elewacji zachodniej i północnej oraz konserwacja 3 bram do Bazyliki	419 200,66	42,00%	176 064,28	419 200,66	176 064,28	100,00%	50 000,00
31	III.31	Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych (A-25, 141/B,151/B)	ul. Kopernika 44	Kontynuacja konserwacji barokowego wyposażenia zespołu klasztornego - I rok realizacji PWE	189 166,66	98,00%	185 383,33	189 166,66	185 383,33	100,00%	57 000,00
32	III.32	Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego (A-1564/M)	ul. Łobzowska 10	Prace konserwatorskie w obrębie elewacji frontowej wraz z pracami izolacyjnymi zabudowań klasztornych i kościoła - I rok realizacji PWE	237 570,71	42,00%	99 779,70	237 570,71	99 779,70	100,00%	0,00
33	III.33	Zespół kościelno - klasztorny Sióstr Karmelitanek Bosych (A-304, A-640, A- 225/M)	ul. Łobzowska 40	Remont konserwatorski zabezpieczonych konstrukcyjnie odcinków muru ogrodzeniowego - kontynuacja prac	23 140,00	42,00%	9 718,80	23 140,00	9 718,80	100,00%	10 000,00
34	III.34	Kościół św. Józefa (A-595, A-229/M)	ul. Zamoyskiego 2	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianych bramach wejściowych kościoła	119 310,00	42,00%	50 110,20	119 310,00	50 110,20	100,00%	0,00
35	III.35	Kościół św. Bartłomieja Apostoła w Mogile (A-13, A-647/M)	ul. Klasztorna 4	Konserwacja wyposażenia, polichromii i stolarki oraz remont elewacji wraz z dokończeniem niezbędnych prac przy instalacji elektrycznej - I rok realizacji PWE	458 973,98	72,49%	332 731,62	458 973,98	332 731,62	100,00%	0,00
36	III.36	Zespół klasztorny Cystersów w Mogile (A-20, A-1277/M)	ul. Klasztorna 11	Konserwacja stali oraz konserwacja techniczna ścian za stallami w Kaplicy Świętego Krzyża w kościelnie klasztornej	311 309,62	59,53%	185 309,62	311 309,62	185 309,62	100,00%	217 368,39

37	III.37	Zespół klasztorny Kamedułów na Bielanych (A-6, A-181/M)	al. Konarowa 1	Kontynuacja prac konserwatorskich wnętrza kościoła wraz z remontem instalacji elektrycznej - dokończenie prac w prezbiterium, prace konserwatorskie w nawie głównej - I rok realizacji PWE	185 419,25	80,00%	148 335,40	185 419,25	148 335,40	100,00%	0,00
38	III.38	Opactwo Benedyktynów w Tyńcu (A-169/M)	ul. Benedyktyńska 37	Prace konserwatorskie przy architekturze i wystroju kościoła - II rok realizacji PWE	952 380,94	42,00%	400 000,00	952 380,94	400 000,00	100,00%	954 000,00
39	III.39	Kaplica św. Małgorzaty (A-92, A-219/M)	ul. św. Bronisławy 8	Kompleksowy remont konserwatorski drewnianej kaplicy wraz z wykonaniem systemu ochrony przeciwpożarowej - II rok realizacji PWE	250 000,00	100,00%	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00
40	III.40	Kościół św. Augustyna i św. Jana Chrzyciela w zespole klasztornym SS. Norbertanek na Zwierzyńcu (A-28, A-195/M)	ul. Kościuszki 88	Prace konserwatorskie w obrębie romańskiego portalu oraz prace konserwatorsko-remontowe w kruchcie północnej kościoła wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym - I rok realizacji PWE	400 000,00	95,00%	380 000,00	400 000,00	380 000,00	100,00%	0,00
41	III.41	Kaplica św. Józefa na Cmentarzu Salwatorskim (A-1544/M)	al. J. Waszyngtona	Kompleksowy remont konserwatorski kaplicy - I rok realizacji PWE	363 670,70	80,00%	290 936,56	363 670,70	290 936,56	100,00%	0,00
42	III.42	Zespół klasztorny Cystersów w Mogile (A-20, A-1277/M)	ul. Klasztorna 11	Remont konserwatorski elewacji wschodniej Przeoratu i elewacji południowej Pałacu Opata	227 595,51	30,30%	68 957,76	227 595,51	68 957,76	100,00%	0,00

43	III.43	Kościół św. Jana Chrzciciela i Matki Boskiej Szkaplerznej d. kościół Św. Krzyża przeniesiony z Jawornika (A-1025, A-247/M)	ul. Wańkowicza 19	Remont konserwatorski dachu	581 879,52	84,40%	491 081,10	581 879,52	491 081,10	100,00%	0,00
44	III.44	Synagoga Tempel (A-701)	ul. Miodowa 24	Konserwacja słupów I p. galerii wewnętrznej - kontynuacja prac	257 147,57	80,00%	205 718,06	257 147,57	205 718,06	100,00%	0,00
45	III.45	Kościół św. Józefa (A-595, A-229/M)	ul. Zamoyskiego 2	Remont konserwatorski uszkodzonych fragmentów pokrycia dachów oraz hełmów wież	163 792,22	50,00%	81 896,11	163 792,22	81 896,11	100,00%	0,00
46	III.46	Synagoga Izaaka (A-199/M)	ul. Jakuba 21	Wykonanie badań defektów sklepienia wraz ze sporządzeniem ekspertyzy technicznej sklepienia	153 564,06	80,00%	122 851,25	153 564,06	122 851,25	100,00%	8 610,00
47	III.47	Zespół klasztorny Franciszkanów (A-22, A-189/M)	pl. Wszystkich Świętych 5	Konserwacja kamiennych figur Matki Boskiej i św. Jana autorstwa Franciszka Wyspiańskiego	56 580,00	95,00%	53 751,00	56 580,00	53 751,00	100,00%	0,00
48	III.48	Kościół pw. św. Kazimierza Królewicza (A-216/M)	ul. Reformacka 4	I etap nieinwazyjnych badań podziemi kościoła	19 742,41	95,00%	18 755,29	19 742,41	18 755,29	100,00%	0,00

49	III.49	Opactwo Benedyktynów w Tyńcu (A-169/M)	ul. Benedyktyńska 37	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla : 1) rekonstrukcji organów renesansowych w prezbiterium, 2) izolacji gotyckich fundamentów od pñ. strony kościoła z drenażem i inwentaryzacją ostatnich odryć	112 730,00	70,00%	78 911,00	112 730,00	78 911,00	100,00%	0,00
50	III.50	Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły (A-49)	ul. Kanonicza 19	Wykonanie dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i konserwatorskiej dotyczącej stanu awaryjnego drewnianych balkonów w budynku oficyny	24 993,60	70,00%	17 495,52	24 993,60	17 495,52	100,00%	22 138,00
Razem Priorytet III :					19 191 202,57	70,33%	13 497 626,85	19 191 202,57	13 497 626,84	100,00%	5 565 858,23
Ilość zrealizowanych zadań:							49				

PRIORYTET IV - Obiekty mieszkalne i usługowe

					Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	IV.1	Kamienica (XVI - pocz. XX w.) (A-144)	ul. Kanonicza 4	Remont konserwatorski elewacji frontowej	294 385,87	39,00%	114 810,49	294 385,87	114 810,49	100,00%	0,00
2	IV.2	Kamienica Siebeneicherowska (XIV - XIX w.) (A-565)	ul. Grodzka 7	Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z wymianą pokrycia dachu - I rok realizacji PWE	221 217,48	39,00%	86 274,82	221 217,48	86 274,82	100,00%	115 200,57
3	IV.3	Kamienica (XIV/XV - XX w.) (A-218, A-492)	ul. Grodzka 44/ ul. Senacka 10	Konserwacja polichromii we wnętrzach - I rok realizacji PWE	128 588,51	39,00%	50 149,52	128 588,51	50 149,52	100,00%	1 531 941,50
4	IV.4	Kamienica (XIX - I poł. XX w.) (A-1548/M)	ul. Krupnicza 12/ ul. Loretańska 2	Remont konserwatorski elewacji frontowych i izolacja ścian piwnicznych wraz z niezbędnymi ekspertyzami konstrukcyjnymi - I rok realizacji PWE	310 526,07	30,00%	93 157,82	310 526,07	93 157,82	100,00%	9 230,00
5	IV.5	Kamienica (XIX w.) (A-879)	ul. Loretańska 12	Remont konserwatorski elewacji frontowej	206 109,94	30,00%	61 832,98	206 109,94	61 832,98	100,00%	0,00
6	IV.6	Kamienica "Pod Śpiewającą Żabą" projektu Teodora Tałowskiego (XIX w.) (A-256)	ul. Retoryka 1	Remont konserwatorski elewacji -I etap : rekonstrukcja stolarki okiennej	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 12/2021 z dnia 28.06.2021 r.						

7	IV.7	Kamienica (XIX-XX w.) (A-932)	ul. Czysta 1/ ul. Dolnych Młynów	Remont konserwatorski elewacji frontowej od ul. Dolnych Młynów	166 341,07	32,00%	53 229,14	166 341,07	53 229,14	100,00%	4 540,00
8	IV.8	Kamienica (XIX w.) (A-1130)	ul. Pędzichów 21	Remont konserwatorski klatki schodowej	215 000,00	39,00%	83 850,00	215 000,00	83 850,00	100,00%	0,00
9	IV.9	Kamienica (pocz. XX w.) (A-1550/M)	ul. Długa 32	Remont konserwatorski elewacji frontowej	317 910,57	30,00%	95 373,17	317 910,57	95 373,17	100,00%	0,00
10	IV.10	Pałac Tarnowskich (A-825)	ul. Szlak 71	Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z rekonstrukcją stolarki okiennej i drzwiowej	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 17/2021 z dnia 02.09.2021 r.						
11	IV.11	Kamienica (początek XX w.) (A-1019)	ul. Staszica 14	Remont konserwatorski elewacji frontowych - II rok realizacji PWE	329 932,34	42,00%	138 571,58	329 931,37	138 571,18	100,00%	0,00
12	IV.12	Kamienica (początek XX w.) (A-1041)	ul. Karmelicka 50 / ul. Grabowskiego 2	Remont konserwatorski elewacji - II rok realizacji PWE	185 407,83	40,00%	74 163,13	185 407,83	74 163,13	100,00%	0,00
13	IV.13	Kamienica (XIX w.) (A-738)	ul. Michałowskiego 2 /ul. Karmelicka 42	Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych - II rok realizacji PWE	111 889,74	42,00%	46 993,69	111 889,74	46 993,69	100,00%	0,00
14	IV.14	Budynek dawnej rogatki "Wolskiej" (A-1324/M)	ul. Piłsudskiego 29	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej budynku - II rok realizacji PWE	122 111,49	42,00%	51 286,82	122 111,49	51 286,82	100,00%	984,00

15	IV.15	Willi projektu arch. Romana Bandurskiego (pocz. XX w.) (A-1526/M)	ul. Gontyna 10	Remont konserwatorski stolarki okiennej i drzwiowej - I rok realizacji PWE	78 922,07	39,00%	30 779,61	78 922,07	30 779,61	100,00%	0,00
16	IV.16	Kamienica (pocz. XX w.) (A-916)	Rynek Dębnicki 8	Remont dachu wraz z remontem więźby dachowej w budynku frontowym oraz remont konserwatorski elewacji frontowej - I rok realizacji PWE	358 196,76	38,94%	139 490,72	358 196,76	139 490,72	100,00%	366 800,00
17	IV.17	Kamienica (XIX-XX w.) (A-958)	ul. J. Sarego 20	Kontynuacja remontu konserwatorskiego: klatki schodowe - I rok realizacji PWE	379 587,42	39,00%	148 039,09	379 587,42	148 039,09	100,00%	0,00
18	IV.18	Dom pracowników Poczтовой Kasy Oszczędności - modernistyczny zespół mieszkaniowy projektu Adolfa Szyszko-Bohusza (A-1288/M)	ul. Zybkiewiczza 5	Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji od strony ul. Zybkiewiczza	584 821,89	39,00%	228 080,54	584 821,89	228 080,54	100,00%	0,00
19	IV.19	Kamienica (XIX w.) (A-734)	ul. Limanowskiego 4/ ul. Węgierska 12	Remont konserwatorski elewacji frontowych i elewacji szczytowej - I rok realizacji PWE	530 400,38	39,00%	206 856,15	530 400,38	206 856,15	100,00%	0,00
20	IV.20	Kamienica (XIX w.) (A-1522/M)	ul. Limanowskiego 29	Remont konserwatorski sieni	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 17/2021 z dnia 02.09.2021 r.						
21	IV.21	Fort 12 "Luneta Warszawska" (A-96/M)	ul. Kamienna 16	Remont konserwatorski Fortu w zakresie : kaponiery wschodniej i zachodniej ("kocie uszy") oraz budynku trybunału - I rok realizacji PWE	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 20/2021 z dnia 22.10.2021 r.						

22	IV.22	Dom Młynarza Chwostka (XIX w.) (A-693)	ul. Klasztorna 11 a	Remont budynku w zakresie fundamentów, drewnianej konstrukcji ścian i dachu oraz koniecznych prac instalacyjnych - I rok realizacji PWE	335 200,83	74,60%	250 073,91	335 200,83	250 073,91	100,00%	0,00
23	IV.23	Fort nr 2 "Kościuszko" (A-308)	al. Waszyngtona 1	Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji koszar szyjowych, bastionu IV i kurtyny III-IV - II rok realizacji PWE	176 212,88	42,00%	74 009,41	176 212,88	74 009,41	100,00%	55 350,00
24	IV.24	Dawny zespół folwarczny przy Pałacu Kirchmayerów w Krakowie Pleszowie (A-950)	ul.Nadbrzezie 6	Kontynuacja prac zabezpieczających budynek inwentarski - dawne stajnie	493 720,84	45,00%	222 174,38	493 720,84	222 174,38	100,00%	0,00
25	IV.25	Kamienica (A-796)	ul. Asnyka 3	Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z rekonstrukcją stolarki okiennej w lokalu 3a	551 144,09	39,00%	214 946,20	551 144,09	214 946,20	100,00%	0,00
26	IV.26	Kamienica "Czeczotki" (A-1486/M)	ul. św. Anny 2/ ul. Wiślna 1	Remont konserwatorski elewacji frontowych wraz z rekonstrukcją stolarki okiennej i drzwiowej	1 015 295,53	39,00%	395 965,26	1 015 295,53	395 965,26	100,00%	0,00
Razem Priorytet IV :					7 112 923,60	40,21%	2 860 108,43	7 112 922,63	2 860 108,03	100,00%	2 084 046,07
Ilość zrealizowanych zadań:							22				

PRIORYTET V - Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej

					Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	V.1	Grobowiec Rodziny Krzyżanowskich na Cmentarzu Rakowickim pas 25 wsch. (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca	46 290,00	42,00%	19 441,80	46 290,00	19 441,80	100,00%	0,00
2	V.2	Nagrobek Antoniego Kahla na Cmentarzu Rakowickim, kw. XIVa rząd płu. grób 27 (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja nagrobka	15 500,00	42,00%	6 510,00	15 500,00	6 510,00	100,00%	0,00

3	V.3	Zespół zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim: grupy dwóch grobowców na pasie Kb: grobowca Rodziny Majerów, grobowca Idy Orłowskiej, Borchów i Potockich (I etap), grobowca Leonardów Zwolińskich na kwaterze M, pomnika nagrobneho na grobie Wandy i Marii Woźniak na pasie 61, grupa pięciu pomników nagrobnych na kwaterze III b na grobach: Juliana Grabowskiego, Jadwigi Biesiadzkiej, Wincentego Kaniewskiego, Adama Biesiadzkiego i Jana Strumiłło, pomnika nagrobneho na grobie Jakuba Brożyńskiego na kwaterze O, grupy czterech pomników nagrobnych na kwaterze II a na grobach: Eugenii i Heleny Schellenberg, Rodziny Schellenberg, Rodziny Filińskich oraz rodziny Niewiadomskich, grupy czterech grobowców na pasie 26: grobowca Rodziny Schatzlów, grobowca Rodziny Bibersteinów Lewieckich, grobowca Izabelli Stafford Hall, grobowca Rodziny Nowaków, grupy dwóch grobowców na pasie Ab: grobowca Rodziny Dąbkowskich i Brossard oraz grobowca Rodziny Wolańskich i Chlebków - II rok realizacji PWE	281 880,00	80,00%	225 504,00	281 880,00	225 504,00	100,00%	1 306 134,46
---	-----	--	------------------	---	------------	--------	------------	------------	------------	---------	--------------

4	V.4	Zespół zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim: grupy dwóch grobowców na pasie Ka: grobowca Rodziny Żeleńskich i grobowca Rodziny Szymonowiczów (vel Symonowiczów), grobowca Antoniego Pelmayera na kwaterze T, grupy trzech grobów na kwaterze N : pomnika nagrobneho na grobie Rodziny Wiśniewskich, pomnika nagrobneho na grobie Rodziny Pezdańskich oraz grobowca Rodziny Zgorzalewiczów, grobowca Rodziny Mączków i Lachowiczów na kwaterze XIIb, grupy czterech grobowców na pasie 26: grobowca Rodziny Cenglerów, grobowca Rodziny Strzyżowskich, grobowca Rodziny Radziszewskich i grobowca Rodziny Matyasików, grobowca Rodziny Jędrzejewskich (vel Jędrzejowskich) na pasie 4 (I etap), grupy ośmiu pomników nagrobnych na kwaterze Ga na grobach : Izy Rothkirch, Jana Serwatowskiego, Wojciecha Karcza, Ludwika Nowakowskiego, Waleriana Serwatowskiego, Anny Piaskiewicz, Włodzimierza Soniewickiego, Anny Kucharskiej, grobowca Rodziny Asnyków na pasie 30 - I rok realizacji PWE	155 330,00	60,00%	93 198,00	155 330,00	93 198,00	100,00%	0,00
---	-----	---	------------------	---	------------	--------	-----------	------------	-----------	---------	------

5	V.5	Zespół zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym (A-1429/M)	ul. Wapienna 13	Konserwacja pięciu zabytkowych pomników nagrobnych na grobach : Rozalii Mól , Mariana Mynarskiego, Michała Pirożka, Rodziny Mazanowskich oraz Rodziny Bzdylów - II rok realizacji PWE	81 405,00	75,77%	61 680,00	81 405,00	61 680,00	100,00%	36 900,00
6	V.6	Zespół zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym (A-1429/M)	ul. Wapienna 13	Konserwacja zabytkowych pomników nagrobnych, nagrobków i grobowców na grobach : Józefy Gibas, Rodziny Węglów oraz Rodziny Opławskich - I rok realizacji PWE	48 100,00	60,00%	28 860,00	48 100,00	28 860,00	100,00%	
7	V.7	Grobowiec Kaczorów na Cmentarzu Podgórskim VII rząd płn. miejsce 2 (A-1429/M)	ul. Wapienna 13	Konserwacja grobowca	37 849,56	42,00%	15 896,82	37 849,56	15 896,82	100,00%	0,00
8	V.8	Cmentarz Żydowski tzw. Nowy (A-1101)	ul. Miodowa 55/ ul. Siedleckiego	Kontynuacja konserwacji kamiennych macew - I rok realizacji PWE	287 820,00	80,00%	230 256,00	287 820,00	230 256,00	100,00%	0,00
9	V.9	Cmentarz Żydowski tzw. Nowy (A-1101)	ul. Miodowa 55/ ul. Siedleckiego	Konserwacja kamiennych nagrobków poległych żołnierzy wyznania Mojżeszowego z czasów I wojny światowej	129 150,00	85,00%	109 777,50	129 150,00	109 777,50	100,00%	0,00
10	V.10	Fort Pancerny główny 52 ½ "Skotniki" S Sidzina (A-834)	ul. Kozienicka 33	Kontynuacja prac konserwatorskich i rewitalizacyjnych w obrębie zabytkowej zieleni fortecznej	199 893,28	100,00%	199 893,28	199 893,28	199 893,28	100,00%	286 522,88

Działanie : Cmentarz Rakowicki - księga historii Polski											
11	V.1.1/CR KHP	Grobowiec Rodziny Nitschów na Cmentarzu Rakowickim, Pas Kc płn (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca - II rok realizacji PWE	59 557,83	80,00%	47 646,26	59 557,83	47 646,26	100,00%	0,00
12	V.1.2/CR KHP	Grobowiec Rodziny Majewskich i Chwistków na Cmentarzu Rakowickim, pas Aa (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca	39 501,97	60,00%	23 701,18	39 501,97	23 701,18	100,00%	0,00
13	V.1.3/CR KHP	Grobowiec Rodziny Hubertów na Cmentarzu Rakowickim, pas 24 (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca	36 345,55	60,00%	21 807,33	36 345,55	21 807,33	100,00%	0,00
14	V.1.4/CR KHP	Grób Rodziny Rostworowskich na Cmentarzu Rakowickim, pas 37 pld. (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca	42 838,00	42,00%	17 991,96	42 838,00	17 991,96	100,00%	0,00
15	V.1.5/CR KHP	Grobowiec Rodziny Gumińskich dawniej Leonarda Stawskiego na Cmentarzu Rakowickim, kw. Ab (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca	30 135,00	60,00%	18 081,00	30 135,00	18 081,00	100,00%	0,00
16	V.1.6/CR KHP	Grobowiec Rodziny Marszałkowiczów na Cmentarzu Rakowickim, pas 24 (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca	65 248,65	60,00%	39 149,19	65 248,65	39 149,19	100,00%	0,00
Razem Priorytet V :					1 556 844,84	74,47%	1 159 394,32	1 556 844,84	1 159 394,32	100,00%	1 629 557,34
Ilość zrealizowanych zadań:							16				

PODSUMOWANIE PRIORYTETÓW II-V

Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			Łączna wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiektach
Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	
6	7	8	9	10	11	12
52 696 978,98	57,04%	30 059 263,21	52 711 823,84	30 057 315,28	99,99%	30 035 718,11
	Rezerwa :	62 627,87		82 593,47		
	Razem Plan:	30 121 891,08		30 139 908,75		
			Łączna ilość zrealizowanych zadań II-V:	132		

Rozliczenie wydatków poniesionych ze zbiórki publicznej zarejestrowanej pod nr 2015/4227/OR w ramach dochodów NFRZK			
planowane			wykonane
poz. Planu	obiekt	wartość	wartość
III.1	Archikatedra na Wawelu	29 171,43 zł	29 171,43 zł

Kraków, dnia 04.03.2022 r.

Dyrektor Wydziału
/-/
mgr Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk

**INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH PLANEM
RZECZOWO-FINANSOWYM ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA NA ROK 2021
ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU REWALORYZACJI ZABYTKÓW
KRAKOWA**

1. Plan rzeczowo-finansowy na rok 2021 zatwierdzony uchwałą SKOZK nr 6/2021 z dnia 30 marca 2021 r., zakłada dochody NFRZK w wysokości **30.131.591,08 zł** i wydatki przedstawione w układzie czterech priorytetów obejmujące realizację **128** zadań w **102** obiektach na łączną kwotę **30.012.261,55 zł** oraz rezerwę w wysokości **119.329,53 zł**

Plan został skorygowany pięciokrotnie : uchwałą nr 6/2021 Prezydium SKOZK z dnia 31 maja 2021r., uchwałą nr 12/2021 Prezydium SKOZK z dnia 28.06.2021r., uchwałą nr 17/2021 Prezydium SKOZK z dnia 02.09.2021r., uchwałą nr 20/2021 Prezydium SKOZK z dnia 22.10.2021r., uchwałą nr 24/2021 Prezydium SKOZK z dnia 07.12.2021r.

W wyniku korekt skreślono z planu 11 zadań - następujące poz. planu :

II.3 - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ul. Kanonicza 9, „Remont konserwatorski elewacji od strony dziedzińca - kontynuacja prac”

II.14 - Dom Gościnny UJ, ul. Floriańska 49, „Remont konserwatorski elewacji frontowej z odtworzeniem stolarki okiennej”,

II.26 - Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, „Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Renowacja budynku Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej"

II.32 - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Topolowa 20/22, „Konserwacja i rekonstrukcja drzwi wewnętrznych oraz renowacja sklepień i ścian korytarzy – I etap : parter”

II.37 - I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego pl. Na Groblach 9, „Remont konserwatorski elewacji podwórzowej skrzydła od Placu Na Groblach”

II.1.12/TK - Fort 39 "Olszanica" ul. Ireny Kosmowskiej 12, „Wymiana pokrycia stropodachu koszar piechoty Fortu 39 "Olszanica"

III.24 - Zespół klasztorny Kanoników Regularnych Laterańskich, ul. Bożego Ciała 26, „Wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej remontu elewacji, konserwacji i rekonstrukcji kamiennego detalu architektonicznego oraz konserwacji i wymiany stolarki okiennej klasztoru”

IV.6 - Kamienica "Pod Śpiewającą Żabą" projektu Teodora Talowskiego (XIX w.) ul. Retoryka 1, „Remont konserwatorski elewacji - I etap : rekonstrukcja stolarki okiennej”

IV.10 - Pałac Tarnowskich, ul. Szlak 10, „Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z rekonstrukcją stolarki okiennej i drzwiowej”

IV.20, - kamienica, ul. Limanowskiego 29, „Remont konserwatorski sieni”

IV.21 - Fort 12 "Luneta Warszawska" ul. Kamienna 16, „Remont konserwatorski Fortu w zakresie : kaponiery wschodniej i zachodniej ("kocie uszy") oraz budynku tradytora - I rok realizacji PWE”

Wprowadzono do planu 15 nowych zadań jako następujące poz. planu :

II.37, I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego, pl. Na Groblach 9 „Remont konserwatorski elewacji podwórzowej skrzydła od Placu Na Groblach”

II.38 - Kamienica (XIV - pocz. XX w.) ul. św. Jana 12, „Kontynuacja prac ratowniczo-konserwatorskich w pomieszczeniu I piętra kamienicy - konserwacja pieca kaflowego”

II.1.12/TK, Fort 39 "Olszanica" ul. Ireny Kosmowskiej 12 „Wymiana pokrycia stropodachu koszar piechoty Fortu 39 "Olszanica”

II.1.13/TK, Fort "Kleparz", ul. Kamienna 2-4 „Prace ratunkowe pokrycia dachowego kaponiery centralnej”

III.42, Zespół klasztorny Cystersów w Mogile, ul. Klasztorna 11 „Remont konserwatorski elewacji wschodniej Przeoratu i elewacji południowej Pałacu Opata”

III.43, Kościół św. Jana Chrzciiciela i Matki Boskiej Szkaplerznej d. kościół Św. Krzyża przeniesiony z Jawornika , ul. Wańkowicza 19, „Remont konserwatorski dachu”

III.44, Synagoga Tempel , ul. Miodowa 24, „Konserwacja słupów I p. galerii wewnętrznej - kontynuacja prac”

III.45, Kościół św. Józefa, ul. Zamoyskiego 2, „Remont konserwatorski uszkodzonych fragmentów pokrycia dachów oraz hełmów wież wraz z zabezpieczeniem uszkodzonych detali kamiennych na elewacji frontowej”

III.46, Synagoga Izaaka, ul. Jakuba 21 „Wykonanie badań defektów sklepienia wraz ze sporządzeniem ekspertyzy technicznej sklepienia”

III.47, Zespół klasztorny Franciszkanów, pl. Wszystkich Świętych 5 „Konserwacja kamiennych figur Matki Boskiej i św. Jana autorstwa Franciszka Wyspiańskiego”

III.48, Kościół pw. św. Kazimierza Królewicza, ul. Reformacka 4 „I etap nieinwazyjnych badań podziemi kościoła”

III.49, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, ul. Benedyktyńska 37 „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rekonstrukcji organów renesansowych w prezbiterium”

III.50, Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły, ul. Kanonicza 19 „Wykonanie dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i konserwatorskiej dotyczącej stanu awaryjnego drewnianych balkonów w budynku oficyny”

IV.25, Kamienica, ul. Asnyka 3 „Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z rekonstrukcją stolarki okiennej w lokalu 3a”

IV.26, Kamienica „Czeczotki”, ul. św. Anny2/ul. Wiślna 1 „ Remont konserwatorski elewacji frontowych wraz z rekonstrukcją stolarki okiennej i drzwiowej”

2. W rezultacie po korektach łączną wartość wydatków dla 132 zadań w 101 obiektach określono na kwotę dofinansowań z NFRZK w wysokości **30 059 263,21 zł** oraz wartość rezerwy 62 627,87 zł.

Zmiany wprowadzone kolejnymi korektami przedstawiają się następująco :

Korekta z 31 maja:

PRIORYTET	II	III	IV	V	Rezerwa
Zmniejszenia limitów	652 523,29	551 096,08	5 141,05	0,00	
Rezygnacje/wykreślenia	70 263,60	52 693,20	0,00	0,00	
Razem wolne	722 786,89	603 789,28	5 141,05	0,00	
Zwiększenia limitów	367 595,81	0,00	4,02	99 893,28	
Nowe zadania	0,00	807 421,86	0,00	0,00	
Razem wydatki	367 595,81	807 421,86	4,02	99 893,28	

BILANS	355 191,08	-203 632,58	5 137,03	-99 893,28	119 329,53
---------------	-------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-------------------

Nowa rezerwa	176 131,78
---------------------	-------------------

Korekta z 26 czerwca:

PRIORYTET	II	III	IV	V	Rezerwa
Zmniejszenia limitów	358,59	15 808,09	0,00	7 046,02	
Rezygnacje/wykreślenia	83 172,60	0,00	104 169,00	0,00	
Razem wolne	83 531,19	15 808,09	104 169,00	7 046,02	
Zwiększenia limitów	106 264,94	0,00	15 433,33	0,00	
Nowe zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki	106 264,94	0,00	15 433,33	0,00	

BILANS	-22 733,75	15 808,09	88 735,67	7 046,02	176 131,78
---------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------

Nowa rezerwa	264 987,81
---------------------	-------------------

Korekta z 2 września:

PRIORYTET	II	III	IV	V	Rezerwa
Zmniejszenia limitów	571 956,03	452 852,04	51 544,06	751,63	
Rezygnacje/wykreślenia	298 915,50	0,00	312 697,39	0,00	
Razem wolne	870 871,53	452 852,04	364 241,45	751,63	
Zwiększenia limitów	357 216,57	337 573,07	8 720,40	4 245,24	
Nowe zadania	426 894,61	262 595,90	546 324,10	0,00	
Razem wydatki	784 111,18	600 168,97	555 044,50	4 245,24	

BILANS	86 760,35	-147 316,93	-190 803,05	-3493,61	264 987,81
---------------	------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-------------------

Nowa rezerwa	264 987,81
---------------------	-------------------

Korekta z 22 października:

PRIORYTET	II	III	IV	V	zmniejszenie wydatków	zwiększenie wydatków
Zmniejszenia limitów	194 324,30	0,00	138 942,46	0,00	333 266,76	
Rezygnacje/wykreślenia	504 464,63	0,00	177 761,11	0,00	682 225,74	
Razem wolne	698 788,93	0,00	316 703,57	0,00	1 015 492,50	
Zwiększenia limitów	674 898,51	248 280,56	48 813,24	0,00		971 992,31
Nowe zadania	35 486,73	0,00	0,00	0,00		35 486,73
Razem wydatki	710 385,24	248 280,56	48 813,24	0,00		1 007 479,04
Rezerwa						Zmniejszenie dochodów
BILANS	-11 596,31	-248 280,56	267 890,33	0,00	10 134,57	-9 700,00
NOWA Rezerwa	8 448,03					

Korekta z 7 grudnia:

PRIORYTET	II	III	IV	V	zmniejszenie wydatków	zwiększenie wydatków
Zmniejszenia limitów	88 465,76	63 408,39	7 459,45	0,00	159 333,60	
Rezygnacje/wykreślenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Razem wolne	88 465,76	63 408,39	7 459,45	0,00	159 333,60	
Zwiększenia limitów	0,00	57 576,55	47 577,21	0,00		105 153,76
Nowe zadania	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem wydatki	0,00	57 576,55	47 577,21	0,00		105 153,76
Rezerwa						
BILANS	88 465,76	5 831,84	-40 117,76	0,00	8 448,03	
NOWA Rezerwa	8 448,03					

Podsumowanie realizacji planu przedstawia załącznik nr 1.

- W 2021 roku wykonano i odebrano prace o wartości łącznej **30 057 315,28 zł**, co stanowi **99,99%** planu. Podział wydatków poniesionych na zadania w poszczególnych priorytetach operacyjnych przedstawia załącznik nr 2.
- Różnica pomiędzy kwotą dofinansowania łącznie na zadania (po korektach) **30 059 263,21 zł**, a faktycznym wykonaniem planu według faktur **30 057 315,28 zł** wynosi **1 947,93 zł**. Niższe wykonanie finansowe planu wynika z drobnych różnic spowodowanych niższym zafakturowaniem wykonanych prac w stosunku do wysokości planowanej dotacji będącym następstwem zawierania umów realizacyjnych zakładających rozliczenia powykonawcze. Przekazanie mniejszego dofinansowania niż zakładał plan po korektach przedstawia poniższe zestawienie :

Poz. Planu	Obiekt / wykonane zadanie	Kwota w zł
II.31	Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. B. Rutkowskiego ul. Józefińska 10 Remont części kondygnacji piwnic, parteru i I piętra budynku wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi - I rok realizacji PWE	1 785,17
II.1.5/TK	Ostróg (wartownia) 3a w grupie warownej Fortu nr 2 "Kościuszk" ul. Mieczysława Małeckiego 18 Rewitalizacja i modernizacja ostrogu (wartowni) 3a w grupie warownej Fortu nr 2 "Kościuszk"	112,77
II.1.6/TK	Ostróg (wartownia) 3b w grupie warownej Fortu nr 2 "Kościuszk" ul. Vlastimila Hofmana 23 Rewitalizacja i modernizacja ostrogu (wartowni) 3b w grupie warownej Fortu nr 2 "Kościuszk"	49,56

II.1.7/TK	Ostróg (wartownia) bramy "Bielany" w grupie warownej Fortu nr 2 "Kościuszko" ul. Ks. Józefa 65 Rewitalizacja i modernizacja ostrogu (wartowni) bramy "Bielany" w grupie warownej Fortu nr 2 "Kościuszko"	0,02
III.12	Kościół pw. św. Barbary i dom zakonny Księża Jezuitów Mały Rynek 8 Remont konserwatorski elewacji wschodniej kościoła (absyda) oraz elewacji domu zakonnego od Małego Rynku	0,01
IV.11	Kamienica (początek XX w.) ul. Staszica 14 Remont konserwatorski elewacji frontowych - II rok realizacji PWE	0,40
Razem :		1 947,93

5. Bilans środków na koncie NFRZK na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł : **82 593,47 zł**

Na powyższą kwotę złożyło się

- zwiększenie wykonania dochodów o kwotę **18 017,67 zł** na którą składają się:

dochody ze zbiórki publicznej o wartości	8 438,61 zł
środki uzyskane w drodze darowizn od osób fizycznych o wartości	5 858,21 zł
odsetki na koncie o wartości	4 020,85 zł
Razem :	18 017,67 zł

- oszczędności wydatków wyliczone w tabeli w pkt. 4 na kwotę 1.947,93
- wysokość planowanej rezerwy o wartości **62 627,87 zł**

6. W roku 2021 wysokość nakładów własnych poniesionych przez Beneficjentów na realizację zadań objętych planem wyniosła **22 654 508,56 zł.**

Wartość wydatków poniesionych przez Beneficjentów na inne prace realizowane w obiektach objętych planem wyniosła : **30 035 718,11 zł.**

Łączna wartość nakładów Beneficjentów w 2021 roku na prace w obiektach ujętych planem wyniosła 52 690 226,67 zł (wkład własny do zadań z planu i inne wydatki)
Biorąc pod uwagę wysokość wydatków z NFRZK oraz łączną wartość środków Beneficjentów zaangażowanych w 2021 r. na prace remontowo-budowlane w obiektach objętych planem, a więc wkłady własne do dotowanych zadań oraz wydatki na inne prace – zgodnie z analizą stanowiącą załącznik nr 3 można przyjąć, że **do każdego 1,00 zł z NFRZK Beneficjenci dołożyli 1,75 zł.**

7. Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego w ramach obsługi NFRZK w roku 2021 podpisał 132 umowy o bezzwrotne dofinansowanie ze środków NFRZK i 153 aneksy do tych umów będące wynikiem wprowadzanych do planu korekt

zmieniających wartości zadań i dofinansowań, nazw zadań bądź zmian terminów określonych w umowach.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Podsumowanie realizacji Planu
- Załącznik nr 2 – Podsumowanie realizacji z podziałem na priorytety operacyjne
- Załącznik nr 3 – Analiza wykonania Planu

Kraków, dnia 18.03.2022r.

Dyrektor Wydziału
/-/
mgr Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk

PODSUMOWANIE REALIZACJI PLANU (w PLN):

	DOCHODY	WYDATKI	REZERWA	ILOŚĆ ZADAŃ	
Plan po korektach	30 121 891,08	30 059 263,21	62 627,87	132 zadań 101 obiektach	w
Wykonanie planu	30 139 908,75	30 057 315,28	82 593,47	132 zadań 101 obiektach	w
Procentowa różnica w wykonaniu	100,06%	99,99%			
Różnica w wykonaniu	18 017,67	1 947,93	19 965,60		

****UWAGA**

W kolumnie 12 wysokość nakładów własnych Beneficjenta poniesiona na inne prace remontowe w obiekcie we własnym zakresie.

Wysokość nakładów podana przez Beneficjentów nie podlega weryfikacji przez MUW w Krakowie - Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego.

Podana w PRIORYTECIE II:

poz. II.12 przez Beneficjenta Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. II.38

poz. II.29 przez Beneficjenta Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. V.8, V.9

Podana w PRIORYTECIE III:

poz. III.7 przez Beneficjenta Klasztor Franciszkanów wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. III.47

poz. III.14 przez Beneficjenta Klasztor Franciszkanów wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. III.48

poz. III.34 przez Beneficjenta Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. III.45

poz. III.36 przez Beneficjenta Opactwo Cystersów w Mogile wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. III.35, III.42, IV.22

poz. III.38 przez Beneficjenta Opactwo Benedyktynów w Tyńcu wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. III. 49

Załącznik nr 2

PODSUMOWANIE REALIZACJI Z PODZIAŁEM NA PRIORYTETY OPERACYJNE

Nr Priorytetu	Nazwa Priorytetu Operacyjnego	Wartość zadań	Warość dofinansowania z NFRZK	% udział NFRZK w kosztach zadań		Wartość zadań	Warość dofinansowania z NFRZK	% udział NFRZK w kosztach zadań	% wykonania przyznanych środków z NFRZK	Ilość zadań
		Wartości planowane po korektach				Wartości zrealizowane				
II.	Obiekty użyteczności publicznej	24 836 007,97	12 542 133,61	50,50%		24 850 853,80	12 540 186,09	50,46%	99,98%	45
III	Obiekty sakralne	19 191 202,57	13 497 626,85	70,33%		19 191 202,57	13 497 626,84	70,33%	100,00%	49
IV.	Obiekty mieszkalne i usługowe	7 112 923,60	2 860 108,43	40,21%		7 112 922,63	2 860 108,03	40,21%	100,00%	22
V.	Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej	1 556 844,84	1 159 394,32	74,47%		1 556 844,84	1 159 394,32	74,47%	100,00%	16
Razem:		52 696 978,98	30 059 263,21	57,04%		52 711 823,84	30 057 315,28	57,02%	99,99%	132

Kraków, dnia 04.03.2022 r.

ANALIZA WYKONANIA PLANU

1. Wkład własny beneficjentów w kosztach realizacji zadań objętych planem

Wartość zrealizowanych zadań (z kol. 9) w PLN	Wartość dofinansowania z NFRZK na zadania (kol. 10) w PLN	Wartość wkładu własnego beneficjentów w realizację zadań (różnica pomiędzy kol. 9-10) w PLN	Łączna wysokość nakładów własnych beneficjentów na inne prace remontowe w obiektach (kol. 12) w PLN	Wartość zrealizowanych prac w obiekтах kol. 9+ 12)w PLN
100%	57,02%	42,98%		
52 711 823,84	30 057 315,28	22 654 508,56	30 035 718,11	82 747 541,95
		52 690 226,67		100%
		63,68%		

2. Łączne wydatki beneficjentów w realizację prac w obiektach objętych planem (wkład własny w zadaniach + koszty innych prac w obiektach)

Wartość dofinansowania z NFRZK na zadania (kol. 10) w PLN	Łączna wartość nakładów beneficjentów na obiekt (Wkład własny + kol. 12) w PLN
30 057 315,28	52 690 226,67
	1,75