

Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa za 2022 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

aktualizacja : uchwała Prezydium SKOZK nr 5/2022 z dnia 27.04.2022r.
aktualizacja : uchwała Prezydium SKOZK nr 8/2022 z dnia 10.06.2022r.
aktualizacja : uchwała Prezydium SKOZK nr 15/2022 z dnia 11.07.2022r.
aktualizacja : uchwała Prezydium SKOZK nr 20/2022 z dnia 06.09.2022r.
aktualizacja : uchwała Prezydium SKOZK nr 24/2022 z dnia 26.10.2022r.
aktualizacja : uchwała Prezydium SKOZK nr 28/2022 z dnia 28.11.2022r.
aktualizacja : uchwała Prezydium SKOZK nr 30/2022 z dnia 12.12.2022r.

DOCHODY	Planowane (zł)	Planowane po korektach (zł)	Wykonane (zł)
1. Dotacja z budżetu państwa	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2. Zbiórka publiczna "Na odnowę zabytków Krakowa - Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa"	25 000,00	87 258,44	87 258,44
3. Środki uzyskane w drodze darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych w tym także fundacji i stowarzyszeń	5 000,00	4 670,90	4 827,11
4. Niewykorzystane z ubiegłego roku środki wykazane na koncie bankowym obsługującym Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na koniec <i>w tym ze zbiórki publicznej zarejestrowanej pod nr 8.438,61 2015/4227/OR</i>	82 593,47	82 593,47	82 593,47
5. Odsetki od środków zgromadzonych na koncie bankowym obsługującym Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1 000,00	26 694,02	56 855,39
6. Środki pozyskane z innych źródeł	2 000,00	5 979,91	5 979,91
	30 115 593,47	30 207 196,74	30 237 514,32

PRIORYTET I - Projekty kluczowe

PRIORYTET I - Projekty kluczowe											
					Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	I.1	Archikatedra na Wawelu (A-7)	Wawel 1	Konserwacja hełmu wieży z blachy miedzianej oraz drewna konstrukcyjnego Wieży Zegarowej Archikatedry na Wawelu - I etap realizacji projektu kluczowego	697 575,67	78,00%	544 109,02	697 575,67	544 109,02	100,00%	0,00
2	I.2	Dawny klasztor Karmelitów z XVII w. - obecnie Muzeum Archeologiczne (A-90)	ul. Senacka 3	Dawny klasztor – byłe więzienie – nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego w Krakowie do współczesnych standardów na 175 rocznicę powstania instytucji - I etap realizacji projektu kluczowego	35 000,00	63,00%	22 050,00	35 000,00	22 050,00	100,00%	989 358,00
3	I.3	Zespół klasztorny Franciszkanów (A-22, A-189/M)	pl. Wszystkich Świętych 5	Kompleksowa konserwacja nawy głównej bazyliki pw. św. Franciszka z Asyżu wraz z historycznym wystrojem wnętrza - I etap realizacji projektu kluczowego	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 28/2022 z dnia 28.11.2022 r.						

4	I.4	Kamienica Klemensa Bąkowskiego (XIV - pocz. XX w.) (A-719)	ul. św. Jana 12	Kompleksowa rewitalizacja patrycjuszowskiej rezydencji mieszczańskiej, siedziby założonego w roku 1896 Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, połączona z przystosowaniem obiektu do funkcji miejsca badań, spotkań i propagowania dziedzictwa kulturowego Krakowa w kraju i zagranicą - I etap realizacji projektu kluczowego	66 421,72	85,00%	56 458,46	66 421,72	56 458,46	100,00%	18 942,00
5	I.5	Willa „Kossakówka“ (A-951)	pl. Kossaka 4	Willa „Kossakówka“ – kompleksowy remont konserwatorski historycznej siedziby Rodziny Kossaków wraz z adaptacją obiektu do celów muzealnych - I etap realizacji projektu kluczowego	82 200,00	25,85%	21 250,50	82 200,00	21 250,50	100,00%	0,00
6	I.6	Opactwo Benedyktynów w Tyńcu (A-169/M)	ul. Benedyktyńska 37	U progu milenium – 980 lat opactwa w Tyńcu: kompleksowa konserwacja i udostępnienie pozostałości zespołu romańskiego (XI/XII w.) wraz z zabezpieczeniem i ekspozycją późniejszych nawarstwień - I etap realizacji projektu kluczowego	75 000,00	85,00%	36 375,00	75 000,00	36 375,00	100,00%	1 880 000,00
Razem Priorytet I:					956 197,39	71,14%	680 242,98	956 197,39	680 242,98	100,00%	2 888 300,00
Ilość zrealizowanych zadań:					5						

PRIORYTET II - Obiekty użyteczności publicznej

PRIORYTET II - Obiekty użyteczności publicznej											
					Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	II.1	Zamek Królewski na Wawelu (A-7)	Wawel 5	Zabezpieczenia południowego obramienia dziedzińca zewnętrznego - prace budowlano-konserwatorskie wraz z niezbędnymi instalacjami - II rok realizacji PWE	1 071 473,51	56,46%	604 913,60	1 071 473,51	604 913,60	100,00%	154 980,00
2	II.2	Zamek Królewski na Wawelu (A-7)	Wawel 5	Remont Małej Baszty w budynku nr 5 oraz konserwacja kamiennej attyki kurtyny południowej Zamku - I rok realizacji PWE	1 104 170,79	54,58%	602 603,58	1 104 387,49	602 603,58	100,00%	
3	II.3	Kościół św.św. Piotra i Pawła (A-4, A-179/M)	ul. Grodzka 52a	Konserwacja barokowych figur 12 Apostołów sprzed fasady kościoła wraz z elementami ekspozycyjnymi cokołów - I rok realizacji PWE	545 680,00	75,00%	409 260,00	545 680,00	409 260,00	100,00%	20 418,00
4	II.4	Collegium Broscianum (A-89)	ul. Grodzka 52	Remont konserwatorski elewacji od strony podwórza wraz z wymianą stolarki okiennej	434 500,10	36,58%	158 940,14	434 500,10	158 940,14	100,00%	137 212,22
5	II.5	Kamienica Arcybractwa Miłosierdzia (A-67)	ul. Sienna 5 / ul. Stolarska 1	Remont konserwatorski elewacji od strony południowo-zachodniej podwórka kamienicy wraz ze wzmocnieniem konstrukcyjnym ściany granicznej ul. Sienna 3/ ul. Sienna 5 - II rok realizacji PWE	433 244,30	54,30%	235 267,58	433 244,30	235 267,58	100,00%	0,00

6	II.6	Pałac Larischa (A-130)	ul. Bracka 12	Remont konserwatorski elewacji frontowych - II rok realizacji PWE	779 710,32	42,00%	327 478,33	779 710,32	327 478,33	100,00%	49 310,75
7	II.7	Collegium Maius UJ (A-11)	ul. Jagiellońska 15	Remont dachu wraz z ogniomurami i kominami - II rok realizacji PWE	501 084,41	41,09%	205 895,58	501 084,41	205 895,58	100,00%	0,00
8	II.8	Collegium Novum (A-315)	ul. Gołębia 24	Remont sal 32, 33, 33a na I piętrze oraz sal 53, 53a, 54, 54a, 55, 55a na II piętrze	1 871 611,00	22,23%	416 117,90	1 871 611,00	416 117,90	100,00%	0,00
9	II.9	Collegium Kołłątaja UJ (A-100)	ul. św. Anny 6	Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej - okna w fasadach od strony ul. Jagiellońskiej - III rok realizacji PWE	201 739,40	42,00%	84 730,55	201 739,40	84 730,55	100,00%	0,00
10	II.10	Collegium Nowodworskiego UJ (A-101)	ul. św. Anny 12	Remont konserwatorski kamiennych kolumn i schodów na dziedzińcu	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 8/2022 z dnia 10.06.2022 r.						
11	II.11	Collegium Wróblewskiego (A-312)	ul. Olszewskiego 2	Wykonanie przeciwwilgociowej pionowej izolacji piwnic	388 085,57	41,28%	160 201,72	388 085,57	160 201,72	100,00%	765 618,61
12	II.12	Kamienica Klemensa Bąkowskiego (XIV - pocz. XX w.) (A-719)	ul. św. Jana 12	Kontynuacja prac ratowniczo-konserwatorskich w kamienicy	890 788,83	65,00%	579 012,74	890 788,83	579 012,74	100,00%	0,00
13	II.13	Dawna Akademia Handlowa - obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 (A-1117)	ul. Kapucyńska 2	Kontynuacja konserwacji stolarki okiennej w elewacji frontowej - III rok realizacji PWE	158 339,13	42,00%	66 502,43	158 339,13	66 502,43	100,00%	176 000,00
14	II.14	"Dom pod Krzyżem" - d. szpital św. Rocha (A-110)	ul. Szpitalna 21/ ul. św. Marka 24	Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 20/2022 z dnia 06.09.2022 r.						

15	II.15	Klasztor - Muzeum Książąt Czartoryskich (A-1000)	ul. Pijarska 6	Remont konserwatorski budynku w zakresie prac budowlano - konserwatorskich oraz niezbędnych instalacji - II rok realizacji PWE	4 909 589,85	60,00%	2 945 753,91	4 909 589,85	2 945 753,91	100,00%	4 872 378,57
16	II.16	Barbakan (A-8)	ul. Basztowa	Prace konserwatorskie przy balkonie wewnętrznym wraz z konsolami i konieczną dokumentacją projektową - III rok realizacji PWE	150 769,00	50,00%	75 384,50	150 769,00	75 384,50	100,00%	0,00
17	II.17	Pałac "Florianka" (A-183)	ul. Basztowa 8	Rekonstrukcja stolarki okiennej - III rok realizacji PWE	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 28/2022 z dnia 28.11.2022 r.						
18	II.18	"Celestat" Pałacyk Bractwa Kurkowego (A-326)	ul. Lubicz 16	Prace remontowo-konserwatorskie elewacji obejmujące stolarkę okienną i drzwiową - I rok realizacji PWE	420 000,00	55,13%	231 546,00	420 000,00	231 546,00	100,00%	0,00
19	II.19	Biblioteka Jagiellońska (A-978)	al. Mickiewicza 22	Odtworzenie stolarki okiennej w "starym" budynku biblioteki	298 014,96	42,00%	125 166,28	298 014,96	125 166,28	100,00%	659 654,90
20	II.20	Collegium Sanockie UJ (A-324)	ul. Batorego 12	Remont konserwatorski elewacji frontowej i przejścia do ogrodu - III rok realizacji PWE	161 169,94	36,14%	58 252,02	161 169,94	58 252,02	100,00%	0,00
21	II.21	Dawna Szkoła Podchorążych z pozostałościami wcześniejszego Pałacu Królewskiego w Łobzowie (A-645)	ul. Podchorążych 1	Remont konserwatorski elewacji skrzydła zachodniego wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych - II rok realizacji PWE	1 171 328,21	28,69%	336 083,30	1 171 328,21	336 083,30	100,00%	292 185,33
22	II.22	Budynek Administracyjny Wodociągów Krakowskich (dawny Dworzec Wodociągowy) (A-1042)	ul. Senatorska 1	Remont konserwatorski elewacji budynku - II rok realizacji PWE	546 829,40	29,00%	158 580,53	546 829,40	158 580,53	100,00%	0,00

23	II.23	Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów (A-114)	ul. Helclów 2	Kontynuacja rekonstrukcji stolarki okiennej - III rok realizacji PWE	210 823,55	42,00%	88 545,89	210 823,55	88 545,89	100,00%	2 942 435,36
24	II.24	Dawny Ratusz na Kazimierzu (A-99)	pl. Wolnica 1	Kontynuacja prac konserwatorskich w piwnicach pod Wieżą Ratuszową - III rok realizacji PWE	88 972,19	41,58%	36 993,05	88 972,19	36 993,05	100,00%	93 811,81
25	II.25	Collegium Kazimierzowskie (A-451)	ul. Józefa 19	Rekonstrukcja stolarki okiennej	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 15/2022 z dnia 11.07.2022 r.						
26	II.26	Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. B. Rutkowskiego (A-456)	ul. Józefińska 10	Remont części kondygnacji piwnic, parteru i I piętra budynku wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi - II rok realizacji PWE	497 558,13	40,93%	203 667,90	497 558,13	203 667,90	100,00%	125 309,13
27	II.27	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 (A-83/M)	ul. Topolowa 20/22	Remont konserwatorski elewacji podwórzowych - II rok realizacji PWE	450 479,87	42,00%	189 201,55	450 479,87	189 201,55	100,00%	6 902,50
28	II.28	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych (A-88/M)	ul. Lubomirskiego 19-21	Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z renowacją bram wejściowych oraz remont konserwatorski elewacji tylnej z rekonstrukcją historycznej stolarki okiennej - II rok realizacji PWE	527 090,21	42,00%	221 377,89	527 090,21	221 377,89	100,00%	150 000,00
29	II.29	Zespół szpitalnego miasta-ogrodu w Krakowie - Kobierzynie (A-893)	ul. Babińskiego 29	Remont kapitalny budynku nr 31 w zakresie prac budowlanych i instalacji elektrycznych - II rok realizacji PWE	55 108,48	33,89%	18 676,26	55 108,48	18 676,26	100,00%	0,00

30	II.30	Kościół św.św. Piotra i Pawła (A-4, A-179/M)	ul. Grodzka 52a	Kontynuacja badań archeologicznych i prac zabezpieczających na wirydarzu kościoła w obrębie tzw. korytarza między fragmentem fundamentu zakrystii a dawnym budynkiem archiwum	335 116,73	80,00%	268 093,38	335 116,73	268 093,38	100,00%	0,00
31	II.31	Pałac "Florianka" (A-183)	ul. Basztowa 8	Projekt architektoniczno-budowlany remontu pokrycia dachowego wraz z dociepleniem połaci dachowych oraz prac remontowo-konserwatorskich elewacji frontowej i tylnej budynku	24 600,00	42,00%	10 332,00	24 600,00	10 332,00	100,00%	104 972,09
32	II.32	Budynek "Dom Technika" (A-319)	ul. Straszewskiego 28	Remont pokrycia dachowego	317 209,41	90,00%	285 488,47	317 209,41	285 488,47	100,00%	0,00

Działanie : Twierdza Kraków

33	II.1.1/TK	Kaplica bł. Bronisławy przy Kopcu Kościuszki (A-954)	al. Waszyngtona 1	Remont konserwatorski zewnętrznej elewacji Kaplicy, wymiana pokrycia dachowego oraz remont nawierzchni wokół Kaplicy i wejścia głównego na Kopiec Kościuszki - II rok realizacji PWE	292 924,88	75,00%	219 693,66	292 924,88	219 693,66	100,00%	0,00
34	II.1.2/TK	Ostróg (wartownia) 3a w grupie warownej Fortu nr 2 "Kościuszek" (A-1104)	ul. Mieczysława Małeckiego 18	Rewitalizacja i modernizacja ostrogu (wartowni) 3a w grupie warownej Fortu nr 2 "Kościuszek"- II etap	247 616,83	42,00%	103 999,07	247 616,83	103 999,07	100,00%	17 945,83
35	II.1.3/TK	Ostróg (wartownia) 3b w grupie warownej Fortu nr 2 "Kościuszek" (A-1104)	ul. Vlastimila Hofmana 23	Rewitalizacja i modernizacja ostrogu (wartowni) 3b w grupie warownej Fortu nr 2 "Kościuszek" - II etap	226 963,29	42,00%	95 324,58	226 963,29	95 324,58	100,00%	33 058,26
36	II.1.4/TK	Fort 39 "Olszanica" (A-637)	ul. Ireny Kosmowskiej 12	Wymiana pokrycia stropodachu koszar piechoty	586 444,88	36,085%	211 618,64	586 444,88	211 618,64	100,00%	2 238,60
37	II.1.5/TK	Fort nr 31 św. Benedykt (A-808)	ul. Porucznika Stawarza 29	Wykonanie prac przygotowawczych w zakresie rewitalizacji i modernizacji fortu w celu przystosowania do nowych funkcji wraz z remontem konserwatorskim przedbramia	630 948,10	40,54%	255 768,66	630 948,10	255 762,55	100,00%	100 557,57
38	II.1.6/TK	Fort 51 ½ "Swoszowice" (A-1303/M)	ul. Sawiczewskich 46	Kontynuacja remontu konserwatorskiego budynku fortecznego - remont wnętrza wraz z niezbędnym zakresem prac instalacyjnych - III rok realizacji PWE	620 695,21	42,00%	260 691,99	620 695,21	260 691,99	100,00%	0,00
39	II.1.7/TK	Fort nr 48 "Batowice" (A-91/M)	ul. Wawelska	Remont murów oporowych przy schronie głównym i poprzeczniczy z poterną kaponiery podwójnej	485 050,31	42,00%	203 721,13	485 050,31	203 721,13	100,00%	83 372,11

40	II.1.8/TK	Fort nr 48a "Mistrzejowice" (A-90/M)	os. Piastów	Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika - II rok realizacji PWE	1 293 075,05	32,48%	420 000,00	1 293 075,05	420 000,00	100,00%	0,00
41	II.1.9/TK	Fort 49 "Krzyszawice" "Młodzieżowy Dom Kultury" (A-830)	os. Na Stoku 27B	Częściowa rekonstrukcja przebiegu i profili fos fortecznych z zatoką kaponierze czołowej wraz z koniecznymi rozwiązaniami projektowymi - I rok realizacji PWE	499 130,22	42,00%	209 634,69	499 130,22	209 634,69	100,00%	0,00
42	II.1.10/TK	Fort Pancerny 52 ½ N "Skotniki" (A-834)	ul. Kozienicka 24	Kontynuacja adaptacji fortu dla potrzeb Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń - II rok realizacji PWE	489 491,34	100,00%	489 491,34	489 491,34	489 491,34	100,00%	0,00
43	II.1.11/TK	Fort Pancerny główny 52 ½ "Skotniki" S Sidzina (A-834)	ul. Kozienicka 33	Rekonstrukcja i konserwacja historycznych elementów wyposażenia fortu oraz rozpoczęcie prac przy kaponierze - II rok realizacji PWE	345 510,65	100,00%	345 510,65	345 510,65	345 510,65	100,00%	0,00
44	II.1.12/TK	Fort 49 1/4 "Grębałów" (A-801)	ul. Geodetów	Kontynuacja prac ratunkowo-konserwatorskich w obrębie fortu - I rok realizacji PWE	302 000,00	33,11%	100 000,00	302 000,00	100 000,00	100,00%	0,00
45	II.1.13/TK	Fort 50a "Lasówka" (A-973)	ul. Golikówka	Zabezpieczenie obiektu przed wilgocią i zamakaniem poprzez udrożnienie instalacji kanalizacji z rekonstrukcją rowu diamentowego	419 034,22	47,53%	199 171,72	419 034,22	199 171,72	100,00%	0,00
46	II.1.14/TK	Fort "Kleparz" (A-307)	ul. Kamienna 2-4	Prace konserwatorskie i restauratorskie muru czołowego - etap II	195 618,79	76,56%	149 766,67	195 618,79	149 766,67	100,00%	0,00
Razem Priorytet II:					25 179 591,06	49,12%	12 368 459,88	25 179 807,76	12 368 453,77	100,00%	10 788 361,64
Ilość zrealizowanych zadań:					42						

PRIORYTET III - obiekty sakralne

PRIORYTET III - obiekty sakralne											
					Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	III.1	Archikatedra na Wawelu (A-7)	Wawel 1	Kontynuacja prac konserwatorskich w Katedrze Wawelskiej - konserwacja kaplicy króla Jana Olbrachta - II rok realizacji PWE	391 768,85	80,00%	313 415,08	391 768,85	313 415,08	100,00%	0,00
2	III.2	Archikatedra na Wawelu (A-7)	Wawel 1	Kontynuacja prac konserwatorskich w Katedrze Wawelskiej - konserwacja dawnej Kaplicy św. Mikołaja - II rok realizacji PWE	244 333,74	80,00%	195 466,99	244 333,74	195 466,99	100,00%	
3	III.3	Klasztor Sióstr Klarysek z kościołem św. Andrzeja (A-26, A-193/M)	ul. Grodzka 54	Konserwacja polichromii ścian i stropu refektarza - I rok realizacji PWE	369 984,00	100,00%	369 984,00	369 984,00	369 984,00	100,00%	50 934,20
4	III.4	Kościół św. Idziego (A-76, A-206/M)	ul. Grodzka 67	Remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz remont dachu po stronie północnej kościoła	354 132,13	49,00%	173 524,74	354 132,13	173 524,74	100,00%	0,00
5	III.5	Zespół klasztorny Franciszkanów (A-22, A-189/M)	pl. Wszystkich Świętych 5	Kompleksowa konserwacja wnętrza bazyliki pw. św. Franciszka z Asyżu: prezbiterium i transept z polichromiami Stanisława Wyspiańskiego - III rok realizacji PWE	863 032,29	78,45%	677 048,83	863 032,29	677 048,83	100,00%	56 300,00

6	III.6	Zespół klasztorny Franciszkanów (A-22, A-189/M, B-521/M)	pl. Wszystkich Świętych 5	Konserwacja 21 obrazów stanowiących stałe wyposażenie wnętrz w klasztorze : Aniołowie u Abrahama (2 poł. XVIIw.), Pokłon Trzech Króli (XVII/XVIIIw.), Ofiarowanie Jezusa w Świątyni (ok. poł XIXw.), Chrystus przy słupie, feretron (pocz.XVIIw.), Chrystus Pasterz (XIXw.), Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie (1 poł.XVIIw.), Chrystus z Maryją i Świętymi (1755), Wileńska Matka Boska Bolesna (1 poł. XIXw.), Św. Hieronim (XVIIIw.), Chwała św. Andrzeja Boboli (1800), Męczeństwo św. Stanisława biskupa, feretron (XIX/XXw.), Śluby św. Franciszka, feretron (1926), Obraz ołtarzowy św. Józef z Kupertynu (XIX w.), Cud św. Józefa z Kupertynu, ołtarzowy (1874), Św. Józef z Kupertynu (XVIIIw.), Św. Tekla (XVIIIw.), Św. Tekla (XIXw.), Św. Klara (XVIIIw.), Leon XIII papież (1897), Jan Marcelli Gutowski, biskup (3 św. XIXw.), Joannes B. Minucci (2 poł. XVIIIw.) - I rok realizacji PWE	56 300,00	80,00%	45 040,00	56 300,00	45 040,00	100,00%	0,00
7	III.7	Bazylika Mariacka (A-3, A-178/M)	Rynek Główny	Prace konserwatorskie przy nagrobkach, epitafiach i pamiątkowych tablicach na zewnętrznych ścianach prezbiterium - III rok realizacji PWE	1 356 081,95	85,00%	1 152 669,66	1 356 081,95	1 152 669,66	100,00%	118 057,00
8	III.8	Zespół kolegiaty św. Anny (A-179, A-2, A-177/M)	ul. św. Anny 11	Kontynuacja prac izolacyjnych i konserwatorskich dolnego pasa elewacji zachodniej i frontowej - I rok realizacji PWE	282 666,50	42,00%	118 719,93	282 666,50	118 719,93	100,00%	288 902,66
9	III.9	Klasztor i kościół pw. św. Kazimierza Królewicza (A-87, A-216/M)	ul. Reformacka 4	Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz ekspertyzy konstrukcyjnej pęknięć w kryptach wraz z projektem budowlanym i projektem izolacji budynków wzdłuż ulicy Reformackiej	173 093,52	100,00%	173 093,52	173 093,52	173 093,52	100,00%	0,00

10	III.10	Zespół klasztorny Sióstr Dominikanek (A-81, A-210/M)	ul. Mikołajska 21	Zakończenie prac przy zabezpieczeniach konstrukcyjnych klasztoru wraz z wykonaniem prac naprawczych po wykonaniu wzmocnień konstrukcyjnych - II rok realizacji PWE	269 015,86	98,00%	263 635,54	269 015,86	263 635,54	100,00%	0,00
11	III.11	Zespół budynków Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie - Domek Loretański (A-83, A-212/M)	ul. Loretańska 11	Prace budowlano-konserwatorskie przy elewacjach, dachu i otoczeniu Domku Loretańskiego - III rok realizacji PWE	1 396 926,83	86,88%	1 213 658,55	1 396 926,83	1 213 658,55	100,00%	0,00
12	III.12	Zespół budynków Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie - Domek Loretański (A-83, A-212/M)	ul. Loretańska 11	Prace konserwatorskie w obrębie Kaplicy Loretańskiej wraz z jej przystosowaniem do ekspozycji sepetu - II rok realizacji PWE	472 012,36	80,00%	377 609,89	472 012,36	377 609,89	100,00%	
13	III.13	Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w zespole klasztornym OO. Augustianów (A-5, A-180/M)	ul. Augustiańska 7	Remont konserwatorski elewacji zachodniej wraz z konserwacją okna witrażowego kościoła - II rok realizacji PWE	395 594,79	80,00%	316 475,84	395 594,79	316 475,84	100,00%	115 500,00
14	III.14	Dom Generalny Zgromadzenia Braci Albertynów (A-466)	ul. Krakowska 43	Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz hydroizolacja fundamentów i ścian piwnic od strony dziedzińca kamienicy - II rok realizacji PWE	131 160,17	95,00%	124 602,16	131 160,17	124 602,16	100,00%	39 730,00
15	III.15	Bazylika pw. Bożego Ciała (A-191/M)	ul. Bożego Ciała 26	Kontynuacja konserwacji wystroju wnętrza - konserwacja ołtarzy św. Michała i Bożego Miłosierdzia - III rok realizacji PWE	756 566,67	90,00%	680 910,00	756 566,67	680 910,00	100,00%	0,00
16	III.16	Zespół klasztorny Kanoników Regularnych Laterańskich (A-24, A-191/M)	ul. Bożego Ciała 26	Restauracja podcieni wewnętrznego dziedzińca klasztoru - I rok realizacji PWE	471 640,72	80,00%	377 312,58	471 640,72	377 312,58	100,00%	0,00

17	III.17	Zespół klasztorny Ojców Paulinów "Na Skałce" (A-29, A-196/M)	ul. Skałeczna 15	Prace remontowo - konserwatorskie w obrębie reliktyw zabudowy gotyckiej przy południowej ścianie kościoła - kontynuacja prac - III rok realizacji PWE	314 962,04	95,00%	299 213,94	314 962,04	299 213,94	100,00%	120 000,00
18	III.18	Zespół klasztorny Ojców Paulinów "Na Skałce" (A-29, A-196/M)	ul. Skałeczna 15	Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji wschodniej z wieżami oraz remont konserwatorski elewacji zachodniej kościoła - II rok realizacji PWE	532 339,76	45,52%	242 339,76	532 339,76	242 339,76	100,00%	
19	III.19	Synagoga Tempel (A-701)	ul. Miodowa 24	Konserwacja słupów galerii wewnętrznej	245 717,28	80,00%	196 573,82	245 717,28	196 573,82	100,00%	0,00
20	III.20	Synagoga Izaaka (A-199/M)	ul. Jakuba 21	Kontynuacja izolacji poziomej fundamentów ścian	306 567,45	50,00%	153 283,73	306 567,45	153 283,73	100,00%	37 490,40
21	III.21	Kościół pw. św. Mikołaja (A-77, A-207/M)	ul. Kopernika 9	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu kościoła wraz z koniecznymi pracami instalacyjnymi - III rok realizacji PWE	286 184,81	90,00%	257 566,33	286 184,81	257 566,33	100,00%	0,00
22	III.22	Kościół pw. św. Mikołaja (A-77, A-207/M)	ul. Kopernika 9	Kontynuacja prac konserwatorskich we wnętrzu kościoła : stalle północne - II rok realizacji PWE	305 502,16	85,00%	259 676,84	305 502,16	259 676,84	100,00%	
23	III.23	Budynek plebanii kościoła pw. św. Mikołaja (A-1006)	ul. Kopernika 9	Remont konserwatorski elewacji budynku plebanii kościoła wraz z remontem dachu - II rok realizacji PWE	436 402,20	42,00%	183 288,92	436 402,20	183 288,92	100,00%	258 100,00
24	III.24	Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych (A-25, 141/B,151/B)	ul. Kopernika 44	Kontynuacja konserwacji barokowego wyposażenia zespołu klasztorowego - II rok realizacji PWE	291 998,64	98,00%	286 158,67	291 998,64	286 158,67	100,00%	48 590,00

25	III.25	Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego (A-1564/M)	ul. Łobzowska 10	Prace konserwatorskie w obrębie elewacji frontowej wraz z pracami izolacyjnymi zabudowań klasztornych i kościoła - II rok realizacji PWE	304 452,96	42,00%	127 870,24	304 452,96	127 870,24	100,00%	0,00
26	III.26	Kościół św. Józefa (A-595, A-229/M)	ul. Zamoyskiego 2	Kontynuacja remontu konserwatorskiego uszkodzonych fragmentów pokrycia dachów oraz hełmów wież	225 556,79	50,00%	112 778,40	225 556,79	112 778,40	100,00%	0,00
27	III.27	Kościół św. Bartłomieja Apostoła w Mogile (A-13, A-647/M)	ul. Klasztorna 4	Konserwacja wyposażenia, polichromii i stolarki oraz remont elewacji wraz z dokończeniem niezbędnych prac przy instalacji elektrycznej - II rok realizacji PWE	635 560,79	85,00%	540 226,67	635 560,79	540 226,67	100,00%	38 755,90
28	III.28	Opactwo Ojców Cystersów w Mogile (A-1277/M)	ul. Klasztorna 11	Prace konserwatorskie w Kaplicy Krzyża Świętego oraz w północnych kaplicach bliźnich - I rok realizacji PWE	1 084 250,00	80,00%	867 400,00	1 084 250,00	867 400,00	100,00%	0,00
29	III.29	Zespół klasztorny Kamedułów na Bielanych (A-6, A-181/M)	al. Konarowa 1	Kontynuacja prac konserwatorskich wnętrza kościoła wraz z remontem instalacji elektrycznej - dokończenie prac w prezbiterium, prace konserwatorskie w nawie głównej - II rok realizacji PWE	750 553,18	80,00%	600 442,54	750 553,18	600 442,54	100,00%	0,00
30	III.30	Opactwo Benedyktynów w Tyńcu (A-169/M)	ul. Benedyktyńska 37	Prace konserwatorskie przy architekturze i wystroju kościoła - III rok realizacji PWE	688 980,97	39,46%	271 888,81	688 980,97	271 888,81	100,00%	0,00
31	III.31	Opactwo Benedyktynów w Tyńcu (A-169/M)	ul. Benedyktyńska 37	Rekonstrukcja renesansowych organów wraz z emporą w prezbiterium z konserwacją relikwii empor organowej - I rok realizacji PWE	551 000,00	23,36%	128 700,00	551 000,00	128 700,00	100,00%	

32	III.32	Kaplica św. Małgorzaty (A-92, A-219/M)	ul. św. Bronisławy 8	Kompleksowy remont konserwatorski drewnianej kaplicy wraz z wykonaniem systemu ochrony przeciwpożarowej - III rok realizacji PWE	957 606,58	100,00%	957 606,58	957 606,58	957 606,58	100,00%	0,00
33	III.33	Kościół św. Augustyna i św. Jana Chrzyciela w zespole klasztornym SS. Norbertanek na Zwierzyńcu (A-28, A-195/M)	ul. Kościuszki 88	Prace konserwatorskie w obrębie romańskiego portalu oraz prace konserwatorsko-remontowe w kruchcie północnej kościoła wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym - II rok realizacji PWE	469 361,11	95,00%	445 893,05	469 361,11	445 893,05	100,00%	0,00
34	III.34	Kaplica św. Józefa na Cmentarzu Salwatorskim (A-1544/M)	al. J. Waszyngtona	Kompleksowy remont konserwatorski kaplicy - II rok realizacji PWE	497 813,04	80,00%	398 250,43	497 813,04	398 250,43	100,00%	0,00
35	III.35	Kościół pw. św. Jana Chrzyciela i M.B. Szkaplerznej (A-1025)	ul. Wańkowicza 19	Projekt remontu budowlano-konserwatorskiego elewacji, remontu konstrukcji i instalacji elektrycznej kościoła	53 997,00	62,96%	33 997,00	53 997,00	33 997,00	100,00%	0,00
36	III.36	Klasztor Sióstr Norbertanek (A-28, A-195/M)	ul. Kościuszki 88	Projekt renowacji nawierzchni dziedzińca przy klasztorze	102 705,00	90,00%	92 435,00	102 705,00	92 435,00	100,00%	0,00
37	III.37	Kaplica św. Bartłomieja (A-302, A-223/M)	ul. Konopnickiej 79	Projekt remontu budowlano-konserwatorskiego kaplicy	58 056,00	80,00%	46 444,80	58 056,00	46 444,80	100,00%	738,00
38	III.38	Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły (A-49)	ul. Kanonicza 19	Awaryjne wykonanie prac zabezpieczających konstrukcję drewnianych balkonów w obrębie dziedzińca kamienicy	71 089,33	70,00%	49 762,53	71 089,33	49 762,53	100,00%	82 763,00

39	III.39	Kościół Matki Bożej Zwycięskiej (A-850, A-240/M)	ul. Zakopiańska 86	Awaryjna wymiana poszycia dachowego nad nawą główną oraz zakrystią wraz z remontem sygnatury betonowej w obrębie dachu nad korpusem kościoła - I etap	175 648,31	74,37%	130 629,65	175 648,31	130 629,65	100,00%	0,00
40	III.40	Kapliczka św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Toniach (B-133/M)	ul. Władysława Łokietka	Konserwacja kamiennej kapliczki wraz z przywróceniem pierwotnego cokołu	105 452,30	89,23%	94 095,00	105 452,32	94 095,00	100,00%	0,00
41	III.41	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (A-236)	ul. Krakowska 47	Remont konserwatorski elewacji frontowej	183 226,78	90,00%	164 904,10	183 226,78	164 904,10	100,00%	4 490,00
42	III.42	Kościół św. Józefa (A-595, A-229/M)	ul. Zamoyskiego 2	Awaryjne wykonanie prac przy uszkodzonych fragmentach pokrycia dachów oraz hełmów wież	65 811,27	95,00%	62 520,71	65 811,27	62 520,71	100,00%	0,00
Razem Priorytet III:					17 685 106,13	76,77%	13 577 114,83	17 685 106,15	13 577 114,83	100,00%	1 260 351,16
Ilość zrealizowanych zadań:					42						

PRIORYTET IV - Obiekty mieszkalne i usługowe

PRIORYTET IV - Obiekty mieszkalne i usługowe											
					Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	IV.1	Kamienica "Pod Blachą" (A-163)	Rynek Główny 29	Remont konserwatorski elewacji tylnych - I rok realizacji PWE	282 887,11	39,00%	110 325,97	282 887,11	110 325,97	100,00%	5 933,58
2	IV.2	Kamienica Siebeneicherowska (XIV - XIX w.) (A-565)	ul. Grodzka 7	Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z wymianą pokrycia dachu - II rok realizacji PWE	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 24/2022 z dnia 26.10.2022 r.						
3	IV.3	Kamienica (XIV/XV - XX w.) (A-218, A-492)	ul. Grodzka 44/ ul. Senacka 10	Konserwacja polichromii we wnętrzach - II rok realizacji PWE	271 665,81	39,00%	105 949,67	271 665,81	105 949,67	100,00%	2 852 795,48
4	IV.4	Kamienica (XIV/XV - poł. XIXw.) (A-437)	ul. Jagiellońska 12	Remont konserwatorski elewacji frontowej	229 777,18	38,91%	89 406,30	211 660,17	82 356,97	92,12%	21 822,52
5	IV.5	Kamienica (XIV/XV - XXw.) (A-672)	ul. św. Anny 5	Odtworzenie stolarki okiennej	159 900,00	39,00%	62 361,00	159 900,00	62 361,00	100,00%	0,00
6	IV.6	Kamienica (XVIII/XIX - XXw.) (A-468)	ul. św. Krzyża 1	Remont konserwatorski elewacji frontowych	564 972,80	21,78%	123 061,81	564 972,80	123 061,81	100,00%	25 656,41
7	IV.7	Kamienica (XIX - I poł. XX w.) (A-1548/M)	ul. Krupnicza 12/ ul. Loretańska 2	Remont konserwatorski elewacji frontowych i izolacja ścian piwnicznych wraz z niezbędnymi ekspertyzami konstrukcyjnymi - II rok realizacji PWE	438 706,97	39,00%	171 095,72	438 706,97	171 095,72	100,00%	7 151,22

8	IV.8	Kamienica (XIX w.) (A-1130)	ul. Pędzichów 21	Konserwacja polichromii ściennych w sieni kamienicy wraz z konserwacją stolarki drzwiowej	160 000,00	39,00%	62 400,00	160 000,00	62 400,00	100,00%	0,00
9	IV.9	Kamienica (XIX w.) (A-738)	ul. Michałowskiego 2/ul. Karmelicka 42	Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych - III rok realizacji PWE	458 408,97	43,08%	197 504,37	458 408,97	197 504,37	100,00%	0,00
10	IV.10	Budynek dawnej rogatki "Wolskiej" (A-1324/M)	ul. Piłsudskiego 29	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej budynku - III rok realizacji PWE	94 386,54	42,00%	39 642,35	94 386,54	39 642,35	100,00%	0,00
11	IV.11	Willa projektu arch. Romana Bandurskiego (pocz. XX w.) (A-1526/M)	ul. Gontyna 10	Remont konserwatorski stolarki okiennej i drzwiowej - II rok realizacji PWE	99 676,07	39,00%	38 873,67	99 676,07	38 873,67	100,00%	31 000,00
12	IV.12	Willa projektu arch. Romana Bandurskiego (pocz. XX w.) (A-1526/M)	ul. Gontyna 10	Remont konserwatorski elewacji budynku - I rok realizacji PWE	324 581,15	30,00%	97 374,35	324 581,15	97 374,35	100,00%	
13	IV.13	Willa, ostatnia siedziba Jacka Malczewskiego (A-798)	ul. Anczyca 7	Remont konserwatorski elewacji zachodniej, wschodniej i północnej	229 317,57	35,00%	80 261,15	229 317,57	80 261,15	100,00%	20 000,00
14	IV.14	Kamienica (pocz. XX w.) (A-916)	Rynek Dębnicki 8	Remont dachu wraz z remontem więźby dachowej w budynku frontowym oraz remont konserwatorski elewacji frontowej - II rok realizacji PWE	706 222,75	39,00%	275 426,81	706 222,75	275 426,81	100,00%	15 255,67
15	IV.15	Kamienica (XIX-XX w.) (A-958)	ul. J. Sarego 20	Kontynuacja remontu konserwatorskiego: klatki schodowe wraz z koniecznym zakresem prac przy instalacji elektrycznej - II rok realizacji PWE	501 695,28	39,00%	195 661,16	501 695,28	195 661,16	100,00%	0,00

16	IV.16	Kamienica (XIX w.) (A-734)	ul. Limanowskiego 4/ul. Węgierska 12	Remont konserwatorski elewacji frontowych i elewacji szczytowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej - II rok realizacji PWE	427 515,46	39,00%	166 731,03	427 515,46	166 731,03	100,00%	0,00
17	IV.17	Dom Młynarza Chwostka (XIX w.) (A-693)	ul. Klasztorna 11a	Remont budynku w zakresie fundamentów, drewnianej konstrukcji ścian i dachu oraz koniecznych prac instalacyjnych - II rok realizacji PWE	577 792,52	71,46%	412 890,78	577 792,88	412 890,78	100,00%	38 755,90
18	IV.18	Fort nr 2 "Kościuszko" (A-308)	al. Waszyngtona 1	Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji koszar szyjowych, bastionu IV i kurtyny III-IV - III rok realizacji PWE	271 844,87	42,00%	114 174,85	271 844,87	114 174,85	100,00%	13 284,00
19	IV.19	Fort nr 2 "Kościuszko" (A-308)	al. Waszyngtona 1	Prace konserwatorskie i zabezpieczające na elewacjach w obrębie kurtyny III-IV - I rok realizacji PWE	90 423,55	39,00%	35 265,18	90 423,55	35 265,18	100,00%	
20	IV.20	Dawny zespół folwarczny przy Pałacu Kirchmayerów w Krakowie Pleszowie (A-950)	ul. Nadbrzezie 6	Wykonanie kompleksowego wielobranżowego projektu adaptacji obiektu do funkcji magazynu archeologicznego i magazynu obiektów zabytkowych	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 15/2022 z dnia 11.07.2022 r.						
21	IV.21	Zespół szpitalnego miasta-ogrodu w Krakowie - Kobierzynie (A-893)	ul. Babińskiego 29	Awaryjne roboty budowlano-konserwatorskie dachu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego budynku nr 20	884 843,34	36,08%	319 251,48	884 843,34	319 251,48	100,00%	0,00
22	IV.22	Kamienica Szroterowska (XIV - XIXw.) (A-418)	ul. Grodzka 36	Remont konserwatorski elewacji frontowej	115 308,96	38,14%	43 983,46	108 662,34	40 158,68	91,30%	1 004,40
Razem Priorytet IV:					6 889 926,90	39,79%	2 741 641,11	6 865 163,63	2 730 767,00	99,60%	3 032 659,18
Ilość zrealizowanych zadań:					20						

PRIORYTET V - Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej

					Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	V.1	Grobowiec Rodziny Praszkiwiczów na Cmentarzu Rakowickim kw. IIIa zach. (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca - I rok realizacji PWE	34 563,00	65,00%	22 465,95	34 563,00	22 465,95	100,00%	0,00
2	V.2	Grobowiec Rodziny Hoffmannów na Cmentarzu Rakowickim pas 44 zach. (narożnik płn.-zach.) (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca	35 270,00	65,00%	22 925,50	35 270,00	22 925,50	100,00%	0,00

3	V.3	Zespół zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim: grupy dwóch grobowców na pasie Ka: grobowca Rodziny Żeleńskich i grobowca Rodziny Szymonowiczów (vel Symonowiczów), grobowca Antoniego Pelmayera na kwaterze T, grupy trzech grobów na kwaterze N: pomnika nagrobego na grobie Rodziny Wiśniewskich, pomnika nagrobego na grobie Rodziny Pezdańskich oraz grobowca Rodziny Zgorzalewiczów, grobowca Rodziny Mączków i Lachowiczów na kwaterze XIIb, grupy czterech grobowców na pasie 26: grobowca Rodziny Cenglerów, grobowca Rodziny Strzyżowskich, grobowca Rodziny Radziszewskich i grobowca Rodziny Matysiaków, grobowca Rodziny Jędrzejewskich (vel Jędrzejowskich) na pasie 4 (I etap), grupy ośmiu pomników nagrobnych na kwaterze Ga na grobach: Izy Rothkirch, Jana Serwatowskiego, Wojciecha Karcza, Ludwika Nowakowskiego, Waleriana Serwatowskiego, Anny Piaskiewicz, Włodzimierza Soniewickiego, Anny Kucharskiej, grobowca Rodziny Asnyków na pasie 30 - II rok realizacji PWE	326 212,78	60,00%	195 727,67	326 212,78	195 727,67	100,00%	1 157 311,71
4	V.4	Zespół zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym (A-1429/M)	ul. Wapienna 13	Konserwacja zabytkowych pomników nagrobnych, nagrobków i grobowców na grobach : Józefa Gibas, Rodziny Węglów oraz Rodziny Opławskich - II rok realizacji PWE	42 850,00	60,00%	25 710,00	42 850,00	25 710,00	100,00%	564 418,33
5	V.5	Zespół zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym (A-1429/M)	ul. Wapienna 13	Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych: nagrobków i grobowców na grobach : Józefa Bliźnika oraz Aleksandra i Idy Grossmann - I rok realizacji PWE	33 268,00	65,00%	21 624,20	33 268,00	21 624,20	100,00%	
6	V.6	Cmentarz Żydowski tzw. Nowy (A-1101)	ul. Miodowa 55/ ul. Siedleckiego	Kontynuacja konserwacji kamiennych macew - II rok realizacji PWE	302 580,00	80,00%	242 064,00	302 580,00	242 064,00	100,00%	134 418,96

7	V.7	Fort Pancerny główny 52 ½ "Skotniki" S Sidzina (A-834)	ul. Kozienicka 33	Kontynuacja prac konserwatorskich i rewitalizacyjnych w obrębie zabytkowej zieleni fortecznej - I rok realizacji PWE	90 190,41	100,00%	90 190,41	90 190,41	90 190,41	100,00%	0,00
Działanie : Cmentarz Rakowicki - księga historii Polski											
8	V.1.1/CR KHP	Zespół zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych : grupy dwóch grobowców na pasie Kb-Kc: grobowca rodziny Majerów i Idy Orłowskiej, Borchów i Potockich, grobowca Rodziny Niziołów na kwaterze P, dwóch grobowców na kwaterze X (iks): grobowca Józefa i Izabeli Kaszniców oraz grobowca Katarzyny Stefańskiej, Wandy i Antoniego Roczmirowskich, grupy pięciu pomników nagrobnych na kwaterze Q na grobach: Damiana Poznańskiego, Franciszka Fabiana, Piotra Bryty, Jana Aussetza i Rodziny Zarzyckich, grupy ośmiu pomników nagrobnych na pasie Ab: pomnika nagrobnego na grobie Dory von Löw, pomnika nagrobnego na grobie Rudolfa i Teresy Seissl, pomnika nagrobnego na grobie Leona Leszczyńskiego, płyty nagrobnej z grobu Rozalii Zapłatałskiej, nagrobka na grobie Zygmunta Feliksa, pomnika nagrobnego na grobie Józefa Taniackiewicza, pomnika nagrobnego na grobie Honoraty Wilkoszewskiej i pomnika nagrobnego na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej oraz dwóch pomników nagrobnych na kwaterze VIII: grobowca Ludwika i Erazma Rulkowskich i pomnika nagrobnego Władysława Dobrzańskiego - I rok realizacji PWE	238 883,00	25,48%	60 867,39	238 883,00	60 867,39	100,00%	0,00
9	V.1.2/CR KHP	Grobowiec Rodziny Raczyńskich na Cmentarzu Rakowickim kw X Delta Pn (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca - I rok realizacji PWE	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 24/2022 z dnia 26.10.2022 r.						
Razem Priorytet V:					1 103 817,19	61,75%	681 575,12	1 103 817,19	681 575,12	100,00%	1 856 149,00
Ilość zrealizowanych zadań:					8						

Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			Łączna wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiektach
Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	
6	7	8	9	10	11	12
51 814 638,67	57,99%	30 049 033,92	51 790 092,12	30 038 153,70	99,96%	19 825 820,98
	Rezerwa :	158 162,82		199 360,62		
	Razem Plan:	30 207 196,74		30 237 514,32		
			Łączna ilość zrealizowanych zadań I-V :		117	

Rozliczenie wydatków poniesionych ze zbiórki publicznej zarejestrowanej pod nr 2015/4227/OR w ramach dochodów NFRZK			
planowane			wykonane
poz. Planu	obiekt	wartość	wartość
III.1	Archikatedra na Wawelu	33 438,61 zł	33 438,61 zł

Kraków, dnia 07.02.2023r.

Dyrektor Wydziału
 /-/
 mgr Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk

**INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH PLANEM
RZECZOWO-FINANSOWYM ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA NA ROK 2022
ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU REWALORYZACJI ZABYTKÓW KRAKOWA**

1. Plan rzeczowo-finansowy na rok 2022 zatwierdzony uchwałą SKOZK nr 4/2022 z dnia 28 marca 2022 r. , zakładał dochody NFRZK w wysokości **30.115.593,47 zł** i wydatki obejmujące realizację **103** zadań w **87** obiektach na łączną kwotę **30.010.307,14 zł** oraz rezerwę w wysokości **105 286,33 zł**
2. Plan został skorygowany siedmiokrotnie : uchwałą nr 5/2022 Prezydium SKOZK z dnia 27 kwietnia 2022r., uchwałą nr 8/2022 Prezydium SKOZK z dnia 10 czerwca 2022r., uchwałą nr 15/2022 Prezydium SKOZK z dnia 11 lipca 2022r., uchwałą nr 20/2022 Prezydium SKOZK z dnia 6 września 2022r., uchwałą nr 24/2022 Prezydium SKOZK z dnia 26 października 2022r., uchwałą nr 28/2022 Prezydium SKOZK z dnia 28 listopada 2022r., uchwałą nr 31/2022 Prezydium SKOZK z dnia 12 grudnia 2022r.,

W wyniku korekt **skreślono 8 zadań** poz. planu :

I.3, Zespół klasztorny Franciszkanów, pl. Wszystkich Świętych 5, „Kompleksowa konserwacja nawy głównej bazyliki pw. św. Franciszka z Asyżu wraz z historycznym wystrojem wnętrza - I etap realizacji projektu kluczowego”;

II.10, Collegium Nowodworskiego UJ, ul. św. Anny 12, „Remont konserwatorski kamiennych kolumn i schodów na dziedzińcu”;

II.14, Dom pod Krzyżem – d. szpital św. Rocha, ul. Szpitalna 21/ul. św. Marka 24, „Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej”;

II.17, Pałac „Floriana”, ul. Basztowa 8, „Rekonstrukcja stolarki okiennej - III rok realizacji PWE”;

II.25, Collegium Kazimierzowskie, ul. Józefa 19, „Rekonstrukcja stolarki okiennej”;

IV.2, kamienica Siebeneicherowska, ul. Grodzka 7, „Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z wymianą pokrycia dachu – II rok realizacji PWE”;

IV.20, Dawny zespół folwarczny przy Pałacu Kirchmayerów w Krakowie Pleszowie ul. Nadbrzezie 6, „Wykonanie kompleksowego wielobranżowego projektu adaptacji obiektu do funkcji magazynu archeologicznego i magazynu obiektów zabytkowych”;

V.1.2/CR KHP, grobowiec rodziny Raczyńskich na Cmentarzu Rakowickim, ul. Rakowicka 26, „Konserwacja grobowca – I rok realizacji PWE”

Wprowadzono do planu 22 nowe zadania :

- I.1,** Archikatedra na Wawelu, Wawel 1, „Konservacja hełmu wieży z blachy miedzianej oraz drewna konstrukcyjnego Wieży Zegarowej”;
- I.2,** Dawny klasztor Karmelitów z XVII w. - obecnie Muzeum Archeologiczne ul. Senacka 3, „Dawny klasztor – byłe więzienie – nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego w Krakowie do współczesnych standardów na 175 rocznicę powstania instytucji”;
- I.3,** Zespół klasztorny Franciszkanów, pl. Wszystkich Świętych 5, „Kompleksowa konserwacja nawy głównej bazyliki pw. św. Franciszka z Asyżu wraz z historycznym wystrojem wnętrza”;
- I.4,** Kamienica Klemensa Bąkowskiego, ul. św. Jana 12, „Kompleksowa rewitalizacja patrycjuszowskiej rezydencji mieszczańskiej, siedziby założonego w roku 1896 Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, połączona z przystosowaniem obiektu do funkcji miejsca badań, spotkań i propagowania dziedzictwa kulturowego Krakowa w kraju i zagranicą”;
- I.5,** Willa „Kossakówka“, pl. Kossaka 4, „Willa „Kossakówka“ – kompleksowy remont konserwatorski historycznej siedziby Rodziny Kossaków wraz z adaptacją obiektu do celów muzealnych”;
- I.6,** Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, ul. Benedyktyńska 37, „U progu millenium – 980 lat opactwa w Tyńcu: kompleksowa konserwacja i udostępnienie pozostałości zespołu romańskiego (XI/XII w.) wraz z zabezpieczeniem i ekspozycją późniejszych nawarstwień”;
- II.30,** Kościół św. św. Piotra i Pawła, ul. Grodzka 52a, „Zakończenie badań archeologicznych i prac zabezpieczających na wirydarzu kościoła w obrębie tzw. korytarza między fragmentem fundamentu zakrystii a budynkiem archiwum”;
- II.31,** Pałac „Floriana”, ul. Basztowa 8, „Projekt architektoniczno-budowlany remontu pokrycia dachowego wraz z dociepleniem połaci dachowych oraz prac remontowo-konserwatorskich elewacji frontowej i tylnej budynku”;
- II.32,** Budynek "Dom Technika", ul. Straszewskiego 28, „Remont pokrycia dachowego”;
- II.1.12/TK,** Fort 49 1/4 "Grębałów" ul. Geodetów 24, „Kontynuacja prac ratunkowo-konserwatorskich w obrębie fortu - I rok realizacji PWE”;
- II.1.13/TK,** Fort 50a „Lasówka” ul. Golikówka 30, „Zabezpieczenie obiektu przed wilgocią i zamakaniem poprzez udrożnienie instalacji kanalizacji z rekonstrukcją rowu diamentowego”;
- II.1.14/TK,** Fort „Kleparz” ul. Kamienna 2-4, „Prace konserwatorskie i restauratorskie muru czołowego – II etap”;
- III.35,** Kościół pw. Jana Chrzciciela i M.B. Szkaplerznej, ul. Wańkowicza 19, „Projekt remontu budowlano-konserwatorskiego elewacji, remontu konstrukcji i instalacji elektrycznej kościoła”;
- III.36,** Klasztor Sióstr Norbertanek, ul. Kościuszki 88, „Projekt renowacji nawierzchni dziedzińca przy klasztorze”;

III.37, Kaplica św. Bartłomieja, ul. Konopnickiej 79, „Projekt remontu budowlano-konserwatorskiego kaplicy”;

III.38, Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły, ul. Kanonicza 19, „Awaryjne wykonanie prac zabezpieczających konstrukcję drewnianych balkonów w obrębie dziedzińca kamienicy”;

III.39, Kościół Matki Bożej Zwycięskiej, ul. Zakopiańska 86, „Awaryjna wymiana poszycia dachowego nad nawą główną oraz zakrystią wraz z remontem sygnatury betonowej w obrębie dachu nad korpusem kościoła - I etap”;

III.40, Kapliczka św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Toniach, ul. Władysława Łokietka, „Konservacja kamiennej kapliczki wraz z przywróceniem pierwotnego cokołu”;

III.41, Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim, ul. Krakowska 47, „Remont konserwatorski elewacji frontowej”;

III.42, Kościół św. Józefa, ul. Zamoyskiego 2, „Awaryjne wykonanie prac przy uszkodzonych fragmentach pokrycia dachów oraz hełmów wież”;

IV.21, Zespół szpitalnego miasta-ogrodu w Krakowie-Kobierzynie, ul. Babińskiego 29, „Awaryjne roboty budowlano-konserwatorskie dachu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego budynku nr 20”;

IV.22, Kamienica Szroterowska (XIV - XIXw.) ul. Grodzka 36, „Remont konserwatorski elewacji frontowej”;

W rezultacie po korektach łączną wartość wydatków dla 117 zadań w 95 obiektach określono na kwotę dofinansowań z NFRZK w wysokości **30 049 033,92 zł** oraz wartość rezerwy 158 162,82 zł.

3. Zmiany wprowadzone kolejnymi korektami przedstawiają się następująco:

Korekta z 27 kwietnia:

dotyczyła zmiany nazwy zadań w poz. Planu II.3 i III.16 oraz poprawnego brzmienia nazwy beneficjenta w poz. III.4. Nie wprowadzała zmian w dochodach i wydatkach.

Korekta z 10 czerwca:

PRIORYTET	II	III	IV	V	Rezerwa
Zmniejszenia limitów	852 958,36	286 079,82	86 084,84	4,51	
Rezygnacje/wykreślenia	87 384,94	0,00	0,00	0,00	
Razem wolne	940 343,30	286 079,82	86 084,84	4,51	
Zwiększenia limitów	205 102,50	135 098,15	52 206,03	0,00	
Nowe zadania	452 959,85	189 502,50	370 230,42	0,00	
Razem wydatki	658 062,35	324 600,65	422 436,45	0,00	
BILANS	282 280,95	-38 520,83	-336 351,61	4,51	105 286,33
	Nowa rezerwa 12 699,35				

Korekta z 11 lipca:

PRIORYTET	I	II	III	IV	V	Rezerwa
Zmniejszenia limitów	545.724,50	27.316,44	52.523,85	278,11	5.592,67	
Rezygnacje/wykreślenia		53.647,34	0,00	181.518,48	0,00	
Razem wolne	545.724,50	80.963,78	52.523,85	181.796,59	5.592,67	
Zwiększenia limitów		407.506,81	0,00	21.475,78	0,00	
Nowe zadania		165.489,92	224.738,80	0,00	0,00	
Razem wydatki	0,00	572.996,73	224.738,80	21.475,78	0,00	

BILANS	545 724,50	-492 032,95	-172 214,95	160 320,81	5 592,67	12 699,35
---------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------	------------------

**Nowa rezerwa
60 089,43**

Korekta z 6 września:

PRIORYTET	I	II	III	IV	V	Rezerwa
Zmniejszenia limitów	517.097,50	162.988,66	2.301,84	102.170,94	1.663,95	
Rezygnacje/wykreślenia		149.705,56	0,00	0,00	0,00	
Razem wolne	517.097,50	312.694,22	2.301,84	102.170,94	1.663,95	
Zwiększenia limitów		261.098,09	189.680,93	9.797,89	4.359,17	
Nowe zadania		207.090,95	195.635,92	0,00	0,00	
Razem wydatki	0,00	468.189,04	385.316,85	9.797,89	4.359,17	

BILANS	517.097,50	-155.494,82	-383.015,01	92.373,05	-2.695,22	60.089,43
---------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**Nowa rezerwa
128 354,93**

Korekta z 26 października:

PRIORYTET	I	II	III	IV	V	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenia wydatków
Zmniejszenia limitów	356 935,02	224 437,56	32 221,97	6 935,47	0,00	620 530,02	
Rezygnacje/wykreślenia	0,00	0,00	0,00	102 316,46	32 379,75	134 696,21	
Razem wolne	356 935,02	224 437,56	32 221,97	109 251,93	32 379,75	755 226,23	
Zwiększenia limitów	0,00	322 504,53	343 832,54	137 755,47	7 680,41		811 772,95
Nowe zadania	0,00	149 766,67	62 520,71	0,00	0,00		212 287,38
Razem wydatki	0,00	472 271,20	406 353,25	137 755,47	7 680,41		1 024 060,33

						Rezerwa	zwiększenie dochodów
BILANS	356 935,02	-247 833,64	-374 131,28	-28 503,54	24 699,34	128 354,93	21 000,00

rezerwa w Pr. I 200 000,00

NOWA Rezerwa	80 520,83
---------------------	------------------

Korekta z 28 listopada:

PRIORYTET	I	II	III	IV	V	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenia wydatków
Zmniejszenia limitów	300 000,00	84 866,98	803,82	40 000,00	0,00	425 670,80	
Rezygnacje/wykreślenia	0,00	102 874,34	0,00	0,00	0,00	102 874,34	
Razem wolne	300 000,00	187 741,32	803,82	40 000,00	0,00	528 545,14	
Zwiększenia limitów	0,00	141 282,12	374 217,87	8 573,45	0,00		524 073,44
Nowe zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem wydatki	0,00	141 282,12	374 217,87	8 573,45	0,00		524 073,44

						Rezerwa	zwiększenie dochodów
BILANS	300 000,00	46 459,20	-373 414,05	31 426,55	0,00	80 520,83	46 000,00

NOWA Rezerwa	130 992,53
---------------------	-------------------

Korekta z 12 grudnia:

PRIORYTET	I	II	III	IV	V	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenia wydatków
Zmniejszenia limitów	0,00	24 684,70	0,00	52 882,32	0,00	77 567,02	
Rezygnacje/wykreślenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wolne	0,00	24 684,70	0,00	52 882,32	0,00	77 567,02	
Zwiększenia limitów	0,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00		75 000,00
Nowe zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem wydatki	0,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00		75 000,00

						Rezerwa	zwiększenie dochodów
BILANS	0,00	-35 315,30	-15 000,00	52 882,32	0,00	130 992,53	24 603,27

NOWA Rezerwa	158 162,82
---------------------	-------------------

Podsumowanie realizacji planu przedstawia załącznik nr 1.

- W 2022 roku wykonano i odebrano prace o wartości łącznej **30 038 153,70 zł**, co stanowi **99,96%** planu. Podział wydatków poniesionych na zadania w poszczególnych priorytetach operacyjnych przedstawia załącznik nr 2.
- Różnica pomiędzy kwotą dofinansowania łącznie na zadania (po korektach) **30 049 033,92 zł**, a faktycznym wykonaniem planu według faktur **30 038 153,70 zł** wynosi **10 880,22 zł**. Niższe wykonanie finansowe planu wynika z różnic spowodowanych niższym zafakturowaniem wykonanych prac w stosunku do wysokości planowanej dotacji będącym następstwem zawierania umów realizacyjnych zakładających rozliczenia powykonawcze. Przekazanie mniejszego dofinansowania niż zakładał plan po korektach przedstawia poniższe zestawienie :

Poz. Planu	Obiekt / wykonane zadanie	Kwota w zł
IV.4	Kamienica (XIV/XV - poł. XIXw.) ul. Jagiellońska 12 Remont konserwatorski elewacji frontowej	7 049,33
IV.22	Kamienica Szroterowska(XIV - XIXw.) ul. Grodzka 36 Remont konserwatorski elewacji frontowej	3 824,78
	Razem :	10 880,22

6. Bilans środków na koncie NFRZK na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł :

199 360,62 zł. Na powyższą kwotę złożyło się

- zwiększenie wykonania dochodów o kwotę **30 317,58 zł** na którą składają się:

środki uzyskane w drodze darowizn od osób fizycznych i prawnych w tym także fundacji i stowarzyszeń o wartości	156,21 zł
odsetki na koncie o wartości	30 161,37 zł
Razem :	30 317,58 zł

- oszczędności wydatków wyliczone w tabeli w pkt. 5 na kwotę **10 880,22 zł**
- wysokość planowanej rezerwy o wartości **158 162,82 zł**

7. W roku 2022 wysokość nakładów własnych poniesionych przez Beneficjentów na realizację zadań objętych planem wyniosła **21 751 938,42 zł.**

Wartość wydatków poniesionych przez Beneficjentów na inne prace realizowane w obiektach objętych planem wyniosła : **19 825 820,98 zł.**

Łączna wartość nakładów Beneficjentów w 2022 roku na prace w obiektach ujętych planem wyniosła **41 577 759,40 zł** (wkład własny do zadań z planu i inne wydatki).

Biorąc pod uwagę wysokość wydatków z NFRZK oraz łączną wartość środków Beneficjentów zaangażowanych w 2022 r. na prace remontowo-budowlane w obiektach objętych planem, a więc wkłady własne do dotowanych zadań oraz wydatki na inne prace – zgodnie z analizą stanowiącą załącznik nr 3 można przyjąć, że **do każdego 1,00 zł z NFRZK Beneficjenci dołożyli 1,38 zł.**

8. Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego w ramach obsługi NFRZK w roku 2022 podpisał 117 umów o bezzwrotne dofinansowanie ze środków NFRZK i 125 aneksów do tych umów będące wynikiem wprowadzanych do planu korekt zmieniających wartości zadań i dofinansowań, nazw zadań bądź zmian terminów określonych w umowach.

Załączniki :

- Załącznik nr 1 – Podsumowanie realizacji Planu
- Załącznik nr 2 – Podsumowanie realizacji z podziałem na priorytety operacyjne
- Załącznik nr 3 – Analiza wykonania Planu

Kraków dnia 03.03.2023r.

Dyrektor Wydziału
/-/
mgr Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk

PODSUMOWANIE REALIZACJI PLANU (w PLN):

	DOCHODY	WYDATKI	REZERWA	ILOŚĆ ZADAŃ
Plan po korektach	30 207 196,74	30 049 033,92	158 162,82	117 zadań w 95 obiektach
Wykonanie planu	30 237 514,32	30 038 153,70	199 360,62	117 zadań w 95 obiektach
Procentowa różnica w wykonaniu	100,10%	99,96%		
Różnica w wykonaniu	30 317,58	10 880,22	41 197,80	

****UWAGA**

W kolumnie 12 wysokość nakładów własnych Beneficjenta poniesiona na inne prace remontowe w obiekcie we własnym zakresie.

Wysokość nakładów podana przez Beneficjentów nie podlega weryfikacji przez MUW w Krakowie - Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego.

Podana w PRIORYTECIE I:

poz. I.4 przez Beneficjenta Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. II.12

poz. I.6 przez Beneficjenta Opactwo Benedyktynów w Tyńcu wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. III. 30, III.31

Podana w PRIORYTECIE II:

poz. II.3 przez Beneficjenta Fundacja Panteon Narodowy wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. II.30

Podana w PRIORYTECIE V:

poz. V.3 przez Beneficjenta ZCK wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. V.1.1/CR KHP

Załącznik nr 2

PODSUMOWANIE REALIZACJI Z PODZIAŁEM NA PRIORYTETY OPERACYJNE

Nr Priorytetu	Nazwa Priorytetu Operacyjnego	Wartość zadań	Wartość dofinansowania z NFRZK	% udział NFRZK w kosztach zadań	Wartość zadań	Wartość dofinansowania z NFRZK	% udział NFRZK w kosztach zadań	% wykonania przyznanych środków z NFRZK	Ilość zadań
		Wartości planowane po korektach			Wartości zrealizowane				
I.	Projekty kluczowe	956 197,39	680 242,98	71,14%	956 197,39	680 242,98	71,14%	100,00%	5
II.	Obiekty użyteczności publicznej	25 179 591,06	12 368 459,88	49,12%	25 179 807,76	12 368 453,77	49,12%	100,00%	42
III	Obiekty sakralne	17 685 106,13	13 577 114,83	76,77%	17 685 106,15	13 577 114,83	76,77%	100,00%	42
IV.	Obiekty mieszkalne i usługowe	6 889 926,90	2 741 641,11	39,79%	6 865 163,63	2 730 767,00	39,78%	99,60%	20
V.	Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej	1 103 817,19	681 575,12	61,75%	1 103 817,19	681 575,12	61,75%	100,00%	8
Razem:		51 814 638,67	30 049 033,92	57,99%	51 790 092,12	30 038 153,70	58,00%	99,96%	117

Kraków, dnia 07.02.2023 r.

ANALIZA WYKONANIA PLANU**1. Wkład własny beneficjentów w kosztach realizacji zadań objętych planem**

Wartość zrealizowanych zadań (z kol. 9) w PLN	Wartość dofinansowania z NFRZK na zadania (kol. 10) w PLN	Wartość wkładu własnego beneficjentów w realizację zadań (różnica pomiędzy kol. 9-10) w PLN	Łączna wysokość nakładów własnych beneficjentów na inne prace remontowe w obiektach (kol. 12) w PLN	Wartość zrealizowanych prac w obiektach (kol. 9+ 12)w PLN
100%	58,00%	42,00%		
51 790 092,12	30 038 153,70	21 751 938,42	19 825 820,98	71 615 913,10
		41 577 759,40		100%
		58,06%		

2. Łączne wydatki beneficjentów w realizację prac w obiektach objętych planem (wkład własny w zadaniach + koszty innych prac w obiektach)

Wartość dofinansowania z NFRZK na zadania (kol. 10) w PLN	Łączna wartość nakładów beneficjentów na obiekt (Wkład własny + kol. 12) w PLN
30 038 153,70	41 577 759,40
	1,38