

**Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa za 2024 rok
ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**

aktualizacja: uchwała Prezydium SKOZK nr 6/2024 z dnia 26.04.2024r.
aktualizacja: uchwała Prezydium SKOZK nr 12/2024 z dnia 27.06.2024r.
aktualizacja: uchwała Prezydium SKOZK nr 16/2024 z dnia 31.07.2024r.
aktualizacja: uchwała Prezydium SKOZK nr 21/2024 z dnia 16.09.2024r.
aktualizacja: uchwała Prezydium SKOZK nr 25/2024 z dnia 07.11.2024r.
aktualizacja: uchwała Prezydium SKOZK nr 28/2024 z dnia 11.12.2024r.

DOCHODY	Planowane (zł)	Planowane po korektach (zł)	Wykonane (zł)
1. Dotacja z budżetu państwa	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2. Krakowa - Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa" Zbiórka publiczna "Na odnowę zabytków	65 000,00	93 746,78	93 746,78
3. Środki uzyskane w drodze darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych w tym także fundacji i stowarzyszeń	5 000,00	58 499,00	58 629,00
4. Niewykorzystane z ubiegłego roku środki wykazane na koncie bankowym obsługującym Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na koniec 2024 r.	187 973,82	187 973,82	187 973,82
5. Odsetki od środków zgromadzonych na koncie bankowym obsługującym Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	20 000,00	38 000,00	59 689,56
6. Środki pozyskane z innych źródeł	10 000,00	5 655,96	5 655,96
	40 287 973,82	40 383 875,56	40 405 695,12

PRIORYTET I - Projekty kluczowe

					Wartości wg planu po korektach (w zł)			Wartości zrealizowane (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet/ działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	I.1-P	Wzgórze Wawelskie wraz z zabudową (A-7)	Wawel	Rewaloryzacja Drogi Fortecznej pod Kurzą Stopką wraz z konserwacją elementów fortyfikacji mostka i bramy warownej prowadzących do Zamku Królewskiego na Wawelu - II etap realizacji projektu kluczowego	2 301 114,14	72,00%	1 656 802,18	2 301 855,90	1 656 802,18	100,00%	0,00
2	I.2-P	Archikatedra na Wawelu (A-7)	Wawel 1	Konserwacja hełmu wieży z blachy miedzianej oraz drewna konstrukcyjnego Wieży Zegarowej Archikatedry na Wawelu - III etap realizacji projektu kluczowego	5 174 736,28	78,00%	4 036 294,30	5 174 736,28	4 036 294,30	100,00%	9 594,00
3	I.3-P	Kościół pw. św. Idziego (A-76, A-206/M)	ul. Grodzka 67	Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła - II etap realizacji projektu kluczowego	1 345 204,33	82,00%	1 103 067,55	1 345 204,33	1 103 067,55	100,00%	0,00
4	I.4-P	Dawny klasztor Karmelitów z XVII w. - obecnie Muzeum Archeologiczne (A-90)	ul. Senacka 3	Dawny klasztor - byłe więzienie - nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego w Krakowie do współczesnych standardów na 175 rocznicę powstania instytucji - III etap realizacji projektu kluczowego	4 477 672,94	78,93%	3 534 122,70	4 477 672,94	3 534 122,70	100,00%	104 550,00

5	I.5-P	Zespół klasztorny Franciszkanów (A-22, A-189/M)	pl. Wszystkich Świętych 5	Kompleksowa konserwacja nawy głównej bazyliki pw. św. Franciszka z Asyżu wraz z historycznym wyposażeniem wnętrza - III etap realizacji projektu kluczowego	2 146 400,00	86,49%	1 856 400,00	2 146 400,00	1 856 400,00	100,00%	500 000,00
6	I.6-P	Bazylika Mariacka (A-3)	pl. Mariacki 5	Dziedzictwo Bazyliki Mariackiej. Konserwacja elewacji wież kościoła i hełmu wieży wyższej wraz z koroną królewską - II etap realizacji projektu kluczowego	3 174 744,30	74,80%	2 374 744,30	3 174 744,30	2 374 744,30	100,00%	0,00
7	I.7-P	Gmach Polskiej Akademii Umiejętności (A-105, A-38, A-442)	ul. Sławkowska 17, ul. Św. Jana 22	Odnowienie siedziby Polskiej Akademii Umiejętności – prace konserwatorskie, restauratorskie i remontowe - III etap realizacji projektu kluczowego	2 767 772,16	35,37%	978 811,52	2 767 772,16	978 811,52	100,00%	0,00
8	I.8-P	Kamienica Klemensa Bąkowskiego (XIV - pocz. XX w.) (A-719)	ul. Św. Jana 12	Kompleksowa rewitalizacja patrycjuszowskiej rezydencji mieszczańskiej, siedziby założonego w roku 1896 Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, połączona z przystosowaniem obiektu do funkcji miejsca badań, spotkań i propagowania dziedzictwa kulturowego Krakowa w kraju i zagranicą - III etap realizacji projektu kluczowego	644 520,00	84,48%	544 520,00	644 520,00	544 520,00	100,00%	0,00
9	I.9-P	Willa „Kossakówka” (A-951)	pl. Kossaka 4	Willa „Kossakówka” – kompleksowy remont konserwatorski historycznej siedziby Rodziny Kossaków wraz z adaptacją obiektu do celów muzealnych - III etap realizacji projektu kluczowego	3 804 791,53	59,3988%	2 260 000,00	3 804 791,53	2 260 000,00	100,00%	0,00

10	I.10-P	Fort nr 31 "Św. Benedykt" (A-808)	ul. Stawarza 29	Rewitalizacja i modernizacja unikatowego wieżowego Fortu nr 31 św. Benedykt wraz z otaczającym terenem w celu przystosowania do funkcji centrum edukacji dzieci i młodzieży z zakresu nauk ścisłych - III etap realizacji projektu kluczowego	2 863 293,64	48,00%	1 374 380,95	2 858 281,71	1 371 975,22	99,82%	0,00
11	I.11-P	Opactwo Benedyktynów w Tyńcu (A-169/M)	ul. Benedyktyńska 37	U progu milenium – 980 lat opactwa w Tyńcu: kompleksowa konserwacja i udostępnienie pozostałości zespołu romańskiego (XI/XII w.) wraz z zabezpieczeniem i ekspozycją późniejszych nawarstwień - III etap realizacji projektu kluczowego	2 946 000,00	62,0806%	1 828 892,50	2 945 999,99	1 828 892,49	100,00%	250 000,00
12	I.12-P	Stary Cmentarz Podgórski (A-1028)	al. Powstańców Śląskich 1	Ocalić najstarszą miejską nekropolię przed degradacją i zapomnieniem. Rewaloryzacja Starego Cmentarza Podgórskiego w Krakowie, miejsca spoczynku i upamiętnienia wybitnych obywateli dawniej odrębnego miasta Podgórze - II etap realizacji projektu kluczowego	1 353 524,19	36,95%	500 000,00	1 353 524,19	500 000,00	100,00%	0,00
13	I.13	Zespół pałacowo-parkowy Willa Decjusza (A-131)	ul. 28 Lipca 1943 roku 17a	Rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza będącego przykładem pierwszej w Polsce rezydencji podmiejskiej pochodzącej z 1535 roku - II etap realizacji projektu kluczowego	1 149 193,23	53,88%	619 172,52	1 149 193,23	619 172,52	100,00%	0,00
Razem Priorytet I:					34 148 966,74	66,38%	22 667 208,52	34 144 696,56	22 664 802,78	99,99%	864 144,00
Ilość zrealizowanych zadań:					13						

PRIORYTET II - Obiekty użyteczności publicznej

PRIORYTET II - Obiekty użyteczności publicznej											
					Wartości wg planu po korektach (w zł)			Wartości zrealizowane (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	II.1-P	Wzgórze Wawelskie wraz z zabudową (A-7)	Wawel 5	Wawel Podziemny - przebudowa, rozbudowa i udostępnienie podziemnych rezerwatów archeologicznych oraz konserwacja Rezerwatu I, Rezerwatu II i murów kleszczowych w obrębie Międzymurza - I etap	1 513 057,26	38,4903%	582 379,63	1 513 057,26	582 379,63	100,00%	19 050 437,50
2	II.2-P	Wzgórze Wawelskie wraz z zabudową (A-7)	Wawel 5	Remont konserwatorski Bastionu Władysława IV z pomnikiem konnym Tadeusza Kościuszki - I rok realizacji PWE	185 003,79	54,0530%	100 000,00	185 003,79	100 000,00	100,00%	227 554,66
3	II.3-P	Kościół św. św. Piotra i Pawła (A-4, A-179/M)	ul. Grodzka 52a	Konserwacja barokowych figur 12 Apostołów sprzed fasady kościoła wraz z elementami ekspozycyjnymi cokołów - III rok realizacji PWE	157 442,40	75,00%	118 081,80	157 442,40	118 081,80	100,00%	152 000,00
4	II.4-P	Collegium Broscianum UJ (A-89)	ul. Grodzka 52	Rekonstrukcja stolarki okiennej na elewacji wschodniej od strony Plant - II rok realizacji PWE	450 752,66	42,00%	189 316,12	450 752,66	189 316,12	100,00%	176 238,60
5	II.5-P	Collegium Broscianum UJ (A-89)	ul. Grodzka 52	Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej (odcinki 5 i 6)	672 244,34	17,9682%	120 789,61	672 244,34	120 789,61	100,00%	

6	II.6-P	Sukiennice (A-10)	Rynek Główny 3	Remont konserwatorski i uruchomienie unikatowych lamp gazowych w podcieniach Sukiennic wraz z pracami towarzyszącymi	374 885,05	42,00%	157 439,12	374 855,05	157 439,12	100,00%	175 670,79
7	II.7-P	Collegium Nowodworskiego (Rektorat UJ - Collegium Medicum) (A-101)	ul. Św. Anny 12	Remont konserwatorski elewacji zachodniej dziedzińca - I rok realizacji PWE	499 683,80	42,00%	209 867,20	499 683,80	209 867,20	100,00%	9 420,53
8	II.8-P	Collegium Nowodworskiego (Rektorat UJ - Collegium Medicum) (A-101)	ul. Św. Anny 12	Odtworzenie stolarki okiennej - II etap	279 028,44	42,00%	117 191,94	279 028,44	117 191,94	100,00%	
9	II.9-P	Teatr im. Juliusza Słowackiego (A-36)	pl. Św. Ducha 1	Remont konserwatorski schodów zewnętrznych przy wejściu do kasy biletowej wraz z montażem balustrady przy schodach	108 392,25	42,00%	45 524,75	108 392,25	45 524,75	100,00%	0,00
10	II.10-P	Kamienica "Pałac Badenich" (A-502)	ul. Sławkowska 32/ ul. Pijarska 7	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z projektami branżowymi	499 380,00	42,00%	209 739,60	499 380,00	209 739,60	100,00%	64 882,50
11	II.11-P	Dawna Akademia Handlowa obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (A-1117)	ul. Kapucyńska 2	Opracowanie dokumentacji projektowej robót konserwatorskich elewacji	198 699,99	42,00%	83 454,00	198 699,99	83 454,00	100,00%	20 000,00
12	II.12-P	Pałac "Florianka" (A-183)	ul. Basztowa 8	Remont konserwatorski elewacji frontowej ze ścianami szczytowymi i remont dachu - I rok realizacji PWE	885 597,34	42,00%	371 950,88	885 597,34	371 950,88	100,00%	188 192,14
13	II.13-P	II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego (A-746)	ul. Sobieskiego 9	Remont elewacji frontowej z izolacją przeciwwilgociową - I rok realizacji PWE	599 780,92	42,00%	251 907,99	599 780,92	251 907,99	100,00%	162 673,21

14	II.14	Mur cmentarza Rakowickiego (A-584)	ul. Rakowicka 26	Restauracja muru wschodniego cmentarza (z wyłączeniem bram) - I rok realizacji PWE	513 094,57	40,00%	205 237,83	513 094,57	205 237,83	100,00%	542 092,00
15	II.15	Biblioteka Jagiellońska (A-978)	al. Mickiewicza 22	Kontynuacja odtwarzania stolarki okiennej w "starym" budynku	404 501,39	20,48%	82 841,88	404 501,39	82 841,88	100,00%	0,00
16	II.16	Zespół szpitalnego miasta-ogrodu w Krakowie - Kobierzynie (A-893)	ul. Babińskiego 29	Rewaloryzacja budynku dawnej Ekonomówki	Zadanie skreślono z polanu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 16/2024 z dnia 31.07.2024r.						
17	II.17-P	Mur graniczny między posesjami ul. Św. Jana 9 a ul. Św. Jana 11 i ul. Św. Marka 17 (A-62)	ul. Św. Jana 9/ ul. Św. Marka 17	Remont muru granicznego w obrębie posesji przy ul. Św. Jana 9 i ul. Św. Marka 17 - I rok realizacji PWE	500 705,01	70,00%	350 493,51	500 705,01	350 493,51	100,00%	0,00
18	II.18-P	Pałac Górków (A-155)	ul. Kanonicza 24	Wytyczne konserwatorskie obejmujące wykonanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego dla remontu z przebudową części poddasza na cele użytkowe	46 740,00	100,00%	46 740,00	46 740,00	46 740,00	100,00%	0,00
19	II.19-P	Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Bronisława Rutkowskiego (A-456)	ul. Józefińska 10	Usunięcie awarii pokrycia dachu	89 602,25	80,00%	71 681,80	89 602,25	71 681,80	100,00%	0,00

Działanie : Twierdza Kraków											
20	II.1.1/TK-P	Fort nr 2 "Kościuszk" (A-308)	al. Waszyngtona	Zagospodarowanie i zabezpieczenie części obszaru Fortu nr 2 - roboty z zakresem uczynienia i zabezpieczenia zachowanych relikwów Bastionu II i III - II rok realizacji PWE	1 935 809,23	26,63%	515 561,57	1 935 809,34	515 561,57	100,00%	299 451,79
21	II.1.2/TK-P	Kaplica bł. Bronisławy przy Kopcu Kościuszki (A-308)	al. Waszyngtona 1	Rekonstrukcja witraży w kaplicy bł. Bronisławy	41 224,40	38,3743%	15 819,55	41 224,40	15 819,55	100,00%	0,00
22	II.1.3/TK-P	Fort nr 2 "Kościuszk" (A-308)	al. Waszyngtona	Rewitalizacja i zabezpieczenie konserwatorskie Bastionu III wraz z terenem otaczającym - etap III	1 370 982,00	23,8065%	326 382,00	1 347 034,27	319 784,30	97,98%	766 153,78
23	II.1.4/TK	Fort nr 49 "Krzesławice" "Młodzieżowy Dom Kultury" (A-830)	os. Na Stoku 27B	Częściowa rekonstrukcja przebiegu i profili fos fortyfikacyjnych z zatoką kaponierową wraz z koniecznymi rozwiązaniami projektowymi - III rok realizacji PWE	496 993,15	42,00%	208 737,12	496 993,15	208 737,12	100,00%	0,00
24	II.1.5/TK	Fort nr 49 "Krzesławice" "Młodzieżowy Dom Kultury" (A-830)	os. Na Stoku 27B	Zagospodarowanie terenu w obrębie fosy i schronów pogotowia Fortu 49 "Krzesławice" - kontynuacja i dokończenie prac rekonstrukcyjnych profili i form ziemnych fosy - II rok realizacji PWE	1 400 000,00	50,00%	700 000,00	1 400 000,00	700 000,00	100,00%	0,00
25	II.1.6/TK	Fort nr 49 "Krzesławice" "Młodzieżowy Dom Kultury" (A-830)	os. Na Stoku 27B	Odwodnienie fosy	496 121,99	52,0530%	258 246,49	496 121,99	258 246,49	100,00%	0,00
26	II.1.7/TK	Fort nr 49 ¼ "Grębałów" (A-801)	ul. Geodetów	Kontynuacja prac ratunkowo-konserwatorskich w obrębie fortu - III rok realizacji PWE	335 220,73	49,02%	164 330,28	335 220,73	164 330,28	100,00%	0,00

27	II.1.8/TK	Fort nr 50a "Lasówka" (A-973)	ul. Golikówka 12N	Kontynuacja adaptacji fortu na cele muzealno-wystawiennicze - I rok realizacji PWE	665 765,51	43,8942%	292 232,03	665 765,51	292 232,03	100,00%	0,00
28	II.1.9/TK	Fort nr 51 ½ "Swoszowice" (A-1303/M)	ul. Sawiczewskich 46	Kontynuacja prac konserwatorskich parteru - I rok realizacji PWE	400 000,00	42,00%	168 000,00	400 000,00	168 000,00	100,00%	0,00
29	II.1.10/TK	Fort nr 52 "Borek" (A-807)	ul. Forteczna 146	Rewitalizacja fosy i elewacji kaponier - I rok realizacji PWE	160 000,00	42,00%	67 200,00	160 000,00	67 200,00	100,00%	0,00
Razem Priorytet II:					15 280 708,47	39,47%	6 031 146,70	15 256 730,85	6 024 549,00	99,89%	21 834 767,50
Ilość zrealizowanych zadań:					28						

PRIORYTET III - obiekty sakralne

PRIORYTET III - obiekty sakralne											
					Wartości wg planu po korektach (w zł)			Wartości zrealizowane (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	III.1-P	Archikatedra na Wawelu (A-7)	Wawel 1	Konserwacja elewacji Wieży Zegarowej - I etap	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 6/2024 z dnia 26.04.2024 r.						
2	III.2-P	Archikatedra na Wawelu (A-7)	Wawel 1	Konserwacja kamiennej posadzki w południowej części transeptu oraz w południowym skrzydle ambitu	933 351,62	70,00%	653 346,13	933 351,62	653 346,13	100,00%	0,00
3	III.3-P	Wyższe Seminarium Duchowne (A-1076)	ul. Podzamcze 8	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy dekoracji malarskiej z początku XX w. na ścianach i sklepieniu prezbiterium kaplicy	408 009,92	40,00%	163 203,97	408 009,92	163 203,97	100,00%	470 000,00
4	III.4-P	Klasztor Sióstr Klarysek św. Andrzeja Apostoła (A-26, A-193/M)	ul. Grodzka 54	Konserwacja ołtarza głównego pw. św. Andrzeja w prezbiterium kościoła - I rok realizacji PWE	250 000,00	95,00%	237 500,00	250 000,00	237 500,00	100,00%	134 281,00
5	III.5-P	Klasztor Sióstr Klarysek św. Andrzeja Apostoła (A-26, A-193/M)	ul. Grodzka 54	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego kapliczki słupowej oraz opracowanie programu prac konserwatorskich dla figury św. Jana Nepomucena i posągów: Serca Jezusowego oraz Matki Boskiej Różańcowej, usytuowanych w wirydarzu klasztoru	73 677,00	70,00%	51 573,90	73 677,00	51 573,90	100,00%	

6	III.6-P	Zespół klasztorny Franciszkanów (A-22, A-189/M, B-521/M)	pl. Wszystkich Świętych 5	Konserwacja 21 obrazów stanowiących stałe wyposażenie wnętrza w klasztorze : Aniołowie u Abrahama (2 poł. XVII w.), Pokłon Trzech Króli (XVII/XVIII w.), Ofiarowanie Jezusa w Świątyni (ok. poł. XIX w.), Chrystus przy słupie, feretron (pocz. XVII w.), Chrystus Pasterz (XIX w.), Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie (1 poł. XVII w.), Chrystus z Maryją i Świętymi (1755), Wileńska Matka Boska Bolesna (1 poł. XIX w.), Św. Hieronim (XVIII w.), Chwała św. Andrzeja Boboli (1800), Męczeństwo św. Stanisława biskupa, feretron (XIX/XX w.), Śluby św. Franciszka, feretron (1926), Obraz ołtarzowy św. Józefa z Kupertynu (XIX w.), Cud św. Józefa z Kupertynu, ołtarzowy (1874), Św. Józef z Kupertynu (XVIII w.), Św. Tekla (XVIII w.), Św. Tekla (XIX w.), Św. Klara (XVIII w.), Leon XIII papież (1897), Jan Marcelli Gutowski, biskup (3 ćw. XIX w.), Joannes B. Minucci (2 poł. XVIII w.) - III rok realizacji PWE	135 465,03	80,00%	108 372,02	135 465,03	108 372,02	100,00%	0,00
7	III.7-P	Klasztor Sióstr Dominikanek (A-81, A-210/M)	ul. Mikołajska 21	Kontynuacja napraw konstrukcyjnych w obrębie furty wraz z wykonaniem prac naprawczych po wzmocnieniach w klasztorze - II rok realizacji PWE	289 215,85	80,00%	231 372,68	289 215,85	231 372,68	100,00%	47 600,00
8	III.8-P	Klasztor Sióstr Dominikanek (A-81, A-210/M)	ul. Mikołajska 21	Remont konserwatorski elewacji wewnętrznych budynków klasztornych (od strony wirydarza) - II rok realizacji PWE	329 903,13	80,00%	263 922,50	329 903,13	263 922,50	100,00%	

9	III.9-P	Bazylika pw. Bożego Ciała (A-191/M)	ul. Bożego Ciała 26	Kontynuacja konserwacji wystroju wnętrza - konserwacja ołtarzy św. Antoniego i Świętej Trójcy - II rok realizacji PWE	711 436,58	85,00%	604 721,10	711 436,58	604 721,10	100,00%	421 400,00
10	III.10-P	Zespół klasztorny Kanoników Regularnych Laterańskich (A-24, A-191/M)	ul. Bożego Ciała 26	Restauracja podcieni wewnętrznego dziedzińca klasztoru - III rok realizacji PWE	644 504,40	80,00%	515 603,52	644 504,40	515 603,52	100,00%	0,00
11	III.11-P	Zespół klasztorny Ojców Paulinów "Na Skałce" (A-29, A-196/M)	ul. Skałeczna 15	Konserwacja sadzawki św. Stanisława Biskupa Męczennika - II rok realizacji PWE	180 817,07	70,00%	126 571,95	180 817,07	126 571,95	100,00%	584 409,00
12	III.12-P	Synagoga Tempel (A-301/M, A-701)	ul. Miodowa 24	Kontynuacja konserwacji słupów galerii wewnętrznej - I rok realizacji PWE	213 541,37	28,80%	61 499,12	213 541,37	61 499,12	100,00%	233 224,00
13	III.13-P	Synagoga Izaaka (A-199/M)	ul. Jakuba 21	Wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych sklepienia - I rok realizacji PWE	510 000,00	70,00%	357 000,00	510 000,00	357 000,00	100,00%	155 972,00
14	III.14-P	Kościół pw. św. Mikołaja (A-77, A-207/M)	ul. Kopernika 9	Kontynuacja prac we wnętrzu kościoła - stalle południowe - I rok realizacji PWE	216 734,39	90,00%	195 060,95	216 734,39	195 060,95	100,00%	0,00
15	III.15-P	Budynek plebanii kościoła pw. św. Mikołaja (A-1096)	ul. Kopernika 9	Remont konserwatorski elewacji budynku plebanii - czcion parterowy (bok wschodni budynku)	224 459,09	50,00%	112 229,55	224 459,09	112 229,55	100,00%	30 500,00
16	III.16-P	Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w zespole klasztornym Karmelitów Bosych (A-842)	ul. Rakowicka 18	I etap kompleksowego remontu konserwatorskiego elewacji kościoła - I rok realizacji PWE	570 000,00	50,00%	285 000,00	570 000,00	285 000,00	100,00%	0,00

17	III.17-P	Opactwo Ojców Cystersów w Mogile (A-1277/M)	ul. Klasztorna 11	Prace konserwatorskie w Kaplicy Krzyża Świętego oraz w północnych kaplicach bliźnich - III rok realizacji PWE	717 718,00	80,00%	574 174,40	717 718,00	574 174,40	100,00%	151 235,09
18	III.18-P	Opactwo Ojców Cystersów w Mogile (A-1277/M)	ul. Klasztorna 11	Prace konserwatorskie przy stallach w prezbiterium kościoła - I rok realizacji PWE	327 853,42	70,00%	229 497,39	327 853,42	229 497,39	100,00%	
19	III.19-P	Opactwo Ojców Cystersów w Mogile (A-1277/M)	ul. Klasztorna 11	Projekt remontu budowlano-konserwatorskiego ścian fundamentowych oraz dokończenia systemu osuszania klasztoru i kościoła (strona wschodnia i północna)	96 063,00	70,00%	67 244,10	96 063,00	67 244,10	100,00%	
20	III.20	Zespół klasztorny Kamedułów na Bielanych (A-6, A-181/M)	al. Konarowa 1	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich wnętrza kościoła: prace uzupełniające w nawie głównej i prezbiterium - II rok realizacji PWE	329 136,30	92,00%	302 805,42	329 136,30	302 805,42	100,00%	0,00
21	III.21-P	Opactwo Benedyktynów w Tyńcu (A-169/M)	ul. Benedyktyńska 37	Rekonstrukcja renesansowych organów wraz z emporą w prezbiterium z konserwacją relikwii empor organowej - III rok realizacji PWE	1 191 132,00	45,52%	542 261,10	1 191 132,00	542 261,10	100,00%	250 000,00
22	III.22	Kaplica św. Bartłomieja (A-302, A-223/M)	ul. Konopnickiej 79	Remont budowlano-konserwatorski kaplicy wraz z instalacją elektryczną - II rok realizacji PWE	522 322,56	80,41%	420 000,00	522 322,57	420 000,00	100,00%	0,00
23	III.23-P	Mur graniczny wzdłuż ul. Skątecznej (A-5, A-180/M)	ul. Augustańska 7	Wykonanie projektu remontu konserwatorskiego muru granicznego wzdłuż ul. Skątecznej	27 060,00	100,00%	27 060,00	27 060,00	27 060,00	100,00%	0,00

24	III.24-P	Kaplica - Kalwaryjka w ogrodzie klasztoru Sióstr Wizytek (A-217/M)	ul. Krowoderska 16	Ratunkowe prace w obrębie drewnianej kaplicy - Kalwaryjki	487 710,45	100,00%	487 710,45	487 710,45	487 710,45	100,00%	0,00
25	III.25	Kościół św. Jana Chrzciciela i Matki Boskiej Szkaplerznej (A-1025)	ul. Wańkowicza 19	Remont konserwatorski wieży kościoła, prace przy wejściu głównym oraz modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej	358 326,79	70,00%	250 828,75	358 326,79	250 828,75	100,00%	2 564,00
26	III.26	Kościół pw. św. Wincentego (A-301, A-222/M)	ul. Nadbrzezie 12	Projekt remontu budowlano - konserwatorskiego konstrukcji i pokrycia dachu	46 248,00	43,25%	20 000,00	46 248,00	20 000,00	100,00%	9 169,65
27	III.27-P	Zespół Klasztorny Ojców Augustianów (A-5, A-180/M)	ul. Augustiańska 7	Awaryjny stan techniczny XIV-wiecznego malowidła ściennego "Święty Augustyn" - zakończenie prac	98 455,35	80,00%	78 764,28	98 455,35	78 764,28	100,00%	49 500,00
28	III.28	Kościół Parafialny Matki Bożej Zwycięskiej (A-850)	ul. Zakopiańska 86	Remont wieży kościoła	565 800,00	26,3480%	149 077,16	565 800,00	149 077,16	100,00%	0,00
29	III.29-P	Archikatedra na Wawelu (A-7)	Wawel 1	Konserwacja techniczna XVI-wiecznego portretu królowej Anny Jagiellonki znad wejścia do kaplicy Zygmuntowskiej	52 121,16	80,00%	41 696,93	52 121,16	41 696,93	100,00%	0,00
Razem Priorytet III:					10 511 062,48	68,10%	7 158 097,37	10 511 062,49	7 158 097,37	100,00%	2 539 854,74
Ilość zrealizowanych zadań:					28						

PRIORYTET IV - Obiekty mieszkalne i usługowe

PRIORYTET IV - Obiekty mieszkalne i usługowe											
					Wartości wg planu po korektach (w zł)			Wartości zrealizowane (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	IV.1-P	Kamienica (XIX w.) (ewid., układ urb. A-1)	ul. Podzamcze 14/ ul. Straszewskiego 2	Remont konserwatorsko-budowlany elewacji budynku od ulicy Straszewskiego	1 119 658,84	37,00%	414 273,77	1 119 658,84	414 273,77	100,00%	129 922,44
2	IV.2-P	Kamienica (przeł. XIX/XX w.) (ewid., układ urb. A-1438/M)	ul. Podzamcze 20	Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z balkonami	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 21/2024 z dnia 16.09.2024 r.						
3	IV.3-P	Kamienica "Pod Jaszczurką" (XIV-XVI, XIX w.) (A-56)	Rynek Główny 8	Remont dachu budynku	1 294 999,91	29,2337%	378 576,52	1 294 999,91	378 576,52	100,00%	3 434,60
4	IV.4-P	Kamienica (XIX w.) (A-764)	ul. Św. Tomasza 33	Remont konserwatorski elewacji frontowych oraz wymiana pokrycia dachowego i remont kominów - II rok realizacji PWE	395 928,81	39,00%	154 412,23	395 928,81	154 412,23	100,00%	0,00
5	IV.5-P	Kamienica Hallerowska (XIV-XIX w.) (A-223)	ul. Św. Jana 16	Konserwacja drewnianych, polichromowanych stropów	262 341,68	37,00%	97 066,42	262 341,68	97 066,42	100,00%	0,00
6	IV.6-P	Kamienica Hallerowska (XIV-XIX w.) (A-223)	ul. Św. Jana 16	Remont konserwatorski elewacji frontowej	316 504,66	37,00%	117 106,72	316 504,00	117 106,72	100,00%	0,00
7	IV.7-P	Kamienica (XVI/XVII, XVIII w.) (A-630)	ul. Gołębia 6	Remont konserwatorski elewacji frontowej	245 934,96	28,7830%	70 787,34	245 934,96	70 787,34	100,00%	0,00

8	IV.8-P	Kamienica (przeł. XIX/XX w.) (ewid., układ urb. A-1438/M)	pl. Na Groblach 17	Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z remontem galerii komunikacyjnych elewacji tylnej - II rok realizacji PWE	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 21/2024 z dnia 16.09.2024 r.						
9	IV.9-P	Kamienica (pocz. XX w.) (ewid., układ urb. A-1446/M)	ul. Karmelicka 16	Remont konserwatorski elewacji i dachu - I rok realizacji PWE	300 000,00	37,00%	111 000,00	300 000,00	111 000,00	100,00%	0,00
10	IV.10-P	Kamienica (XIX w., XX w.) (ewid., układ urb. A-648)	ul. Basztowa 4	Remont konserwatorski elewacji frontowej z balkonami	673 293,67	37,00%	249 118,66	673 293,66	249 118,66	100,00%	0,00
11	IV.11-P	Kamienica (XIX w.- XX w.) (ewid., układ urb. A-650)	ul. Radziwiłłowska 23	Remont konserwatorski elewacji frontowej od ul. Zamenhofska - II etap	440 656,55	30,00%	132 196,97	440 656,55	132 196,97	100,00%	0,00
12	IV.12-P	Kamienica (XIX w.) (A-1565/M)	ul. Św. Sebastiana 34	Remont konserwatorski elewacji frontowej	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 16/2024 z dnia 31.07.2024 r.						
13	IV.13-P	Kamienica (XIX w.) (ewid., układ urb. A1273/M)	ul. Starowiślna 23	Remont konserwatorski elewacji frontowej	427 225,43	37,00%	158 073,41	427 225,44	158 073,41	100,00%	0,00
14	IV.14-P	Kamienica (XIX w. - XX w.) (ewid., układ urb. A-1273/M)	ul. Starowiślna 45	Remont konserwatorski elewacji frontowych - II rok realizacji PWE	378 014,50	39,00%	147 425,65	378 014,51	147 425,65	100,00%	10 800,00
15	IV.15-P	Kamienica Ohrensteina (pocz. XX w.) (A-944)	ul. Stradomska 27	Remont konserwatorski elewacji frontowej - I etap	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 21/2024 z dnia 16.09.2024 r.						
16	IV.16-P	Kamienica (ewid., układ urb. A-12)	ul. Dietla 5	Remont konserwatorski elewacji frontowych i narożnej oraz izolacja ścian piwnic - I rok realizacji PWE	455 076,86	30,00%	136 523,06	455 076,86	136 523,06	100,00%	0,00

17	IV.17-P	Kamienica (XIX w. - pocz. XX w.) (ewid., układ urb. A-1273/M)	ul. Miodowa 2/ ul. Krakowska 2/ ul. Dietla 43	Remont konserwatorski elewacji frontowych - II rok realizacji PWE	234 743,99	39,00%	91 550,16	234 743,99	91 550,16	100,00%	0,00
18	IV.18-P	Kamienica (XX w.) (ewid., układ urb. A-1273/M)	ul. Krakowska 49	Remont konserwatorski elewacji frontowej i bocznej - I rok realizacji PWE	427 607,64	37,00%	158 214,83	427 607,64	158 214,83	100,00%	6 000,00
19	IV.19-P	Kamienica (pocz. XX w.) (ewid., układ urb. A-1446/M)	ul. Batorego 2	Remont konserwatorski elewacji frontowych i dachu - II rok realizacji PWE	941 293,80	28,85%	271 578,92	939 793,80	271 146,17	99,84%	0,00
20	IV.20-P	Kamienica (I poł. XX w.) (ewid., układ urb. A-648)	ul. Długa 82/ ul. Żuławskiego 1	Remont konserwatorski elewacji frontowych - II rok realizacji PWE	106 774,92	39,00%	41 642,22	106 774,92	41 642,22	100,00%	135 248,85
21	IV.21	Kamienica (pocz. XX w.) (A-778)	ul. Mazowiecka 33	Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z balkonami	300 937,34	34,3396%	103 340,80	300 937,34	103 340,80	100,00%	7 499,46
22	IV.22-P	Kamienica (XIX w.) (ewid., układ urb. A-608)	ul. Kalwaryjska 4	Remont konserwatorski elewacji frontowej	Zadanie skreślono z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 21/2024 z dnia 16.09.2024 r.						
23	IV.23-P	Willa-bliźniak (XX w.) (ewid., układ urb. A-608)	al. Dembowskiiego 10	Remont konserwatorski elewacji i schodów wejściowych - II rok realizacji PWE	68 040,00	39,00%	26 535,60	0,00	0,00	0,00%	0,00
24	IV.24-P	Fort nr 2 "Kościuszko" (A-308)	al. Waszyngtona 1	Prace konserwatorskie i zabezpieczające na elewacjach w obrębie kurtyny III-IV - III rok realizacji PWE	195 000,00	39,00%	76 050,00	195 000,00	76 050,00	100,00%	12 300,00
25	IV.25	Zespół szpitalnego miasta-ogrodu w Krakowie - Kobierzynie (pocz. XX w.) (A-893)	ul. Babińskiego 29	Remont dachu i elewacji wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku nr 19 - II rok realizacji PWE	598 000,00	34,5943%	206 873,88	598 000,00	206 873,88	100,00%	342 397,89

26	IV.26	Zespół szpitalnego miasta-ogrodu w Krakowie - Kobierzynie (pocz. XX w.) (A-893)	ul. Babińskiego 29	Izolacja fundamentów wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego budynku mieszkalnego nr 23	373 976,84	37,00%	138 371,43	373 976,84	138 371,43	100,00%	78 900,89
27	IV.27-P	Zespół kamienic (I poł. XX w.) (ewid., układ urb. A-12)	ul. Smocza 8-10/ul. Kołetek 21 i ul. Kołetek 21	Remont budowlano-konserwatorski elewacji frontowych - I rok realizacji PWE	257 890,47	37,00%	95 419,47	257 890,47	95 419,47	100,00%	32 901,78
28	IV.28-P	Kamienica (XV-XIX w.) (A-552)	ul. Wiślna 12 i 12 A	Remont konserwatorski elewacji frontowych	313 095,77	30,00%	93 928,73	312 184,97	93 655,49	99,71%	226 092,45
29	IV.29-P	Kamienica (XIX- I poł. XX w.) (ewid., układ urb. A-1273/M)	ul. Bogusławskiego 3	Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z hydroizolacją ściany fundamentowej - I rok realizacji PWE	334 927,98	37,00%	123 923,35	334 927,98	123 923,35	100,00%	21 863,17
Razem Priorytet IV:					10 461 924,62	34,35%	3 593 990,14	10 391 473,17	3 566 748,55	99,24%	1 007 361,53
Ilość zrealizowanych zadań:					23						

PRIORYTET V - Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej

					Wartości wg planu po korektach (w zł)			Wartości zrealizowane (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	V.1	Grobowiec Rodziny Jahodów na Cmentarzu Rakowickim kw. FB zach., rząd płn.-zach. (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca - II rok realizacji PWE	27 921,00	42,00%	11 726,82	27 921,00	11 726,82	100,00%	0,00
2	V.2	Zespół zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym (A-1429/M)	ul. Wapienna 13	Konserwacja zabytkowych pomników nagrobnych na grobach: Józefa Huczyńskiego, Antoniny Góreckiej oraz Franciszka Winkowskiego - II rok realizacji PWE	26 666,67	42,00%	11 200,00	26 666,67	11 200,00	100,00%	0,00
3	V.3	Grobowiec Rodziny Lejów na Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym: kw. VIII, rząd płn. Grób nr 6 (A-1429/M)	ul. Wapienna 13	Konserwacja grobowca	90 400,00	38,8922%	35 158,50	90 400,00	35 158,50	100,00%	0,00
4	V.4-P	Cmentarz Żydowski tzw. Nowy (A-1102)	ul. Miodowa 55/ ul. Siedleckiego	Kontynuacja konserwacji macew - I rok realizacji PWE	420 660,00	50,00%	210 330,00	420 660,00	210 330,00	100,00%	54 735,00

5	V.5-P	Grobowiec Rodziny Rogozińskich cmentarz parafialny na os. Wandy sektor D, rząd 1 nr 440 (A-1598/M)	ul. Daniłowskiego/ al. Jana Pawła II	Rewaloryzacja grobowca Rodziny Rogozińskich - I rok realizacji PWE	198 642,88	50,00%	99 321,44	198 642,88	99 321,44	100,00%	95 620,50
6	V.6	Fort Pancerny główny 52 ½ "Skotniki" S Sidzina (A-834)	ul. Kozienicka 33	Kontynuacja prac konserwatorskich i rewitalizacyjnych w obrębie zabytkowej zieleni fortecznej - III rok realizacji PWE	130 449,99	100,00%	130 449,99	130 449,99	130 449,99	100,00%	30 000,00
Działanie : Cmentarz Rakowicki - Księga Historii Polski											
7	V.1.1/CR KHP	Zespół zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych : grupy dwóch grobowców na pasie Kb-Kc: grobowca rodziny Majerów i Idy Orłowskiej, Borchów i Potockich, grobowca Rodziny Niziołów na kwaterze P, dwóch grobowców na kwaterze X (iks): grobowca Józefa i Izabeli Kaszniców oraz grobowca Katarzyny Stefańskiej, Wandy i Antoniego Roczmierowskich, grupy pięciu pomników nagrobnych na kwaterze Q na grobach: Damiana Poznańskiego, Franciszka Fabiana, Piotra Bryły, Jana Aussetza i Rodziny Zarzyckich, grupy ośmiu pomników nagrobnych na pasie Ab: pomnika nagrobnego na grobie Dory von Löw, pomnika nagrobnego na grobie Rudolfa i Teresy Seissl, pomnika nagrobnego na grobie Leona Leszczyńskiego, płyty nagrobnej z grobu Rozalii Zapłatałskiej, nagrobka na grobie Zygmunta Feliksa, pomnika nagrobnego na grobie Józefa Taniackiewiczza, pomnika nagrobnego na grobie Honoraty Wilkoszewskiej i pomnika nagrobnego na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej oraz dwóch pomników nagrobnych na kwaterze VIII: grobowca Ludwika i Erazma Rulikowskich i pomnika nagrobnego Władysława Dobrzańskiego - III rok realizacji PWE	69 486,00	65,00%	45 165,90	69 486,00	45 165,90	100,00%	0,00

8	V.1.2/CR KHP	Zespół zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie: grobowca rodziny Wodzickich na pasie Lb, grobowca rodziny Zawitowskich na kwaterze Ac, pomnika nagrobego na grobie Jana Teleżyńskiego na pasie 2, grobowca rodziny Jędrzejewskich (vel Jędrzejowskich) na pasie 4, grobowca prof. Nikodema Napoleona Cybulskiego i rodziny Cybulskich na kwaterze O, grupy pięciu pomników nagrobnych na pasie 7 na grobach: rodziny Kantor, Zdenki Lach, rodziny Skalskich, Stanisława Zakrzewskiego i Antoniny Pieglowskiej, dwóch pomników nagrobnych na kwaterze X (iks): na grobie Jana Zaręcznego i Stanisława Zaręcznego oraz na grobie Antoniny i Felicji Korotkiewicz, grupy pięciu pomników nagrobnych na kwaterze L: nagrobka na grobie Jana Klimczaka i Jana Widlarza, nagrobka na grobie Szczęsnego Chmielewskiego, nagrobka na grobie Juliana i Kamili Rudzkich, pomnika nagrobego na grobie Marii Huppmann oraz pomnika nagrobego na grobie Marii Reymańskiej, grupy dwóch grobów na kwaterze XII b: pomnika nagrobego na grobie Marcelego Marka Guyskiego i grobowca Antoniny Roźniatowskiej, pomnika nagrobego na grobie Marii Komar na pasie 41 oraz pomnika nagrobego na grobie Władysława Niemeksy na pasie 47 - II rok realizacji PWE	286 843,67	42,00%	120 474,34	286 843,67	120 474,34	100,00%	0,00
9	V.1.3/CR KHP	Groby Rodzin Bobrzyńskich i Olszewskich na Cmentarzu Rakowickim pas 45, rząd zach., grób nr 7 (A-584)	ul. Rakowicka 26	Remont konserwatorski płyt nagrobnych - II rok realizacji PWE	54 528,36	70,00%	38 169,85	54 528,36	38 169,85	100,00%	0,00
10	V.1.4/CR KHP	Grobowiec Rodziny Rothe na Cmentarzu Rakowickim pas 43, rząd zach, miejsce 6 (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca	58 414,50	50,00%	29 207,25	58 414,50	29 207,25	100,00%	0,00
Razem Priorytet V:					1 364 013,07	53,61%	731 204,09	1 364 013,07	731 204,09	100,00%	180 355,50
Ilość zrealizowanych zadań:					10						

PODSUMOWANIE WYDATKÓW						
Wartości wg planu po korektach (w zł)			Wartości zrealizowane (w zł)			Łączna wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiektach
Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	
6	7	8	9	10	11	12
71 766 675,38	55,99%	40 181 646,82	71 667 976,14	40 145 401,79	99,91%	26 426 483,27
	Rezerwa :	202 228,74		260 293,33		
	Razem Plan:	40 383 875,56		40 405 695,12		
	Łączna ilość zadań I-V :	103	Łączna ilość zrealizowanych zadań I-V :	102		

REALIZACJA PLANU (w zł)				
	DOCHODY	WYDATKI	REZERWA	ILOŚĆ ZADAŃ
Plan po korektach	40 383 875,56	40 181 646,82	202 228,74	103 zadania w 79 obiektach
Wykonanie planu	40 405 695,12	40 145 401,79	260 293,33	102 zadania w 78 obiektach
Procentowa różnica w wykonaniu	100,05%	99,91%	128,71%	
Kwotowa różnica w wykonaniu	21 819,56	36 245,03	58 064,59	

Rozliczenie dofinansowań zrealizowanych w obiektach położonych na terenie pomników historii			
Priorytet	Wartość dofinansowań (w zł)	Wartość dofinansowania zadań w obiektach na terenie pomników historii (w zł)	Wyliczenie procentowe
1	2	3	3/2
I.	22 664 802,78	22 045 630,26	97,27%
II.	6 024 549,00	3 877 723,37	64,37%
III.	7 158 097,37	6 015 386,04	84,04%
IV.	3 566 748,55	3 118 162,44	87,42%
V.	731 204,09	309 651,44	42,35%
ŁĄCZNIE	40 145 401,79	35 366 553,55	88,10%

Rozliczenie wydatków poniesionych ze zbiórki publicznej zarejestrowanej pod nr 2015/4227/OR w ramach dochodów NFRZK			
planowane			wykonane
poz. Planu	obiekt	wartość (w zł)	wartość (w zł)
II.1-P	Wzgórze Wawelskie	93 746,78 zł	93 746,78 zł

UWAGA

W kolumnie 12 tabeli sprawozdania wysokość nakładów własnych Beneficjenta poniesiona na inne prace remontowe w obiekcie we własnym zakresie.

Wysokość nakładów podana przez Beneficjentów nie podlega weryfikacji przez MUW w Krakowie - Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego.

Podaną w PRIORYTECIE I:

poz. I.2-P przez Beneficjenta Archikatedra na Wawelu wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. III.2-P, III.29-P
 poz. I.5-P przez Beneficjenta Klasztor Franciszkanów wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. III.6-P
 poz. I.8-P przez Beneficjenta Opactwo Benedyktynów w Tyńcu wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. III.24-P

Podaną w PRIORYTECIE II:

poz. II.14 przez Beneficjenta Zarząd Cmentarzy Komunalnych wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. V.1.1, V.1.2

Podaną w PRIORYTECIE III:

poz. III.4-P przez Beneficjenta Klasztor Sióstr Klarysek wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. III.5-P

- zał.1 Wykonanie wydatków z podziałem na priorytety
- zał.2 Analiza wykonania planu

Kraków, dnia 19.03.2025r.

Dyrektor Wydziału
 /-/
 Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk

**INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH
PLANEM RZECZOWO-FINANSOWYM ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA
NA ROK 2024 ZE ŚRODKÓW NRFRZK**

1. Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024 zatwierdzony uchwałą SKOZK nr 4/2024 z dnia 25 marca 2024 r. zakładał dochody NFRZK w wysokości **40.287.973,82 zł** i wydatki obejmujące realizację 97 zadań w 73 obiektach na łączną kwotę **40.122.427,20** oraz rezerwę w wysokości: **165 546,62 zł**

Plan został skorygowany sześciokrotnie: uchwałą nr 6/2024 Prezydium SKOZK z 26 kwietnia 2024r., uchwałą nr 12/2024 Prezydium SKOZK z dnia 27 czerwca 2024r., uchwałą nr 16/2024 Prezydium SKOZK z dnia 31 lipca 2024r oraz uchwałą nr 21/2024 z 16 września 2024 r., uchwałą nr 25/2024 Prezydium SKOZK z 07 listopada 2024 r., uchwałą nr 28/2024 Prezydium SKOZK z 11 grudnia 2024r.

W wyniku korekt skreślono 7 zadań poz. planu:

II.16 Zespół szpitalnego miasta-ogrodu w Krakowie-Kobierzynie, ul. Babińskiego 29 „Rewaloryzacja budynku dawnej Ekonomówki”

III.1-P Archikatedra na Wawelu, Wawel 1 „Konserwacja elewacji Wieży Zegarowej – I etap

IV.2-P Kamienica (przeł. XIX/XX w.), ul. Podzamcze 20 „Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z balkonami”

IV.8-P Kamienica (przeł. XIX/XX w.), pl. Na Groblach 17 „Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z remontem galerii komunikacyjnych elewacji tylnej - II rok realizacji PWE”

IV.12-P Kamienica (XIX w.), ul. Św. Sebastiana 34 „Remont konserwatorski elewacji frontowej”

IV.15-P Kamienica Ohrensteina, ul. Stradomska 27 „ Remont konserwatorski elewacji - I etap”

IV.22-P Kamienica (XIX w.), ul. Kalwaryjska 4 „Remont konserwatorski elewacji frontowej”

Wprowadzono do planu 13 nowych zadań:

II.17-P Mur graniczny między posesjami ul. Św. Jana 9 a ul. Św. Jana 1 i ul. Św. Marka 17, „Remont muru granicznego w obrębie posesji przy ul. Św. Jana 9 i ul. Św. Marka 17”

II.18-P Pałac Górków, ul. Kanonicza 24 „Wytyczne konserwatorskie obejmujące wykonanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego dla remontu z przebudową części poddasza na cele użytkowe”

- II.19-P** Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego, ul. Józefińska 10 „Usunięcie awarii pokrycia dachu”
- III.23-P** Mur graniczny wzdłuż ul. Skałecznej, „Wykonanie projektu remontu konserwatorskiego muru granicznego wzdłuż ul. Skałecznej”
- III.24-P** Kaplica – Kalwaryjka w ogrodzie klasztoru Sióstr Wizytek, ul. Krowoderska 16 „Ratunkowe prace w obrębie drewnianej kaplicy – Kalwaryjki”
- III.25** Kościół św. Jana Chrzciciela i Matki Boskiej Szkaplerznej, ul. Wańkowicza 19 „Remont konserwatorski wieży kościoła, prace przy wejściu głównym oraz modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej”
- III.26** Kościół pw. Św. Wincentego, ul. Nadbrzezie 12, „Projekt remontu budowlano-konserwatorskiego konstrukcji i pokrycia dachu”
- III.27-P** Zespół Klasztorny Ojców Augustianów, ul. Augustiańska 7 „Awaryjny stan techniczny XIV- wiecznego malowidła ściennego „Święty Augustyn”- zakończenie prac”
- III.28** Kościół Parafialny Matki Bożej Zwycięskiej, ul. Zakopiańska 86 „Remont wieży kościoła”
- III.29-P** Archikatedra na Wawelu, Wawel 1 „Konserwacja techniczna XVI-wiecznego portretu królowej Anny Jagiellonki znad wejścia do kaplicy Zygmuntowskiej”
- IV.27-P** Zespół kamienic (I poł. XX w.), ul. Smocza 8-10/Koletek 21 „Remont budowlano – konserwatorski elewacji frontowych – I rok realizacji PWE”
- IV.28-P** Kamienica (XV-XIX w.), ul. Wiślna 12 i 12 A „Remont konserwatorski elewacji frontowych”
- IV.29-P** Kamienica (XIX- I poł. XX w.), ul. Bogusławskiego 3 „Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z hydroizolacją ściany fundamentowej – I rok realizacji PWE”.

W rezultacie plan obejmował 103 zadań w 79 obiektach na łączną wartość dofinansowań z NFRZK **40 222 187,12 zł** oraz wartość rezerwy **132 419,01 zł**.

Zmiany wprowadzone korektami przedstawiają się następująco:

Korekta z 26 kwietnia:

PRIORYTET	I	II	III	IV	V	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenia wydatków
Zmniejszenia limitów	3 166 739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 739,69	
Rezygnacje/ wykreślenia	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	
Razem wolne	3 166 739,69	0,00	336 000,00	0,00	0,00	3 502 739,69	
Zwiększenia limitów	1 844 896,84	0,00	444 122,63	30 675,10	0,00		2 319 694,57
Nowe zadania	0,00	225 225,50	715 742,27	383 275,48	0,00		1 324 243,25
Razem wydatki	1 844 896,84	225 225,50	1 159 864,90	413 950,58	0,00		3 643 937,82
						Rezerwa	
BILANS	1 321 842,85	-225 225,50	-823 864,90	-413 950,58	0,00	165 546,62	
NOWA Rezerwa	24 348,49						

Korekta z 27 czerwca:

PRIORYTET	I	II	III	IV	V	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenia wydatków
Zmniejszenia limitów	0,00	41 803,10	3 314,27	103 726,23	0,01	148 843,61	
Rezygnacje/wykreślenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wolne	0,00	41 803,10	3 314,27	103 726,23	0,01	148 843,61	
Zwiększenia limitów	0,00	0,00	21 479,29	30 318,25	6 258,65		58 056,19
Nowe zadania	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
Razem wydatki	0,00	40 000,00	21 479,29	30 318,25	6 258,65		98 056,19
						Rezerwa	
BILANS	0,00	1 803,10	-18 165,02	73 407,98	-6 258,64	24 348,49	

NOWA Rezerwa	75 135,91
---------------------	------------------

Korekta z 31 lipca:

PRIORYTET	I	II	III	IV	V	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenia wydatków
Zmniejszenia limitów	10 243,05	272 422,27	0,00	38 984,27	0,00	321 649,59	
Rezygnacje/wykreślenia	0,00	0,00	0,00	197 630,90	0,00	197 630,90	
Razem wolne	10 243,05	272 422,27	0,00	236 615,17	0,00	519 280,49	
Zwiększenia limitów	0,00	0,00	312 500,24	33 734,48	0,00		346 234,72
Nowe zadania	0,00	94 510,46	78 764,28	0,00	0,00		173 274,74
Razem wydatki	0,00	94 510,46	391 264,52	33 734,48	0,00		519 509,46
						Rezerwa	
BILANS	10 243,05	177 911,81	-391 264,52	202 880,69	0,00	75 135,91	

NOWA Rezerwa	74 906,94
---------------------	------------------

Korekta z 16 września:

PRIORYTET	I	II	III	IV	V	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenia wydatków
Zmniejszenia limitów	41,70	107 837,56	1 990,86	118 205,66	678,56	228 754,34	
Rezygnacje/wykreślenia	0,00	0,00	0,00	460 258,28	0,00	460 258,28	
Razem wolne	41,70	107 837,56	1 990,86	578 463,94	678,56	689 012,62	
Zwiększenia limitów	0,00	237 455,32	181 358,25	142 642,56	135,00		561 591,13
Nowe zadania	0,00	76 732,44	43 387,05	0,00	0,00		120 119,49
Razem wydatki	0,00	314 187,76	224 745,30	142 642,56	135,00		681 710,62
						Rezerwa	
BILANS	41,70	-206 350,20	-222 754,44	435 821,38	543,56	74 906,94	

NOWA Rezerwa	82 208,94
---------------------	------------------

Korekta z 7 listopada:

PRIORYTET	I	II	III	IV	V	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenia wydatków
Zmniejszenia limitów	0,00	377 430,27	1 690,12	42 527,22	0,00	421 647,61	
Rezygnacje/wykreślenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wolne	0,00	377 430,27	1 690,12	42 527,22	0,00	421 647,61	
Zwiększenia limitów	0,00	425 894,42	0,00	12 175,43	0,00		438 069,85
Nowe zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem wydatki	0,00	425 894,42	0,00	12 175,43	0,00		438 069,85
						Rezerwa	Zwiększenie dochodów
BILANS	0,00	-48 464,15	1 690,12	30 351,79	0,00	82 208,94	66 632,31

NOWA Rezerwa	132 419,01
---------------------	-------------------

Korekta z 11 grudnia

PRIORYTET	I	II	III	IV	V	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenia wydatków
Zmniejszenia limitów	422,30	28 118,51	0,00	16 427,49	0,00	44 968,30	
Rezygnacje/wykreślenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wolne	422,30	28 118,51	0,00	16 427,49	0,00	44 968,30	
Zwiększenia limitów	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00		4 428,00
Nowe zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem wydatki	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00		4 428,00
						Rezerwa	Zwiększenia dochodów
BILANS	422,30	28 118,51	0,00	11 999,49	0,00	132 419,01	29 269,43
NOWA Rezerwa	202 228,74						

- W 2024 roku wykonano i odebrano prace o wartości łącznej **40 145 401,79 zł** co stanowi **99,91%** planu w wymiarze finansowym i **99,03%** w zakresie rzeczowym. Zrealizowano 102 zdania z planowanych 103. Nie zostało zrealizowane zadanie w willi przy ul. Dembowskiego (poz. planu IV.23-P), ponieważ wykonawca nie dotrzymał umownego terminu zakończenia prac i w rezultacie (z uwagi na warunki atmosferyczne) nie poradził sobie z tematem w sposób pozwalający na dokonanie bezusterkowego odbioru. W rezultacie, na wniosek beneficjenta, umowa o dofinansowanie została rozwiązana. Wcześniej, w ramach grudniowej korekty planu, zmniejszony został wymiar dofinansowania o zgłoszoną przez beneficjenta wartość naliczonych kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania zadania, dzięki czemu wartość niewykonanego limitu finansowanego na tym zadaniu wyniosła tylko 26 535,60 zł przy zakładanej w korekcie kwietniowej planu wartości 55 507,90 zł.
- Różnica pomiędzy kwotą dofinansowania łącznie na zadania (po korektach) **40 181 646,82 zł** a faktycznym wykonaniem planu według faktur przedstawionych przez beneficjentów sumujących się na kwotę **40 145 401,79 zł** wynosi **36 245,03 zł**. Niższe wykonanie finansowe planu oprócz niezrealizowania zadania w przypadku poz. IV.23-P wynika też z różnic spowodowanych niższym zafakturowaniem wykonanych prac w stosunku do wysokości planowanych dofinansowań będącym następstwem zawierania umów realizacyjnych zakładających rozliczenia powykonawcze. W przypadku zadania związanego z remontem konserwatorskim elewacji budynku przy ul. Wiślniej 12 i 12A różnica wynika z innej niż zakładano wartości kwalifikowanego podatku vat.

Przekazanie mniejszego dofinansowania niż zakładał plan po korektach przedstawia poniższe zestawienie:

Poz. Planu	Obiekt / wykonanie zadania	Kwota w zł
KL.I.10-P	Fort nr 31 św. Benedykt Rewitalizacja i modernizacja unikatowego wieżowego Fortu nr 31 św. Benedykt	2 405,73
KL.I.11-P	Opactwo Benedyktynów U progu millenium-980 lat opactwa w Tyńcu	0,01
II.1.3/TK-P	Fort nr 2 Kościuszko Rewitalizacja i zabezpieczenie konserwatorskie Bastionu III wraz z terenem otaczającym - etap III	6 597,70
IV.19-P	Kamienica ul. Batorego 2 Remont konserwatorski elewacji frontowych i dachu - II rok realizacji PWE	432,75
IV.23-P	Willa - bliźniak ul. Dembowskiego 10 Remont konserwatorski elewacji i schodów wejściowych - II rok realizacji PWE	26 535,60
IV.28-P	Kamienica ul. Wiślna 12 i 12A Remont konserwatorski elewacji frontowych	273,24
	Razem:	36 245,03

4. Bilans środków na koncie NFRZK na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł: **260 293,33 zł**
Na powyższą kwotę złożyło się:

- ✓ zwiększenie wykonania dochodów o kwotę **21 819,56 zł** ze źródeł podanych w poniższej tabeli

Środki uzyskane w drodze darowizn od osób fizycznych i prawnych w tym także fundacji i stowarzyszeń o wartości	130,00 zł
odsetki na koncie o wartości	21 689,56 zł
Razem :	21 819,56 zł

- ✓ oszczędności wydatków wyliczone w tabeli w pkt. 3 na kwotę **36 245,03 zł**
- ✓ środki pozostałe w rezerwie o wartości **202 228,74 zł**

5. W roku 2024 wysokość nakładów własnych poniesionych przez Beneficjentów na realizację zadań objętych planem wyniosła **31 522 574,35 zł**.

Wartość wydatków poniesionych przez Beneficjentów na inne prace realizowane w obiektach objętych planem ale bez dofinansowania ze środków Funduszu wyniosła **26 426 483,27 zł**.

Łączna wartość nakładów Beneficjentów w 2024 roku na prace w obiektach ujętych planem wyniosła **57 949 057,62 zł** (wkład własny do zadań z planu zsumowany z innymi wydatkami).

Biorąc pod uwagę wysokość wydatków z NFRZK oraz łączną wartość środków Beneficjentów zaangażowanych w 2024r. na prace remontowo-budowlane w obiektach objętych planem, a więc wkłady własne do dotowanych zadań oraz wydatki na inne prace, można przyjąć, że **do każdego 1,00 zł z NFRZK Beneficjenci dołożyli 1,44 zł.**

6. Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego w ramach obsługi NFRZK w roku 2024 podpisał 107 umów o dofinansowanie ze środków NFRZK i 129 aneksów do tych umów będących wynikiem wprowadzanych do planu korekt zmieniających wartości zadań i dofinansowań, nazw zadań bądź zmian terminów określonych w umowach.

Kraków, 19.03.2025r

Dyrektor Wydziału

/-/

Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk

PODSUMOWANIE REALIZACJI Z PODZIAŁEM NA PRIORYTETY OPERACYJNE

Nr Priorytetu	Nazwa Priorytetu Operacyjnego	Wartość zadań (w zł)	Wartość dofinansowania z NFRZK (w zł)	% udział NFRZK w kosztach zadań	Wartość zadań (w zł)	Wartość dofinansowania z NFRZK (w zł)	% udział NFRZK w kosztach zadań	% wykonania przyznanych środków z NFRZK	Ilość zadań
		Wartości planowane po korektach			Wartości zrealizowane				
I.	Projekty kluczowe	34 148 966,74	22 667 208,52	66,38%	34 144 696,56	22 664 802,78	66,38%	99,99%	13
II.	Obiekty użyteczności publicznej	15 280 708,47	6 031 146,70	39,47%	15 256 730,85	6 024 549,00	39,49%	99,89%	28
III	Obiekty sakralne	10 511 062,48	7 158 097,37	68,10%	10 511 062,48	7 158 097,37	68,10%	100,00%	28
IV.	Obiekty mieszkalne i usługowe	10 461 924,62	3 593 990,14	34,35%	10 391 473,17	3 566 748,55	34,32%	99,24%	23
V.	Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej	1 364 013,07	731 204,09	53,61%	1 364 013,07	731 204,09	53,61%	100,00%	10
Razem:		71 766 675,38	40 181 646,82	55,99%	71 667 976,13	40 145 401,79	56,02%	99,91%	102

Kraków, dnia . 19.03.2025

Dyrektor Wydziału
/-/
Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk

Załącznik nr 2 do sprawozdania z realizacji planu SKOZK za
2024 r.

ANALIZA WYKONANIA PLANU

1. Wkład własny beneficjentów w kosztach realizacji zadań objętych planem

Wartość zrealizowanych zadań (z kol. 9) w zł	Wartość dofinansowania z NFRZK na zadania (kol. 10) w zł	Wartość wkładu własnego beneficjentów w realizację zadań (różnica pomiędzy kol. 9-10) w zł	Łączna wysokość nakładów własnych beneficjentów na inne prace remontowe w obiektach (kol. 12) w zł	Wartość zrealizowanych prac w obiektach (kol. 9+ 12) w zł
100%	56,02%	43,98%		
71 667 976,14	40 145 401,79	31 522 574,35	26 426 483,27	98 094 459,41
		57 949 057,62		100%
		59,07%		

2. Łączne wydatki beneficjentów w realizację prac w obiektach objętych planem (wkład własny w zadaniach + koszty innych prac w obiektach)

Wartość dofinansowania z NFRZK na zadania (kol. 10) w zł	Łączna wartość nakładów beneficjentów na obiekt (Wkład własny + kol. 12) w zł
40 145 401,79	57 949 057,62
	1,44

Kraków, dnia 10.03.2025 r.

Dyrektor Wydziału
/-/
Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk