

Informacja

o wykonaniu planu finansowo-rzeczowego odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa za 1992 rok.

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 1992 rok został zatwierdzony przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa uchwałą nr 2/92 z 16 czerwca 1992 r. po przyjęciu przez Sejm budżetu centralnego. Plan ten był w ciągu roku korygowany w zakresie limitów finansowych i zakresów rzeczowych na poszczególne obiekty oraz w zakresie sposobu wykorzystywania rezerw, natomiast kwota globalna planowanych dochodów i kosztów pozostała niezmienną i wynosiła 103 mld zł.

Z przewidywanych na 1992 r. dochodów Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w wysokości 92 mld zł, na koncie tego Funduszu zgromadzono do końca roku 91 mld zł, z tego Kancelaria Prezydenta R. P. przekazała 86,1 mld zł zamiast planowanych 90 mld zł oraz zebrano 4,9 mld zł środków społecznych zamiast zaplanowanych 2 mld zł.

Łącznie ze środkami pozostałymi z 1991 r. (11 mld zł) oraz przekazanymi na Narodowy Fundusz po likwidacji, w wyniku zmian prawa budżetowego, konta remontowego w Banku Przemysłowo-Handlowym (4 mld zł), Społeczny Komitet dysponował w 1992 r. kwotą 106 mld zł.

Środki te zostały wykorzystane zgodnie z podjętymi w ciągu roku decyzjami i uchwałami Społecznego Komitetu przede wszystkim na prace rewaloryzacyjne w najcenniejszych obiektach zabytkowych o szczególnych wartościach kulturowych i historycznych.

Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa realizował w swoim inwestorstwie prace w 45 obiektach, w tym pełny zakres robót remontowo-konserwatorskich obejmował 11 obiektów, m. innymi takimi jak: Muzeum Wnętrz Miejszczańskich przy Placu Mariackim 3, Sukiennice, Barbakan, Kanonicza 14 i 18, Willa Decjusza.

Ponadto wykonywano prace konserwatorskie i zabezpieczające w takich obiektach monumentalnych, jak: romański Kościół Św. Wojciecha, gotyckie kościoły: Św. Katarzyny, Mariacki, Klasztor O.O. Dominikanów, barokowe kościoły: Św. Piotra i Pawła, Św. Floriana, neogotycki Kościół Św. Józefa.

Kontynuowano także prace przy zabytkowych nagrobkach kamiennych na Cmentarzu Rakowickim i żydowskim Cmentarzu Remuh.

Koszt tych wszystkich prac wykonywanych w inwestorstwie Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa wyniósł 54 mld zł (według zapłaconych faktur: 52 mld zł, za prace wykonane w 1992 r. do zapłaty 2 mld zł w roku bieżącym).

Dotacje dla innych inwestorów były w 1992 r. przekazywane zgodnie z nowymi zasadami finansowania zadań, ujętymi w uchwale Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa nr 3/92 z 2 czerwca 1992 r.

Największą, przekazaną z Narodowego Funduszu kwotą stanowiła dotacja celowa dla Kopalni Soli w Wieliczce - 15 mld zł.

Plan obejmował ponadto dofinansowanie robót prowadzonych przez inwestorów w 46 obiektach.

Zarząd Rewaloryzacji zawarł 41 umów. Trzech właścicieli prywatnych zrezygnowało z przyznanych dotacji zwrotnych (Rynek Gł. 45, Św. Jana 11, Floriańska 5).

Z uwagi na nieprzedłużenie przez O.O. Misjonarzy umowy najmu z Klubem Dialogu Kultur "Sacrosong" - Klub ten zrezygnował z kontynuowania prac w bud. przy ul. Stradom, natomiast Klasztor O.O. Franciszkanów nie skorzystał z przyznanych środków, finansując prace ze swoich.

W ramach dotacji Społeczny Komitet przeznaczył znaczne środki finansowe na realizację programu konserwatorskiego Wzgórza Wawelskiego przez Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, w szczególności renowację renesansowych polichromii w trzech wawelskich salach: Turniejowej, Poselskiej i Pod Przeglądem Wojsk oraz część prac przy odnowieniu elementów kamiennych, w tym trzech bramek barokowych w otoczeniu Katedry.

Wykonano również niezbędne prace zabezpieczające i konserwatorskie m. innymi w obiektach sakralnych, takich jak: Kościół gotycki Św. Marka, barokowa Kolegiata Św. Anny, średniowieczne Opactwo O.O. Benedyktynów w Tyńcu i Klasztor O.O. Cystersów w Mogile, w renesansowej Kaplicy Myszkowskich w Klasztorze O.O. Dominikanów, barokowej Kaplicy Loretańskiej przy Klasztorze O.O. Kapucynów, w XVII-wiecznym Klasztorze S.S. Wizytek, w średniowiecznym Klasztorze S.S. Norbertanek i barokowym S.S. Bernardynek.

Pomoc finansową przyznano dla obiektów służących integracji kulturalnej i wyznaniowej różnych środowisk i narodowości, np. Cerkwii Prawosławnej przy ul. Szpitalnej 24, Fundacji Św. Włodzimierza Chrzciela Rusi Kijowskiej przy ul. Kanońskiej 15, Żydowskiej Kongregacji Wyznaniowej - Bożnica Kupa, Bożnica Izaaka.

Na powyższe zadania Zarząd Rewaloryzacji przekazał innym inwestorom kwotę 29 mld zł na podstawie zawartych umów i przedstawionych rachunków.

Zarząd przekazał również kwotę 2,5 mld zł na wkład kapitałowy Krakowskiego Banku Hipotecznego, zgodnie z uchwałą nr 4/92 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Łącznie na wszystkie zadania finansowane z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w ramach inwestorstwa prowadzonego przez Zarząd Rewaloryzacji i na dotacje dla innych inwestorów wydatkowano w 1992 r. kwotę 99 mld zł.

Z pozostałych na stanie na koniec roku środków w wysokości 7 mld zł - 2 mld zł zarezerwowano na zapłatę zobowiązań powstałych w 1992 r., a 5 mld zł pozostawiono na zapłatę faktur za roboty wykonane w m-cu styczniu i lutym bieżącego roku - do czasu otrzymania rat dotacji z Kancelarii Prezydenta R.P. aby nie powodować naliczania odsetek za nieterminową zapłatę należności.

mgr inż. arch. Andrzej Gaczot
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie

mgr inż. Zdzisław Trawiński
Naczelnny Inżynier i Zastępca Dyrektora ZRZZK

Państwowa Służba Ochrony Zabytków
Oddział Wojewódzki w Krakowie

Załącznik - Sprawozdanie
z wykonania planu Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w 1992 r. (w mln zł)

Wyszczególnienie	Plan na 1992 r.	Wykonanie 1992 r.	% wyko- nania
I. Dochody: z tego:	102.985	105.775	102,7
1. Saldo z 1991 r.	10.985	10.985	100,0
2. Dotacja z budżetu centralnego poprzez Kancelarię Prezydenta	90.000	86.100	95,7
3. Środki społeczne	2.000	4.954	247,7
4. Środki po likwidacji konta remontowego w Banku Przemysłowo-Handlowym	-	3.736	-
II. Wydatki: - według zapłaconych faktur	102.985	98.851	97,9
- należności do uregulowania w 1993 r.		1.924*	
z tego:			
1. Obiekty realizowane w inwestorstwie Zarządu Rewaloryzacji:			
- według zapłaconych faktur	54.430	52.290	99,6
- należności do uregulowania w 1993 r.		1.924*	
2. Dofinansowania obiektów innych inwestorów oraz dotacja celowa dla Kopalni Soli w Wieliczce	46.030	44.036	95,7
3. Wkład kapitałowy dla Banku Hipotecznego S.A.	2.525	2.525	100,0
III. Stan środków na dzień 31.12.1992 r.		6.924	
Należności do uregulowania w 1993 r.		1.924*	
IV. Ilość obiektów rewaloryzowanych	73	75	
w tym: remonty kompleksowe	11	11	

* prace wykonane w 1992 r., a nie zafakturowane, do zapłaty w 1993 r.

mgr inż. Zdzisław Trawiński
Naczelnny Inżynier i Zastępca Dyrektora ZRZZK

Załącznik 2 - Efekty rzeczowe 1992 roku w inwestorstwie Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

I. Remont kompleksowy	
1. Lubicz 16 - Celestat	obiekt przeznaczony dla Muzeum Historycznego M. Krakowa (ekspozycja Bractwa Kurkowego) wykonawca: Rzemiosło, kubatura obiektu 5.940 m ³ . Pow. użytkowa 686 m ² , koszt remontu 7.153,0 mln zł
II. Remonty częściowe	
1. Sukiennice	dokończenie elewacji od strony zachodniej wraz z konserwacją kamieniarki (w podcieniach) oraz wykonanie elewacji od strony północnej, konserwacja detali kamiennych, wątków ceglanych, elementów metalowych i stropów.
2. Grodzka 53 - Collegium Iuridicum	dokończenie kamieniarki na elewacjach, dokończenie konserwacji stropów drewnianych, rekonstrukcja i montaż koltryny.

3. Kościół Mariacki	dokończenie konserwacji polichromi Kaplicy Św. Jana Nepomucena, konserwacja wystroju Kaplicy Aniołów Stróżów (polichromie, kamieniarka okien, witraż, elementy metalowe) renowacja zabytkowej bramy obitej blachą do kruchty południowej.
4. Kościół Św. Piotra i Pawła	kamieniarka tamburu, sgraffito elewacji północnej, renowacja okien metalowych, łącznie z przeszkleniem zabezpieczającym.
5. Kościół Św. Katarzyny	dokończenie konserwacji kamieniarki kruchty południowej i tylnej części elewacji południowej (łącznie z rekonstrukcją 8-miu witraży w tej części elewacji) konserwacja 3-ch kamiennych elewacji Kaplicy Węgierskiej, konserwacja dolnej części elewacji północnej od strony dziedzińca, łącznie z rekonstrukcją 2-ch witraży.
6. Kościół Św. Józefa	fasada: dokończenie renowacji kamieniarki oraz witraży.
7. Kościół Św. Floriana	remont dachu wraz z więźbą i pokryciem, instalacją odgromową i odwodnieniem, renowacja okien żelaznych i drewnianych z przeszkleniem, konserwacją parapetów kamiennych, łącznie z wykonaniem okien zabezpieczających.
8. Kaplica Św. Małgorzaty	konserwacja ołtarza barokowego.
9. Klasztor O.O. Dominikanów	remont krużganków wraz z konserwacją detali kamiennych, żeber, portali, epitafiów, renowacja przeszklenia witrażowego w dwóch oknach północnego przęsła.
10. Cmentarz Remuh	konserwacja 55 nagrobków kamiennych.
11. Cmentarz Rakowicki	renowacja trzech Kaplic grobowych, konserwacja 12-tu nagrobków kamiennych.
12. Rynek Główny 19	konserwacja obrazu Matki Boskiej na elewacji frontowej.
13. Grodzka 7	konserwacja polichromii ściennych w dwóch pomieszczeniach I-go piętra.
14. Kościół Św. Wojciecha	konserwacja obrazu sztalugowego "Święty Wojciech".
15. Stare Miasto w obrębie Plant	opracowanie materiałów archeologicznych z nadzorów szybków górniczych w blokach nr 6 i 15.
16. Krakowska 31	remont dachu (więźba i pokrycie).
17. Sławkowska 13/15	zabezpieczenie dachu, konserwacja zabytkowych stropów belkowych.

Z uwagi na wyczerpanie limitu na rok 1992 - remont kompleksowy przerwano 4 maja 1992. i obiekt przekazano administracji do kontynuacji remontu we własnym zakresie.

mgr inż. Zdzisław Trawiński
Naczelnny Inżynier i Zastępca Dyrektora ZRZZK

**Załącznik 3 - Obiekty finansowane z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w 1992 roku
w inwestorstwie Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa**

Obiekt	Limit po korektach na 1992 r. (w mln zł)	w mln zł	Wykonanie za rok 1992
			Zakres rzeczowy prac
Remonty kontynuowane			
I. Obiekty objęte Uchwałami SKOZK			
1. Plac Mariacki 3 Muzeum Wnętrz Mieszczańskich - remont kompleksowy	4.200,0	4.212,0	pr.rem.- bud. - budynek główny: izolacja pozioma piwnic wraz z wylewką, stropy odciążające WPS, konstrukcje drewniane (belki drewniane + deski połapowe), tynki na III p. i poddaszu, instalacje branżowe; - oficyna wykonana w pełnym zakresie (konstrukcje, dach, stropy, mury, tynki, instalacje, stolarka). pr. konserw. - kontynuacja konserwacji polichromii stropów, detali kamiennych i wystroju sztukatorskiego w sali Fontany.
2. Sukiennice - remont kompleksowy	4.200,0	3.825,7	pr. rem.- bud. - wykonanie elewacji północnej wraz z zabezpieczeniem przeciw gołębiom, dokończenie podcieni na elewacji zachodniej, pr.konserw. - dokończenie kamieniarki na elewacji zachodniej (w podcieniach), prace konserwat. na elewacji północnej (konserwacja detali kamiennych, wątków ceglanych, 2-ch stropów drewnianych, detali metalowych, obrazu Matki Boskiej i fragmentów polichromii).
3. Zespół Kopca Kościuszki - remont częściowy	1.090,0	1.102,8	Kopiec Kościuszki - renowacja zieleni.
4. Grodzka 53 - Collegium Iuridicum - remont kompleksowy	1.700,0	1.578,7	Kaplica Błg. Bronisławy - izolacja ciężka zewnętrzna wraz z drenażem i odwodnieniem, nadzór archeologiczny prac ziemnych. pr. rem.- bud. - dokończenie prac elewacyjnych od strony Pl. Św. Marii Magdaleny, uporządkowanie Placu Św. M. Magdaleny. pr. konserw. - dokończenie: kamieniarki na elewacjach, konserwacja stropów drewnianych, rekonstrukcja koltryny i jej montaż.

5. Barbakan - remont kompleksowy	2.401,0	1.937,9	pr. rem.- bud. - prace ziemne przy wykopach archeologicznych, zadaszenia i zabezpieczenie wykopów archeologicznych, schody ceglane na galerii Barbakanu z wymianą płyt kamiennych podestu nad bramą północną. pr. konserw. - zabezpieczenie odsłoniętych murów i detali kamiennych w wykopach archeologicznych. pr. dokument. - projekt koncepcyjny otoczenia Barbakanu, programy konserwatorskie, opinie rzeczoznawców, prace i badania archeologiczne.
6. Brama Floriańska - remont częściowy	1.000,0	52,6	prace pomocnicze do prac badawczych.
7. Kanonicza 14 - U.J. - remont kompleksowy	4.000	4.557,8	pr. rem.- bud. - zabezpieczenie konstrukcyjne budynku (sklepienia, mury, stropy, tynki, przemurowania), wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji frontowej i tylnej. pr. konserw. - konserwacja detali kamiennych na elewacji frontowej i w piwnicach.
8. Kościół Św. Katarzyny - remont częściowy	1.300,0	1.285,5	pr. konserw. - dokończenie konserwacji kamieniarki na elewacji południowej, łącznie z kruchtą oraz rekonstrukcja 8 okien witrażowych na tej elewacji, - konserwacja 3-ch kamiennych elewacji w Kaplicy Węgierskiej, konserwacja części elewacji północ. (ceglano-kamiennej) z rekonstrukcją kamieniarki 2-ch okien wraz z witrażami, - rozpocz. konserwacji stalli neogotyckich z prezbiterium.
9. Kościół Mariacki - remont częściowy	2.240,0	1,963,3	pr. rem.- bud - udrożnienie kanalizacji z wymianą płyt nakrywczych na kanałach, rusztowania do prac konserwatorskich. pr. konserw. - konserwacja wystroju kaplicy Św. Nepomucena (polichromia, ołtarz), rozpoczęcie konserwacji tryptyku neogotyckiego, konserw. wystroju Kaplicy Aniołów Sróżów nad kruchtą boczną (polichromie), renowacja bramy drewnianej okutej blachą mosiężną z płaskorzeźbami kruchty bocznej od strony południowej; rozpoczęcie konserw. wystroju Kaplicy Św. Łazarza (polichromia, epitafia kamienne, ołtarz kamienny, bramka

10. Bożnica Izaaka	295,0	263,8	murowana, portal gotycki, obrazy i drewniane meble zabytkowe). pr. dokument. - w zakresie wyposażania wnętrz i ogrzewania Bożnicy
Razem pkt I	22.426,0	20.781,1	
II. Obiekty objęte programem rewalizacji na lata 1986 - 1995			
1. Willa Decjusza - remont kompleksowy	3.500,0	3.500,0	pr. rem.- bud. - wykonano: elewację połudn. i zach. wraz z odtworzeniem detali architektonicznych, więźbę dachową wraz z pokryciem dachówką ceramiczną, prace konstrukcyjne przy reperacji murów i nadproży, taras północny, roboty izolacyjne i przeciwwilgociowe odprowadzenie kanalizacji dla wód opadowych. pr. konserw. - zabezpieczenie zabytkowych tynków na elewacji połud.- zach.
2. Jagiellońska 6/6a Remont kompleksowy	667,5	669,1	pr. rem.- bud. - dokończenie drewn. klatki schodowej, posadzek marmurowych, holu, zagospodarow. podwórca, remont jezdni i chodników. pr. konserw. - dokończ. konserwacji zabytkowej witryn
3. Kanonicza 18 - ICOMOS - remont kompleksowy	3.500,0	3.043,3	pr. rem.- bud. - wykonano: odgruzowanie sklepień piwnicznych i ich rekonstrukcję, zabezpieczenie konstrukcyjne murów fundamentowych i ścian ceglanych, roboty rozbiórkowe stropów, kanały osuszające oficyny północnej, kanały c.o., nadzór archeologicz. prac ziemnych, pr. dokument. - PT zachowania krużganków + nadzory i badania architektoniczne
4. Lubicz 16 - Celestat - remont kompleksowy	3.500,0	3.500,2	pr. rem.- bud. - remont konserwat. elewacji ceglanej i częściowo kamiennej, rekonstrukcja detali architektonicznych tarasu wraz z wykonaniem płyty nad tarasem, uporządkowanie otoczenia, instalacja odgromowa. pr. konserw. - dokończenie renowacji stolarki drzwiowej wraz ze złoconiami oraz okiennej i schodów - konserw. detali kamiennych i ceramicznych na elewacji, konserw. kamiennego popiersia M. Oracewicza.

5. Kościół Św. Piotra i Pawła - remont częściowy	3.800,0	3.859,3	pr. rem.- bud. - całość konstrukcji więźby i pokrycia dachowego nawy głównej, rekonstrukcja elewacji półn. al fresco. pr. konserw. - konserwacja elementów zabytkowych na elewacji północ. (detale kamienne), sgraffito, okna żelazne, łącznie z przeszkleniem witrażowym, krzyż metalowy złożony (detale kamienne) obramienia okien i gzymsy na tamburze.
6. Floriańska 49 - remont kompleksowy	1.065,0	1.073,7	pr. rem.- bud. - wykonanie bramy łukowej do podwórca, nowych okien (6 szt.), tynki wewn., przemurowanie ścian, prace konstrukcyjne murowe, wzmocnienia stropów. pr. konserw. - renowacja stolarki okiennej, konserw. sgraffito elewacji frontowej i zabytkowej witryny metalowej.
7. Kościół Św. Józefa	1.000,0	1.019,5	pr. rem.- bud. - rusztowania do prac konserwatorskich. pr. konserw. - fasada: dokończ. renowacji kamieniarki oraz witraże, - rozpocz. konserwacji detali kamiennych i wątków ceglanych na elewacji bocznej.
8. Kościół Św. Floriana - remont częściowy	1.500,0	1.426,8	pr. rem.- bud. - więźba dachowa wraz z pokryciem, instalacja odgromowa i odwodnienie. pr. konserw. - renowacja okien żelaznych (około 50 okien), łącznie z wykonaniem konstrukcji i przeszklenia okien zabezpieczających, renowacja witraży i konserw. kamiennych parapetów.
9. Kościół Św. Andrzeja - remont częściowy	65,6	65,6	pr. konserw. - okładzina kamienna muru ogrodzeniowego od str. ul. Grodzkiej.
10. Kaplica Św. Małgorzaty - remont częściowy	500,0	310,3	pr. konserw. - konserwacja 2-ch ołtarzy barokowych pochodzących pierwotnie z Kościoła Św. Wojciecha, łącznie z rekonstrukcją brakujących elementów konstrukcyjnych - zakończono konserwację 1-go ołtarza i wykonano ok. 50% prac przy drugim.
11. Kościół Św. Wojciecha - remont częściowy	620,0	550,0	pr. rem.- bud. - izolacja pionowa Kościoła, otoczenie (nawierzchnie brukowe, częściowa rekonstrukcja pacholek z łańcuchami), wentylacja fosy. pr. konserw. - konserw. obrazu sztalugowego "Św. Wojciech", nadzór archeolog, przy pracach ziemnych.

12. Klasztor O.O. Dominikanów - remont częściowy	950,0	837,7	pr. rem.- bud. - roboty murowe + rusztowania do prac konserwatorskich. pr. konserw. - konserw. detali kamieniarki obramień okiennych, żeber na sklepieniu portali - w przęsłach pld. i wsch. krążganków, konserwacja epitafiów kamiennych w skrzydła północ. krążganków, renowacja przeszklenia witrażowego w 2-ch oknach (północne przęsło).
13. Cmentarz Rakowicki - remont częściowy	500,0	493,9	pr. konserw. - renowacja 3-ch kaplic grobowych, konserw. 12 nagrobków kamiennych.
14. Cmentarz Remuh	500,0	498,2	pr. konserw. - konserwacja 55 nagrobków kamiennych.
15. Obręb Plant	100,0	100,0	Opracowanie wyników nadzorów archeolog. dla bloku nr 6 i 16.
16. Poselska - nawierzchnia	30,0	34,0	pr. dokument. - projekt techn. nawierzchni.
17. Długa 1 - remont częściowy	362,0	364,1	pr. konserw. - konserwacja i rekonstrukcja mebli w sali Mehoffera.
18. Karmelicka 21 - Foto- Neider - Zespół Klasztorny O.O. Karmelitów	13,0	-	pr. dokument. - zaawansowanie prac dokumentac. Wartość robót - 19,0. Należność zostanie pokryta z salda 1992 (zobowiązania).
19. Pijarska	20,0	20,0	pr. dokument. - projekt nawierzchni i oświetlenia.
20. Szpitalna 8 - remont częściowy	200,0	200,0	- prace konstrukcyjne, - konserwacja polichromowych desek stropowych sali frontowej I-go piętra.
21. Kanonicza 16 - remont częściowy	250,0	251,3	pr. konserw. - konserw. belek stropowych polichromowanych (I etap prac).
22. Bożnica Kupa	110,0	66,9	przygotowanie dokumentacji w fazie przedprojektowej.
23. Basztowa 7-8 Państwowa Szkoła Muzyczna	1.510,0	1.398,2	pr. konserw. - renowacja stolarki drzwiowej, dwóch bram wiatrolapu i zabytkowych parkietów.
24. Józefa 11 - Zgrom. Kanoników Regularnych przy Kościele Bożego Ciała	-	20,0	zapłata faktury za prace wykonane w 1991 r.
Razem pkt II	24.263,1	23.303,0	

III. Remonty prywatnych obiektów zabytkowych ze środków NFRZK

1. Floriańska 53	1.200,0	1.197,8	pr. rem.- bud. - prace konstrukcyjne. pr. konserw. - renowacja stolarki okiennnej oraz konserwacja detali kamiennych w poziomie parteru
------------------	---------	---------	--

			elewacji frontowej (portale, obramienia okien, cokół kamienny i szkarpa).
2. Sławkowska 13/15	415,4	415,4	zabezpieczenie dachu i konserwacja zabytkowych stropów belkowych.
3. Rynek Gl. 19 - remont częściowy	356,0	355,4	pr. rem.- bud. - skotwienie budynku frontowego ściągami stalowymi w poziomie stropów, wykonanie pionów wentylacyjnych spalinowych, częściowe wykonanie stropów WPS wraz z żebrami stężającymi zbrojonymi.
4. Bożego Ciała 19-Studio Filmów Animowanych - remont kompleksowy	3.500,0	3.500,0	pr. konserw. - konserw. obrazu Matki Boskiej na elewacji frontowej. pr. rem.- bud. - zabezpieczenie i podbicie fundamentów, konstrukcja więźby dachowej z odeskowaniem, prace konstrukcyjne(mury, stropy, nadproża, przewody kominowe, ścianki działowe, nowa klatka schodowa żelbetowa), stolarka zewnątrz. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku.
5. Krakowska 31 - remont częściowy	240,0	251,5	pr. rem.- bud. - remont dachu (więźba i pokrycie).
6. Grodzka 7	1.298,0	1.314,2	pr. rem.- bud. - roboty tynkowe, malarskie, wylewki. pr. konserw. - dokończ. konserwacji polichromii ściennych w 2-ch pomieszczeniach I p.
Razem pkt III	7.009,4	7.034,3	
Razem I - III	53.698,5	51.118,4	
Na zapłatę zobowiązań z salda 1991 r.	731,4	731,4	
Przebieganie z tyt. dodatkowych obciążeń	- 440,4		
	<u>54.430,0</u>	<u>52.290,2</u>	
Dofinansowania obiektów innych inwestorów, zgodnie z Uchwałami SKOZK	31.030,0	29.036,5	
Kopalnia Soli w Wieliczce - dotacja celowa	15.000,0	15.000,0	
Bank Hipoteczny S.A.	2.525,0	2.525,0	
Ogółem I - VI	102.985,0	98.851,7	

mgr inż. Zdzisław Trawiński
Naczelnny Inżynier i Zastępca Dyrektora ZRZZK