

Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa za 2019 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

aktualizacja : uchwała Prezydium SKOZK nr 4/2019 z dnia 30.05.2019r.
aktualizacja : uchwała Prezydium SKOZK nr 8/2019 z dnia 04.07.2019r.
aktualizacja : uchwała Prezydium SKOZK nr 12/2019 z dnia 09.09.2019r.
aktualizacja : uchwała Prezydium SKOZK nr 14/2019 z dnia 29.10.2019r.
aktualizacja : uchwała Prezydium SKOZK nr 16/2019 z dnia 10.12.2019r.

DOCHODY	Planowane (zł)	Planowane po korektach (zł)	Wykonane (zł)
1. Dotacja z budżetu państwa	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2. Zbiórka publiczna "Na odnowę zabytków Krakowa - Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa"	40 000,00	75 000,00	110 124,17
3. Środki uzyskane w drodze darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych w tym także fundacji i stowarzyszeń	5 000,00	5 000,00	4 075,89
4. Niewykorzystane z ubiegłego roku środki wykazane na koncie bankowym obsługującym Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na koniec 2018 r. <i>w tym ze zbiórki publicznej zarejestrowanej pod nr 41 658,79 zł 2015/4227/OR</i>	282 531,81	282 531,81	282 531,81
5. Odsetki od środków zgromadzonych na koncie bankowym obsługującym Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa - <i>pomniejszone o prowizję bankową w wysokości 373,00 zł</i>	10 000,00	10 000,00	17 050,40
6. Środki pozyskane z innych źródeł - <i>w roku 2019 wpływy wyniosły 17.512,21 zł i zostały pomniejszone o dokonany zwrot nadpłaconego w 2018 roku podatku VAT przez UJ w wysokości 2.663,51 zł</i>	10 000,00	10 000,00	14 848,70
	30 347 531,81	30 382 531,81	30 428 630,97

PRIORYTET I - Projekty kluczowe

PRIORYTET I - Projekty kluczowe											
					Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	I.1	Archikatedra na Wawelu (A-7, A-1505/M)	Wawel 1	Konserwacja sarkofagów królów polskich i członków ich rodzin oraz wieszczów i bohaterów narodowych wraz z remontem konserwatorskim wnętrza krypt - III etap realizacji projektu kluczowego	1 066 304,71	100,00%	1 066 304,71	1 066 304,70	1 066 304,70	100,00%	249 988,45
2	I.2	Bazylika Mariacka (A-3, A-178/M, B-59)	pl. Mariacki 5	Kontynuacja kompleksowych prac badawczych i konserwatorskich Ołtarza Wita Stwosza (1489 r.) - III etap realizacji projektu kluczowego	2 587 044,93	74,687%	1 932 186,25	2 587 044,93	1 932 186,25	100,00%	3 671 167,00
3	I.3	Zespół klasztorny Dominikanów (A-21, A-188/M)	ul. Stolarska 12	Utworzenie Muzeum Polskiej Prowincji Dominikanów w części średniowiecznych i nowożytnych zabudowań klasztornych - III etap realizacji projektu kluczowego	1 218 368,09	85,00%	1 035 612,88	1 218 368,09	1 035 612,88	100,00%	7 786 285,26

4	I.4	Zespół klasztorny Franciszkanów (A-22, A-189/M)	pl. Wszystkich Świętych 5	Kompleksowa renowacja krużganków klasztornych wraz z ich otwarciem dla zwiedzających i przystosowaniem do funkcji nowej przestrzeni kulturalnej - III etap realizacji projektu kluczowego	829 864,82	59,10%	490 475,03	829 864,82	490 475,03	100,00%	425 000,00
5	I.5	Kościół i klasztor Pijarów (A-197/M)	ul. Pijarska 2	Realizacja projektu "Perła polskiego baroku - rewaloryzacja nowo odkrytych, zabytkowych polichromii w krypcie kościoła oraz remont konserwatorski klasztoru w celu zabezpieczenia i udostępnienia zabytkowych wnętrz na działalność kulturalną" wraz z wykonaniem sygnalizacji alarmu pożarowego w kościele - III etap realizacji projektu kluczowego	6 097 996,53	11,72%	714 938,39	6 274 627,69	714 892,18	99,99%	0,00
6	I.6	Synagoga Remuh (A-200/M)	ul. Szeroka 40	Rewaloryzacja zespołu synagogi Remuh wraz z konserwacją nagrobków na Cmentarzu Remuh i utworzeniem ścieżki edukacyjnej - III etap realizacji projektu kluczowego	1 134 241,74	85,00%	964 105,48	1 134 241,74	964 105,48	100,00%	48 080,00
7	I.7	Bazylika pw. Bożego Ciała (A-191/M)	ul. Bożego Ciała 26	Kontynuacja konserwacji wnętrza kościoła - III etap realizacji projektu kluczowego	1 555 838,67	85,00%	1 322 462,90	1 555 838,67	1 322 462,90	100,00%	0,00

8	I.8	Budynek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" (A-651)	ul. Piłsudskiego 27	Kompleksowe odnowienie budynku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" - prace konserwatorskie, restauratorskie i remontowe - III etap realizacji projektu kluczowego	3 011 869,28	85,00%	2 560 088,89	3 011 869,28	2 560 088,89	100,00%	0,00
9	I.9	Opactwo Cystersów w Mogile (A-1277/M)	ul. Klasztorna 11	Utworzenie Muzeum Cystersów w budynku dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia - III etap realizacji projektu kluczowego	1 026 502,04	30,70%	315 136,13	1 026 502,04	315 136,13	100,00%	462 927,37
10	I.10	Arsenał Miejski wraz z Basztami Stolarską i Ciesielską (A-8, A-97)	ul. Pijarska 8	Zaprojektowanie, przebudowa i remont konserwatorski dawnego Arsenału Miejskiego wraz z Basztami Stolarską i Ciesielską, będących częścią historycznej siedziby Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie - III etap realizacji projektu kluczowego	11 751 320,72	52,51%	6 170 204,72	11 750 938,97	6 164 194,99	99,90%	0,00

11	I.11	Fort nr 2 "Kościuszko" (A-308)	al. Waszyngtona 1	Utworzenie Muzeum Kościuszkowskiego z wystawą stałą pt. "Kościuszko - bohater wciąż potrzebny" w kompleksie Bastionu V w Forcie nr 2 "Kościuszko" oraz trasy edukacyjnej na Kopcu Kościuszki w Krakowie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - III etap realizacji projektu kluczowego	1 749 493,87	79,42%	1 389 394,03	1 749 493,87	1 389 394,03	100,00%	102 612,61
Razem Priorytet I :					32 028 845,40	56,08%	17 960 909,41	32 205 094,80	17 954 853,46	99,97%	12 746 060,69
Ilość zrealizowanych zadań:							11				

PRIORYTET II - Obiekty użyteczności publicznej

PRIORYTET II - Obiekty użyteczności publicznej											
					Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	II.1	Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (A-147)	ul. Kanonicza 9	Remont konserwatorski elewacji od strony dziedzińca wraz z wymianą stolarki oraz konserwacją polichromii - I rok realizacji PWE	308 444,03	42,00%	129 546,49	308 444,03	129 546,49	100,00%	0,00
2	II.2	Dom Jana Długosza – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (A-51)	ul. Kanonicza 25	Remont konserwatorski budynku – II rok realizacji PWE	419 914,98	23,81%	100 000,00	419 914,98	100 000,00	100,00%	0,00
3	II.3	Dawny klasztor Karmelitów z XVII w. - obecnie Muzeum Archeologiczne (A-90)	ul. Senacka 3	Remont konserwatorski elewacji kompleksu budynków - I rok realizacji PWE	226 239,95	42,00%	95 020,78	226 239,95	95 020,78	100,00%	6 317,73
4	II.4	Dawne Collegium Jezuickie - Collegium Broscianum UJ (A-89)	ul. Grodzka 52	Remont części elewacji podwórzowej wraz z rekonstrukcją stolarki - II rok realizacji PWE	454 723,44	21,99%	100 000,00	454 723,44	100 000,00	100,00%	0,00
5	II.5	Kościół św.św. Piotra i Pawła (A-4, A-179/M)	ul. Grodzka 52a	Prace zabezpieczające i roboty ziemne na wirydarzu kościoła między reliktem muru średniowiecznego a fundamentem wschodniej ściany kościół	139 374,75	42,00%	58 537,40	139 374,75	58 537,39	100,00%	216 947,60

6	II.6	Pałac Wielopolskich (A-129)	Plac Wszystkich Świętych 3-4	Remont elewacji od strony pl.Wszystkich Świętych, trzech portali kamiennych z elewacji podworca, kamiennej kolumny zdwojonej arkady przewiązki - II rok realizacji PWE	738 754,60	42,00%	310 276,93	738 754,60	310 276,93	100,00%	0,00
7	II.7	Kamienica, obecnie Konsulat Generalny Republiki Francuskiej (A-282)	ul. Stolarska 15	Remont konserwatorski elewacji frontowej	325 298,05	38,995%	126 850,68	325 298,05	126 850,68	100,00%	0,00
8	II.8	Collegium Novum UJ (A-315)	ul. Gołębia 24	Roboty budowlano-konserwatorskie w salach Biura Rektora oraz w pomieszczeniach 57 i 57a- II rok realizacji PWE	837 481,24	25,29%	211 804,43	837 481,24	211 804,43	100,00%	985 388,47
9	II.9	Dawna Akademia Handlowa - obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 (A-1117)	ul. Kapucyńska 2	Kontynuacja konserwacji stolarki okiennej oraz bramy wejściowej	199 999,22	42,00%	83 999,67	199 999,22	83 999,67	100,00%	151 981,08
10	II.10	Dawna Akademia Handlowa - obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 (A-1117)	ul. Kapucyńska 2	Kontynuacja konserwacji posadzek w korytarzach I piętra oraz w bocznej klatce schodowej	119 844,39	42,00%	50 334,64	119 844,39	50 334,64	100,00%	
11	II.11	Biblioteka Jagiellońska (A-978)	al. Mickiewicza 22	Renowacja stolarki okiennej w starym budynku biblioteki - II rok realizacji PWE	249 982,37	40,00%	100 000,00	249 982,37	100 000,00	100,00%	0,00
12	II.12	Zespół dawnego więzienia garnizonowego z okresu autonomii galicyjskiej (A-983)	ul. Montelupich 7	Remont konserwatorski budynku administracyjno-szpitalnego w zakresie dachu i elewacji - II rok realizacji PWE	2 710 876,43	8,66%	234 655,80	2 710 876,43	234 655,80	100,00%	242 317,25

13	II.13	Mur cmentarza Rakowickiego (A-584)	ul. Rakowicka 26	Kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich muru od strony południowej - II rok realizacji PWE	231 146,65	42,00%	97 081,59	231 146,65	97 081,59	100,00%	0,00
14	II.14	Zespół szpitalnego miasta-ogrodu w Krakowie - Kobierzynie (A-893)	ul. Babińskiego 29	Rewitalizacja zabytkowych budynków szpitalnych : kompleksowy remont budynku nr 40 oraz budynków nr 1 (1, 1A, 1B) i nr 28 w zakresie dachów - II rok realizacji PWE	1 083 231,48	27,695%	300 000,00	1 083 231,48	300 000,00	100,00%	11 389 543,96
15	II.15	Zespół szpitalnego miasta-ogrodu w Krakowie - Kobierzynie (A-893)	ul. Babińskiego 29	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i opinii dla remontu kapitalnego budynku nr 31	129 577,00	38,76%	50 230,12	129 577,00	50 230,12	100,00%	
16	II.16	Zespół szpitalnego miasta-ogrodu w Krakowie - Kobierzynie (A-893)	ul. Babińskiego 29	Remont konserwatorski elewacji budynku nr 10	201 943,52	42,00%	84 816,28	201 943,52	84 816,28	100,00%	
17	II.17	Dawny zespół dworski biskupów krakowskich - Dworek Białooprądnicki (A-132)	ul. Papiernicza 2	Remont elewacji oficyny wschodniej i zachodniej - I rok realizacji PWE	174 295,19	42,00%	73 203,98	174 295,19	73 203,98	100,00%	0,00
18	II.18	Kościół św.św. Piotra i Pawła (A-4, A-179/M)	ul. Grodzka 52a	Kontynuacja prac archeologicznych w obrębie wirydarza kościoła między reliktem muru średniowiecznego a fundamentem wschodniej ściany kościoła	328 722,55	100,00%	328 722,55	328 722,55	328 722,55	100,00%	0,00

Działanie : Twierdza Kraków											
19	II.1.1/TK	Fort "Kleparz" (A-307)	ul. Kamienna 2/4	Rewaloryzacja, zagospodarowanie i adaptacja wybranych elementów fortu dla celów turystyki kulturowej, edukacji i rekreacji - II rok realizacji PWE	565 715,45	20,96%	118 590,24	565 715,45	118 590,24	100,00%	0,00
20	II.1.2/TK	Fort nr 52 "Borek" (A-807)	ul. Forteczna	Rewitalizacja fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem na Klub Kultury "Kliny" - II rok realizacji PWE	1 711 931,65	35,048%	600 000,00	1 712 335,54	599 764,72	99,96%	100 636,11
21	II.1.3/TK	Fort nr 2 „Kościuszko” (A-308)	al. Waszyngtona 1	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów pomilitarnych po zniszczonych elementach fortu - I rok realizacji PWE	588 743,52	35,59%	209 533,82	588 743,52	209 533,82	100,00%	8 974,00
22	II.1.4/TK	Zespół Kopca Kościuszki i Fortu nr 2 „Kościuszko” (A-954, A-308)	al. Waszyngtona 1	Prace konserwatorskie przy elementach wystroju wnętrza i elewacji kaplicy wraz z przyległymi pomieszczeniami głównego wejścia na kopiec i w piwnicy pod bastionem V- I etap realizacji PWE	120 140,89	75,00%	90 105,67	120 140,89	90 105,67	100,00%	21 800,00
23	II.1.5/TK	Fort 49 "Krzesławice" - miejsce martyrologii z okresu II wojny światowej (A-830)	os. Na Stoku 27B	Remont schronu głównego, poterny i kaponiery czołowej, rozbiorka budynków inwentarskich , częściowa rekonstrukcja profili ziemnych - II rok realizacji PWE	199 098,10	50,00%	99 549,05	199 098,10	99 549,05	100,00%	0,00

24	II.1.6/TK	Fort 49 "Krzesławice" - miejsce martyrologii z okresu II wojny światowej (A-830)	os. Na Stoku 27B	Odtworzenie pierwotnego przebiegu fosi północno- zachodniej i wschodniej z umocnieniem skarp - miejsca masowych egzekucji dokonanych przez okupanta niemieckiego w latach 1939-1941 - I etap	516 922,38	42,00%	217 107,40	516 922,38	217 107,40	100,00%	0,00
25	II.1.7/TK	Fort 51 ½ "Swozowice" (A-1303/M)	ul. Sawiczewskich 46	Kontynuacja remontu konserwatorskiego budynku koszar i kaponiery obrony wjazdu	610 000,00	41,77%	254 828,94	610 000,00	254 828,90	100,00%	0,00
26	II.1.8/TK	Fort Pancerny 52 ½ N "Skotniki" (A-834)	ul. Kozienicka 24	Kontynuacja adaptacji fortu dla potrzeb Centrum Dokumentacji Zsylek, Wypędzeń i Przesiedleń wraz z opracowaniem projektów - II rok realizacji PWE	297 821,50	100,00%	297 821,50	297 821,50	297 821,50	100,00%	0,00
27	II.1.9/TK	Fort Pancerny główny 52 ½ "Skotniki" S Sidzina (A-834)	ul. Kozienicka 33	Remont i przebudowa dawnego bloku koszarowo-bojowego wraz z otoczeniem i zielenią forteczną - II rok realizacji PWE	401 759,86	25,00%	100 439,97	401 759,86	100 439,97	100,00%	0,00
Razem Priorytet II :					13 891 983,19	32,56%	4 523 057,93	13 892 387,08	4 522 822,60	99,99%	13 123 906,20
Ilość zrealizowanych zadań:							27				

PRIORYTET III - obiekty sakralne

PRIORYTET III - obiekty sakralne											
					Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	III.1	Archikatedra na Wawelu (A-7)	Wawel 1	Kontynuacja prac konserwatorskich we wnętrzu katedry - prospekt organowy, polichromia na ścianach chóru, rozeta w ścianie zachodniej, figury Ojców Kościoła	931 220,70	80,00%	744 976,56	931 220,70	744 976,56	100,00%	0,00
2	III.2	Kapituła Kapituły Metropolitalnej Krakowskiej (A-7)	Wawel 2	Kontynuacja konserwacji zabytkowych tkanin obiciowych z Kapituła - II rok realizacji PWE	1 068 493,10	9,35%	99 904,10	1 068 493,10	99 904,10	100,00%	0,00
3	III.3	Bazylika Mariacka (A-3, A-178/M)	Rynek Główny	Zakończenie prac konserwatorskich przy sterzyczach wieńczących prezbiterium - likwidacja awarii	307 901,48	80,00%	246 321,18	307 901,48	246 321,18	100,00%	0,00
4	III.4	Bazylika Mariacka (A-3, A-178/M)	Rynek Główny	Prace konserwatorskie przy epitafiach kamiennych, portalu wejściowym, wstęgu ceglany oraz cokole kamiennym wraz z gzymsem na ścianie wschodniej nawy południowej i na ścianie południowej prezbiterium - wejście boczne - I rok realizacji PWE	85 000,00	80,00%	68 000,00	85 000,00	68 000,00	100,00%	0,00

5	III.5	Kamienica "Wikarówka" (A-666)	pl. Mariacki 5	Remont konserwatorski elewacji - I rok realizacji PWE	87 545,25	42,00%	36 769,00	87 545,25	36 769,00	100,00%	0,00
6	III.6	Pałac Biskupów Krakowskich (A-94)	ul. Franciszkańska 3	Remont konserwatorski elewacji wewnętrznych dziedzińca - skrzydło południowe	254 963,22	35,254%	89 884,74	254 963,22	89 884,74	100,00%	433 779,95
7	III.7	Kościół pw. św.św. Piotra i Pawła (A-4, A-179/M)	ul. Grodzka 52a	Wymiana pokrycia dachu kopuły, prezbiterium oraz nawy głównej i naw bocznych - II rok realizacji PWE	1 006 261,18	44,72%	450 000,00	1 006 261,18	450 000,00	100,00%	0,00
8	III.8	Klasztor Sióstr Klarysek z kościołem św. Andrzeja (A-26, A-193/M)	ul. Grodzka 54	Prace remontowo-konserwatorskie w zakresie dachu i kominów budynków klasztornych, elewacji klasztoru od ul. Grodzkiej oraz kontynuacja konserwacji stałego wyposażenia wnętrza barokowego chóru na emporze kościoła - I rok realizacji PWE	456 384,00	78,09%	356 384,00	456 384,00	356 384,00	100,00%	70 225,00
9	III.9	Klasztor Sióstr Klarysek (A-26, A-193/M)	ul. Grodzka 54	Opracowanie projektu budowlanego remontu dachu i wzmocnień konstrukcyjnych kominów	23 616,00	100%	23 616,00	23 616,00	23 616,00	100,00%	
10	III.10	Klasztor Sióstr Klarysek (A-26, A-193/M)	ul. Grodzka 54	Remont konserwatorski elewacji klasztoru od strony ul. Grodzkiej	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 8/2019 Prezydium SKOZK z dnia 04.07.2019 r.						
11	III.11	Kościół św. Idziego (A-76, A-206/M)	ul. Grodzka 67	Remont konserwatorski elewacji kościoła - strona zachodnia	176 621,35	42,00%	74 180,97	176 621,35	74 180,97	100,00%	0,00

12	III.12	Kamienica Dziekańska (XIV-XVIII w.) obecnie Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły (A-559)	ul. Kanonicza 21	Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz ściany szczytowej	265 031,45	42,00%	111 313,21	265 031,45	111 313,21	100,00%	8 600,00
13	III.13	Zespół klasztorny Dominikanów (A-21, A-188/M)	ul. Stolarska 12	Prace interwencyjne przy izolacji fundamentów ścian zewnętrznych III wirydarza w klasztorze związane z realizacją zadania pod nazwą: "Utworzenie Muzeum Polskiej Prowincji Dominikanów w części średniowiecznych i nowożytnych zabudowań klasztornych"	211 381,07	42,00%	88 780,05	211 381,07	88 780,05	100,00%	0,00
14	III.14	Kościół i klasztor Pijarów (A-30, A-197/M)	ul. Pijarska 2	Zakończenie awaryjnych zabezpieczeń fundamentów kościoła poprzez wykonanie palisady z mikropali w dolnej części barokowego kościoła	50 636,57	100,00%	50 636,57	50 636,57	50 636,57	100,00%	0,00
15	III.15	Kościół i klasztor Pijarów (A-30, A-197/M)	ul. Pijarska 2	Remont dachu nad traktem północnym klasztoru wraz z wymianą w niezbędnym zakresie instalacji na strychu - I rok realizacji PWE	300 000,00	100,00%	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00
16	III.16	Klasztor i kościół pw. św. Kazimierza Królewicza (A-87, A-216/M)	ul. Reformacka 4	Remont konserwatorski muru klasztoru - I rok realizacji PWE	59 103,35	85,00%	50 237,85	59 103,35	50 237,85	100,00%	0,00
17	III.17	Zespół klasztorny Sióstr Dominikanek (A-81, A-210/M)	ul. Mikołajska 21	Zabezpieczenie konstrukcyjne budynku klasztoru - I rok realizacji PWE	146 199,31	100,00%	146 199,31	146 199,31	146 199,31	100,00%	0,00

18	III.18	Budynek Plebanii Parafii św. Krzyża (A-240)	ul. św. Krzyża 23	Kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich wraz z niezbędnymi instalacjami w XIV-wiecznych piwnicach przeznaczonych na cele muzealne - II rok realizacji PWE	153 131,81	42,00%	64 315,36	153 131,81	64 315,36	100,00%	0,00
19	III.19	Zespół kościelno-klasztorny Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia (A-82, A-989, A-211/M)	ul. Szpitalna 10	Remont konserwatorski elewacji frontowej i bocznej kościoła oraz elewacji budynku klasztornego od ul. św. Tomasza 23 - I rok realizacji PWE	112 479,22	42,00%	47 241,27	112 479,22	47 241,27	100,00%	55 000,00
20	III.20	Klasztor Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (A-86, A-686, A-215/M, A-236/M)	ul. św. Jana 7	Zakończenie remontu konserwatorskiego elewacji frontowej	132 919,62	42,00%	55 826,24	132 919,62	55 826,24	100,00%	7 500,00
21	III.21	Zespół kolegiaty św. Anny (A-179, A-2, A-177/M)	ul. św. Anny 11	Wykonanie izolacji przeciwilgociowych elewacji Probostwa i pld.-wsch. elewacji kościoła wraz z remontem konserwatorskim elewacji zach. i pñ. Probostwa - I rok realizacji PWE	103 684,50	42,00%	43 547,49	103 684,50	43 547,49	100,00%	121 500,00
22	III.22	Klasztor Augustianów pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (A-5, A-180/M)	ul. Augustiańska 7	Remont konserwatorski elewacji południowej nawy głównej oraz kamiennych elewacji kruchty i kaplicy bocznej z renowacją witraży - II rok realizacji PWE	352 941,18	85,00%	300 000,00	352 941,18	300 000,00	100,00%	3 900,00

23	III.23	Zespół klasztorny Kanoników Regularnych Laterańskich (A-24, A-191/M)	ul. Bożego Ciała 26	Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji klasztoru wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi - II rok realizacji PWE	412 665,26	50,00%	206 332,63	412 665,26	206 332,63	100,00%	0,00
24	III.24	Zespół klasztorny Ojców Paulinów "Na Skałce" (A-29, A-196/M)	ul. Skałeczna 15	Kontynuacja remontu konserwatorskiego średniowiecznego muru miasta Kazimierz przy ul. Paulińskiej - II rok realizacji PWE	609 503,09	42,00%	255 991,30	609 503,09	255 991,30	100,00%	0,00
25	III.25	Zespół klasztorny Ojców Paulinów "Na Skałce" (A-29, A-196/M)	ul. Skałeczna 15	Prace remontowo - konserwatorskie w obrębie relikwów zabudowy gotyckiej przy południowej ścianie kościoła - I etap	255 000,00	95,00%	242 250,00	255 000,00	242 250,00	100,00%	302 596,48
26	III.26	Zespół klasztorny Ojców Paulinów "Na Skałce" (A-29, A-196/M)	ul. Skałeczna 15	Remont konserwatorski fasady frontowej kościoła (likwidacja awarii)	540 977,28	40,00%	216 392,59	540 977,28	216 392,59	100,00%	
27	III.27	Synagoga Tempel (A-701, A-301/M)	ul. Miodowa 24	Konserwacja słupów I piętra galerii wewnętrznej - I rok realizacji PWE	88 000,00	80,00%	70 400,00	88 000,00	70 400,00	100,00%	1 566,00
28	III.28	Kościół pw. św. Mikołaja (A-77, A-207/M)	ul. Kopernika 9	Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kościoła przy elementach kamiennych prezbiterium i w zakrystii kościoła - I rok realizacji PWE	91 353,47	90,00%	82 218,12	91 353,47	82 218,12	100,00%	174 183,21
29	III.29	Bazylika pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (A-299, A-221/M)	ul. Kopernika 26	Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji	179 042,51	42,00%	75 197,85	179 042,51	75 197,85	100,00%	0,00

30	III.30	Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych (A-25)	ul. Kopernika 44	Prace konserwatorskie przy drewnianym wyposażeniu i zespole obrazów z pomieszczeń barokowej furty klasztornej - I rok realizacji PWE	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	180 000,00
31	III.31	Budynek klasztorny Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (A-988,A-193/M)	ul. Garncarska 26	Zakończenie remontu konserwatorskiego dachu nad budynkiem klasztornym	334 593,15	42,00%	140 529,12	334 593,15	140 529,12	100,00%	7 200,00
32	III.32	Zespół kościelno - klasztorny Sióstr Karmelitanek Bosych (A-304, A-640, A-225/M)	ul. Łobzowska 40	Kontynuacja awaryjnego zabezpieczenia muru ogrodzeniowego	151 070,88	40,00%	60 428,35	151 070,88	60 428,35	100,00%	70 956,00
33	III.33	Kościół św. Bartłomieja Apostoła w Mogile (A-13, A-647/M)	ul. Klasztorna 4	Remont konserwatorski kościoła - II rok realizacji PWE	876 580,46	85,00%	745 093,39	876 580,46	745 093,39	100,00%	33 470,00
34	III.34	Zespół klasztorny Cystersów w Mogile (A-20, A-1277/M)	ul. Klasztorna 11	Konserwacja polichromii i wystroju nawy głównej kościoła oraz barokowej polichromii ściennej kaplicy Świętego Krzyża wraz z niezbędnymi pracami w zakresie instalacji technicznych - II rok realizacji PWE	548 495,25	70,00%	383 946,68	548 495,25	383 946,68	100,00%	0,00
35	III.35	Zespół klasztorny Kamedułów na Bielanych (A-6, A-181/M)	al. Konarowa 1	Kontynuacja prac konserwatorskich wnętrza kościoła wraz z remontem instalacji elektrycznej - prezbiterium - II rok realizacji PWE	423 529,41	85,00%	360 000,00	423 529,41	360 000,00	100,00%	0,00

36	III.36	Opactwo Benedyktynów w Tyńcu (A-169/M)	ul. Benedyktyńska 37	Konserwacja barokowego wystroju kościoła - II rok realizacji PWE	142 857,14	42,00%	60 000,00	142 857,14	60 000,00	100,00%	50 302,50
37	III.37	Opactwo Benedyktynów w Tyńcu (A-169/M)	ul. Benedyktyńska 37	Konserwacja elementów historycznego wystroju i wyposażenia kościoła związana z rekompozycją wnętrza	245 456,00	18,333%	45 000,00	245 456,00	45 000,00	100,00%	
38	III.38	Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (A-1024, A-246/M)	ul. ks. J. Popiełuszki 35	Konserwacja polichromii we wnętrzu kaplicy pw. Matki Boskiej Różańcowej	150 060,00	41,98%	63 000,00	150 060,00	63 000,00	100,00%	0,00
39	III.39	Kościół św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela w Zespole klasztornym SS. Norbertanek na Zwierzyńcu (A-28, A-195/M)	ul. Kościuszki 88	Prace badawcze i ratunkowe przy romańskim portalu - etap I	42 312,00	100,00%	42 312,00	42 312,00	42 312,00	100,00%	0,00
40	III.40	Opactwo Benedyktynów w Tyńcu (A-169/M)	ul. Benedyktyńska 37	Opracowanie projektów niezbędnych do przeprowadzenia remontu kościoła św. św. Piotra i Pawła w zespole opactwa	49 507,50	75,00%	37 132,16	49 507,50	37 132,16	100,00%	0,00
Razem Priorytet III :					11 476 517,76	57,37%	6 584 358,09	11 476 517,76	6 584 358,09	100,00%	1 520 779,14
Ilość zrealizowanych zadań:							39				

PRIORYTET IV - Obiekty mieszkalne i usługowe

PRIORYTET IV - Obiekty mieszkalne i usługowe											
					Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	IV.1	Dwór Rodziny Ziobrowskich (A-644)	ul. Zawila 2	Remont konserwatorski elewacji wraz z rekonstrukcją stolarki okiennej oraz remontem tarasów - II rok realizacji PWE	285 714,29	42,00%	120 000,00	285 714,29	120 000,00	100,00%	120 000,00
2	IV.2	Fort nr 2 "Kościszko" (A-308)	al. Waszyngtona 1	Remont konserwatorski elewacji koszar szyjowych, bastionu IV, kaponiery północnej i kurtyny III-IV - II rok realizacji PWE	365 257,26	42,00%	153 408,05	365 257,26	153 408,04	100,00%	108 240,00
Działanie : Drogi na Wawel											
3	IV.1.1/DW	Kamienica (XIV/XV - XX w.) (A-218, A-492)	ul. Grodzka 44/ Senacka 10	Remont konserwatorski elewacji frontowych z rekonstrukcją stolarki okiennej - II rok realizacji PWE	727 401,86	20,62%	150 000,00	727 401,86	150 000,00	100,00%	4 719 266,36
4	IV.1.2/DW	Dworek "Kossakówka" historyczna siedziba rodziny Kossaków (A-951)	pl. Kossaka 4	Remont konserwatorski elewacji wraz z robotami budowlanymi w piwnicy - II rok realizacji PWE	94 121,02	30,00%	28 236,31	94 121,02	28 236,31	100,00%	0,00

5	IV.1.3/DW	Kamienica (XIX-XX w.) (A-958)	ul. J. Sarego 20	Remont konserwatorski kamienicy w zakresie elewacji frontowej , izolacji piwnic, stolarki okiennej i drzwiowej, drewnianej galerii i elementów klatki schodowej - II rok realizacji PWE	285 686,13	28,14%	80 396,26	285 686,13	80 392,08	99,99%	31 563,73
Razem Priorytet IV :					1 758 180,56	30,26%	532 040,62	1 758 180,56	532 036,43	100,00%	4 979 070,09
Ilość zrealizowanych zadań:							5				

PRIORYTET V - Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej

PRIORYTET V - Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej											
					Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	V.1	Grobowiec rodziny Merkel na Cmentarzu Rakowickim, pas 17 wsch. (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca	19 470,00	50,00%	9 735,00	19 470,00	9 735,00	100,00%	0,00
2	V.2	Grobowiec rodziny Zborowskich na Cmentarzu Rakowickim, pas 39 (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca	48 831,00	50,00%	24 415,50	48 831,00	24 415,50	100,00%	0,00
3	V.3	Zespół zabytkowych pomników nagrobnych na kwaterze S oraz S Δ na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych: grobowiec rodziny Sadowskich, grobowiec rodziny Pucińskich, grobowiec rodziny Czesznaków, pomnik nagrobny w formie latarni umarłych na grobie Pawła i Karoliny Sosnowskich, grobowiec rodziny Pruszkowskich i Karoliny Górskiej z rzeźbą autorstwa Stanisława Lipińskiego - I etap : prace techniczne	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 4/2019 Prezydium SKOZK z dnia 30.05.2019 r.						

4	V.4	Zespół zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	<p>Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych: pomnik nagrobny na grobie rodziny Marszałek na kwaterze Hd, grobowiec rodziny Świderskich na kwaterze Rb, grobowiec rodziny Przybylskich na kwaterze U, płyta nagrobna na grobie Michała i Salomei Krzyszkowskich oraz Marianny Mianowskiej na pasie 7, grupa trzech grobowców na pasie 6: grobowiec rodziny Kruszyńskich, grobowiec rodziny Słotwińskich, grobowiec rodziny Redyków, grobowiec rodziny Brześcińskich na pasie 3, dwa nagrobki na grobie Franciszka i Kazimierza Matejków na pasie 5, grupa dwóch grobowców na pasie 26: grobowiec rodziny Lasockich i grobowiec rodziny Lanckorońskich, grobowiec rodziny Grabowskich na kwaterze IVa (II etap konserwacji), grobowiec rodziny Zonerów na pasie 25, grupa dwóch grobowców na kwaterze IVb: grobowiec rodziny Bańkowskich oraz grobowiec Pauliny z Wolbeków Budkiewiczowej, grupa trzech grobów na pasie 25: grobowiec rodziny Kurów, nagrobek na grobie Franciszka Derpowskiego oraz nagrobek na grobie Antoniny Hermans, grobowiec rodziny Piotrowskich na kwaterze III wraz z upamiętnieniem żołnierzy powstania kościuszkowskiego: Teofila Junoszy Piotrowskiego i Marcina Pade oraz grobowiec księdza Pawła Zrini Szyryna na pasie 45 oraz zespołu zabytkowych pomników nagrobnych na kwaterze S i S Δ: grobowiec rodziny Sadowskich, grobowiec rodziny Pucińskich, grobowiec rodziny Czesznaków, pomnik nagrobny w formie latarni umarłych na grobie Pawła i Karoliny Sosnowskich, grobowiec rodziny Pruszkowskich i Karoliny Górskiej z rzeźbą autorstwa Stanisława Lipińskiego - I rok realizacji PWE</p>	303 459,78	80,00%	242 767,82	303 459,78	242 767,82	100,00%	1 008 101,62
---	-----	--	------------------	---	------------	--------	------------	------------	------------	---------	--------------

5	V.5	Zespół zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym (A-1429/M)	ul. Wapienna 13	Konserwacja zabytkowych pomników nagrobnych na grobach: rodziny Kawków, Franciszka Tomany oraz grobowca Stanisława Balickiego i rodziny Horszowskich - I rok realizacji PWE	27 485,00	80,00%	21 988,00	27 485,00	21 998,00	100,05%	110 038,28
6	V.6	Cmentarz Żydowski tzw. Nowy (A-1101)	ul. Miodowa 55/ ul. Siedleckiego	Kontynuacja konserwacji kamiennych macew - II rok realizacji PWE	156 250,00	80,00%	125 000,00	156 250,00	125 000,00	100,00%	78 535,00
7	V.7	Zespół zabytkowej zieleni fortecznej przy Forcie nr 52 „Borek” (A-807)	ul. Forteczna 146	Rewitalizacja fortu - zagospodarowanie terenu wokół fortu - II rok realizacji PWE	112 991,47	42,00%	47 456,42	112 991,47	47 456,42	100,00%	12 216,74
8	V.8	Fort Pancerny 52 ½ N "Skotniki" (A-834)	ul. Kozienicka 24	Konserwacja zespołu komponowanej zieleni fortecznej - I etap	44 215,25	100,00%	44 215,25	44 215,25	44 215,25	100,00%	0,00
Działanie : Cmentarz Rakowicki - księga historii Polski											
9	V.1.1/CR KHP	Grobowiec rodziny Doboszyńskich na Cmentarzu Rakowickim, pas 53 (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca	33 628,89	50,00%	16 814,45	33 628,89	16 814,45	100,00%	0,00
10	V.1.2/CR KHP	Grobowiec rodziny Jachociów na Cmentarzu Rakowickim, pas 36 (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca	28 079,53	50,00%	14 039,76	28 079,53	14 039,76	100,00%	0,00

11	V.1.3/CR KHP	Grobowiec rodziny Czyrniańskich (obecnie Czyrniańskich i Miklaszewskich) na Cmentarzu Rakowickim, pas 16 (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca I etap realizacji PWE	33 800,00	70,48%	23 822,24	33 800,00	23 822,24	100,00%	0,00
12	V.1.4/CR KHP	Grobowiec Hipolita Lipińskiego na Cmentarzu Rakowickim, kwatery S (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca	29 944,34	50,00%	14 972,17	29 944,34	14 972,17	100,00%	0,00
13	V.1.5/CR KHP	Grobowiec rodziny Raczyńskich na Cmentarzu Rakowickim, kwatery X Δ pód. (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca I etap realizacji PWE	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały nr 12/2019 Prezydium SKOZK z dnia 09.09.2019 r.						
14	V.1.6/CR KHP	Grobowiec Eustachów Leszczyńskich na Cmentarzu Rakowickim, pas Aa (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca	34 523,78	80,00%	27 619,02	34 523,78	27 619,02	100,00%	0,00
15	V.1.7/CR KHP	Grobowiec Sióstr Karmelitanek Bosych z Łobzowa na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Prace konserwatorskie przy elementach kamiennych i dwóch krzyżach z lastryka w centralnej części założenia	15 000,00	49,50%	7 425,00	15 000,00	7 425,00	100,00%	0,00
16	V.1.8/CR KHP	Grobowiec rodziny Dąbrowskich na Cmentarzu Rakowickim, pas 3 zach. (A-584)	ul. Rakowicka 26	Zakończenie konserwacji grobowca	16 741,47	90,00%	15 067,32	16 741,47	15 067,32	100,00%	0,00
Razem Priorytet V :					904 420,51	70,25%	635 337,95	904 420,51	635 347,95	100,00%	1 208 891,64
Ilość zrealizowanych zadań:							14				

PODSUMOWANIE PRIORYTETÓW I-V

Wartości wg planu po korektach			Wartości zrealizowane			Łączna wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiektach
Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	
6	7	8	9	10	11	12
60 059 947,42	50,34%	30 235 704,00	60 236 600,71	30 229 418,53	99,98%	33 578 707,76
	Rezerwa :	146 827,81		199 212,44		
	Razem Plan:	30 382 531,81		30 428 630,97		
				Łączna ilość zrealizowanych zadań I-V:	96	

Rozliczenie wydatków poniesionych ze zbiórki publicznej zarejestrowanej pod nr 2015/4227/OR w ramach dochodów NFRZK			
planowane			wykonane
poz. Planu	obiekt	wartość	wartość
I.1	Archikatedra na Wawelu	35 000,00	35 000,00
II.11	Biblioteka Jagiellońska	40 000,00	40 000,00
II.1.6/TK	Fort 49"Krzyszawice"	41 658,79	41 658,79
	Razem	116 658,79	116 658,79

Dyrektor Wydziału
—/—
 mgr Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk

Kraków, dnia 13.02.2020 r.