

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu odnowy zabytków Krakowa w roku 2000

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2000 rok | Plan po korektach | Wykonanie w 2000 r. | % wykonania (5 : 4) |
|-------------|---|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa | | | | |
| 1. | Dochody, z tego: | 40 431 859 | 40 431 859 | 40 559 623 | 100,3 |
| | – saldo z 1999 roku | 231 859 | 231 859 | 231 858 | 100,0 |
| | – dotacja z budżetu centralnego poprzez Kancelarię Prezydenta Państwa | 39 000 000 | 39 000 000 | 39 000 000 | 100,0 |
| | – pozostałe wpływy z różnych źródeł | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 327 765 | 110,7 |
| 2. | Wydatki | 40 431 859 | 40 431 859 | 40 254 331 | 99,6 |
| | – remonty obiektów zabytkowych | 40 431 859 | 40 431 859 | 40 254 331 | 99,6 |
| 3. | Stan środków na dzień 31.12.2000 r. | – | – | 305 292 | – |
| II. | Środki inwestorów powierzone ZRZZK | | | | |
| 1. | Dochody: | 9 683 169 | 14 719 714 | 14 646 816 | 99,5 |
| | Obiekty finansowane ze środków Wojewody Małopolskiego | 4 351 000 | 4 426 635 | 4 453 652 | 100,6 |
| | Inwestorzy bezpośredni | 5 332 169 | 10 293 079 | 10 193 164 | 99,3 |
| 2. | Wydatki: | 9 683 169 | 14 719 714 | 14 853 456 | 99,1 |
| | Obiekty finansowane ze środków Wojewody Małopolskiego | 4 351 000 | 4 426 635 | 4 426 636 | 100,0 |
| | Inwestorzy bezpośredni | 5 332 169 | 10 293 079 | 10 156 820 | 98,7 |
| III. | RAZEM: | | | | |
| | Dochody | 50 115 028 | 55 151 573 | 55 206 438 | 100,1 |
| | Wydatki | 50 115 028 | 55 151 573 | 54 837 787 | 99,4 |
| IV. | Ilość obiektów rewaloryzowanych: 120, w tym z NFRZK: 113 | | | | |

Kraków, 2001.01.30


 DYREKTOR
 mgr inż. Tadeusz Murzyn

Obiekty finansowane z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w roku 2000

| Lp. | Obiekt | Limit na rok 2000 po aktualizacji (w zł) | Wykonanie za rok 2000 (w zł) | % wykonania | Zakres rzeczowy prac | Nakłady finansowe właścicieli (w zł) |
|-----|------------------------------------|--|------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zespół Budowli Wzgórza Wawelskiego | 2 800 000 | 2 702 121,93 | 96,5 | <ul style="list-style-type: none"> – zakończono rekonstrukcję nawierzchni Dziedzińca Arkadowego – efekt – zakończono konserwację kamiennej posadzki krążanków – efekt – wykonano uzupełniające prace elewacyjne sieni wjazdowej budynku bramnego oraz przy cokole bud. Nr 5 – wykonano prace remontowo-konserwatorskie w piwnicy pod Jordanką – efekt – zakończono prace zabezpieczające stoki płn. – wykonano I etap izolacji nawierzchni nad Smoczą Jamą – odtworzono nawierzchnię dziedzińczyka zw. Batorego – efekt – etap przygotowawczy do prac związanych z murem oporowym górnego tarasu Ogrodów Królewskich – opracowano projekt rekonstrukcji muru oporowego przy Kurzej Stopce | 1 506 523 |
| 2. | Archikatedra na Wawelu | 1 420 000 | 1 419 999,31 | 100,0 | <ul style="list-style-type: none"> – zakończono kompleksowe prace konserwatorskie w Kaplicy Świętokrzyskiej – efekt – wykonano I etap prac konserwatorskich elewacji płn. – zakończono konserwację skrzydeł dawnego ołtarza katedry – efekt | 210 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|-----------|--------------|-------|--|---------|
| 3. | Bazylika Mariacka, Rynek Główny 3 | 600 000 | 599 999,99 | 100,0 | – zakończenie konserwacji wnętrza kruchty wejściowej wraz z bramami – wykonanie I etapu prac zabezpieczających więźbę dachową | |
| 4. | Wieża Hejnałowa Bazyliki Mariackiej | 140 000 | 134 932,00 | 96,4 | – zakończono renowację drewnianej konstrukcji więźby w poziomie nad hejnałistami | |
| 5. | Barbakan | 150 000 | 149 991,18 | 100,0 | – rozliczono prace w zakresie konserwacji wątku ceglanoego i detalu metalowego – wstępne prace techniczne przy wątkach ceglanych i kamiennych poniżej gzymsu dolnego – wykonanie niezbędnych prac badawczych i zabezpieczających w obrębie przedbramia | |
| 6. | Fort Kościuszko – Bastion V | 470 000 | 439 764,70 | 93,6 | – kontynuacja remontu kapitalnego Bastionu – izolacja pionowa ścian Kaponiery | - |
| 7. | Klasztor Norbertanek na Zwierzyńcu, ul. Kościuszki 88 | 190 000 | 187 105,00 | 98,5 | – rozpoczęto remont elewacji skrzydła gotyckiego – kontynuacja prac konserwatorsko-remontowych w muzeum klasztornym | 60 000 |
| 8. | Kościół św. Piotra i Pawła, ul. Grodzka 54 | 1 424 000 | 1 424 450,78 | 100,0 | – wykonanie I etapu prac w kaplicach bocznych i transepcie – zakończenie prac konstrukcyjnych więźby dachowej i ocieplenia sklepienia nawy głównej – dokończono konserwację ambony – efekt | - |
| 9. | Plebania Parafii W.W. Świętych, ul. Kanonicza 11 | 161 000 | 161 000,00 | 100,0 | – wykonano wymianę pokrycia dachu budynku głównego i oficyny – efekt | - |
| 10. | Zespół klasztorny Dominikanów, ul. Stolarska 12 | 600 000 | 600 000,00 | 100,0 | – wykonano II etap prac konserwatorskich elewacji pld. – wykonano I etap renowacji więźby kopuły M.B. Różańcowej – zakończenie remontu pokrycia kopuły Kaplicy Myszkowskich | 929 800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|---------|------------|-------|--|---------|
| 11. | Zespół klasztorny Franciszkanów, Pl. Wszystkich Świętych 5 | 600 000 | 598 911,51 | 99,8 | – zakończono remont konserwatorski ścian wirydarza – efekt – zakończono główne prace konserwatorskie Kaplicy Włoskiej | 550 000 |
| 12. | Zespół klasztorny Franciszkanów-Reformatów, ul. Reformacka 4 | 100 000 | 86 316,55 | 86,3 | – kontynuacja remontu konserwatorskiego kaplic Drogi Krzyżowej i Ogrojca | 50 000 |
| 13. | Klasztor Pijarów, ul. Pijarska 2–4 | 700 000 | 684 866,57 | 97,8 | – zakończenie konserwacji polichromii i wystroju architektonicznego w kaplicach bocznych | |
| 14. | Klasztor Karmelitów na Piasku ul. Karmelicka 19 | 250 000 | 262 500,00 | 105,0 | – zakończenie kompleksowego remontu konserwatorskiego Kaplicy Brackiej – efekt – rozpoczęto prace konserwatorskie przy polichromii w kaplicach naw bocznych | 385 000 |
| 15 | Zespół klasztorny Augustianów, ul. Augustiańska 7 | 700 000 | 699 999,76 | 100,0 | – zakończenie prac: – przy posadzce i kamiennym wystroju krużganków – w Kaplicy M.B.Pocieszenia – efekt – przy baszcie obronnej – efekt – wykonano prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła (ołtarz św. Augustyna, nagrobek Jordanów, krucyfiks XV-wieczny, figury św. Piotra i Pawła, barokowy konfesjonał) – wykonano I etap konserwacji dzwonnicy – kontynuacja prac przy konserwacji elewacji apsydy i szkleniu okien | 350 000 |
| 16. | Kościół św.Andrzeja Zespół klasztorny Klarysek, ul. Grodzka 56 | 330 000 | 330 000,00 | 100,0 | – wykonano konserwację 2 ołtarzy bocznych i rozpoczęto prace konserwatorskie przy ołtarzu św. Klary – wykonano naprawę kominów budynku klasztorowego oraz naprawę daszków nad wejściem do kościoła – wykonano konserwację kamieniarki wież kościoła – efekt | 310 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|---------|------------|-------|--|---------|
| 17. | Zespół klasztorny Kanoników Regularnych Laterańskich na Kazimierzu, ul. Bożego Ciała 26 | 400 000 | 400 000,00 | 100,0 | – wykonano I etap konserwacji elewacji prezbiterium – opracowanie dokumentacji badawczo-projektowej | - |
| 18. | Klasztor Paulinów na Skalce, ul. Skaleczna 15 | 200 000 | 195 481,78 | 97,7 | – wykonano I etap prac przeciwwilgociowych w krypcie zasłużonych zgodnie z dokumentacją | 315 000 |
| 19. | Kolegiata św. Florianą, ul. Warszawska 1 | 200 000 | 200 000,00 | 100,0 | – prace konserwatorskie w Kaplicy św. Jana Kantego – rozpoczęto kompleksowe prace konserwatorskie w Kaplicy Brackiej – wykonano remont pokrycia dachowego kaplic | 100 000 |
| 20. | Zespół klasztorny Karmelitanek Bosych, ul. Kopernika 44 | 250 000 | 249 999,60 | 100,0 | – zakończenie prac konserwatorskich przy sklepieniach i ścianach kościoła – efekt – rozpoczęto konserwację wyposażenia wnętrza kościoła (ołtarze i ambona) | - |
| 21. | Klasztor Wizytek, ul. Krowoderska 16 | 200 000 | 200 000,00 | 100,0 | – wykonano I etap remontu dachu wraz z więźbą dachową | 200 000 |
| 22. | Zespół klasztorny Kamiedulów na Bielanach | 600 000 | 613 859,00 | 102,3 | – zakończenie konserwacji elewacji pld. i elewacji wsch. – naprawa dachu wraz z więźbą nad pomieszczeniem biblioteki | |
| 23. | Opactwo Benedyktynów w Tyńcu | 520 000 | 545 999,31 | 105,0 | – zakończono prace konserwatorskie elewacji zach. skrzydła klasztoru tzw. Wielkiej Ruiny – efekt – kompleksowe prace konserwatorskie przy dekoracji wnętrza kościoła – dofinansowanie – wykonano inwentaryzację i projekt rekompozycji dekoracji zwieńczenia ołtarza głównego | - |
| 24. | Opactwo Cystersów w Mogile | 181 500 | 125 601,00 | 69,2 | – wykonanie konserwacji technicznej ołtarza głównego | 103 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|---------|------------|-------|---|---------|
| 25. | Kościół św. Krzyża, Pl. Św. Ducha 1 | 185 000 | 186 045,02 | 100,0 | – wykonano remont dachu nad zakrystią – wykonano termoizolację sklepień kościoła | 19 000 |
| 26. | Kościół św. Marka ul. św. Marka 10 | 50 000 | 49 955,00 | 99,9 | – wykonano konserwację ołtarza Matki Boskiej, kończąc kompleksowe prace konserwatorskie w kruchcie i Kaplicy Matki Boskiej – efekt | |
| 27. | Kościół św. Józefa w Podgórzu, ul. Zamojskiego 2 | 150 000 | 150 008,00 | 100,0 | – wykonanie renowacji wnętrza nawy głównej i kruchty wejściowej – opracowano PT wzmocnienia konstrukcji dzwonnicy | 244 846 |
| 28. | Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek, ul. Szpitalna 8, 10, 12 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 | – wykonano konserwację ołtarza głównego | 216 656 |
| 29. | Kościół św. Barbary, Mały Rynek 8, Księża Jezuici | 500 000 | 525 000,00 | 105,0 | – wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji kościoła wraz z Ogrojem – efekt – wykonanie remontu konserwatorskiego ściany wsch. klasztoru | 176 000 |
| 30. | Fundacja św. Włodzimierza, ul. Kanonicza 15 | 50 000 | 45 817,12 | 91,6 | – zakończono remont elewacji obiektu ścianą zach. oficyny tylnej – efekt | |
| 31. | Bożnica Kupa, ul. Miodowa 27/ Warszauera | 850 000 | 849 999,95 | 100,0 | – wykonano tynki elewacji sali modłów I oficyny wsch. – wykonano prace instalacyjne oraz tynkarskie i posadzkarskie | 24 200 |
| 32. | Synagoga Tempel, ul. Miodowa 24 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 | – zakończono remont Mykwy i przekazano do użytkowania – efekt – rozpoczęto remont sali spotkań | 184 000 |
| 33. | Stara Bożnica, ul. Szeroka 24 | 230 000 | 229 983,97 | 100,0 | – zakończono remont konserwatorski elewacji od str. ul. Józefa – efekt | |
| 34. | Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38 | 14 000 | 14 000,72 | 100,0 | – opracowano dokumentację naukowo-historyczną | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|-----------|--------------|-------|--|---------|
| 35. | Cmentarz Remuh | 150 000 | 150 030,00 | 100,0 | – rekonstrukcja płaskorzeźby i krat w wejściu głównym – wykonanie prac budowlanych w obrębie podwórka | 32 100 |
| 36. | Cmentarz Żydowski, ul. Miodowa 55 | 50 000 | 49 988,00 | 100,0 | – wykonanie I etapu konserwacji wytypowanych nagrobków | 76 400 |
| 37. | d. Pałac Wielopol- skich – Magistrat, Pl. Wszystkich Świę- tych 3/4 | 300 000 | 299 999,81 | 100,0 | – zakończenie remontu całości elewacji podwórzowych – efekt | 924 464 |
| 38. | Pałac Biskupi, ul. Franciszkańska 3 | 80 000 | 79 905,00 | 99,9 | – wykonano kompleksową konserwację bocznej kamiennej klatki schodowej | 320 000 |
| 39. | Muzeum Archidiece- zjalne, ul. Kanonicza 19 | 150 000 | 157 500,00 | 105,0 | – zakończenie robót budowlano-konserwatorskich związanych z ekspozycją piwnic gotyckich – wymiana stolarki okiennej parteru i I p. | |
| 40. | Muzeum Szolayskich, Pl. Szczepański 9 | 1 900 000 | 1 965 000,56 | 103,4 | – zakończono prace konserwatorskie I p. oraz wykonano kon- serwację balustrady balkonu i krat okiennych na parterze – wykonano następny etap prac budowlanych – przekazano do użytkowania pracownie konserwatorskie i biura w części strychowej – efekt | 11 725 |
| 41. | d. Pałac Erazma Ciołka, ul. Kanonicza 17 Muzeum Narodowe | 1 600 000 | 1 680 000,00 | 105,0 | – kontynuacja remontu kompleksowego | - |
| 42. | Bracka 13 | 95 000 | 82 981,50 | 87,4 | – wymiana i naprawa stolarki okiennej oraz drzwiowej | |
| 43. | Collegium Novum – UJ, ul. Gołębia 24 | 930 000 | 962 971,93 | 103,6 | – zakończenie prac konserwatorskich stropu nad aulą – wykonanie I etapu konserwacji kamiennych portali, stolarki i ślusarki w korytarzu I p. i głównej klatki schodowej | 950 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|-----------|--------------|-------|--|---------|
| 44. | Collegium Maius – UJ, ul. Jagiellońska 15 | 1 100 000 | 1 098 877,51 | 99,9 | – zakończono wymianę pokrycia dachowego od strony płd. – rozpoczęto remont kompleksowy piwnic – wykonano prace konserwatorskie przy polichromiach i elementach kamiennych pomieszczeń parteru skrzydła płd. oraz w innych pomieszczeniach bud. | 160 000 |
| 45. | Collegium Witkowskiego – UJ, ul. Gołębia 13 | 800 000 | 819 998,42 | 102,5 | – prace izolacyjne przeciwwilgociowe – rozpoczęto remont dachu | 281 000 |
| 46. | Collegium Kollątaja – UJ, ul. św. Anny 6 | 335 450 | 335 381,19 | 99,9 | – rozpoczęcie remontu elewacji – wykonano remont konserwatorski elewacji od ul. św. Anny | 42 000 |
| 47. | Collegium Juridicum – UJ, ul. Grodzka 53 | 250 000 | 260 630,20 | 104,3 | – wykonano zabezpieczenie przeciwwilgociowe | - |
| 48. | Collegium Medicum – UJ, Instytut Ginekologii i Położnictwa, ul. Kopernika 23a | 200 000 | 209 998,15 | 105,0 | – kontynuacja remontu elewacji (część elewacji zach.) i wymiana okien w stanie awaryjnym | 285 192 |
| 49. | Collegium Medicum – UJ, Klinika Nefrologii i Chorób Metabolicznych ul. Kopernika 15 | 500 000 | 524 999,89 | 105,0 | – kontynuacja remontu elewacji, dachu, izolacji zewnętrznej – dofinansowanie robót renowacyjnych wnętrza | 599 104 |
| 50. | Collegium Medicum – UJ, Collegium Nowodworskiego, ul. św. Anny 12 | 300 000 | 297 593,07 | 99,2 | – zakończono prace izolacyjne zewnętrzne – efekt – kontynuacja remontu dachu – zakończono remont nawierzchni dziedzińca – efekt | 513 535 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|---------|------------|-------|---|-----------|
| 51. | Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Klinika Psychiatrii – ul. Kopernika 21a | 200 000 | 209 999,79 | 105,0 | – wykonano wymianę stolarki okiennej – rozpoczęto prace przy zabezpieczeniu przeciwwilgociowym budynku | 139 413 |
| 52. | Szpital Uniwersytecki w Krakowie, I i II Klinika Kardiologii, ul. Kopernika 17 | 300 000 | 314 999,67 | 105,0 | – wykonano wymianę stolarki – wykonano remont loggii – dofinansowano remont dachu | 1 943 822 |
| 53. | Collegium Medicum UJ – Klinika Neurologii, Neurochirurgii i Neurotraumatologii, ul. Botaniczna 3 | 100 000 | 104 999,96 | 105,0 | – kontynuowano wymianę stolarki | 52 984 |
| 54. | Pałac Pusłowskich – UJ, ul. Westerplatte 10 | 346 000 | 335 198,50 | 96,9 | – wykonano remont dachu ze świetlikiem – efekt – wykonano prace remontowo-konstrukcyjne w piwnicach | 1 551 000 |
| 55. | Pałac Larischa – UJ, Pl. Wszystkich Świętych 6 | 400 000 | 388 087,86 | 97,0 | – zakończono prace związane z osuszaniem piwnic – rozpoczęto prace zabezpieczające konstrukcję oficyny tylnej | 458 620 |
| 56. | Kościół Niepokalane-go Poczęcia NMP w zespole Szpitalnym św. Łazarza – UJ, ul. Kopernika 19 | 300 000 | 299 999,38 | 100,0 | – zakończono remont fasady z portalem i rzeźbami – efekt – wykonano konserwację ambony – rozpoczęto konserwację ławek polichromowanych | |
| 57. | d. Pałac Królewski na Łobzowie – PK, ul. Podchorążych 1 | 800 000 | 800 000,00 | 100,0 | – dofinansowanie: – wykonanie dachu nad segmentem S-4 – remont konserwatorski części wsch.parteru | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|---------|------------|-------|--|-----------|
| 58. | Akademia Ekonomiczna, ul. Rakowicka 27 – budynek główny | 800 000 | 799 999,99 | 100,0 | – wykonano remont części połaci dachowej i remont elewacji w ryzalicie wejściowym | |
| 59. | Akademia Pedagogiczna, ul. Karmelicka 41 | 700 000 | 680 021,90 | 97,2 | – kontynuowano prace remontowe stanu surowego zamkniętego | - |
| 60. | J. Lea 27/29, Akademia Sztuk Pięknych | 200 000 | 200 000,00 | 100,0 | – wykonano więźbę dachową wraz z pokryciem | 366 064 |
| 61. | Basztowa 18, Akademia Sztuk Pięknych | 90 400 | 90 380,08 | 100,0 | – wykonano remont elewacji tylnej – efekt | 66 202 |
| 62. | Akademia Rolnicza, al. Mickiewicza 21 | 100 000 | 99 999,00 | 100,0 | – wymieniono 31 szt. okien w skrzydle prawym | 79 392 |
| 63. | Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 | – wykonano I etap remontu elewacji dziedzińca | 92 347 |
| 64. | Polska Akademia Nauk Instytut Farmakologii, ul. Radzikowskiego 176 | 200 000 | 208 983,65 | 104,5 | – wykonano remont pokrycia dachowego – efekt | |
| 65. | Teatr Stary im. H. Modrzejewskiej, ul. Jagiellońska 1 | 500 000 | 499 931,55 | 100,0 | – zaawansowano prace w zakresie wykonania zaplecza technicznego sceny – wyremontowano elewację bud. głównego od strony podwórca | 1 333 783 |
| 66. | św. Krzyża 21, Teatr im. J. Słowackiego | 300 000 | 280 232,45 | 93,4 | – wykonano: remont dachu, remont elewacji i wymianę stolarki okiennej – efekt | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|---------|------------|-------|---|-----------|
| 67. | Teatr „Bagatela” im. T. Boya-Żeleńskiego, ul. Karmelicka 6 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 | – remont i konserwacja stolarki okiennej – dofinansowanie | 282 448 |
| 68. | Planty Krakowskie | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 | – dofinansowanie prac Ogrodu Gródek | 299 390 |
| 69. | Filharmonia Krakowska im. K. Szymanowskiego, ul. Straszewskiego 18 | 150 000 | 157 849,10 | 105,2 | – wykonano remont pokrycia dachowego od ul. Straszewskiego oraz konserwację kartusza – efekt | 65 974 |
| 70. | d. koszary austriackie – ul. Rajska 1–3, Wojewódzka Biblioteka Publiczna | 100 000 | 104 999,99 | 105,0 | – dofinansowano prace remontowe wnętrza – parter, piwnice | - |
| 71. | Budynek Straży Pożarnej, ul. Westerplatte 19, Komenda Wojew. Państw. Straży Pożarnej | 220 000 | 220 000,00 | 100,0 | – zakończenie prac zabezpieczająco-konstrukcyjnych w bud. głównym | |
| 72. | Zespół Pałacowo-Parkowy na Woli Justowskiej – Willa Decjusza | 200 000 | 209 172,27 | 104,6 | – zakończono prace związane z murem oporowym i wykonano I etap rekonstrukcji muru okalającego | 1 921 000 |
| 73. | Rynek Główny 35, Pałac Krzysztofory Muzeum Historycznego M. Krakowa | 450 000 | 449 920,89 | 99,9 | – zakończono prace remontowo-konserwatorskie dziedzińca oraz fontanny – efekt | 7 850 |
| 74. | Rynek Główny 25, Międzynarodowe Centrum Kultury | 500 000 | 412 290,08 | 82,5 | – dofinansowanie prac adaptacyjnych poddasza | 631 545 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---------|------------|-------|--|---------|
| 75. | Szewska 4, Centrum Kultury i Sztuki Niepełno- sprawnych | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 | – dofinansowanie prac konserwatorskich w obrębie piwnic | 600 000 |
| 76. | Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5/7 | 200 000 | 199 999,99 | 100,0 | – wykonano konserwację elewacji frontowej – efekt – wymiana pokrycia dachowego | |
| 77. | I L.O. im. B. Nowo- dworskiego, Pl. Na Groblach 9 | 90 000 | 89 663,30 | 99,6 | – zakończono konserwację holu głównego – efekt | 49 990 |
| 78. | II L.O. im. Króla Ja- na III Sobieskiego, ul. Sobieskiego 9 | 35 000 | 34 852,70 | 99,6 | – zakończenie prac konserwatorskich w auli – efekt | 130 000 |
| 79. | XX L.O. im. L. Staffa, ul. Szlak 5 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 | – wykonano badania polichromii – wymieniono stolarkę okienną od frontu | 5 940 |
| 80. | Zespół klasztorny Bernardynów, ul. Bernardyńska 2 | 300 000 | 299 985,00 | 100,0 | – wykonano kolejny etap prac konserwatorskich przy elewacji pln. kościoła | 150 000 |
| 81. | Zespół Ogrodowo-Pa- wilonowy Krakow- skiego Szpitala Neu- ropsychiatrycznego im. J. Babińskiego, ul. J. Babińskiego 29 | 400 000 | 420 000,02 | 105,0 | – kontynuowano prace remontowo-konserwatorskie Teatru | 27 790 |
| 82. | Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 | 435 000 | 434 999,71 | 100,0 | – zakończono kompleksowy remont dachu – efekt | 5 003 |
| 83. | Dwór „Rydłówka”, ul. Wł. Tetmajera 28 | 62 000 | 62 000,00 | 100,0 | – zakończono prace osuszające obiekt – efekt | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|-----------|--------------|-------|---|---------|
| 84. | Kopiec im. J. Piłsudskiego na Sowińcu | 400 000 | 399 775,72 | 99,9 | – dofinansowanie remontu Kopca | - |
| 85. | Kopiec Kościuszki | 2 120 000 | 2 119 639,36 | 99,9 | – dofinansowanie remontu Kopca | - |
| 86. | Klasztor Sióstr Dominikanek, ul. Mikołajska 21 | 150 000 | 150 466,33 | 100,3 | – wykonano remont elewacji kościoła | 143 000 |
| 87. | Zgromadzenie Braci Albertynów, ul. Krakowska 43 | 93 600 | 93 600,00 | 100,0 | – wykonano remont dachu – efekt | 133 250 |
| 88. | Zgromadzenie Sióstr Albertynek, ul. Woronicza 10 | 180 000 | 179 924,00 | 100,0 | – zakończono remont więźby i wymianę pokrycia dachowego w 2 bud. klasztorным – efekt | 240 000 |
| 89. | Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Podzamcze 8 | 350 000 | 350 000,00 | 100,0 | – zakończenie remontu elewacji | 440 864 |
| 90. | Konwent Ojców Bonifratrów, ul. Krakowska 48 | 300 000 | 306 026,00 | 102,0 | – wykonano remont i konserwację fasady kościoła – efekt | 280 000 |
| 91. | Zgromadzenie Sióstr Augustianek, ul. Skąleczna | 250 000 | 250 000,00 | 100,0 | – wykonanie remontu dachu bud. klasztorного | 225 200 |
| 92. | Zgromadzenie Sióstr Szarytek, ul. Piekarska 8 | 50 000 | 49 995,53 | 100,0 | – zakończono konserwację elewacji gotyckiej kaplicy klasztornej – efekt | 19 280 |
| 93. | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Grzegorza Wlk., Nowa Huta-Ruszcza | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 | – prace badawcze i inwentaryzacyjne | 28 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|--|---------|------------|-------|---|-----------|
| 94. | Basztowa 22 – Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie | 200 000 | 200 000,01 | 100,0 | – dofinansowano prace remontowo-konserwatorskie wnętrza II p. | 557 000 |
| 95. | Wojewódzki Szpital Dziecięcy św.Ludwi- ka, ul.Strzelecka 2 | 85 637 | 85 637,30 | 100,0 | – zakończono kolejny etap wymiany stolarki | |
| 96. | Muzeum Witraży, Al. Krasińskiego 23 | 100 000 | 99 991,27 | 100,0 | – wykonano wymianę stolarki okiennej | 41 999 |
| 97. | d. Zajezdnia Tramwa- jowa ul. św. Wawrzyńca 13,15,17 | 200 000 | 199 983,00 | 100,0 | – dofinansowanie kontynuacji remontu adaptacyjnego na Mu- zeum Inżynierii Miejskiej | 504 969 |
| 98. | Modrzewiowa 22, Krakowskie Centrum Rehabilitacji | 400 000 | 420 000,00 | 105,0 | – dofinansowano remont kompleksowy bud. nr 1 w zakresie robót dachowych i elewacyjnych | 3 282 364 |
| 99. | Fort 49 „Krzeszławi- ce” Młodzieżowy Dom Kultury, os. Na Stoku 31a | 50 000 | 47 860,51 | 95,7 | – dofinansowanie prac w zakresie osuszania ścian oraz doku- mentacji projektowej | 53 000 |
| 100. | Kanonicza 24 | 170 000 | 139 995,38 | 82,4 | – wykonano izolacje pionowe ścian piwnicznych oficyny i bud. frontowego od str. podwórca | |
| 101. | Miodowa 15, Maria J. Leśniak-Jan- kowska | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 | – wykonano remont elewacji parteru – dofinansowanie | |
| 102. | Karmelicka 35, „Kamienica pod Pająkiem” | 100 000 | 99 940,00 | 99,9 | – zakończono prace konserwatorskie przy elewacji frontowej – efekt | 15 104 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|---|---------|------------|-------|--|-----------|
| 103. | Grabowskiego 8, Jerzy S. Dąbrowski | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 | – wykonano remont dachu – efekt | 3 745 |
| 104. | Wyspiańskiego 11, współwł. W. Ma- charski | 121 022 | 126 955,71 | 104,9 | – zakończenie pobijania i izolacji fundamentów – efekt | |
| 105. | Studencka 14, współwł. D. Haładus | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 | – wykonano remont dachu – efekt | |
| 106. | Rynek Gl.26 / ul. Wiślna 2, pełnom. P. Kle- szczyński | 150 000 | 100 000,00 | 66,7 | – dofinansowanie remontu więźby dachowej | 338 105 |
| 107. | Cech Rzemiosł Spożywczych „Na Kotłowym”, ul. Westerplatte 18 | 200 000 | 196 355,73 | 98,2 | – wykonano remont konserwatorski elewacji – efekt | |
| 108. | Kochanowskiego 2, współwł. J. P. Nykiel | 60 000 | 60 000,00 | 100,0 | – wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej – dofi- nansowanie – efekt | |
| 109. | d. Willa tzw. „Biały Domek”, ul. Lubicz 21 | 175 000 | 183 699,29 | 105,0 | – wykonano remont fasady – efekt – dofinansowano remont pokrycia dachowego | 4 635 |
| 110. | św. Tomasza 43, Akademia Muzyczna | 300 000 | 299 999,57 | 100,0 | – dofinansowano remont elewacji budynku | 6 430 000 |
| 111. | Szpital Uniwersytecki w Krakowie, II Klinika Chirurgii, ul. Kopernika 21 | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 | – rozpoczęcie remontu dachu | 262 951 |
| 112. | Józefa 19, Uniwersytet Jagielloń- ski | 37 977 | 37 977,16 | 100,0 | – rozliczenie końcowych prac remontu kompleksowego | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|---|-------------------|----------------------|--------------|--|-------------------|
| 113. | Bożnica Izaaka, ul. Kupa 18 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 | – wymiana pokrycia dachowego nad oficynami | |
| | Razem: | 40 192 586 | 40 160 953,68 | 99,9 | | 33 393 568 |
| | Zobowiązania umowne z 1999 r. w tym: | 90 760 | 90 724,35 | 100,0 | | |
| | Collegium Maius – UJ, ul. Jagiellońska 15 | | 38 673,00 | | | |
| | Klinika Nefrologii i Chorób Metabolicz- nych, ul. Kopernika 15 | | 22 500,00 | | | |
| | Wyspiańskiego 11, współwł. Wł. Ma- charski | | 22 764,35 | | | |
| | Opactwo Benedykty- nów w Tyńcu | | 6 787,00 | | | |
| | Inne wydatki + przebiegowania | | 2 652,66 | | | |
| | Rezerwa NFRZK | 148 513 | - | | | |
| | OGÓLEM: | 40 431 859 | 40 254 330,69 | 99,6 | | 33 393 568 |

Kraków, 2001.01.31


 DYREKTOR
 mgr inż. Tadeusz Murzyn