

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu odnowy zabytków Krakowa w 2001 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2001 rok	Wykonanie w 2001 r.	% wykonania (4:3)
I.	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa			
1.	Dochody, z tego:	34 400 300	32 682 092	95,0
	– saldo z 2000 roku	305 292	305 292	100,0
	– dotacja z budżetu centralnego poprzez Kancelarię Prezydenta Państwa	33 220 000	30 720 000	92,5
	– pozostałe wpływy z różnych źródeł	875 008	1 656 800	189,4
2.	Wydatki:	34 400 300	30 351 099	88,2
	– remonty obiektów zabytkowych	34 400 300	30 351 099	88,2
3.	Stan środków na dzień 31.12.2001 r.		2 330 993	
II.	Środki inwestorów powierzone ZRZZK			
1.	Dochody:	13 513 386	15 340 575	113,5
	– Obiekty finansowane ze środków Wojewody Małopolskiego	5 324 000	2 685 226	50,4
	– Inwestorzy bezpośredni	8 189 386	12 655 349	154,5
2.	Wydatki:	13 513 386	15 191 236	112,4
	– Obiekty finansowane ze środków Wojewody Małopolskiego	5 324 000	3 247 022	61,0
	– Inwestorzy bezpośredni	8 189 386	11 944 214	145,9
III.	RAZEM:			
	– Dochody	47 913 686	48 022 667	100,2
	– Wydatki	47 913 686	45 542 335	95,1
IV.	Ilość obiektów rewaloryzowanych: 92, w tym z NFRZK 86			

Kraków, 2002.01.29


 DYREKTOR ZRZZK
 mgr inż. Tadeusz Murzyn

Obiekty finansowane z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w roku 2001

Lp.	Obiekt	Limit na rok 2001 po aktualizacji (w zł)	Wykonanie za rok 2001 (w zł)	% wykonania	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie:	
						ZRZZK	własnym
1.	Zespół Budowli Wzgórza Wawelskiego	1 700 000	1 581 826,99	93,0	<ul style="list-style-type: none"> – zakończono prace konserwatorskie i remontowe w sieni wjazdowej – efekt – zakończono uporządkowanie nawierzchni i murów w obrębie bastionu nad Smoczą Jamą – efekt – wykonano zabezpieczenie stoków płn. – wykonano I etap uporządkowania elewacji wsch. Zamku (konserwacja z rekonstrukcją muru oporowego przy ogrodach królewskich, zabezpieczono renesansową wnękę w murze, przygotowano dokumentację projektową do odtworzenia renesansowych schodów kamiennych) – rozpoczęto prace konserwatorskie przy Baszcie Senatorskiej – rozpoczęto rekonstrukcję muru oporowego przy Kurzej Stopce – wykonano konserwację bastei Władysława IV – efekt – rozpoczęto prace konserwatorskie w rezerwacie tzw. św. Gereona – wykonano prace remontowo-konserwatorskie przy Bramie Herbowej wraz z mostem i loggią – efekt 	–	1 370 006
2.	Archikatedra na Wawelu	830 000	829 865,86	100,0	<ul style="list-style-type: none"> – zakończenie prac konserwatorskich przy płn. stronie Katedry (elewacje i dachy) – efekt – wykonano remont zawiesia Dzwonu Zygmunta – efekt – rozpoczęto konserwację drewnianej konstrukcji wieży dzwonu – wykonano prace badawcze i inwentaryzacyjne w Kaplicy Zygmuntońskiej – wykonano prace konserwatorskie przy zach. elewacji Wikarówki 	–	385 000

Lp.	Obiekt	Limit na rok 2001 po aktualizacji (w zł)	Wykonanie za rok 2001 (w zł)	% wykonania	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie:	
						ZRZZK	własnym
3.	Bazylika Mariacka, Rynek Główny 3	1 120 000	1 123 311,29	100,3	– zakończono renowację więźby dachowej – efekt – zakończono dokumentację powykonawczą prac konserwatorskich przy witrażach gotyckich – efekt	39 637	
4.	Mury obronne i Brama Floriańska	150 000	149 989,15	100,0	– wykonano remont pokryć dachowych baszty Pasa-moników i Bramy Floriańskiej	147 616	
5.	Barbakan	527 000	527 418,28	100,1	– zakończono wzmocnienia konstrukcyjne murów ze-wnętrznych – wykonano I etap prac projektowych – wykonano rekonstrukcję gzymsu kamiennego po stronie zach.		
6.	Fort Kościuszko – Ba-stion V	400 000	399 999,84	100,0	– kontynuacja remontu kapitalnego: rozpoczęto prace wykończeniowe Bastionu – wykonano dokumentację techniczną na osuszenie piwnic Kaponiery		
7.	Klasztor Norbertanek na Zwierzyńcu, ul. Ko-ściuski 88	150 000	149 999,57	100,0	– zakończono prace elewacyjne skrzydła gotyckiego – efekt – usunięto awarię gzymsu koronującego kościół – kontynuowano prace konserwatorskie w pomiesz-czeniu Muzeum		65 000
8.	Kościół św. Piotra i Pawła, ul. Grodzka 54	1 000 000	1 049 305,93	104,9	– zakończono konserwację trzech kaplic: św. I. Loy-oli, Michała Archanioła i św. Trójcy oraz ołtarzy w transepce – wykonano ocieplenie sklepień kaplic		20 000
9.	Plebania Parafii W.W. Świętych, ul. Kanoni-cza 11	108 000	107 120,00	99,2	– zakończono remont konserwatorski elewacji – efekt		
10.	Zespół klasztorny Do-minikanów, ul. Stolar-ska 12	380 000	372 145,25	97,9	– zakończono konserwację elewacji pld. – efekt – dokończenie remontu więźby dachowej kaplicy M.B. Różańcowej		843 000
11.	Zespół klasztorny Franciszkanów, pl. Wszystkich Świętych 5	532 000	460 509,21	86,6	– zakończono konserwację Kaplicy Włoskiej – efekt – wykonano I etap konserwacji kaplicy M.B. Bole-snej		

Lp.	Obiekt	Limit na rok 2001 po aktualizacji (w zł)	Wykonanie za rok 2001 (w zł)	% wykonania	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie:	
						ZRZZK	własnym
12.	Zespół klasztorny Franciszkanów-Reformatów, ul. Reformacka 4	24 000	23 400,00	97,5	– dokończono konserwację obrazów "Drogi Krzyżowej"		50 000
13.	Klasztor Pijarów, ul. Pijarska 2–4	315 000	314 973,96	100,0	– wykonano I etap prac konserwatorskich wnętrza prezbiterium		
14.	Klasztor Karmelitów na Piasku ul. Karmelicka 19	201 000	200 095,00	99,5	– zakończono konserwację polichromii 3-ch kaplic w nawie bocznej		
15.	Zespół klasztorny Augustianów, ul. Augustiańska 7	535 000	530 830,05	99,2	– zakończono konserwację apsydy i dzwonnicy – efekt – wykonano konserwację portalu renesansowego przy kaplicy Bractwa Paskowego – efek – wykonano prace badawcze – wykonano elewację opatówki od ul. Paulińskiej 3 i 5		240 000
16.	Kościół św. Andrzeja, Zespół klasztorny Kларыsek, ul. Grodzka 56	180 000	178 293,73	99,1	– zakończono konserwację ołtarza św. Klary – efekt – wykonano aranżację ściany zach. wnętrza korpusu oraz iniekcję pęknięć wieży pld. – wykonano remont konserwatorski elewacji zewn. budynku klasztornego – efekt – wykonano I etap prac badawczo-konserwatorskich przy malowidle romańskim	–	176 000
17.	Zespół klasztorny Kannoników Regularnych Laterańskich na Kazimierzu, ul. Bożego Ciała 26	585 000	584 646,00	99,9	– wykonano kolejny etap konserwacji prezbiterium	–	400 000
18.	Klasztor Paulinów na Skalce, ul. Skaleczna 15	161 000	168 130,71	104,4	– zakończono prace p. wilgociowe krypty od strony zewnętrznej i I etap prac osuszających we wnętrzu	–	85 000

Lp.	Obiekt	Limit na rok 2001 po aktualizacji (w zł)	Wykonanie za rok 2001 (w zł)	% wykonania	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie:	
						ZRZZK	własnym
19.	Kolegiata św. Floriana, ul. Warszawska 1	392 000	391 923,86	100,0	– zakończono konserwację 2-ch kaplic: św. Jana Kantego i Brackiej – efekt – wykonano I etap prac konserwatorskich w kaplicach: św. Antoniego, Przemienienia Pańskiego	–	347 000
20.	Zespół klasztorny Karmelitanek Bosych, ul. Kopernika 44	96 000	95 654,00	99,6	– zakończono prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła – efekt	–	50 000
21.	Klasztor Wizytek, ul. Krowoderska 16	160 000	160 000,00	100,0	– zakończenie remontu dachu – efekt	99 618	161 000
22.	Opactwo Benedyktynów w Tyńcu	300 000	299 985,00	100,0	– zakończono prace przy dekoracji kaplic – efekt – wykonano rekonstrukcję złoceń na kapitelach nawy głównej – efekt – wykonano I etap konserwacji i rekonstrukcji dekoracji snycerskiej ołtarza głównego	59 620	–
23.	Opactwo Cystersów w Mogile	73 700	73 628,50	99,9	– zakończenie konserwacji ołtarza głównego – efekt	–	70 000
24.	Kościół św. Krzyża, pl. św. Ducha 1	150 000	150 250,00	100,2	– zakończono ocieplenie kaplicy św. Zofii – efekt – rozpoczęcie prac przy rekonstrukcji muru ogrodzeniowego wokół kościoła	–	20 000
25.	Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek, ul. Szpitalna 8,10,12	187 000	187 000,00	100,0	– zakończono konserwację ołtarzy bocznych i ambony – efekt	–	200 000
26.	Kościół św. Barbary, Mały Rynek 8, Księża Jezuici	390 000	390 000,00	100,0	– zakończono konserwację elewacji klasztoru od ul. Siennej – efekt – wykonano I etap prac osuszających przy kościele	–	191 000
27.	Bożnica Kupa, ul. Miodowa 27/Warszauera	850 000	849 670,93	100,0	– zakończono remont budowlano-konserwatorski i przekazano do zagospodarowania właścicielowi – efekt	185 150	
28.	Cmentarz Remuh	100 000	100 036,66	100,0	– wykonano nawierzchnię podwórka cmentarza – efekt – wykonano dokumentację techniczną renowacji muru	–	

Lp.	Obiekt	Limit na rok 2001 po aktualizacji (w zł)	Wykonanie za rok 2001 (w zł)	% wykonania	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie:	
						ZRZZK	własnym
29.	d. Pałac Wielopolskich – Magistrat, pl. Wszystkich Świętych 3/4	150 000	150 000,00	100,0	– zakończono prace konserwatorskie w salach Kupańskiej i Lea – dofinansowanie	721 926	1 567 407
30.	Muzeum Archidiecezjalne, – ul. Kanonicza 19 – ul. Kanonicza 21	260 000	259 555,97	99,8	– zakończono remont dachu – efekt – zakończono rekonstrukcję stolarki okiennej – efekt	–	
31.	Muzeum Szolańskich, Pl. Szczepański 9	1 300 000	1 362 424,71	104,8	– zakończono remont kompleksowy z wyłączeniem narożnej sali II p. (prace związane z transferem malowidła najpóźniejszego) – efekt	–	71 137
32.	d. pałac Erazma Ciołka, ul. Kanonicza 17, Muzeum Narodowe	3 000 000	3 147 000,00	104,9	– kontynuacja remontu kompleksowego	201 000	–
33.	Muzeum Archeologiczne, ul. Senacka 3	157 500	157 501,44	100,0	– wykonano prace osuszające budynku – podworec wewnętrzny	–	9 395
34.	Bracka 13	20 000	14 379,15	71,9	– wykonano malowanie korytarza II p. i klatki schodowej głównej	–	
35.	Collegium Novum – UJ, ul. Gołębia 24	436 000	431 922,08	99,1	– wykonano konserwację kamieniarki, stolarki w korytarzach parteru I i II p. oraz konserwację i rekonstrukcję witraży	–	350 000
36.	Collegium Maius – UJ, ul. Jagiellońska 15	900 000	899 979,18	100,0	– wykonano remont konserwatorski pomieszczeń piwnic dla sal ekspozycyjnych – wykonano konserwację polichromii w 3 salach na parterze	–	250 000
37.	Collegium Witkowskiego – UJ, ul. Gołębia 13	465 000	458 771,94	98,7	– wykonano wymianę pokrycia dachowego – efekt – zakończono prace związane z odwilgoceniem bud.	–	20 000
38.	Collegium Kollątaja – UJ, ul. św. Anny 6	370 000	361 756,20	97,8	– zakończono remont elewacji od strony ulic: św. Anny, Gołębiej, Jagiellońskiej – efekt	–	55 000

Lp.	Obiekt	Limit na rok 2001 po aktualizacji (w zł)	Wykonanie za rok 2001 (w zł)	% wykonania	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie:	
						ZRZZK	własnym
39.	Collegium Medicum – UJ. Instytut Ginekologii i Położnictwa, ul. Kopernika 23a	271 000	271 794,10	100,3	– wykonano remont odcinka elewacji wraz z wymianą stolarki	–	187 263
40.	Collegium Medicum – UJ. Klinika Nefrologii i Chorób Metabolicznych, ul. Kopernika 15	500 000	525 000,47	105,0	– zakończono remont elewacji – efekt – wykonano w ramach dofinansowania część prac we wnętrzu	790 607	645 661
41.	Collegium Medicum – UJ, Collegium Nowodworskiego, ul. św. Anny 12	150 000	118 476,83	79,0	– wykonano remont dachu – połacie od strony dziedzińca	–	143 900
42.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Klinika Psychiatrii, ul. Kopernika 21a	110 000	109 814,97	99,8	– wykonano zabezpieczenie przeciwwilgotnościowe obiektu – efekt	21 962	198 754
43.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie. I i II Klinika Kardiologii, ul. Kopernika 17	275 000	274 999,93	100,0	– wykonano I etap remontu elewacji	77 829	377 734
44.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II Klinika Chirurgii, ul. Kopernika 21	430 000	424 127,68	98,6	– zakończono remont dachu budynku głównego – wykonano remont schodów wejściowych do budynku	–	135 758
45.	Pałac Larischa – UJ, pl. Wszystkich Świętych 6	90 000	81 104,55	90,1	– wymieniono stolarkę okienną od podwórca jako I etap prac elewacyjnych	–	361 500
46.	Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w zespole szpitalnym św. Łazarza UJ, ul. Kopernika 19	100 000	99 439,00	99,4	– zakończono konserwację drewnianych polichromowanych ławek – efekt	–	

Lp.	Obiekt	Limit na rok 2001 po aktualizacji (w zł)	Wykonanie za rok 2001 (w zł)	% wykonania	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie:	
						ZRZZK	własnym
47.	d. Pałac Królewski na Łobzowie.Politechnika Krakowska,ul. Podchorążych 1	800 000	800 000,01	100,0	– dofinansowanie remontu konserwatorskiego, wykonanie stanu surowego remontu segm. S-3, R-3	298 027	488 000
48.	Akademia Ekonomiczna, ul. Rakowicka 27	800 000	799 279,26	99,9	– zakończono remont pokrycia dachu budynku głównego bez ryzalitu tylnego, wymieniono stolarkę okienną w elewacji frontowej – rozpoczęto remont kompleksowy Księżówki	1 540 246	52 000
49.	Akademia Pedagogiczna, ul. Karmelicka 41	800 000	800 000,00	100,0	– rozpoczęto prace wykończeniowe II etapu	309 257	270 000
50.	Akademia Muzyczna, ul. św. Tomasza 43	200 000	200 000,15	100,0	– zakończono prace elewacyjne – dofinansowanie	–	1 712 191
51.	Akademia Rolnicza, al. Mickiewicza 21	189 000	114 000,00	60,3	– wymieniono stolarkę okienną w ryzalicie środkowym oraz w skrzydłach bocznych I, III, IV p.	–	123 716
52.	Polska Akademia Nauk, ul. Ojcowska 52	130 000	129 527,45	99,6	– zakończono remont dachu – efekt	–	
53.	Papieska Akademia Teologiczna, ul. Sławkowska 24	50 000	50 832,00	101,7	– zakończono remont elewacji frontowej – efekt	–	6 500
54.	Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej, ul. Jagiellońska 1	600 000	599 207,38	99,9	– dokończono prace modernizacyjne zaplecza sceny dużej – wykonano posadzkę w holu głównym wraz z konserwacją i rekonstrukcją wystroju drewnianego szatni	119 897	1 429 884
55.	Teatr im. J. Słowackiego, pl. św. Ducha 1	650 000	650 000,00	100,0	– wykonano prace osuszające i odgrzybiające od płd strony teatru – efekt	549 084	406 140
56.	Budynek Straży Pożarnej, ul. Westerplatte 19. Komenda Wojew. Państwowej Straży Pożarnej	100 000	99 990,90	100,0	– wzmocnienie stropu świetlicy oficyny bocznej	450 500	

Lp.	Obiekt	Limit na rok 2001 po aktualizacji (w zł)	Wykonanie za rok 2001 (w zł)	% wykonania	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie:	
						ZRZZK	własnym
57.	Zespół Pałacowo-Parkowy na Woli Justowskiej – Willa Decjusza	200 000	179 388,02	89,7	– wykonano okładzinę przypory – odtworzono odcinek muru przy oficynie	–	13 530
58.	Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25	630 000	629 894,47	105,0	– dofinansowano remont konserwatorski wnętrza	3 486 693	137 172
59.	Centrum Kultury i Sztuki Niepełnosprawnych, ul. Szewska 4	80 000	80 000,00	100,0	– zakończono konserwację elewacji i portalu – efekt	–	
60.	I LO im. B. Nowodworskiego, Pl. Na Groblach 9	132 000	138 365,49	104,8	– zakończono I etap prac elewacyjnych	–	32 000
61.	II LO im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Sobieskiego 9	80 500	80 344,00	99,8	– wykonano I etap konserwacji głównej klatki schodowej	–	96 000
62.	V LO im. A. Witkowskiego, ul. Studencka 12	120 000	92 126,32	76,8	– wykonano remont elewacji sali gimnastycznej wraz ze stolarką	–	134 634
63.	Stowarzyszenie Historyków Sztuki, św. Anny 5	100 000	98 936,62	98,9	– wykonano w ramach dofinansowania remont pomieszczeń oficynowych	–	
64.	Zespół klasztorny Bernardynów, ul. Bernardyńska 2	315 000	314 845,50	100,0	– zakończono remont konserwatorski elewacji kościoła od ul. Bernardyńskiej	–	17 000
65.	Zespół Ogrodowo-Pawilonowy Krakowskiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. J. Babińskiego, ul. J. Babińskiego 29	450 000	449 435,72	99,9	– kontynuowano prace remontowo-konserwatorskie budynku teatru	–	7 398

Lp.	Obiekt	Limit na rok 2001 po aktualizacji (w zł)	Wykonanie za rok 2001 (w zł)	% wykonania	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie:	
						ZRZZK	własnym
66.	Kopiec im. J. Piłsudskiego na Sowińcu	500 000	444 997,74	89,0	– zakończono odbudowę korpusu ziemnego Kopca z wyłączeniem platformy widokowej – dofinansowanie	1 455 856	–
67.	Zgromadzenie Sióstr Albertynek, ul. Woronicza 10	140 000	139 835,00	99,9	– zakończono remont dachu dawnego spichlerza wraz z rekonstrukcją stolarki okiennej i drzwiowej – efekt	–	135 800
68.	CARITAS, ul. Krakowska 47	250 000	250 000,00	100,0	– wykonano remont dachu wraz z przebudową kominów (dofinansowanie remontu kompleksowego)	–	
69.	Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Podzamcze 8	150 000	150 000,00	100,0	– wykonano konserwację murów ogrodzeniowych od strony Plant i Wawelu	–	91 500
70.	Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, ul. Starowiślna 3/5	160 000	159 997,31	100,0	– wymieniono stolarkę w elewacji frontowej – efekt	–	
71.	Zgromadzenie Sióstr Augustianek, ul. Skaleczna 12	165 000	164 983,00	100,0	– wykonano I etap konserwacji chóru w kaplicy Węgierskiej – wykonano remont elewacji frontowej klasztoru	–	7 500
72.	Konwent Ojców Bonifratrów, ul. Krakowska 48	95 321	95 321,05	100,0	– zakończono wymianę okien w nawie głównej – efekt	–	
73.	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Grzegorza Wlk., Nowa Huta-Ruszcza	250 000	248 654,74	99,5	– zakończenie II etapu prac – elewacja pn.	–	29 000
74.	Zespół Pałacowo-Parkowy Księży Augustianów, ul. Górników	88 000	87 332,33	99,2	– wykonano remont pokrycia dachowego	–	108 000
75.	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22	400 000	400 000,00	100,0	– rozpoczęto remont elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki	–	672 198

Lp.	Obiekt	Limit na rok 2001 po aktualizacji (w zł)	Wykonanie za rok 2001 (w zł)	% wykonania	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie:	
						ZRZZK	własnym
76.	d. Zajezdnia Tramwajowa, ul. św. Wawrzyńca 13, 15, 17	100 000	99 993,53	100,0	– zakończono remont konserwatorski pomieszczeń hali "D" muzeum – efekt	–	
77.	Kanonicza 24	700 000	700 004,55	100,0	– rozpoczęto remont kompleksowy	–	
78.	d. willa tzw. „Biały Domek”, ul. Lubicz 21	100 000	105 000,20	105,0	– wykonano konserwację i rekonstrukcję stolarki okiennej	–	
79.	Kamienica Czynciela adm. A. Suski, Rynek Gł. 4/pl. Mariacki 9	65 900	65 867,00	99,9	– wykonano remont konserwatorski elewacji – efekt	–	310 000
80.	Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17	80 000	80 000,00	100,0	– zakończono prace elewacyjne w "Dziedzińcu A" – dofinansowanie	–	186 673
81.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Klinika Okulistyki, ul. Kopernika 38	40 000	40 000,00	100,0	– wykonano prace remontowo-konserwatorskie głównej klatki schodowej – efekt	10 287	76 680
82.	XX LO im. L. Staffa, ul. Szlak 5	60 000	60 000,00	100,0	– kontynuowano wymianę stolarki okiennej	30 000	34 183
83.	Cmentarz Rakowicki. Urząd Miasta Krakowa	9 540	9 540,00	100,0	– wykonano konserwację grobowca H. Modrzejewskiej – efekt	–	
84.	Kościół Greko-Katolicki św. Norberta, ul. Wiślna 11	65 000	64 960,00	99,9	– zakończono konserwację obrazów Ikonostasu – wykonano badania na obecność polichromii we wnętrzu kościoła – wykonano projekt rekonstrukcji i montażu Ikonostasu	–	32 000
85.	Centrum Kultury Żydowskiej „Fundacja Judaica”, ul. Meiselsa 17	48 000	47 990,50	100,0	– wykonano remont elewacji budynku – efekt	–	33 907

Lp.	Obiekt	Limit na rok 2001 po aktualizacji (w zł)	Wykonanie za rok 2001 (w zł)	% wykonania	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie:	
						ZRZZK	własnym
86.	Komenda Miejska Policji w Krakowie, ul. Szeroka 35	20 000	18 440,00	92,2	– wykonano dokumentację naukowo-historyczną oraz opinię konstrukcyjną	–	
87.	Klasztor Karmelitanek Bosych, ul. Łobzowska 40	50 000	–	–	– ze względu na trudne warunki atmosferyczne zadanie zostanie przesunięte do planu 2002 r.	–	30 000
	Razem:	30 544 461	30 337 148,21	99,3		10 594 812	15 720 121
	– Grodzka 51	–	9 833,00	–			
	– Rynek Gł.19	–	2 400,04	–			
	– Inne koszty	–	1 718,07	–			
	Ogółem A:	30 544 461	30 351 099,32	99,4			

Kraków, 2002.01.24


 DYREKTOR
 mgr inż. Tadeusz Murzyn