

Zarząd Rewaloryzacji
Zespołów Zabytkowych Krakowa
 31-005 Kraków, ul. Bracka 13

Sprawozdanie
z wykonania planu odnowy zabytków Krakowa w 2003 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Plan po korektach	Wykonanie w 2003 r.	% wykonania (5:4)
I.	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	31 066 076	30 745 663	31 131 663	101,3
1.	Dochody, z tego:				
	– saldo z 2002 roku	366 076*	445 663	445 663	100,0
	– dotacja z budżetu centralnego poprzez Kancelarię Prezydenta Państwa	29 900 000	29 900 000	29 900 000	100,0
	– pozostałe wpływy z różnych źródeł	800 000	400 000	785 636	196,4
2.	Wydatki:				
	– remonty obiektów zabytkowych	31 066 076	30 745 663	30 783 665	100,1
3.	Stan środków na dzień 31.12.2003	–	–	347 634	–
II.	Środki inwestorów powierzone ZRZZK wg umów o IZ				
1.	Dochody:		9 032 523	8 224 327	91,1
2.	Wydatki:		9 032 523	8 560 284	94,8
					96,4
III.	RAZEM:				
	– Dochody		39 778 186	39 355 626	98,9
	– Wydatki		40 098 599	39 343 949	98,1
IV.	Ilość obiektów rewaloryzowanych: 93 w tym z NFRZK 86				

* Uwaga: kwota ta nie obejmuje zobowiązań umownych z 2002 r. w wysokości 79 587

DYREKTOR
 mgr inż. Tadeusz Murzyn

**Informacja o realizacji planu odnowy zabytków Krakowa za rok 2003
ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**

Lp.	Wyszczególnienie	Limit na rok 2003 po aktualizacji (w zł)	Wykonanie za rok 2003 (w zł)	% wykonania (4:3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie:	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zespół Budowli Wzgórza Wawelskiego	2 280 000	2 355 000,00	103,3	<ul style="list-style-type: none"> - zakończono prace elewacyjne przy Baszcie Lubrance wraz z odtworzeniem historycznej formy dachu - wykonano I etap prac konserwatorskich przy Baszcie Sandomierskiej w oparciu o opracowany projekt - wykonano prace konserwatorskie przy 2 ramionach fortyfikacji kleszczowych - zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenu przy pln. elewacji (w ramach przygotowania nowej trasy turystycznej) - zakończono konserwację Bastei pod Kurzą Stopką wraz z remontem historycznej drogi pomiędzy Basteją a Basztą Lubranką - wykonano badanie geologiczne terenu Ogrodów Królewskich 	125 062	1 751 287

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
					<ul style="list-style-type: none"> – rozpoczęto prace naprawcze szkarpy przy elewacji pld. Zamku – wykonano badania architektoniczne bud. nr 7 – wykonano remont dachu bud. nr 8 		
2.	Archikatedra na Wawelu	1 350 000	1 414 964,48	104,8	<ul style="list-style-type: none"> – wykonano prace konserwatorskie w kopule Kaplicy Zygmuntońskiej oraz konserwatorski remont okien – wykonano prace konserwatorskie przy elewacji zach. Wikarówki – zakończono kompleksowe prace konserwatorskie w Wieży Srebrnych Dzwonów łącznie z wymianą pokrycia dachu 	–	370 000
3.	Bazylika Mariacka Rynek Główny 3	880 000	880 000,39	100,0	<ul style="list-style-type: none"> – zakończenie konserwacji kaplicy św. Pawła wraz z opracowaniem dokumentacji dot. ołtarza Michała Łacza – wykonano remont dachu – efekt 	289 791	–
4.	Mury obronne i Brama Floriańska	250 000	255 513,98	102,2	– zakończono prace przy wsch. odcinku murów obejmującym elewację baszty Pasamoników i Bramy Floriańskiej	289 791 99 877	–
5.	Barbakan	455 000	451 797,77	99,3	<ul style="list-style-type: none"> – wykonano konserwację pln.-wsch. części elewacji zewnętrznych – wykonano izolację poziomą oraz nawierzchnię dziedzińca 	–	–
6.	Sukiennice	270 000	243 212,67	90,1	– dofinansowanie – wykonano prace zabezpieczające attyk oraz dachu nad wsch. ryzalitem środkowym	44 993	81 601
7.	Fort Kościuszko – Bastion V	250 000	249 990,17	100,0	– zakończono i oddano do użytkowania taras wraz z kawiarnią i I p. dla potrzeb muzeum – efekt	–	73 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
8.	Kościół Piotra i Pawła ul. Grodzka 54	610 000	609 999,52	100,0	<ul style="list-style-type: none"> – kontynuacja prac w kaplicach i transepcie oraz wykonano konserwację obrazu M.B. Piekarskiej – rozpoczęcie prac przy chórze muzycznym 	–	5 200
9.	Zespół klasztorny Dominikanów ul. Stolarska 12	450 000	441 427,19	98,1	– kontynuacja prac konserwatorskich elewacji płn.	–	856 000
10.	Zespół klasztorny Franciszkanów Pl. Wszystkich Świętych 5	505 000	504 949,27	100,0	<ul style="list-style-type: none"> – zakończono remont konserwatorski w korytarzach klasztornych I p. – efekt – kontynuacja prac w krużgankach – zakończenie prac konserwatorskich epitafium biskupa Denhoffa i kontynuacja prac konserwatorskich „za kratą” – rozpoczęcie prac konserwatorskich w Kaplicy bł. Salomei – usunięto awarię krypty przed wejściem do kościoła 	–	225 000
11.	Zespół klasztorny Franciszkanów-Reformatów ul. Reformacka 4	130 000	118 067,55	90,8	<ul style="list-style-type: none"> – wykonano izolację pionową i poziomą ściany zach. kościoła – wykonano przełożenie instalacji wod.-kan. w kryptach kościoła – wykonano inwentaryzację krypt kościoła – rozpoczęto prace badawcze zawilgocenia i mykologiczne krypt 	–	–
12.	Zespół klasztorny Pijarów ul. Pijarska 2–4	370 000	368 466,26	99,6	– zakończenie prac konserwatorskich w prezbiterium i Kaplicy Ukrzyżowania – efekt	–	5 740

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
13.	Zespół klasztorny Karmelitów „Na Piasku” – ul. Karmelicka 19	80 000	79 316,00	99,1	<ul style="list-style-type: none"> – zakończono prace przy dekoracjach ścian w nawie płn. i części zach. bazyliki – wykonano ekspertyzę konserwatorską stanu zachowania XV w. fresku z przedstawieniem M.B. Piaskowej oraz badania sondazowe ścian i wyposażenia kaplicy 	–	250 000
14.	Zespół klasztorny Augustianów ul. Augustiańska 7	740 000	739 999,70	100,0	<ul style="list-style-type: none"> – kontynuacja konserwacji wnętrza kaplicy św. Doroty oraz elewacji prezbiterium – rozpoczęto konserwację rzeźby Chrystusa z Łuku Tęczy – rozpoczęto remont pokrycia dachu kościoła 	–	50 000
15.	Zespół pałacowo-parkowy Jerzmanowskich Kraków-Bieżanów, ul. Górników	80 000	80 000,00	100,0	– opracowano ekspertyzę stanu zachowania oraz program prac konserwatorskich Wieży Ciśnień wraz z rozpoczęciem prac zabezpieczających	–	120 000
16.	Kościół św. Andrzeja Zespół klasztorny Klarysek ul. Grodzka 56	200 000	200 000,00	100,0	<ul style="list-style-type: none"> – zakończono prace konserwatorskie w romańskiej absydoli – wykonano remont konserwatorski elewacji zabudowań klasztornych – rozpoczęto konserwację zabytkowych drzwi wejściowych do klasztoru 	–	225 000
17.	Zespół klasztorny Kanoników Regularnych Laterańskich na Kazimierzu ul. Bożego Ciała 26	750 000	749 981,99	100,0	<ul style="list-style-type: none"> – zakończono konserwację zabytkowych stalli po stronie pld. – zakończono prace konserwatorskie elewacji pld. prezbiterium 	–	148 500

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
18.	Zespół klasztorny Paulinów „Na Skalce” ul. Skaleczna 15	465 000	476 767,74	102,5	<ul style="list-style-type: none"> – zakończono kompleksowy remont budowlano-konserwatorski schodów wejściowych z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym krypty – rozpoczęto prace remontowo-konserwatorskie przy sadzawce św. Stanisława – wykonano konserwację portalu wejściowego do klasztoru – wykonano inwentaryzację fotogrametryczną wnętrza kościoła i prace badawcze we wnętrzu biblioteki klasztornej 	–	460 000
19.	Zespół klasztorny Wizytek ul. Krowoderska 16	90 000	89 360,04	99,3	– zakończono remont dachów najstarszych zabudowań klasztornych	–	20 000
20.	Zespół klasztorny Benedyktynów w Tyńcu	450 000	449 795,30	100,0	<ul style="list-style-type: none"> – zakończono kompleksowe prace konserwatorskie studni – zakończono prace zabezpieczająco konserwatorskie przy murze zewnętrznym od strony Wisły – rozpoczęto konserwację grupy rzeźb z Łuku Tęczowego kościoła 	–	45 000
21.	Kościół św. Krzyża pl. Św. Ducha 2	330 000	329 994,48	100,0	<ul style="list-style-type: none"> – rozpoczęto prace związane z odwodnieniem kościoła – wykonano I etap remontu elewacji kościoła w zakresie pld. elewacji nawy – wykonano badania historyczne kościoła i rozpoczęto sukcesywne prace badawcze w zakresie architektury 	–	15 000
22.	Kościół św. Barbary Mały Rynek 8	300 000	301 868,00	100,6	– rozpoczęcie prac polichromii sklepienia	–	110 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
23.	Zespół klasztorny Karmelitanek Bosych ul. Kopernika 44	250 000	239 295,28	95,7	– zakończono kompleksowe prace konserwatorskie zakrystii kościoła	–	35 000
24.	Cmentarz Remuh	180 000	180 000,00	100,0	– kontynuacja remontu muru cmentarza – konserwacja nagrobków wg typowań	–	32 700
25.	„Kamienica Dziekańska” ul. Kanonicza 21	81 862	81 862,00	100,0	– wykonano konserwację polichromii Sali Kominkowej	–	80 000
26.	a) d. Pałac Erazma Ciolka ul. Kanonicza 17 b) Wyższe Seminarium Duchowne ul. Podzamcze 8	3 000 000	3 000 038,99	100,0	– kontynuacja kompleksowego remontu konserwatorskiego: – prace budowlane; wykonano konstrukcję klatki schodowej, szybu windy, wymiana stropów, wymiana stolarki okiennej, wykonano elewację od strony przedszkola i podwórca II – zakończono remonty dachów – wykonano projekt zamienny dla całego obiektu – wykonano projekt polichromii ściennych – wykonano konserwację i rekonstrukcję kamieniarki – wykonano konstrukcję muru ogrodzeniowego	82 545	119 023
27.	d. Pałac Górków ul. Kanonicza 24	2 000 000	2 000 008,00	100,0	– kontynuacja kompleksowego remontu konserwatorskiego pałacu : – prace budowlane wykończeniowe w oficynach i części budynku frontowego – wykonano prace instalacyjne wraz z przyłączami zewnętrznymi – wymieniono stolarkę okien i drzwi	–	–

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
					<ul style="list-style-type: none"> – wykonano podłogi i posadzki – wykonano i uruchomiono kotłownię gazową – wykonano konserwację z odtworzeniem brakujących elementów kamieniarki I p. – zakończono prace konserwatorskie przy stropie polichromowanym i dekoracji ściiennej w pomieszczeniach I p. oficyny ptn. oraz rozpoczęto prace przy dekoracjach ścian I p. budynku frontowego – rozpoczęto prace przy zabytkowych belkach stropowych – przygotowano część budynku do przekazania i użytkowania obiektu przez WUOZ 		
28.	d. Pałac prymasowski ul. Grodzka 65 Urząd Skarbowy	48 806	48 806,11	100,0	– wykonano remont elewacji tylnej budynku	–	–
29.	Muzeum Archeologiczne ul. Senacka 3	50 000	50 911,46	101,8	– zakończono prace konstrukcyjne	–	82 755
30.	Kamienica ul. Bracka 13	200 000	206 868,18	103,4	– I etap prac remontowo-budowlanych wnętrza – wymiana świetlików	–	50 000
31.	Collegium Novum – UJ ul. Gołębia 24	700 000	700 000,00	100,0	– zakończono remont konserwatorski sal nr 52 i 30 z rekonstrukcją polichromii	634 193	367 360
32.	Collegium Maius – UJ ul. Jagiellońska 15	1 100 000	1 037 182,07	94,3	– zakończono remont konserwatorski piwnic i przekazano do użytkowania – efekt	150 258	690 292
33.	Collegium Witkowskiego – UJ, ul. Gołębia 13	300 000	300 000,04	100,0	– zakończono remont kompleksowy auli im. ks. J. Tischnera wraz z zapleczem – efekt	370 148	216 702

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
34.	Collegium Wróblewskiego ul. Olszewskiego 2	249 200	249 194,86	100,0	– wykonano ekspertyzę geologiczną – rozpoczęto prace osuszające piwnic	–	14 000
35.	Collegium Medicum – UJ Instytut Ginekologii i Położnictwa ul. Kopernika 23	310 000	323 596,75	104,4	– wykonano remont konserwatorski elewacji wsch. oraz zabezpieczono attykę	–	351 798
36.	Collegium Medicum – UJ Klinika Nefrologii ul. Kopernika 15	267 000	266 124,94	99,7	– dokończono remont elewacji – efekt – dokończono izolację pionową budynku oraz odnowiono aulę	134 040	194 393
37.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie Klinika Psychiatrii ul. Kopernika 21a	200 000	209 996,21	105,0	– dokończono remont konserwatorski elewa- cji budynku – efekt	–	20 695
38.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie I i II Klinika Kardiolo- gii ul. Kopernika 17	150 000	157 499,63	105,0	– dofinansowano remont wnętrza części skrzydła wsch.	1 332 782	237 201
39.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie II Klinika Chirurgii ul. Kopernika 21	150 000	157 499,72	105,0	– rozpoczęto renowację i rekonstrukcję sto- larki okiennej	–	1 865 675
40.	Klinika Okulistyki ul. Kopernika 38	150 000	149 997,50	100,0	– rozpoczęto remont elewacji i wykonano konserwację stolarki	–	33 762
41.	I Klinika Chirurgii ul. Kopernika 40	186 000	185 424,49	99,7	– wykonano remont dachu nad aulą i wymie- niono stolarkę okienną	–	403 840

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
42.	Theatrum Anatomicum ul. Kopernika 12	200 000	183 128,74	91,6	– wykonano i zakończono izolację fundamentów budynku – wykonano konserwację bramy wejściowej	–	–
43.	Pałac Larischa – UJ Pl. Wszystkich Świętych 6	250 800	249 999,68	99,7	– zakończono roboty elewacyjne od podwórca – wykonano I etap prac w zakresie renowacji stolarki okiennej wraz z projektem	–	2 594 000
44.	Pałac Pusłowskich ul. Westerplatte 10	500 000	499 999,39	100,0	– wykonano badania architektoniczne piwnic – wykonano I etap remontu i przekazano część budynku do eksploatacji użytkownikowi	148 625	88 675
45.	Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w zespole szpitalnym św. Łazarza ul. Kopernika 19	200 000	202 896,40	101,4	– kontynuacja prac we wnętrzu prezbiterium wraz z renowacją ścian i sklepienia	–	–
46.	d. Pałac Królewski na Łobzowie Politechnika Krakowska ul. Podchorążych 1	600 000	629 822,00	105,0	– kontynuacja prac wykończeniowych II p. segmentu S-3, R-3, S-4 – dokończono prace przy stropach belkowych na II p. w części wsch. budynku	1 090 307	-
47.	Fundacja Aleksandra Lubomirskiego ul. Rakowicka 27 Akademia Ekonomiczna	800 000	799 999,05	100,0	– kontynuowano remont elewacji bud. głównego – dofinansowanie rozpoczętego remontu kompleksowego domku ogrodnika	83 134	147 618
48.	Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej ul. Jagiellońska 1	300 000	311 415,21	103,8	– prace konserwatorskie głównego wejścia do teatru – roboty rekonstrukcyjne drewnianego wystroju klatki schodowej wraz z boazerią	–	842 763
49.	Teatr im. J. Słowackiego Bud. administracji teatru przy pl. św. Ducha 4	100 000	99 057,15	99,1	– wykonano II etap remontu dachu – wykonano ekspertyzę stolarki okiennej, statyki budynku wraz z podkładem syt.-wys.	–	–

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
50.	Kompleks budynków Straży Pożarnej ul. Westerplatte 19	100 000	105 000,00	105,0	– rozpoczęcie wzmocnienia konstrukcyjnego oficyny lewej – dofinansowanie	–	–
51.	„Kamienica pod Krukami” Rynek Główny 25 Międzynarodowe Centrum Kultury	300 000	299 999,88	100,0	– dofinansowanie: – zakończono remont konserwatorski zabytkowych piwnic – efekt – dokończenie remontu I p.	951 802	107 201
52.	I LO im. B. Nowodworskiego Pl. Na Groblach 9	180 000	180 033,40	100,0	– wykonano wymianę stolarki okiennej od strony ul. Straszewskiego	–	47 000
53.	V LO im. A. Witkowskiego ul. Studencka 12	430 000	438 240,15	101,9	– kontynuacja remontu elewacji zewnętrznych skrzydła wsch. budynku	–	15 000
54.	Zespół klasztorny Bernardynów ul. Bernardyńska 2	300 000	285 847,75	95,3	– zakończono prace konserwatorsko-remontowe elewacji zewnętrznych płn. skrzydła klasztoru – wykonano prace badawczo-geotechniczne dot. pęknięć ścian od strony pld. kościoła – wykonano kompleksowe prace konserwatorskie w kaplicy bł. Szymona	–	350 000
55.	Zespół klasztorny Albertynek ul. Woronicza 10	200 000	209 487,88	104,7	– zakończono remont dachu oraz stolarki w kolejnym obiekcie	–	76 000
56.	Dom Krakowska 47 – CARITAS	200 000	209 959,54	105,0	– dofinansowanie remontu kompleksowego: – kontynuacja prac w zakresie remontu części piwnic, rekonstrukcji stolarki, izolacji pionowej budynku – założenie plotków przeciwniegowych	–	260 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
57.	Kościół św. Grzegorza Wlk. Kraków-Ruszcza	205 000	205 123,03	100,1	<ul style="list-style-type: none"> – zakończono konserwację elewacji kościoła i nowej zakrystii – efekt – wykonano inwentaryzację fotogrametryczną wnętrza – wykonano odwodnienie otoczenia kościoła wraz z wyprzedzającymi badaniami archeologicznymi 	–	35 000
58.	Gmach Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – ul. Basztowa 22	500 000	525 000,58	105,0	<ul style="list-style-type: none"> – dofinansowanie: – zakończono remont parteru – rozpoczęto remont III p. 	411 279	340 000
59.	d. Zajezdnia Tramwajowa ul. św. Wawrzyńca 15/17	100 000	99 606,59	99,6	<ul style="list-style-type: none"> – kontynuacja remontu pomieszczeń muzeum – hala „D” 	–	199 792
60.	Polska Akademia Umiejętności ul. Sławkowska 17	200 000	200 000,00	100,0	– dofinansowano prace konstrukcyjno-budowlane dziedzińca „B”	–	394 750
61.	Dom Akademicki ul. Lea 27–29	100 000	100 013,00	100,0	– dofinansowanie rekonstrukcji stolarki okiennej zgodnie z umową	99 709	125 000
62.	Cmentarz Rakowicki	100 000	98 800,20	98,8	– konserwacja nagrobków wg typowania oraz 8 najstarszych tablic epitafijnych z muru cmentarza	–	–
63.	Kościół Greko-Katolicki św. Norberta ul. Wiślna 11	350 000	364 699,90	104,2	<ul style="list-style-type: none"> – wykonano kolejny etap rekonstrukcji Ikonostasu (zamontowano część parterową) – zakończono remont dachu kościoła i przybudówek 	–	37 000
64.	Szpital Bonifratrów ul. Trynatarska 11	272 264	272 263,99	100,0	– zakończono remont dachu budynku głównego – efekt	–	519 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
65.	Szeroka 35 Komenda Miejska Policji	160 000	159 079,99	99,4	– opracowano projekt stolarki – wykonano remont konserwatorski elewacji z odtworzeniem stolarki - efekt	–	–
66.	Cmentarz Żydowski ul. Miodowa 55	50 000	49 466,60	98,9	– wykonano konserwację nagrobków wg typowań	–	53 300
67.	Zespół klasztorny Dominikanek „Na Gródku” – ul. Miłkołajska 21	115 000	114 128,12	99,2	– wykonano II etap remontu dachów nad budynkami klasztorными	–	60 000
68.	Fort 49 „Krzesławice” ul. Architektów	100 000	100 000,00	100,0	– wykonanie remontu adaptacyjnego lewej strony koszar w pomieszczeniach 1/1–1/13	–	135 200
69.	Kopiec Kościuszki	800 000	819 416,30	102,4	– rozpoczęto wykonanie drenażu podstawy kopca	538 064	–
70.	Stara Bożnica ul. Szeroka 24	400 000	402 318,39	100,6	– zakończono prace konserwatorskie przy elewacjach oraz muru obronnego od ul. Dajwór – efekt	–	–
71.	Synagoga Popera ul. Szeroka 16	97 092	97 113,34	100,0	– wykonano remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego – efekt – wymiana okien w sali modłów	–	–
72.	Pałac Czapskich ul. Piłsudskiego 10–12	70 000	66 226,00	94,6	– dokończono odwilgocenie murów i zabezpieczenie fundamentów – efekt	–	7 811
73.	Dwór „Rydłówka” Kraków-Bronowice ul. Wł. Tetmajera 28 – Muzeum	20 000	19 978,29	99,9	– remont konserwatorski stolarki okiennej	–	8 000
74.	Kamienica św. Jana 12 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa	82 000	79 525,23	97,0	– zakończono remont konserwatorski piwnic – efekt	–	–

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
75.	d. Willa „Biały Domek” ul. Lubicz 21 Komenda Wojewódzka Policji	11 000	10 248,00	93,2	– wykonano remont tarasu	–	–
76.	Filharmonia Krakowska ul. Zwierzyniecka 1	165 000	166 009,47	100,6	– wykonano remont dachu – efekt – rozpoczęto I etap wymiany stolarki w oparciu o wykonany projekt	82 300	–
77.	Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Kapucyńska 2	200 000	209 531,75	104,8	– dokończono remont dachu – efekt – rozpoczęto renowację stolarki okiennej – wykonano remont sali gimnastycznej	50 000	14 386
78.	d. Pałac Decjusza, Kraków – Wola Justowska	100 000	100 993,94	101,0	– wykonano remont tarasu – efekt	–	8 800
79.	Opactwo Cystersów w Mogile	150 000	150 000,00	40,0	– rozpoczęto remont konserwatorski elewacji wirydarza	–	80 000
80.	XX LO Im. L. Staffa ul. Szlak 5	130 000	136 500,58	105,0	– wykonano remont elewacji frontowej bez portalu – zamontowano płotki przeciwsłoneczne	–	1 191
81.	Akademia Pedagogiczna ul. Mazowiecka 43	200 000	200 000,00	100,0	– dofinansowanie remontu kompleksowego – roboty budowlane – etap I	272 036	–
82.	d. Pałac Wielopolskich Urząd Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4	100 000	101 624,36	101,6	– dofinansowanie remontu elewacji dziedzińca głównego	176 577	108 422
83.	Kamienica al. Słowackiego 7	50 000	39 235,37	78,5	– zakończono konserwację kopuły witrażowej – efekt – wykonano prace badawczo-odkrywkowe polichromii klatki schodowej – opracowano opinię dot. zawilgocenia budynku frontowego – wykonano prace zabezpieczające przeciwwilgociowe w piwnicach	–	17 014

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
84.	Zespół pałacowo-parkowy Kraków-Kościelniki ul. Dybowskiego 2 Iwo Nowina-Konopka	150 000	150 000,00	100,0	– dofinansowano prace budowlane w zakresie fundamentów i stropów	–	–
85.	Kamienica Szolańskich pl. Szczepański 9/ ul. Szczepańska 11 Muzeum Narodowe	20 000	20 000,00	100,0	– wykonano kotwienie ścian zgodnie z projektem	–	616 250
86.	Zespół klasztorny Karmelitanek Bosych ul. Łobzowska 40	15 000	14 338,00	95,6	– usunięcie awarii rynien i rur spustowych w budynkach klasztoru	–	13 000
	Pozostałe wydatki	-	10 487,54				
	I. Wydatki:	30 531 024	30 721 393,51	100,6		7 167 522	16 908 697
	Rezerwa NFRZK z przeznaczeniem do korygowania w ramach 5% planowanych limitów	135 052					
	Razem I:	30 666 076	30 721 393,51	100,2			
	II. Razem zobowiązania umowne z 2002 r.	79 587	62 271,68				
	Ogółem I + II:	30 745 663	30 783 665,19	100,1		7 167 522	16 908 697

* Uwaga: Podana przez właścicieli wysokość poniesionych nakładów nie jest możliwa do zweryfikowania przez ZRZZK

Kraków 13.01.2003 r.


 DYREKTOR
 mgr inż. Tadeusz Murzyn