

Zarząd Rewaloryzacji
Zespołów Zabytkowych Krakowa

Sprawozdanie z wykonania planu odnowy zabytków Krakowa w 2004 roku w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Plan po korektach	Wykonani e w 2004 r.	% wykonania	
					(5 : 3)	(5 : 4)
I. Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa						
1.	Dochody, z tego:	31 247 634		31 205 324	99,9	–
	– saldo z 2003 roku	347 634	–	347 634	100,0	–
	– dotacja z budżetu centralnego poprzez Kancelarię Prezydenta Państwa	30 500 000	–	30 500 000	100,0	–
	– pozostałe wpływy z różnych źródeł	400 000		357 690	88,6	–
2.	Wydatki:					
	– remonty obiektów zabytkowych	31 247 634	31 098 334	31 036 573	–	99,8
	Stan środków na dzień 31.12 2004	–	–	168 751	–	–
II. Środki inwestorów powierzone ZRZZK – wg umów o IZ						
1.	Dochody:	–	20 805 449	20 940 691		100,7
2.	Wydatki:	–	20 805 449	20 602 627		99,2
III. Razem:						
	– Dochody	–	52 053 083	52 146 015	–	100,2
	– Wydutki	–	51 903 783	51 639 200	–	99,5
IV. Ilość obiektów rewaloryzowanych 102: w tym z NFRZK 93						

Kraków, 2004.01.10


 DYREKTOR
 mgr inż. Tadeusz Murzyn

Zarząd Rewaloryzacji
Zespołów Zabytkowych Krakowa

Informacja o realizacji planu odnowy zabytków Krakowa za rok 2004 ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 po korektach	Wykonanie za rok 2004 (w zł)	% wykonania (4:3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie:	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zespół budowli Wzgórza Wawelskiego	2 283 480	2 283 480,00	100,0	<ul style="list-style-type: none"> – zakończono prace remontowo-konserwatorskie Baszty Sandomierskiej – wykonano prace badawcze i przygotowawcze do projektu Ogrodów Królewskich – wykonano roboty ziemne i rozbiórkowe w rejonie dolnego tarasu zamku i rozpoczęto uporządkowanie tarasu wokół elewacji wsch. – wykonano inwentaryzację fotogrametryczną murów kleszczowych – rozpoczęcie prac konserwatorsko-budowlanych przy wsch. części murów obwodowych – zakończono remont w rezerwacie tzw. św. Gereona 	10 000	2 291 411

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
					<ul style="list-style-type: none"> – wykonano projekt techniczny bud. nr 7 – wykonano uzupełniające prace konserwatorskie przy krużgankach dziedzińca arkadowego – zakończono prace naprawcze przy skarpie elewacji pld. 		
2.	d. Pałac Górków, ul. Kanonicza 24	1 580 000	1 651 423,64	104,5	– zakończono remont kompleksowy budynku wraz z dziedzińcem i sienią wjazdową	–	25 651
		2601533	2600427,77	100,0			
3.	a) Pałac Erazma Ciołka, ul. Kanonicza 17	2 500 000	2 499 758,68	100,0	<ul style="list-style-type: none"> – Kontynuacja kompleksowego remontu konserwatorskiego: – rekonstrukcja wykusza oficyny pfn. – rekonstrukcja i konserwacja wystroju architektonicznego sieni głównej – wykonano sufity podwieszane z suchych tynków wraz z izolacjami termicznymi i akustycznymi – wykonano nowe sanitariaty – wykonano instalacje wod.-kan., c.o., elektr. – stan surowy – roboty konserwatorskie przy rekonstrukcji i renowacji wątków ceglanych, kamieniarki, portali okiennych drzwiowych, arkad i wykusza 	135 786	3 739

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
					<ul style="list-style-type: none"> – roboty konserwatorskie przy rekonstrukcji i renowacji stropów drewnianych I p. oficyny pln. – transfery polichromii w oficynie zachodniej i badania w tym zakresie w budynku frontowym 		
	b) Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Podzamcze 8	101 533	100 669,09	99,1	– zakończono rekonstrukcję muru ogrodzeniowego	–	218 101
4.	Kamienica Łozińskich – Muzeum Narodowe ul. Piłsudskiego 14	150 000	149 869,91	99,9	– wykonano I etap robót konstrukcyjnych	84 913	115 422
5.	Muzeum Archeologiczne, ul. Senacka 3	150 000	131 416,5	87,6	– rozpoczęto remont wzmocnienia sklepień I p. oraz zabezpieczenia więźby dachowej – I etap	–	205 114
6.	Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej, ul. Jagiellońska 1	300 000	298 344,33	99,4	<ul style="list-style-type: none"> – wykonanie konstrukcji wzmacniającej stropy – konserwacja polichromii stropu nad foyer I p. 	–	2 308
7.	Teatr im. J. Słowackiego, bud. administracji teatru przy pl. św. Ducha 4	213 000	213 000,38	100,0	<ul style="list-style-type: none"> – zakończono remont dachu – rozpoczęto wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz konserwację bramy wjazdowej 	–	49 262
8.	„Opera Krakowska” w Krakowie, ul. św. Tomasza 37	200 000	199 999,99	100,0	– wykonano zabezpieczenie fundamentów budynku	291 450	300 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
					– wykonano roboty zabezpieczające dach		
9.	Pałac Królewski na Łobzowie – Politechnika Krakowska ul. Podchorążych 1	700 000	724 837,21	103,5	– kontynuowano prace ogólnobudowlane I p. seg. S-3 i R-3 – dofinansowanie – wykonano konserwację stropów w bud. Podchorążówki – zabezpieczenie przeciwogniowe stropów w pomieszczeniu narożnym I p.	1 522 303	172 027
10.	Fundacja Aleksandra Lubomirskiego, ul. Rakowicka 27 Akademia Ekonomiczna	568 000	567 817,73	100,0	– dofinansowanie: – zakończono remont Domku Ogrodnika – kontynuowano prace elewacyjne bud. głównego – zakończono remont konserwatorski dawnej sali gimnastycznej	686 054	670 901
11.	Akademia Pedagogiczna, ul. Mazowiecka 43	300 000	300 000	100,0	– zakończono remont kompleksowy obiektu B	921 206	997 385
12.	Plac Matejki 13, Akademia Sztuk Pięknych	170 000	169 779,52	99,9	– prace konserwatorskie i remontowe stolarki okiennej – I etap		–
13.	Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17	100 000	99 999,99	100,0	– wykonano prace konstrukcyjne z odtworzeniem muru granicznego – III etap		
14.	Kamienica, ul.Bracka 13	200 000	199 203,03	99,6	– wykonano prace remontowe we wnętrzu obiektu	–	22 521

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
15.	Gmach Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22	500 000	500 000	100,0	– zakończono remont lewego skrzydła III p. – dofinansowanie – rozpoczęto remont prawego skrzydła III p.	518 299	194 000
16.	Pałac Tyszkiewiczów, ul. Garbarska 1/Asnyka	200 000	149 397,26	74,7	– rozpoczęto remont konserwatorski elewacji	263 274	–
17.	Kompleks budynków Straży Pożarnej, ul. Westerplatte 19	100 000	100 000	100,0	– kontynuowano zabezpieczenia konstrukcyjne oficyny		
18.	Szeroka 35, Komenda Miejska Policji	200 000	202 036,09	101,0	– zakończono prace remontowo-konserwatorskie we wnętrzu budynku	–	20 000
19.	Kopiec Kościuszki	1 000 000	1 027 718,73	102,8	– kontynuacja remontu technicznego podstawy kopca	790 357	138 400
20.	Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24	600 000	599 999,99	100,0	– remont konserwatorski sali nr 56	110 477	–
21.	Collegium Witkowskiego – UJ ul. Gołębia 13	300 000	300 000,59	100,0	– wykonano I etap prac remontowo-konserwatorskich we wnętrzu – dofinansowanie	55 000	–
22.	Collegium Maius UJ, ul. Jagiellońska 15	320 000	319 999,54	100,0	– wykonano konserwację wnętrza lektoriów Ptolemeusza, tzw. „Ceramiki” i obecnego sklepiku – dokończono prace remontowo-budowlane w obrębie Ogrodu Profesorskiego – wykonano remont pokrycia dachowego na połaci pld. i zach. budynku – I etap		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
					– zakończono prace w obrębie dźwigu towarowego		
23.	Pałac Pusłowskich, ul. Westerplatte 10	300 000	300 282,82	100,1	– zakończono etap prac remontowo-konserwatorskich wewnątrz budynku na I i II p. – dofinansowanie	80 000	–
24.	Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2	298 871	313 815,09	105,0	– zakończono prace zabezpieczające ściany i wykonano izolację fundamentów – opracowano dokumentację adaptacji piwnic na cele multimedialne oraz rozpoczęto prace remontowe		
25.	Pałac Larischa – UJ, pl. Wszystkich Świętych 6	97 000	96 938,05	99,9	– wykonano i wymieniono stolarkę okienną I p. i częściowo parteru		
26.	Theatrum Anatomicum, ul. Kopernika 12	200 000	200 321,71	100,2	– wykonano remont elewacji frontowej – I etap, ryzalit środkowy		
27.	Collegium Medicum UJ, Instytut Ginekologii i Położnictwa, ul. Kopernika 23	300 000	297 360,46	99,1	– kontynuowano remont elewacji wraz ze stolarką – opracowano dokumentację historyczno-konserwatorską – opracowanie stanu zachowania stolarki okiennej – kontynuowano wymianę stolarki – wykonano konserwację drzwi		
28.	Klinika Okulistyki, ul. Kopernika 38	162 000	166 558,17	102,8	– zakończono prace elewacyjne	6 000	–

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
29.	I Klinika Chirurgii, ul. Kopernika 40	300 000	299 999,98	100,0	– wykonano remont dachu	1 624 597	–
30.	Collegium Medicum UJ, Klinika Nefrologii, ul. Kopernika 15	150 000	149 999,99	100,0	– remont wnętrza parteru i przyziemia w prawym skrzydle budynku – dofinansowanie	638 374	–
31.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie, I i II Klinika Kardiologii, ul. Kopernika 17	240 000	240 000,14	100,0	– wykonano remont schodów wejściowych na rampę – rozpoczęcie remontu pomieszczeń przyziemia – dofinansowanie	181 360	–
32.	Budynek poklasztorny ul. Kopernika 19	200 000	200 000	100,0	– wykonano I etap prac remontowych dachu		
33.	Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w zespole szpitalnym św. Łazarza, ul. Kopernika 19	220 000	217 328,93	98,8	– wykonano kolejny etap prac przy konserwacji wnętrza prezbiterium – opracowano opinię o stanie technicznym sklepienia kościoła		
34.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie, II Klinika Chirurgii, ul. Kopernika 21	280 000	280 000,02	100,0	– zakończono wymianę i konserwację stolarstwa okiennej – rozpoczęto remont bocznej klatki schodowej		
35.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Klinika Psychiatrii, ul. Kopernika 21a	50 000	50 000	100,0	– rozpoczęto remont wnętrza obiektu – dofinansowanie	20 000	–
36.	Archikatedra na Wawelu	1 390 000	1 373 434,57	98,8	– wykonano kompleksowe prace konserwatorskie przy dekoracji wnętrza kaplicy Zygmuntowskiej	–	212 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
					– zakończono prace konserwatorskie przy elewacjach Wikarówki		
37.	Bazylika Mariacka, Rynek Główny 3	400 000	399 925,37	100,0	– konserwacja wnętrza skarbcza i kaplicy M.B. Loretańskiej – wykonano wymianę pokrycia dachowego pomiędzy wieżami	–	16 000
38.	Kościół św. Barbary, Mały Rynek 8	600 000	603 787,14	100,6	– opracowano opinię o stanie technicznym sklepienia – wykonano wzmocnienie konstrukcyjne sklepienia kościoła – wykonano prace wzmacniające więźbę dachową – kontynuowano konserwację polichromii sklepienia	–	168 350
39.	Kościół św. Andrzeja, Zespół klasztorny Klarysek, ul. Grodzka 56	146 550	146 549,14	100,0	– zakończono konserwację kompletu drzwi wejściowych do klasztoru – rozpoczęto konserwację ambony i chóru kościoła – wykonano badania konserwatorskie zawilgocenia w kościele	–	14 000
40.	Kościół św. Piotra i Pawła, ul. Grodzka 54	660 000	671 208,84	101,71	– zakończono konserwację kaplic p.w. Wieczerzy Pańskiej, M.B. Loretańskiej, Męki Pańskiej – wykonano konserwację kamiennych i sycerskich detali transeptu	–	20 830

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
					<ul style="list-style-type: none"> – kontynuacja prac przy konserwacji i wzmocnieniu konstrukcji chóru muzycznego – usunięto awarię dachu 		
41.	Zespół klasztorny Franciszkanów, pl. Wszystkich Świętych 5	572 000	571 994,52	100,0	<ul style="list-style-type: none"> – kontynuowano konserwację wystroju kaplicy bł. Salomei – zakończono prace konserwatorskie w krużgankach za tzw. kratą 		
42.	Zespół klasztorny Dominikanów, ul. Stolarska 12	330 000	329 999,53	100,0	<ul style="list-style-type: none"> – zakończono prace konserwatorskie przy elewacji płn. kościoła oraz konserwację fryzu arkadowego – wykonano konserwację portalu wejściowego do kościoła – rozpoczęto prace konserwatorskie w kaplicy Myszkowskich 	–	635 000
43.	Zespół klasztorny Pijarów, ul. Pijarska 2-4	200 000	199 313,23	99,7	– kontynuowano konserwację wnętrza nowej zakrystii	–	14 500
44.	Zespół klasztorny Franciszkanów-Reformatów, ul. Reformacka 4	200 000	199 999,8	100,0	<ul style="list-style-type: none"> – wykonano badania historyczno-architektoniczne oraz prace badawcze i dokumentacyjne zagrzybienia i zawilgocenia posadzek krypt kościoła – kontynuowano prace izolacyjne przeciwwilgociowe kościoła i klasztoru – II etap 		
45.	Kościół św. Krzyża, pl. św. Ducha 2	613 000	613 000	100,0	– kontynuowano prace konserwatorskie przy elewacjach kościoła wraz z odwodnieniem terenu	–	5 700

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
					– wykonano wymianę pokrycia dachowego wieży kościoła		
46.	Zespół klasztorny Dominikanek „Na Gródku”, ul. Mikołajska 21	188 500	188 139,49	99,8	– zakończono wymianę pokrycia dachowego nad budynkami klasztornymi	–	160 000
47.	Zespół klasztorny Bernardynów, ul. Bernardyńska 2	300 000	309 999,4	103,3	– inwentaryzacja wnętrza kościoła oraz wytyczne konserwatorskie planowanych prac we wnętrzu kościoła – rozpoczęcie remontu konserwatorskiego kaplicy św. Anny – wykonanie dodatkowej ślusarki okien – remont elewacji kościoła od strony pld. – I etap	–	470 000
48.	Zespół klasztorny Paulinów „Na Skałce”, ul. Skałeczna 15	526 000	521 321,84	99,1	– zakończono remont konserwatorski zespołu bibliotecznego-muzealnego w klasztorze – kontynuowano prace remontowo-konserwatorskie przy sadzawce św. Stanisława	182 440	432 767
49.	Zespół klasztorny Augustianów, ul. Augustiańska 7	593 000	593 573,9	100,1	– zakończono prace konserwatorskie przy elewacji prezbiterium kościoła – wykonano zabezpieczenie 4 malowideł w krużgankach klasztoru – zakończono konserwację wystroju kaplicy św. Doroty		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
					<ul style="list-style-type: none"> – zakończono konserwację krzyża i glorii z Łuku Tęczy – zakończono remont dachu nad nawą główną i kaplicą Węgierską – wykonano zabezpieczenie krypty pod posadzką kościoła 		
50.	Zgromadzenie Sióstr św. Augustyna, ul. Skałeczna 12	80 000	81 615,07	102,0	– rozpoczęto remont konserwatorski elewacji frontowej i bocznej – stolarka okienna		
51.	Zespół klasztorny Kano-ników Regularnych Late-rańskich na Kazimierzu, ul. Bożego Ciała 26	830 000	828 420,3	99,8	<ul style="list-style-type: none"> – wykonano prace konserwatorskie przy stallach, chórkę muzycznym z prospektem organowym w prezbite-rium kościoła oraz prace badawcze zachowanych malowideł za stallami – wykonano konserwatorskie prace za-bezpieczające relikty dekoracji ma-larskiej na ścianie płn. za stallami – kontynuowano prace konserwatorskie przy pld. elewacji kościoła 	–	415 000
52.	Szpital Bonifratrów, ul. Trynitaraska 11	150 000	149 948,37	100,0	– zakończono I etap prac wymiany zniszczonej konstrukcji wieżyczki wraz z wymianą pokrycia	–	1 216 436
53.	Zespół klasztorny Kar-melitów „Na Piasku”, ul. Karmelicka 19	300 000	298 993,5	99,7	– wykonano prace budowlane i konser-watorskie w strefie dachów i kaplicy M.B. Piaskowej	–	420 000
54.	Bazylika św. Floriana, ul. Warszawska 1B	200 000	200 000	100,0	– rozpoczęto prace konserwatorskie w prezbiterium	–	51 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
55.	Zespół klasztorny Wizytek, ul. Krowoderska 16	150 000	150 000	100,0	– rozpoczęto wymianę pokrycia dachowego najstarszego budynku klasztornego	–	30 000
56.	Zespół klasztorny Karmelitanek Bosych, ul. Łobzowska 40	50 000	49 995,81	100,0	– prace zabezpieczające mury przed zamakaniem	–	8 000
57.	Zespół klasztorny Karmelitanek Bosych, ul. Kopernika 44	50 000	50 000	100,0	– rozpoznanie historyczno-konserwatorskie dot. drugiej zakrystii – wykonano konserwację okutych drzwi, kamiennego portalu i drewnianej kraty w drugiej zakrystii	–	35 000
58.	Kościół Najśw. Salwatora, ul. Bł. Bronisławy	100 000	99 958,03	100,0	– rozpoczęto prace remontowo-konserwatorskie przy elewacjach kościoła	–	9 000
59.	Zespół klasztorny Benedyktynów w Tyńcu	248 200	248 199,99	100,0	– zakończono konserwację barokowej grupy rzeźb z łuku tęczowego kościoła – kontynuowano prace remontowe przy dziedzińcu zewnętrznym – zakończono prace zabezpieczające reliktu dawnego paleniska przy murze obwodowym	–	60 000
60.	Klasztor oo. Kamedułów, ul. Konarowa 1	150 000	153 046,75	102,00	– wykonano zakres prac konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego dwóch domków pustelni – usunięto awarię połaci dachowych kościoła		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
					– wykonano prace badawcze w obrębie klasztoru		
61.	Opactwo Cystersów w Mogile	150 000	150 000	100,0	– kontynuowano remont konserwatorski elewacji wirydarza	–	252 590
62.	Kościół św. Grzegorza Wlk., Kraków-Ruszcza	131 000	130 668,4	99,7	– wykonano I etap prac remontowo-konserwatorskich wnętrza prezbiterium kościoła – wykonano rekonstrukcję belki tęczywej w łuku kościoła – wykonano opaskę z blachy ołowianej przy izolacji fundamentów	–	45 000
63.	Zespół klasztorny Albertynek, ul. Woronicza 10	200 000	199 903,55	100,0	– kontynuowano wymianę pokrycia dachowego zabudowań klasztornych – zakończono restaurację stolarki okiennej i drzwiowej	–	95 000
64.	Dom Krakowska 47 – CARITAS	139 000	138 999,52	100,0	– zakończono prace remontowe na parterze wraz z rekonstrukcją stolarki – kontynuowano remont piwnic	–	160 000
65.	Zgromadzenie Sióstr Urszulanek, ul. Starowiślna 9	50 000	50 000	100,0	– kontynuowano wymianę stolarki okiennej w bud. Starowiślna 3/5	–	80 000
66.	Zespół pałacowo-parkowy Jerzmanowskich, Kraków-Prokocim, ul. Górników	260 000	259 657,85	99,9	– wykonano wzmocnienie konstrukcyjne Wieży Ciśnień – wykonano remont dachu pałacu – I etap	–	248 657

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
67.	„Kamienica Dziekańska”, ul. Kanonicza 21	111 200	111 200	100,0	– konserwacja polichromii w trzech sa- lach I p.	–	45 000
68.	Kanonicza 13	50 000	50 000	100,0	– wykonano projekt osuszenia budynku – wykonano izolację piwnic od frontu budyńku		
69.	Filharmonia Krakowska, ul. Zwierzyniecka 1	200 000	199 631,94	99,8	– wykonano remont elewacji frontowej wraz z dokończeniem restauracji stol- larki okiennej	519 620	–
70.	Cmentarz Remuh	122 000	124 032,2	101,7	– zakończono prace remontowe muru cmentarnego		
71.	Cmentarz Żydowski, ul. Miodowa 55	100 000	99 891	99,9	– wykonano konserwację nagrobków wg typowań		
72.	Synagoga Popera, ul. Szeroka 16	25 000	25 000	100,0	– wykonano podłogę w sali modłów – zakończono prace remontowe w obiekcie		
73.	Stara Bożnica, ul. Szeroka 24	80 000	71 556	89,4	– Zakończono prace remontowo-kon- serwatorskie – wymieniono witraże gomulkowe w sali modłów – wyremontowano elewację babińca od ul.Szerokiej		
74.	Kościół Greko-Katolicki św. Norberta, ul. Wiślna 11	250 000	247 818,14	99,1	– zakończono prace konserwatorskie przy rekonstrukcji Ikonostasu – wykonano konserwację stolarki okiennej zakrystii i przylegającego do niej korytarza		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
75.	Rynek Główny a) Płyta Rynku	1 500 000 600 000	1 527 153,85 622 155	101,8	<ul style="list-style-type: none"> – dofinansowanie restauracji płyty Rynku – wykonano zabezpieczenie przeciw-wilgociowe Ratusza – konserwacja elementów tablicy Insurekcji Kościuszkowskiej 	–	10 628 620
	b) Kościół św. Wojciecha	900 000	904 998,85		<ul style="list-style-type: none"> – wykonano I etap prac związanych z wymianą nawierzchni w otoczeniu kościoła św. Wojciecha 	107 073	–
76.	Sukiennice	200 000	90 914,19	45,5	<ul style="list-style-type: none"> – dofinansowanie : – wykonano zabezpieczenie izolacyjne tarasu w części pld.-wsch. – zabezpieczenie sterczyn, wymiana 6 szt okien i zabezpieczenie dachu pulpituowego w części pln.-zach. – zabezpieczenie konstrukcyjne attyki na ryzalicie wsch. 	100 000	–
77.	Barbakan	415 000	409 126,19	98,6	<ul style="list-style-type: none"> – zakończono konserwację wstępu ceglanego i elementów kamiennych wystroju zewnętrznych murów 		
78.	Mury obronne i Brama Floriańska	100 000	94 365	94,4	<ul style="list-style-type: none"> – wykonano prace konserwatorskie we wnętrzu kaplicy na I p. Bramy 	27 785	–
79.	Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35	100 000	75 860	75,9	<ul style="list-style-type: none"> – wykonano ekspertyzę dot. zabezpieczeń stiuków 	100 000	–


1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
					– rozpoczęto remont stropu nad salą Fontany wraz z zabezpieczeniem dekoracji stiukowej		
80.	d. Zajezdnia Tramwajowa ul. św. Wawrzyńca 15/17	100 000	99 997,03	100,0	– dofinansowanie remontu pomieszczeń muzeum hala D	–	353 619
81.	d. Pałac Wielopolskich, Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4	230 000	240 651,41	104,6	– prace remontowo-budowlane i konserwatorskie elewacji w części dziedzińca głównego – dofinansowanie	93 362	340 350
82.	Planty Krakowskie	270 000	269 999,92	100,0	– rozpoczęto prace budowlano-konserwatorskie związane z otoczeniem Barbakanu		
83.	Cmentarz Rakowicki	100 000	99 999,8	100,0	– wykonano konserwację nagrobków Szujskiego i Husakowskiego, nagrobka Kremerów, nagrobków Gallich i Meissnerów – opracowano opinię stanu technicznego i zawilgocenia kaplicy cmentarnej oraz dofinansowano izolację fundamentów kaplicy	19 334	–
84.	Fort Kościuszko – Bastion V	250 000	249 942,2	100,0	– wykonanie prac wykończeniowych Bastionu V w ramach remontu kompleksowego – etap IV	–	70 300
85.	Fort 49 „Krzyszewice”, ul. Architektów	100 000	100 000	100,0	– dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich lewej strony koszar	–	183 832

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
86.	Szkoła, pl. Na Groblach 9	100 000	96308,3	96,3	– wykonano i wymieniono wymianę stolarki okiennej od ul. Straszewskiego	49 706	–
87.	Szkoła, ul. Studencka 12	360 000	359 324,78	99,8	– kontynuowano remont elewacji wraz ze stolarką		–
88.	Budynek szkolny, ul. Szlak 5	100 000	91 631,51	91,6	– wykonano konserwację portalu kamiennego na elewacji frontowej – odtworzenie i montaż kwietników na elewacji	50 890	250
89.	Bernardyńska 7, Gimnazjum nr 1	250 000	245 440,98	98,2	– wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej – wykonano wymianę okien i parapetów w części elewacji od podwórca	–	800 000
90.	Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Kapucyńska 2	300 000	299 931,37	100,0	– kontynuowano remont stolarki okiennej – konserwacja krat okiennych na parterze – wykonanie i montaż płotków przeciwniegowych – wykonano projekt rekonstrukcji elementów metalowych elewacji	–	4 864
91.	Floriańska 25, Muzeum Farmacji	70 000	67 587,95	96,6	– wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej – oczyszczenie kołtryn i konserwacja wybranego fragmentu na stropie belkowym		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
92.	Kamienica, al. Słowackiego 7	100 000	95 419,1	95,4	– wykonano izolację ściany fundamen- towej – zakończono konserwację polichromii na klatce schodowej – wykonano konserwację schodów i balustrady klatki schodowej	–	26 143
93.	Dwór „Rydłówka” Kra- ków – Bronowice, ul. Wł. Tetmajera 28 – Muzeum	24 000	24 000	100,0	– odtworzono zabytkowe podłogi w bud. muzeum	–	9 500
	Inne koszty		6 778,88				
	Razem:	31 098 334	31 036 573,21	99,8		9 189 660	23 163 550

* Uwaga: podana przez właścicieli wysokość poniesionych nakładów nie jest możliwa do zweryfikowania przez ZRZZK.

Kraków, 2005.01.10


 DYREKTOR
 mgr inż. Tadeusz Murzyn