

**Informacja o realizacji planu odnowy zabytków Krakowa za rok 2005 r.
ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005 po korektach (w zł)	Wykonanie za rok 2005 (w zł)	% wykonania (4 : 3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie:	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zespół Budowli Wzgórza Wawelskiego	2 360 000	2 359 999,27	100,0	<ul style="list-style-type: none"> - zakończono uporządkowanie tarasu wokół Zamku wraz z izolacją piwnic – skrzydło pld.-wsch. - wykonano II etap konserwacji murów obwodowych - prace konserwatorskie murów kleszczowych – I etap - rozpoczęto remont kompleksowy budynku nr 7 - wykonano zagospodarowanie górnego tarasu Ogrodów Królewskich - wykonano pomiary geodezyjne z inwentaryzacją fotogrametryczną odkryć archeologicznych terenu dolnego tarasu Ogrodów Królewskich – I etap 	210,00	1 446 985
2.	d. Pałac Erazma Ciołka ul. Kanonicza 17	3 200 000	3 199 633,59	100,0	<ul style="list-style-type: none"> - prace wykończeniowe we wnętrzu budynku, elewacje od podwórca, brukowanie podworców, kontynuacja prac w obrębie sanitariatów podziemnych - wykonano konserwację elewacji frontowej 	–	11 355

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
					– konserwacja i rekonstrukcja stropów belkowych, konserwacja polichromii		
3.	Kamienica Łozińskich Muzeum Narodowe ul. Piłsudskiego 14	190 000	144 103,55	75,8	– zakończono rekonstrukcję stolarki okiennej	–	–
4.	Muzeum Archeologiczne ul. Senacka 3	70 000	73 499,99	105,0	– zakończono zabezpieczenie budynku w zakresie sklepień I p. oraz dachu	–	236 123
5.	Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej ul. Jagiellońska 1	380 000	385 537,79	101,5	– zakończono konserwację polichromii ścian foyer I p. i wykonano wzmocnienie stropu czaszy sceny	177 240	528 760
6.	Teatr im. J. Słowackiego a) Pl. Św. Ducha 1 b) Pl. Św. Ducha 4 bud. administracji teatru	155 000	152 605,09	98,5	– zakończono remont konserwatorski elewacji frontowej – zakończono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej	1 184 282	–
		100 000	100 000	100,0			
7.	„Opera Krakowska” w Krakowie ul. św. Tomasza 37	200 000	199 999,17	100,0	– wykonano remont posadzek parteru, I i II p. (bez sali balowej) – wykonano tynki wewnętrzne	–	–
8.	d. Pałac Królewski na Łobzowie Politechnika Krakowska ul. Podchorążych 1	600 000	598 090,67	99,7	– zakończono remont I piętra – wymiana okien parteru – skrzydło wsch.	1 052 028	46 003
9.	Fundacja Aleksandra Lu- bomirskiego ul. Rakowicka 27 Akademia Ekonomiczna	500 000	508 400,88	101,67	Wykonano: – konserwację i remont elewacji dawnej sali Senatu wraz z izolacją przeciwwilgociową fundamentów – konserwację zabytkowego muru granicznego wzdłuż ul. Rakowickiej	369 568	188 403

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
10.	Akademia Pedagogiczna ul. Mazowiecka 43	250 000	249999,99	100,0	– rozpoczęto remont i modernizację budynku A	675 400	–
11.	Plac Matejki 13 Akademia Sztuk Pięknych	200 000	200 003,54	100,0	– kontynuacja prac w zakresie rekonstrukcji i konserwacji stolarki okiennej oraz wymiana okien w pracowni malarskiej na III p.	–	76 700
12.	Polska Akademia Umiejętności ul. Sławkowska 17	100 000	100 000	100,0	– prace remontowo-konserwatorskie wnętrza budynku – ul. św. Jana 26	–	220 000
13.	d. Collegium Godlewskiego al. Mickiewicza 21 Akademia Rolnicza	200 000	200 000	100,0	– rozpoczęto prace remontowo-konserwatorskie elewacji frontowej	–	–
14.	Kamienica ul. Bracka 13	100 000	104 996,63	105,0	– remont głównej klatki schodowej wraz z rekonstrukcją polichromii (między parterem a I p.) oraz remont wnętrza I p.	–	–
15.	Gmach Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22	400 000	399 999,99	100,0	– zakończono remont III p., strona prawa – wykonano I etap remontu budowlano-konserwatorskiego elewacji dziedzińca wewnętrznego z wymianą okien strychowych i piwnicznych	289 138	491 170
16.	d. Pałac Tyszkiewiczów ul. Garbarska 1/Asnyka	185 000	184 732,43	99,97	– zakończono konserwację elewacji	612 323	–
17.	Kompleks budynków Straży Pożarnej ul. Westerplatte 19	130 000	130 000	100,0	– kontynuacja wzmocnienia fundamentów oficyny lewej	–	–
18.	Szeroka 35 Komenda Miejska Policji	116 000	115 776,24	99,8	– wykonano remont dachu z wymianą pokrycia	–	–

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
19.	Kopiec Kościuszki	350 000	349 133,33	99,8	– zakończono remont techniczny podstawy Kopca – rozpoczęcie konserwacji ceglanego muru oporowego wokół Kopca	–	80 000
20.	Collegium Novum – UJ ul. Gołębia 24	800 000	800 000	100,0	– wykonano remont konserwatorski dziedzińca wewnętrznego	1 323 312	1 250 000
21.	Collegium Witkowskiego – UJ ul. Gołębia 13	400 000	400 000	100,0	– kontynuacja remontu budowlano-konserwatorskiego wnętrza budynku, w tym zakończono remont I p.	150 000	165 000
22.	Collegium Maius – UJ ul. Jagiellońska 15	461 000	471 811,63	102,3	– zakończono remont pokrycia dachowego	–	180 000
23.	Pałac Pusłowskich ul. Westerplatte 10	250000	250000	100	– remont konserwatorsko-budowlany pałacu – zakończono prace na I, II p. oraz głównej klatce schodowej	50000	100000
24.	Collegium Wróblewskiego ul. Olszewskiego 2	400 000	400 000	100	– wykonano prace adaptacyjne piwnic – I etap	–	8 000 000
25.	Theatrum Anatomicum ul. Kopernika 12	270 000	279 160,17	103,4	– remont konserwatorski elewacji frontowej	–	–
26.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie I i II Klinika Kardiologii i Endokrynologii ul. Kopernika 17	200 000	199 921,49	100,0	– zakończono remont i modernizację lewego skrzydła budynku	528 280	86 613
27.	d. Klasztor Karmelitów Klinika Dermatologii ul. Kopernika 19	300 000	312 452,92	104,2	– wykonano remont dachu – II etap – częściowa wymiana stolarki okiennej	–	297 119

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
28.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie II Klinika Chirurgii ul. Kopernika 21	200 000	199 965,49	100,0	– konserwacja zabytkowej stolarki drzwiowej w korytarzach I i II p. – remont konserwatorski 2 bocznych klatek schodowych oraz biblioteki	3 463	78 121
29.	Klinika Okulistyki ul. Kopernika 38	50 000	50 000	100,0	– konserwacja zabytkowej stolarki drzwiowej oraz remont kominów	–	37 899
30.	Collegium Medicum – UJ Instytut Ginekologii i Położnictwa ul. Kopernika 23	300 000	300 000	100,0	– rozpoczęto prace konserwatorskie w auli	100 000	2 754 680
31.	I Klinika Chirurgii ul. Kopernika 40	310 000	309 999,99	100,0	– rozpoczęto remont konserwatorski elewacji frontowej wraz ze stolarką	2 142 855	189 708
32.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie Klinika Psychiatrii ul. Kopernika 21a	100 000	100 958,5	100,0	– zakończono remont wnętrza obiektu – wykonano remont schodów zewnętrznych i wejścia do budynku od strony ogrodu	20 000	88 762
33.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie Klinika Urologii ul. Grzegórzecka 18	300 000	300 000	100,0	– wykonano remont dachu – rozpoczęto remont wnętrza kliniki	1 000 000	–
34.	Kościół Niep. Poczęcia NMP w zespole szpitalnym św. Łazarza ul. Kopernika 19	200 000	199 999,91	100,0	– zakończono konserwację wnętrza prezbiterium – wykonano roboty konstrukcyjne przy sklepieniu – I etap	9 000	–
35.	a) Archikatedra na Wawelu	900 000	899 999,32	100,0	– opracowano dokumentację z konserwacji kaplicy Zygmuntowskiej – prace konserwatorskie przy dekoracji wnętrza kaplicy Batorego – I etap	–	150 000
		450 000	449 999,33	100,0			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) Muzeum Katedralne	450 000	449999,99	100,0	<ul style="list-style-type: none"> – wykonano izolację sklepienia nad kaplicą Świętokrzyską – zakończono remont pokrycia dachowego – rozpoczęto remont nawierzchni placu przed katedrą 	–	150 000
36.	Parafia Wniebowzięcia NMP: Bazylika Mariacka Rynek Główny 3	609 000	608 313,61	99,9	<ul style="list-style-type: none"> – wykonano konserwację polichromii i wystroju wnętrza zakrystii – zakończono konserwację wnętrza skarbcza i kaplicy M.B.Loretańskiej – rozpoczęto konserwację murów romańskich i wnętrza ekspozycji archeologicznej kościoła 	–	200 000
	Kościół św. Wojciecha Rynek Główny	509 000	508 999,03	100,0		–	–
		100 000	99 314,58	99,3		–	–
37.	Kościół św. Barbary Mały Rynek 8	448 000	445 083,59	99,3	<ul style="list-style-type: none"> – opracowano projekt wzmocnienia konstrukcji dachu – zakończono konserwację polichromii sklepieni i ścian tarczowych z konserwacją okien 	–	40 000
38.	Kościół św. Andrzeja Zespół klasztorny Klarysek ul. Grodzka 56	130 000	127 104,46	97,8	– zakończono konserwację ambony i chóru muzycznego	–	15 000
39.	Kościół śś. Piotra i Pawła ul. Grodzka 54	530 000	535 975,47	101,1	– zakończono konserwację chóru muzycznego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji	–	120 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
40.	Zespół klasztorny Franciszkanów Pl. Wszystkich Świętych 5	262 000	261 960,7	100,0	<ul style="list-style-type: none"> – zakończono prace konserwatorskie w kaplicy bł. Salomei – wykonano konserwację wczesnobarokowego kamiennego portalu w kruście zach. – wykonano konserwację wystroju wnętrza kruchy płu. kościoła – opracowano projekt aranżacji kaplicy św. Eligiusza – wykonano badania odkrywkowe na obecność polichromii w 7 gotyckich salach klasztoru 	–	175 000
41.	Zespół klasztorny Dominikanów ul. Stolarska 12	510 000	528 707,9	103,7	<ul style="list-style-type: none"> – zakończono prace konserwatorskie kaplicy Myszkowskich – wykonano remont pokrycia dachu 	–	419 000
	a) Kościół św. Trójcy	410 000	429 887,9	104,9			
	b) Kościół św. Idziego ul. Grodzka 67	100 000	98 820	98,82			
42.	Zespół klasztorny Pijarów ul. Pijarska 2–4	447 000	445 982,06	99,8	<ul style="list-style-type: none"> – zakończono konserwację wnętrza zakrystii – wykonano remont dachu kościoła nad nawą główną 	–	33 269
43.	Zespół klasztorny Franciszkanów-Reformatów ul. Reformacka 4	200 000	199 701,7	99,9	– wykonano izolację fundamentów klasztoru od strony płu.-wsch.	–	32 000
44.	Kościół św. Krzyża Pl. Św. Ducha 2	300 000	299 999,42	100,0	– kontynuacja konserwacji elewacji kościoła wraz z odwodnieniem terenu i wymianą pokrycia dachu nad kaplicą M.B. Loretańskiej	–	23 938

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
					– rozpoczęto prace związane z uporządkowaniem otoczenia kościoła		
45.	Zespół klasztorny Bernardynów ul. Bernardyńska 2	500 000	500 000	100,0	– zakończono konserwację kaplicy św. Anny – rozpoczęto konserwację wnętrza prezbiterium	–	470 000
46.	Zespół klasztorny Paulinów „Na Skałce” ul. Skałeczna 15	490 000	487 104,18	99,4	– zakończono prace remontowo-konserwatorskie przy sadzawce św. Stanisława	–	260 900
47.	Zespół klasztorny Augustianów ul. Augustiańska 7	715 000	700 953,86	98,0	– wykonano konserwację neogotyckiej chrzcielnicy w kościele św. Katarzyny – wykonano konserwację XIV w. malowidła ściennego św. Augustyna w krużgankach klasztoru – opracowano opinię i wytyczne projektowe osuszenia klasztoru – kontynuacja remontu dachu kościoła – zakończono remont dachu i kopuły	–	150 000
		525 000	523 870	99,8			
	Pałac Jerzmanowskich ul. Górników 27	190 000	177 083,86	93,2		–	20 000
48.	Zgromadzenie Sióstr św. Augustyna ul. Skałeczna 12	100 000	100 000	100,0	– kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji	–	–
49.	Zespół klasztorny Kanońników Regularnych Latekańskich na Kazimierzu ul. Bożego Ciała 26	820 000	819 999,99	100,0	– kontynuacja konserwacji elewacji pld. kościoła – rozpoczęto remont pokrycia dachu kościoła	–	473 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
50.	Zgromadzenie Księży Misjonarzy Kościół p.w. NMP z Lourdes ul. Misjonarska 37	50 000	50 000	100,0	– zakończono konserwację witraży prezbiterium	25 000	–
51.	Zespół klasztorny Karmelitów „Na Piasku” ul. Karmelicka 19	465 000	464 999,58	100,0	– rozpoczęto prace konserwatorskie przy ścianach i sklepieniach kaplicy M.B.Piaskowej – zakończono prace w kopule kaplicy	–	297 000
52.	Bazylika św. Floriana ul. Warszawska 1B	550 000	557 096	101,3	– zakończono prace konserwatorskie w prezbiterium bazyliki	–	120 000
53.	Zespół klasztorny Wizytek ul. Krowoderska 16	90 000	90 000	100,0	– wykonano I etap prac w zakresie usunięcia awarii stropów w budynkach klasztornych – zakończono remont dachów klasztornych – rozpoczęto konserwację ołtarza św. Franciszka Xawerego	–	40 000
54.	Zespół klasztorny Karmelitanek Bosych ul. Łobzowska 40	123 000	122 328,53	99,5	– wykonano zabezpieczenie struktury murów zewnętrznych budynków klasztoru przed zamakaniem	–	3 000
55.	Zespół klasztorny Karmelitanek Bosych ul. Kopernika 44	100 000	99 998,32	100,0	– rozpoczęto konserwację barokowej zakrystii klauzuruwej oraz zakończono konserwację okutych drzwi, kamiennego polichromowanego portalu	–	31 000
56.	Kościół Najśw. Salwatora ul. Bł. Bronisławy	270 000	265 457,3	98,3	– zakończono remont budowlano-konserwatorski elewacji kościoła	–	15 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
57.	Zespół klasztorny Benedyktynów w Tyńcu	350 000	350 000	100,0	– kontynuacja remontu nawierzchni dziedzińca zewnętrznego oraz zabezpieczenie gotyckich piwnic i fundamentów pod dziedzińcem	–	75 000
58.	Klasztor oo. Kamedułów ul. Konarowa 1	500 000	456 730,36	91,3	– wykonano badania architektoniczne, malarские, dokumentację naukowo-historyczną, ekspertyzę konstr. i mykologiczną dla zespołu klasztornego – opracowano projekt wielobranżowy remontu budynku Schindlerówki oraz projekt remontu dwóch domków eremickich – zakończono remont dwóch eremów – wykonano konserwację barokowego muru z bramkami do eremów	–	50 000
59.	Opactwo Cystersów w Mogile	350 000	311 026,41	88,9	– wykonano badania odkrywkowe i ekspertyzę konstrukcyjną do sklepień krążganków – rozpoczęto prace konserwatorskie w krążgankach – zakończono remont konserwatorski elewacji wirydarza	–	88 000
60.	Kościół św. Grzegorza Wlk. Kraków-Ruszcza	126 000	125 859,09	99,9	– zakończono konserwację wnętrza prezbiterium oraz renowację wnętrza dawnej zakrystii	–	150 000
61.	Zespół klasztorny Albertynek, ul. Woronicza 10	185000	192469,31	104,0374 649	– zakończono remont dachu budynku klasztornego	–	120 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
					– wykonano remont konserwatorski elewacji budynku głównego wraz z izolacją przeciwwilgociową murów fundamentowych oraz rekonstrukcją cokołów kamiennych i schodów zewnętrznych		
62.	Dom Krakowska 47 CARITAS	144 000	143 796,97	99,9	– zakończono remont zabytkowych piwnic	–	191 000
63.	Zgromadzenie Sióstr Urszulanek ul. Starowiślna 9	50 000	48 365,36	96,7	– rekonstrukcja stolarki okiennej elewacji płd. – II etap	–	110 000
64.	Szpital Bonifratrów ul. Trynitaraska	60 000	61 000	101,7	– zakończono remont dachu wieży	–	61 700
65.	Muzeum Archidiecezjalne ul. Kanonicza 19/21	93 000	93 809,97	100,9	– rekonstrukcja stolarki drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych – rekonstrukcja bramy wejściowej do budynku oraz konserwacja portali	–	80 000
66.	Kanonicza 13	170 000	169 999,97	100,0	– zakończono remont elewacji frontowej wraz z osuszeniem – rozpoczęto remont sieni – rozpoczęto remont sieni	8 810	–
67.	Kamienica ul. Gołębia 6	175 000	174 998,03	100,0	– wykonano roboty remontowo-zabezpieczające muru granicznego i przyległej do niego galerii budynku	–	100 000
68.	d. Pałac Potulickich Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Piłsudskiego 4	150 000	150 000,01	100,0	– rekonstrukcja stolarki okiennej – I etap	–	60 007
69.	Filharmonia Krakowska ul. Zwierzyniecka 1	100 000	100 000	100,0	– wymiana stolarki od strony podwórca – I etap	1 176 471	–

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
70.	Kamienica Jordanowska ul. Szpitalna 24	78 000	73 570,83	94,3	– wykonano konserwację elewacji frontowej oraz rekonstrukcję stolarki okiennej i konserwację drzwi wejściowych elewacji tylnej	–	36 500
71.	Cmentarz Remuh	100 000	97 512	97,5	– wykonano konserwację 56 kamiennych na- grobków	–	–
72.	Cmentarz Żydowski ul. Miodowa 55	100 000	99 940,75	99,9	– wykonano konserwację 50 kamiennych na- grobków	–	–
73.	Płyta Rynku Głównego Kościół św. Wojciecha	1 957 000	1 956 097,87	100,0	– dofinansowanie remontu nawierzchni płyty ryнку – zakończono prace konserwatorskie w oto- czeniu kościoła	–	11 902 500
		1 500 000	1 500 000	100,0			
74.	Sukiennice Muzeum Narodowe	294 000	293 329,9	99,8	– wykonano dokumentację techniczną remon- tu konserwatorskiego muzeum	–	2 440
	Gmina Kraków	–	–	–			
75.	Mury obronne i Brama Floriańska	250 000	262 390,32	105,0	– wymiana pokrycia dachu wraz z remontem więźby dachowej oraz konserwacja części wątków ceglano-kamiennych na murze po- między Basztą Stolarską a Bramą Floriań- ską – prace konserwatorskie przy ołtarzu w prze- chodzie, w kaplicy na I p. i na górnych kondygnacjach Bramy Floriańskiej	50 000	–

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
76.	Pałac Krzysztofory Rynek Główny 35	350 000	350 000,01	100,0	– zakończono remont konserwatorski sali Fontany – rozpoczęto remont kompleksowy piwnic	293 782	–
77.	„Kamienica pod Kruki” Rynek Główny 25	200 000	200 000	100,0	– wykonano remont budowlano-konserwatorski elewacji tylnej bud. frontowego wraz z wymianą stolarki okiennej	312 389	663 000
78.	Planty Krakowskie – most kleparski	620 000	649 021,27	104,7	– zakończono prace związane z otoczeniem Barbakanu i mostem kleparskim	115 500	–
79.	Cmentarz Rakowicki	115 000	114 969,5	100,0	– wykonano konserwację nagrobków: – M. de Verny Geraud i Jankowskich, – Markusów i Tarachalskich, – Pieterkiewiczów i Świeżawskich-Zygmuntowiczów, – Barbary Brodowicz, – rodziny Leo	–	–
80.	Fort Kościuszko – Bastion V	100 000	99 895,3	99,9	– kontynuacja remontu całościowego Bastionu: remont konserwatorski elewacji	–	53 000
81.	Fort 49 „Krzyszłowice” ul. Architektów	100 000	100 000	100,0	– dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich pomieszczeń lewego skrzydła fortu	–	280 000
82.	Szkoła ul. Studencka 12	445 000	455 787,41	102,4	– zakończono konserwację elewacji zewnętrznych – wykonanie i montaż okien na I p. elewacji od podwórca	25 000	51 510
83.	Szkoła ul. Bernardyńska 7	100 000	100 000	100,0	– rozpoczęto remont elewacji od strony dziedzińca wraz z wymianą okien – I etap	–	300 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
84.	Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Kapucyńska 2	300 000	300 000	100,0	– kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich przy elewacjach	–	42 557
85.	Kamienica al. Słowackiego 7	80 000	80 000	100,0	– wykonano konserwację polichromii w sieni	–	19 500
86.	Dwór „Rydłówka” Kraków-Bronowice, ul. Wł. Tetmajera 28 – Muzeum	30 000	30 000	100,0	– wymieniono posadzkę przy wejściu do muzeum oraz wykonano remont dwukondygnacyjnego ganku drewnianego	–	20 000
87.	Zespół pałacowo-parkowy w Kościelnikach Kraków, ul. Dybowskięgo 2 Iwo Nowina-Konopka	100 000	99 965,62	100,0	– wykonano I etap prac wzmocnienia fundamentów w skrzydle wsch.	–	149 300
88.	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy ul. Strzelecka 2	100 000	100 000,31	100,0	– rozpoczęto konserwację elewacji wraz z rekonstrukcją stolarki	–	253 607
89.	Budynek „Celestat” ul. Lubicz 16	100 000	100 000	100,0	– wykonano izolację pionową budynku – I etap	–	118 000
90.	d. Dwór Kapitulny, ul. Dworska 4 Marek Burzawa	100 000	99 364,22	99,4	– wykonano remont dachu wraz z instalacją odgromową oraz skotwienie ścian szczytowych	–	–
91.	Kamienica ul. Grodzka 27 Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Wielopole 17A	50 000	49 886	99,8	– opracowano badania historyczno-architektoniczne oraz wytyczne konstrukcyjne „Izby na Zadzi”	–	–

DYREKTOR
mgr inż. Tadeusz Murzyn

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
92.	Dwór Czeczów w Bie- żanowie, ul. Popieluszki 36	134 000	133 999,99	100,0	– opracowano projekt budowlany i wykonaw- czy konserwacji obiektu	–	157 197
	R a z e m:	31 092 000	31 065 335,02	99,9	–		
	Inne koszty	–	6 741,05	–	–		
	Rezerwa NFRZK	77 000	–	–	–		
	O g ó ł e m:	31 169 000	31 072 076,07	99,7	–	11 903 840,99	35 206 549

* Uwaga: podana przez właścicieli wysokość poniesionych nakładów nie jest możliwa do zweryfikowania przez ZRZZK