

Zarząd Rewaloryzacji
Zespołów Zabytkowych Krakowa
31-005 Kraków, ul. Bracka 13

Sprawozdanie z wykonania planu odnowy zabytków Krakowa w 2006 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	Plan po korektach	Wykonanie w 2006 r.	% wykonania	
					/ 5:3 /	/ 5:4 /
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa					
1.	Dochody, z tego :	38 230 000	38 054 000	38 044 601	99,5	100,0
	- saldo z 2005 roku	108 914	108 914	108 914	100,0	100,0
	- dotacja z budżetu centralnego poprzez Kancelarię Prezydenta Państwa	37 500 000	37 500 000	37 500 000	100,0	100,0
	- pozostałe wpływy z innych źródeł	621 086	445 086	435 687	70,1	97,9
2.	Wydatki :					
	- remonty obiektów zabytkowych	38 230 000	38 054 000	37 883 573	99,1	99,6
	Stan środków na dzień 31.12.2006 r.	-	-	161 028	-	
II.	Środki inwestorów powierzone ZRZZK		wg umów o IZ			
1.	Dochody :	-	28 891 578	28 862 775	-	99,9
2.	Wydatki :	-	28 891 578	28 862 775	-	99,9
III.	R A Z E M :					
	- Dochody	-	66 945 578	66 907 376	-	99,9
	- Wydatki	-	66 945 578	66 746 348	-	99,7
IV.	Ilość obiektów rewaloryzowanych 121 , w tym: z NFRZK 107					

Kraków, 2007.01.11

Główny Księgowy ZRZZK

/-/

Krystyna Oleksy

Dyrektor

/-/

mgr inż. Tadeusz Murzyn

Informacja o realizacji planu odnowy zabytków Krakowa za rok 2006 ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006 po korektach / w zł /	Wykonanie za rok 2006 / w zł /	% wykonania / 4:3 /	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli / w zł / w inwestorstwie :	
						ZRZZK	własnym *
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zespół Budowli Wzgórza Wawelskiego	2 600 000	2 599 999,99	100,0	–prace konserwatorskie przy odcinkach 1 i 2 murów kleszczowych –prace budowlano-konserwatorskie przy murach obwodowych (odcinki 3 – 7) –inwentaryzacja geodezyjna odkryć archeologicznych w Ogrodach Królewskich –kontynuacja rewaloryzacji bud. nr 7 –wykonano remont drogi przez Bramę Herbową wraz z remontem instalacji podziemnych – efekt	220 682	3 879 080
2.	d. Pałac Erazma Ciołka ul. Kanonicza 17	2 200 000	2 305 934,74	104,8	–zakończono remont kompleksowy Pałacu wraz z rekonstrukcją i budową murów granicznych – efekt – projekt i wykonanie lapidarium	412 021	1 153 594
3.	d. Pałac Górków ul. Kanonicza 24	300 000	299 936,73	100,0	–wykonanie prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich związanych z adaptacją piwnic – efekt	-	-
4.	Kamienica Łozińskich Muzeum Narodowe ul. Piłsudskiego 14	800 000	799 999,99	100,0	–modernizacja i remont budynku głównego – I etap	-	44 710
5.	Pałac Czapskich Muzeum Narodowe ul. Piłsudskiego 10-12	180 000	180 000,00	100,0	–opracowanie projektu wielobranżowego remontu obiektu – I etap	-	1 839
6.	Dom Jana Matejki Muzeum Narodowe ul. Floriańska 41	240 000	240 647,17	100,3	–odtworzenie stolarki okiennej – efekt	-	34 841

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006 po korektach / w zł /	Wykonanie za rok 2006 / w zł /	% wykonania / 4:3 /	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli / w zł / w inwestorstwie :	
						ZRZZK	własnym *
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7.	Dom Józefa Mehoffera Muzeum Narodowe ul. Krupnicza 26	136 000	135 254,02	99,5	–remont nawierzchni podwórka – wymiana ogrodzenia między podwórką a ogrodem, izolacja pionowa oraz odprowadzenie wód deszczowych	-	62 642
8.	Spichlerz Muzeum Narodowe Pl. Sikorskiego 6	120 000	119 999,99	100,0	–opracowanie projektu wielobranżowego remontu i adaptacji obiektu – I etap	82 276	19 239
9.	Muzeum Archeologiczne ul. Senacka 3	400 000	254 059,17	63,5	–wykonano iniekcję wstępną ścian i sklepień – wzmocnienie fundamentów budynku	90 423	37 935
10.	Narodowy Stary Teatr im. H.Modrzejewskiej ul. Jagiellońska 1	500 000	500 000,56	100,0	–wykonanie i rekonstrukcja parkietu w górnym foyer I p. – prace konserwatorskie w Sali Modrzejewskiej – I etap	609 060	1 000 000
11.	Teatr im. J.Słowackiego pl. Św. Ducha 4 bud.administracji teatru	262 000	262 000,00	100,0	–wzmocnienie fundamentów budynku – I etap	-	76 000
12.	"Opera Krakowska" w Krakowie ul. św. Tomasza 37	90 000	86 853,13	96,5	–dokończenie remontu wnętrz – efekt	-	-
13.	d. Pałac Królewski na Łobzowie Politechnika Krakowska ul. Podchorążych 1	600 000	600 000,00	100,0	–remont konserwatorski elewacji frontowej i skrzydła wsch. – I etap – dofinansowanie	600 000	-
14.	Fundacja Aleksandra Lubomirskiego ul. Rakowicka 27 Akademia Ekonomiczna	300 000	315 000,00	105,0	–remont i zagospodarowanie dziedzińca przed gmachem głównym – efekt – konserwacja bramy budynku głównego – efekt	73 599	36 601
15.	Akademia Pedagogiczna ul. Mazowiecka 43	300 000	315 000,00	105,0	–dofinansowanie remontu kompleksowego bud."A"	1 215 082	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006 po korektach / w zł /	Wykonanie za rok 2006 / w zł /	% wykonania / 4:3 /	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli / w zł / w inwestorstwie :	
						ZRZZK	własnym *
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
16.	Plac Matejki 13 Akademia Sztuk Pięknych	390 000	388 924,92	99,7	–dokończenie rekonstrukcji stolarki okiennej od strony podwórca – efekt –konserwacja elewacji od strony ul.Basztowej	-	23 000
17.	Polska Akademia Umiejętności ul. Sławkowska 17	150 000	149 999,90	100,0	–wykonanie izolacji pionowej murów fundamentowych piwnic budynku od strony ul. św.Jana 26 oraz prace konstrukcyjne zabezpieczające przyporę budynku	-	280 000
18.	Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 22	200 000	200 000,00	100,0	–wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – efekt	809 165	-
19.	d. Collegium Godlewskiego al. Mickiewicza 21 Akademia Rolnicza	320 000	319 135,40	99,7	–dokończenie konserwacji elewacji frontowej – efekt	-	120 000
20.	Kamienica ul. Bracka 13	200 000	191 807,50	95,9	–rekonstrukcja polichromii na klatce schodowej pomiędzy I a II p. – efekt – renowacja głównej klatki schodowej -II i III kondygnacja, remont wnętrza – efekt	-	-
21.	Gmach Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie - ul. Basztowa 22	450 000	450 000,00	100,0	–remont budowlano-konserwatorski elewacji dziedzińca zewnętrznego	87 528	-
22.	Kompleks budynków Straży Pożarnej ul. Westerplatte 19	154 000	159 432,41	103,5	–wykonano wzmocnienie posadowienia fundamentów oficyny lewej oraz usunięto awarię podłoża	-	-
23.	d. Kasyno Oficerskie ul. Zyblikiewicza 1/Westerplatte 17	220 000	229 676,84	104,4	–remont dachu wraz z instalacją przeciwoślodzeniową i odgromową – efekt –osuszenie budynku – I etap	175 604	14 396

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006 po korektach / w zł /	Wykonanie za rok 2006 / w zł /	% wykonania / 4:3 /	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli / w zł / w inwestorstwie :	
						ZRZZK	własnym *
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
24.	d. Willa tzw."Biały Domek" ul. Lubicz 21 Komenda Wojewódzka Policji	200 000	201 687,00	100,8	–osuszenie budynku – wykonanie i montaż płytoków przeciwniegowych	24 999	-
25.	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy ul. Strzelecka 2	325 000	323 703,16	99,6	–remont konserwatorski elewacji – II etap	-	-
26.	Kopiec Kościuszki	330 000	329 959,76	100,0	–konserwacja murów oporowych –rekonstrukcja bram fortecznych przy podjazdach murów zewnętrznych	-	10 272
27.	Collegium Novum - U.J. ul. Gołębia 24	649 000	678 665,85	104,6	–zakończono remont konserwatorski sali nr 45 – efekt –remont konserwatorski dziedzińca pld. – dofinansowanie	1 488 293	-
28.	Collegium Witkowskiego - U.J. ul. Gołębia 13	700 000	699 999,99	100,0	–zakończono remont konserwatorski II p. – konserwacja elewacji wsch. i pld. – I etap	240 000	40 000
29.	Collegium Maius - U.J. ul. Jagiellońska 15	300 000	315 000,00	105,0	–opracowanie wielobranżowego projektu techniczno- budowlanego i wykonawczego budynku wraz z dziedzińcem i ogrodem –zabezpieczenie konstrukcyjne stropów – efekt –prace remontowe pomieszczeń nr 8 i 9 – efekt	12 180	87 820
30.	Collegium Wróblewskiego ul. Olszewskiego 2	155 000	151 216,50	97,6	–kontynuacja prac adaptacyjnych piwnic	-	2 600 000
31.	ul. Gołębia 20/Jagiellońska 18 Instytut Filologiczny U.J.	400 000	331 154,00	82,8	–remont konserwatorski elewacji frontowych wraz z wymianą stolarki okiennej	40 000	35 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006 po korektach / w zł /	Wykonanie za rok 2006 / w zł /	% wykonania / 4:3 /	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli / w zł / w inwestorstwie :	
						ZRZZK	własnym *
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
32.	Arsenał Królewski - U.J. ul. Grodzka 64	583 000	582 940,86	100,0	–remont konserwatorski elewacji budynku i kotwienie narożnika – efekt	-	-
33.	Pałac Pusłowskich ul. Westerplatte 10	560 000	581 119,86	103,8	–kontynuacja remontu konserwatorskiego obiektu	31 334	15 000
34.	Theatrum Anatomicum ul. Kopernika 12	420 000	419 414,01	99,9	–remont konserwatorski elewacji bocznej wsch.części budynku –wykonanie opaski granitowej wokół głównych schodów	-	-
35.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie I i II Klinika Kardiologii i Endokrynologii ul. Kopernika 17	150 000	150 000,00	100,0	–remont części przyziemia budynku frontowego	150 001	91 864
36.	Klinika Dermatologii ul. Kopernika 19	415 000	407 075,06	98,1	–kontynuacja remontu dachu – zabezpieczenie skarpy w narożniku pld.-wsch. budynku – efekt	-	47 300
37.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie II Klinika Chirurgii ul. Kopernika 21	280 000	279 416,69	99,8	–remont elewacji budynku i wnętrza	-	30 659
38.	Klinika Okulistyki ul. Kopernika 38	250 000	249 999,40	100,0	–zakończono remont kominów – wymiana pokrycia dachu, częściowa wymiana instalacji odgromowej oraz wzmocnienie i impregnacja więźby dachowej – I etap	-	1 994
39.	Collegium Medicum - U.J. Instytut Ginekologii i Położnictwa ul. Kopernika 23	300 000	300 000,00	100,0	–dokończenie remontu auli – efekt – remont konserwatorski głównej klatki schodowej wraz z przyległymi korytarzami – I etap –prace konserwatorskie w zakresie wyposażenia i wystroju biblioteki – efekt	33 766	65 100

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006 po korektach / w zł /	Wykonanie za rok 2006 / w zł /	% wykonania / 4:3 /	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli / w zł / w inwestorstwie :	
						ZRZZK	własnym *
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
40.	I Klinika Chirurgii ul. Kopernika 40	300 000	299 999,99	100,0	–remont konserwatorski elewacji z wymianą stolarki okiennej	-	15 609
41.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie Klinika Urologii ul. Grzegorzewska 18	500 000	500 000,00	100,0	–częściowa wymiana i konserwacja stolarki okiennej na I p. budynku – remont poddasza i bloku operacyjnego – dofinansowanie – remont konserwatorski elewacji wraz z konserwacją drzwi wejściowych, stolarki okiennej i krat – I etap –remont pomieszczenia ambulatorium	1 310 237	729 796
42.	Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w zespole szpitalnym św. Łazarza ul. Kopernika 19	65 000	64 491,57	99,2	–zakończono prace konstrukcyjne przy wzmocnieniu sklepienia w kościele – efekt	-	-
43.	a/ Archikatedra na Wawelu	1 180 000	1 179 992,30	100,0			
		700 000	699 992,30	100,0	–prace konserwatorskie przy dekoracji wnętrza Kaplicy Batorego	-	250 000
	b/ Muzeum Katedralne	480 000	480 000,00	100,0	–wymiana pokrycia dachu wraz z remontem więźby dachowej nad Muzeum – efekt –prace konserwatorskie elewacji wsch. oraz dolnej części elewacji płn. wraz z tarasem –wykonano remont placu katedralnego – efekt	-	50 000
44.	Parafia Wniebowzięcia NMP :	536 000	534 647,13	99,7			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006 po korektach / w zł /	Wykonanie za rok 2006 / w zł /	% wykonania / 4:3 /	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli / w zł / w inwestorstwie :	
						ZRZZK	własnym *
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Bazylika Mariacka Rynek Główny 3	386 000	384 929,24	99,7	–zakończono konserwację wnętrza Kaplicy św.Antoniego i św. Łazarza – efekt – zakończono rekonstrukcję ołtarza w d.Kaplicy Kauffmanów – efekt – wykonanie prac konstrukcyjnych i izolacyjnych poszerzonego kanału przy wieży Hejnałowej – efekt	34 130	105 000
	Kościół św. Wojciecha	150 000	149 717,89	99,8	–konserwacja murów romańskich – efekt –wykonanie prac remontowych i konserwatorskich elewacji kościoła – efekt	-	-
45.	Kościół św. Barbary Mały Rynek 8	400 000	400 000,00	100,0	–wykonano wymianę więźby i pokrycia dachu nad nawą boczną oraz częściowo nad nawą główną	-	22 000
46.	Kościół św.Andrzeja Zespół klasztorny Klarysek ul. Grodzka 56	250 000	250 000,00	100,0	–prace konserwatorskie w kaplicy klauzurowej przy kościele wraz z badaniami konserwatorskimi – I etap	-	20 000
47.	Kościół św. Piotra i Pawła ul. Grodzka 54	460 000	443 291,07	96,4	–konserwacja wnętrza i wystroju Kaplicy Najśw. Sakramentu – konserwacja 2 szt złożonych medalionów portretowych wraz z rekonstrukcją ram z Kaplicy Wieczerzy Pańskiej – efekt	-	17 000
48.	Zespół klasztorny Franciszkanów Pl. Wszystkich Świętych 5	255 000	254 500,00	99,8	–konserwacja kamieniarki w salach gotyckich i krużganku –prace konserwatorskie w Kaplicy św. Eligiusza-I etap	-	-
49.	Zespół klasztorny Dominikanów ul. Stolarska 12	550 000	547 658,52	99,6			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006 po korektach / w zł /	Wykonanie za rok 2006 / w zł /	% wykonania / 4:3 /	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli / w zł / w inwestorstwie :	
						ZRZZK	własnym *
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	a/ Kościół św. Trójcy	500 000	498 858,52	99,8	–konserwacja tryptyku gotyckiego – efekt –opracowanie programu prac konserwatorskich w zakresie pokrycia kopuły Kaplicy Myszkowskich –doraźne zabezpieczenie pokrycia kopuły Kaplicy Myszkowskich –konserwacja wnętrza Kaplicy Lubomirskich – I etap	-	292 000
	b/ Kościół św. Idziego ul. Grodzka 67	50 000	48 800,00	97,6	–renowacja i izolacja muru granicznego przy kościele – efekt		
50.	Zespół klasztorny Pijarów ul. Pijarska 2- 4	215 000	211 158,19	98,2	–wymiana pokrycia dachu nad nawami bocznymi kościoła – efekt – remont konserwatorski elewacji frontowej – I etap	-	168 475
51.	Zespół klasztorny Franciszkanów - Reformatów ul. Reformacka 4	153 000	151 682,85	99,1	–wykonanie izolacji fundamentów klasztoru od strony płn.- wsch. – efekt	-	-
52.	Kościół św. Krzyża Pl. Św. Ducha 2	410 000	406 937,10	99,3	–zakończono prace konserwatorskie przy elewacjach kościoła – efekt –remont dachu nad Kaplicą św. Andrzeja –wykonanie opaski z kostki brukowej wokół kościoła	-	65 500
53.	Kościół św. Tomasza Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek ul. Szpitalna 8,10,12	100 000	100 000,00	100,0	–remont konserwatorski więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia, wykonanie instalacji odgromowej – I etap	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006 po korektach / w zł /	Wykonanie za rok 2006 / w zł /	% wykonania / 4:3 /	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli / w zł / w inwestorstwie :	
						ZRZZK	własnym *
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
54.	Zespół klasztorny Bernardynów ul. Bernardyńska 2	950 000	950 000,00	100,0	–zakończenie konserwacji dekoracji malarskiej w prezbiterium oraz przy retabulum ołtarzowym –opracowano projekt budowlany konserwacji studni bł. Szymona z Lipnicy –rozpoczęto remont dachów zabudowań klasztornych	-	400 000 30 000 (inne)
55.	Zespół klasztorny Paulinów "Na Skalce" - ul. Skaleczna 15	630 000	630 000,00	100,0	–konserwacja elewacji klasztornych wraz z wymianą dachu nad przewiązką	-	444 000
56.	Zespół klasztorny Augustianów	650 000	649 989,99	100,0			
	ul. Augustiańska 7	500 000	499 999,99	100,0	–dokończenie remontu pokrycia dachu nad nawami bocznymi kościoła – efekt –konserwacja malowideł ściennych gotyckich w krużganku klasztoru – efekt –prace osuszające mury kościoła i klasztoru – I etap –rozpoczęcie prac przy posadzce kościoła	-	200 000
	Pałac Jerzmanowskich ul.Górników 27	150 000	149 990,00	100,0	–wykonano inwentaryzację elewacji pałacu oraz opracowano wytyczne konserwatorskie – wykonano konserwację stolarki okiennej i drzwiowej – I etap – rekonstrukcja iglicy na kopule i wykonanie instalacji przeciwbłodzeniowej – efekt	-	40 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006 po korektach / w zł /	Wykonanie za rok 2006 / w zł /	% wykonania / 4:3 /	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli / w zł / w inwestorstwie :	
						ZRZZK	własnym *
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
57.	Zgromadzenie Sióstr św. Augustyna ul. Skąteczna 12	70 000	63 769,65	91,1	–dokończenie remontu konserwatorskiego elewacji - efekt	-	-
58.	Zespół klasztorny Kanoników Regularnych Laterańskich na Kazimierzu ul. Bożego Ciała 26	925 000	898 160,15	97,1	–zakończono konserwację elewacji kościoła od strony pld. – efekt – zakończenie remontu dachu kościoła – efekt – rozpoczęcie prac konserwatorskich przy Kaplicy Zwiastowania	-	420 000
59.	Zespół klasztorny Karmelitów "Na Piasku"- ul. Karmelicka 19	500 000	491 051,00	98,2	–prace konserwatorskie przy dekoracji i wyposażeniu Kaplicy M.B. Piaskowej w zakresie ścian i sklepienia – II etap	-	320 000
60.	Bazylika św. Floriana ul. Warszawska 1B	430 000	430 000,00	100,0	–prace konserwatorskie w nawach i kruchcie bazyliki	-	180 000
61.	Zespół klasztorny Wizytek ul. Krowoderska 16	171 000	170 757,26	99,9	–dokończenie remontu stropów poddasza – efekt – dokończenie konserwacji ołtarza św. Franciszka Xawerego – efekt	-	35 000
62.	Zespół klasztorny Karmelitanek Bosych ul. Łobzowska 40	153 000	153 000,00	100,0	–wykonanie zabezpieczenia murów wirydarza – efekt	-	35 000
63.	Zespół klasztorny Karmelitanek Bosych ul. Kopernika 44	239 000	233 632,37	97,8	–wykonano prace konserwatorskie drugiej zakrystii klauzurowej – I etap	-	6 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006 po korektach / w zł /	Wykonanie za rok 2006 / w zł /	% wykonania / 4:3 /	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli / w zł / w inwestorstwie :	
						ZRZZK	własnym *
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
64.	Kościół Najśw. Salwatora ul. Bł. Bronisławy	115 000	115 020,55	100,0	–wykonanie inwentaryzacji nagrobków i tablic epitafijnych na cmentarzu przykościelnym –konserwacja 4-ch nagrobków –opracowanie projektu wykonawczego uporządkowania terenu i kanalizacji opadowej wokół kościoła wraz z realizacją – efekt	-	12 000
65.	Zespół klasztorny Benedyktynów w Tyńcu	350 000	350 000,59	100,0	–remont i uporządkowanie dziedzińca zewnętrznego w Opactwie –rozpoczęcie remontu muru wzdłuż podjazdu	1 527 540	-
66.	Klasztor OO. Kamedułów ul. Konarowa 1	1 007 000	1 026 408,62	101,9	–remont konserwatorski domków eremickich nr 2 i 3 – I etap –opracowano projekt wykonawczy Domu Wolskiego i dawnej Infirmarii w zespole klasztornym –prace remontowo-konserwatorskie "Schindlerówki" – I etap	30 474	-
67.	Opactwo Cystersów w Mogile	400 000	399 902,00	100,0	–prace przy konserwacji polichromii ściennej w krużgankach klasztoru – II etap – wzmocnienie konstrukcyjne sklepień w krużgankach	-	115 000
68.	Kościół św. Grzegorza Wlk Kraków Ruszcza	65 000	64 243,37	98,8	–wykonano konserwację ołtarza M.B.Różańcowej w nawie głównej kościoła oraz konserwację rzeźb – efekt	-	19 500

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006 po korektach / w zł /	Wykonanie za rok 2006 / w zł /	% wykonania / 4:3 /	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli / w zł / w inwestorstwie :	
						ZRZZK	własnym *
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
69.	Zespół klasztorny Albertynek ul. Woronicza 10	200 000	209 950,97	105,0	–wykonanie remontu konserwatorskiego budynku projektu J.Sas-Zubrzyckiego w zespole klasztornym – efekt	-	115 000
70.	Dom Krakowska 47 - CARITAS	315 000	327 398,36	103,9	–wykonanie remontu elewacji wraz z izolacją przeciw- wilgociową ściany ptn. –usunięcie awarii balkonu i muru ściany zach.	-	-
71.	Zespół klasztorny SS Matki Bożej Miłosierdzia ul. Bł.Faustyny - Łagiewniki	260 000	271 410,80	104,4	–rozpoczęto konserwację elewacji klasztoru	-	180 000
72.	PAT - d.Pałac Sanguszków ul. Franciszkańska 1/ ul. Bracka 17	290 000	303 702,41	104,7	–odtworzenie stolarki okiennej w elewacjach od ul. Franciszkańskiej i Brackiej	-	190 000
73.	Pałac Arcybiskupi ul. Franciszkańska 3	990 000	1 039 500,00	105,0	–rekonstrukcja i konserwacja zabytkowej stolarki okiennej wraz z konserwacją szpalet I p. pałacu – efekt – wykonanie rekonstrukcji i konserwacji parkietów I p. – efekt	26 237	620 000
74.	Muzeum Archidiecezjalne "Kamienica Dziekańska" ul. Kanonicza 21	75 000	78 570,54	104,8	–remont konserwatorski ściany parawanowej dziedzińca arkadowego – efekt	-	110 000
75.	Dom Kolegiaty WW.Świętych ul. Kanonicza 11	55 000	57 025,60	103,7	–wykonanie izolacji pionowej murów piwnic i przyziemia – efekt	-	100 000
76.	Kamienica Kanonicza 13	80 000	83 050,00	103,8	–dokończenie prac budowlano-konserwatorskich w sieni oraz remont bramy głównej – efekt	99 994	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006 po korektach / w zł /	Wykonanie za rok 2006 / w zł /	% wykonania / 4:3 /	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli / w zł / w inwestorstwie :	
						ZRZZK	własnym *
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
77.	d.Pałac Potulickich Wyższe Seminarium Duchowne ul. Piłsudskiego 4	350 000	350 000,11	100,0	–wykonano rekonstrukcję stolarki okiennej oraz konserwację stolarki drzwiowej w elewacji frontowej – efekt – remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z konserwacją kamieniarki i sztukaterii – I etap	-	156 000
78.	Filharmonia Krakowska ul. Zwierzyniecka 1	138 000	137 999,53	100,0	–konserwacja i wymiana stolarki okiennej – efekt – renowacja elewacji tylnej – I etap –prace remontowo-modernizacyjne w zakresie izolacji ścian piwnicznych wzdłuż ul. Straszewskiego	471 769	80 000 (inne)
79.	Zespół Klinik Neurologicznych ul.Botaniczna 3	200 000	200 000,00	100,0	–wykonanie remontu połowy dachu – strona płd.	-	346 143
80.	Stara Bożnica - ul. Szeroka 24 Muzeum Historyczne	140 000	146 980,34	105,0	–konserwacja polichromii w Sali Śpiewaków i kamieniarki we wnętrzu – efekt – wykonanie izolacji przyziemia budynku – efekt	-	-
81.	Cmentarz Remuh	100 000	99 464,00	99,5	– konserwacja 61 kamiennych nagrobków	-	-
82.	Cmentarz Żydowski	100 000	99 988,00	100,0	–konserwacja 35 kamiennych nagrobków	-	-
83.	Sukiennice	42 000	42 000,00	100,0	–demontaż ośmiu kramów kupieckich oraz ich konserwacja i montaż – I etap	-	-
84.	Plac Mariacki	50 000	50 000,00	100,0	–konserwacja pachołków wokół Bazyliki Mariackiej – I etap	-	-
85.	Mury obronne i Brama Floriańska Gmina Kraków	260 000	246 374,00	94,8	–zakończono prace konserwatorskie przy murach obronnych pomiędzy Bramą a Basztą Stolarską – efekt	111 503	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006 po korektach / w zł /	Wykonanie za rok 2006 / w zł /	% wykonania / 4:3 /	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli / w zł / w inwestorstwie :	
						ZRZZK	własnym *
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
86.	Pałac Krzysztofora Rynek Główny 35	850 000	850 000,00	100,0	–prace remontowo-budowlane w piwnicach –konserwacja polichromii w komorze piwnicznej 012 –remont fragmentu kondygnacji piwnic wraz z budową nowych schodów na poziom parteru	304 141	95 859
87.	"Kamienica pod Kruki" Rynek Główny 25	200 000	200 000,00	100,0	–remont konserwatorski piwnic	60 385	-
88.	Magistrat Pl. Wszystkich Świętych 11 Urząd Miasta Krakowa	360 000	359 978,00	100,0	–wykonanie inwentaryzacji elewacji frontowych budynku –wymiana stolarki okiennej – I etap	-	-
89.	Willa Decjusza Al.28-go Lipca 17a	100 000	95 476,42	95,5	–wykonanie odwodnienia i izolacji pionowej murów oraz kanalizacji drenażowej wokół tarasu wsch.- efekt	-	4 402 827
90.	Planty Krakowskie	200 000	200 000,00	100,0	–dofinansowanie rewaloryzacji Ogrodów : Barbakan i Florianka – efekt	-	-
91.	Cmentarz Rakowicki	200 000	199 006,30	99,5	–konserwacja 10 nagrobków i 4 grobowców	-	-
92.	Fort Kościuszko - Bastion V	175 000	174 944,00	100,0	–kontynuacja remontu całościowego Bastionu	-	47 562
93.	Fort 49"Krzyszowice" ul. Architektów	100 000	100 000,00	100,0	–dofinansowanie prac konserwatorskich adaptacji lewej strony koszar szyjowych – efekt	-	230 000
94.	Szkoła ul. Studencka 12	250 000	249 999,99	100,0	–remont konserwatorski elewacji skrzydła wsch.- I etap	48 208	30 000
95.	Gimnazjum nr 2 ul. Studencka 13	200 000	188 160,91	94,1	–remont konserwatorski elewacji – I etap	-	10 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006 po korektach / w zł /	Wykonanie za rok 2006 / w zł /	% wykonania / 4:3 /	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli / w zł / w inwestorstwie :	
						ZRZZK	własnym *
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
96.	Bernardyńska 7 Gimnazjum nr 1	140 000	141 292,66	100,9	–zakończono remont konserwatorski elewacji od strony dziedzińca wraz z wymianą stolarki okiennej – efekt	-	-
97.	Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Kapucyńska 2	400 000	417 549,07	104,4	–zakończenie prac budowlano-konserwatorskich przy niższej części elewacji od ul. Kapucyńskiej oraz przy ryzalicie wejściowym	-	72 083
98.	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 al. Mickiewicza 5	152 000	146 300,66	96,3	–wykonano remont konserwatorski muru ceglanego od al.Mickiewicza – konserwacja metalowej bramy dwuskrzydłowej i dwóch furtek metalowych w murze ogrodzeniowym	-	55 900
99.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 IV L.O. - ul. Krzemionki 11	200 000	200 000,00	100,0	–rekonstrukcja i konserwacja stolarki okiennej na elewacji frontowej	-	-
100.	Zespół pałacowo-parkowy Czczów w Bieżanowie ul. Popiełuszki 36	900 000	900 000,00	100,0	–dofinansowanie przebudowy i modernizacji dworu	-	3 700 000
101.	Kamienica ul. Grodzka 27	100 000	104 966,91	105,0	–wykonanie robót budowlano-remontowych zabezpieczających i wzmacniających konstrukcję "Izby na Zadzi"	-	-
102.	Budynek "Celestat" ul. Lubicz 16	80 000	79 327,37	99,2	–zakończenie izolacji pionowej murów zewnętrznych od ul. Bosackiej i Lubicz wraz z wykonaniem tynków renowacyjnych	-	-
103.	Kamienica ul. Gołębia 8	128 000	125 775,39	98,3	–remont ganków komunikacyjnych – efekt	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006 po korektach / w zł /	Wykonanie za rok 2006 / w zł /	% wykonania / 4:3 /	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli / w zł / w inwestorstwie :	
						ZRZZK	własnym *
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
104.	Kamienica - al. Słowackiego 7 dom własny architekta Jana Sas-Zubrzyckiego	100 000	99 999,99	100,0	–wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej – efekt	-	-
105.	Kamienica ul. Ariańska 18	150 000	149 979,50	100,0	–prace konserwatorskie części elewacji z dekoracją sgraffito	-	58 000
106.	Dwór "Rydlówka" Kraków - Bronowice ul. Wł.Tetmajera 28 - Muzeum	27 000	27 000,00	100,0	–remont konserwatorski wnętrz muzealnych	-	18 000
107.	ul. Radziwiłłowska 4 Towarzystwo Lekarskie Krakowskie	50 000	49 727,47	99,5	–remont konserwatorski zabytkowej klatki schodowej – efekt	-	12 000
	R a z e m :	37 865 000	37 878 208,17	100,0		10 420 631 (inne)	24 320 140 110 000
	Inne koszty	-	5 365,16	-			
	Rezerwa NFRZK	189 000	-	-			
	O g ó ł e m :	38 054 000	37 883 573,33	99,6			

*Uwaga: podana przez właścicieli wysokość poniesionych nakładów nie jest możliwa do zweryfikowania przez ZRZZK

Kraków, 2007.01.11

Dyrektor
/-/
mgr inż. Tadeusz Murzyn

Informacja o realizacji zadań w inwestorstwie zastępczym ZRZZK za rok 2006

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa o inwestorstwo zastępcze / w zł / po aktualizacji	Wykonanie za rok 2006 / w zł /	% wykonania / 4:3 /	Zakres rzeczowy prac
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zespół Budowli Wzgórza Wawelskiego	220 682	220 682,21	100,0	–remont drogi przez Bramę Herbową
2.	d.Pałac Erazma Ciołka ul. Kanonicza 17	413 654	412 020,74	99,6	–dostawa i montaż windy osobowej wraz z szybem – efekt –wykonanie wentylacji mechanicznej w pracowniach – efekt
3.	Senacka 3 Muzeum Archeologiczne	90 423	90 422,74	100,0	–opracowano pełnobranżowy projekt budowlany i wykonawczy skrzydła zach i pld. budynku
4.	Narodowy Stary Teatr im. H.Modrzejewskiej ul. Jagiellońska 1	609 060	609 060,45	100,0	–wykonano remont elewacji – efekt
5.	d. Pałac Królewski na Łobzowie Politechnika Krakowska ul. Podchorążych 1	600 000	600 000,15	100,0	–remont konserwatorski elewacji wsch.
6.	Fundacja Aleksandra Lubomirskiego ul. Rakowicka 27 Akademia Ekonomiczna	73 599	73 599,03	100,0	–konserwacja bramy głównej
7.	Akademia Pedagogiczna ul.Mazowiecka 43	1 216 619	1 215 082,11	99,9	–zakończenie remontu kompleksowego bud.A – efekt
8.	Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22	809 165	809 164,98	100,0	–wykonano remont konserwatorski elewacji zespołu budynków – efekt
9.	Gmach Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22	87 528	87 527,82	100,0	–remont budowlano-konserwatorski elewacji dziedzińca wewnętrznego z wymianą okien strychowych i piwnicznych
10.	d.Kasyno Oficerskie ul. Zyblikiewicza 1/Westerplatte 17	175 604	175 604,00	100,0	–wykonano prace związane z remontem dachu i osuszeniem budynku – I etap

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa o inwestorstwo zastępcze / w zł / po aktualizacji	Wykonanie za rok 2006 / w zł /	% wykonania / 4:3 /	Zakres rzeczowy prac
1.	2.	3.	4.	5.	6.
11.	d.Willa tzw."Biały Domek" ul. Lubicz 21 Komenda Wojewódzka Policji	25 000	24 999,45	100,0	–wykonano wymianę instalacji kanalizacyjnej
12.	Collegium Novum U.J. ul. Gołębia 24	1 488 293	1 488 292,87	100,0	–dokończenie prac remontowych dziedzińca ptn. – efekt – zakończenie remontu konserwatorskiego sali nr 45 –zakończenie remontu dziedzińca ptd. – efekt
13.	Collegium Witkowskiego - U.J. ul.Gołębia 13	240 000	240 000,00	100,0	–prace remontowe instalacyjne II p.
14.	Collegium Maius U.J. ul.Jagiellońska 15	12 180	12 180,13	100,0	–prace remontowe pomieszczeń nr 8 i 9
15.	ul. Gołębia 20/Jagiellońska 18 Instytut Filologiczny	40 000	40 000,00	100,0	–wykonano bieżącą naprawę dachu
16.	Pałac Pusłowskich ul. Westerplatte 10	31 334	31 333,78	100,0	–wykonano prace instalacji elektrycznej
17.	I i II Klinika Kardiologii i Endokrynologii ul. Kopernika 17	150 000	150 000,57	100,0	–wykonano prace instalacyjne w części środkowej przyziemia
18.	Instytut Ginekologii i Położnictwa ul. Kopernika 23	33 766	33 766,03	100,0	–wykonano prace instalacyjne w auli
19.	Klinika Urologii U.J. ul. Grzegórzecka 18	1 310 237	1 310 237,01	100,0	–wykonano remont bloku operacyjnego – efekt
20.	Bazylika Mariacka Rynek Główny 3	34 130	34 130,00	100,0	–konserwacja polichromii i wystroju wnętrza zakrystii
21.	Opactwo Benedyktynów w Tyńcu ul. Benedyktyńska	1 527 540	1 527 540,01	100,0	–rozpoczęto prace budowlane w tzw.Wielkiej Ruinie – rozpoczęto modernizację gospodarki cieplnej klasztoru
22.	Pałac Arcybiskupi ul. Franciszkańska 3	26 237	26 236,62	100,0	–rekonstrukcja i konserwacja zabytkowego parkietu w pomieszczeniach I p.
23.	Kanonicza 13	100 000	99 993,94	100,0	–wykonano prace konserwatorskie w sieni

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa o inwestorstwo zastępcze / w zł / po aktualizacji	Wykonanie za rok 2006 / w zł /	% wykonania / 4:3 /	Zakres rzeczowy prac
1.	2.	3.	4.	5.	6.
24.	Filharmonia Krakowska ul. Zwierzyniecka 1	471 769	471 769,20	100,0	–wymiana instalacji centralnego ogrzewania
25.	Mury obronne i Brama Floriańska	111 503	111 503,12	100,0	–wykonano dokumentację projektową planowanej trasy turystycznej – wykonano remont nawierzchni w Bramie Floriańskiej – efekt
26.	Pałac Krzysztofory Rynek Główny 35	304 141	304 141,00	100,0	–wykonano prace instalacyjne w piwnicach : wod.-kan. elektryczne, wentylacyjne
27.	"Kamienica Pod Kruki" Rynek Główny 25	60 385	60 384,62	100,0	–wykonano prace instalacyjne w piwnicach
28.	Opera Krakowska ul. Lubicz 48	10 681 127	10 681 127,11	100,0	–przebudowa istniejącego budynku wraz z budową nowego gmachu opery
29.	Lea 27- 29 Akademia Sztuk Pięknych	1 831 165	1 829 231,76	99,9	–zakończenie remontu kompleksowego obiektu – efekt
30.	al. 3 Maja 1 Gmach Główny Muzeum Narodowego	1 806 480	1 806 479,70	100,0	–modernizacja maszynowni klimatyzacji – etap IIIB i IVB
31.	Basztowa 18/Pl.Matejki 13 Akademia Sztuk Pięknych	1 100 000	1 100 000,00	100,0	–budowa sali wielofunkcyjnej w kompleksie budynków ASP – stan surowy zamknięty
32.	Krakowska 27/Skałeczna 2 "Dom Norymberski"	289 000	289 000,00	100,0	–wykonano remont konserwatorski elewacji – efekt
33.	d.Pałac Tyszkiewiczów ul. Garbarska 1/Asnyka	325 872	325 871,93	100,0	–wykonanie ogrodzenia pałacowego od ul.Łobzowskiej i Asnyka wraz z zagospodarowaniem istniejącego ogrodu i modernizacja placu postojowego – efekt
34.	Teatr im. J.Słowackiego pl.św. Ducha 1	562 798	562 797,95	100,0	–remont konserwatorski elewacji pfn. i wsch. z tamburem – I etap
35.	Gołębia 1	408 280	408 279,58	100,0	–wykonano remont konserwatorski elewacji frontowych kamienicy narożnej przy ul.Bracka 7/Gołębia 1 efekt
36.	św. Jana 13	501 000	481 175,16	96,0	–wykonano remont konserwatorski elewacji – efekt

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa o inwestorstwo zastępcze / w zł / po aktualizacji	Wykonanie za rok 2006 / w zł /	% wykonania / 4:3 /	Zakres rzeczowy prac
1.	2.	3.	4.	5.	6.
37.	Zespół klasztorny Bernardynek ul. Poselska 21	200 000	197 925,65	99,0	–wykonano remont konserwatorski elewacji klasztoru od strony Plant
38.	Zespół klasztorny Córek Bożej Miłości ul. Pędzichów 14/16	250 311	250 310,79	100,0	–wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej
39.	Zespół klasztorny Dominikanek ul. Mikołajska 21	400 000	399 999,47	100,0	–wykonano remont konserwatorski elewacji klasztoru od strony Plant
40.	ul.Biskupia 2/ Łobzowska 11 "Jasny Dom"	110 429	110 428,64	100,0	–wymiana stolarki okiennej – I etap
41.	XX L.O. im.L.Staffa ul. Szlak 5	29 991	29 990,82	100,0	–wykonanie instalacji elektrycznych na I p.
42.	Spichlerz Pl. Sikorskiego 6	82 276	82 275,99	100,0	–opracowanie projektu wielobranżowego remontu i adaptacji obiektu
43.	Szkoła ul.Studencka 12	50 000	48 207,58	96,4	–wykonano malowanie części holu głównego do klatki schodowej
	R a z e m :	28 891 578	28 862 774,71	99,9	

Kraków, 2007.01.11

Dyrektor
/–/
mgr inż. Tadeusz Murzyn