

Zarząd Rewaloryzacji  
Zespołów Zabytkowych Krakowa  
31-005 Kraków, ul. Bracka 13

## Sprawozdanie z wykonania planu odnowy zabytków Krakowa w 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Plan po korektach	Wykonanie w 2008 r.	% wykonania	
					(5:3)	(5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>	<b>Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa</b>					
1.	Dochody, z tego:	<b>44 850 000</b>	<b>44 850 000</b>	<b>44 827 226,31</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
	- saldo z 2007 roku	<b>192 232</b>	<b>192 232</b>	<b>192 231,72</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	- dotacja z budżetu centralnego poprzez Kancelarię Prezydenta Państwa	<b>44 300 000</b>	<b>44 300 000</b>	<b>44 300 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	- pozostałe wpływy z innych źródeł	<b>357 768</b>	<b>357 768</b>	<b>334 994,59</b>	<b>93,6</b>	<b>93,6</b>
2.	Wydatki:					
	- remonty obiektów zabytkowych	<b>44 850 000</b>	<b>44 850 000</b>	<b>44 728 648,77</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
	Stan środków na dzień 31.12.2008 r.	-	-	<b>98 577,54</b>	-	
<b>II.</b>	<b>Środki inwestorów powierzone ZRZZK</b>		<b>wg umów o IZ</b>			
1.	Dochody:	-	<b>-38 964 534</b>	<b>38 802 763,86</b>	-	<b>-99,6</b>
2.	Wydatki:	-	<b>38 964 534</b>	<b>38 802 763,86</b>	-	<b>99,6</b>
<b>III.</b>	<b>R A Z E M:</b>					
	- Dochody	-	<b>83 814 534</b>	<b>83 629 990,17</b>	-	<b>99,8</b>
	- Wydatki	-	<b>83 814 534</b>	<b>83 531 412,63</b>	-	<b>99,7</b>
<b>IV.</b>	<b>Ilość obiektów rewaloryzowanych: 117, w tym: z NFRZK – 111</b>					

Kraków, 14 stycznia 2009 r.

Główny Księgowy ZRZZK

/-/

Sylwia Fundament

Dyrektor

/-/

mgr inż. Tadeusz Murzyn

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa za rok 2008 ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008 po korektach (w zł)	Wykonanie za rok 2008 (w zł)	% wykonania (4:3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zespół Budowli Wzgórza Wawelskiego	3 400 000	3 400 000,00	100,0	- kontynuowano remont konserwatorski budynku nr 7 - zakończono prace konserwatorskie przy murach kleszczowych – <b>efekt</b>		1 954 866
2.	Klasztor OO. Kamedułów ul. Konarowa 1	2 900 000	2 898 550,12	100,0	- kontynuowano remont konserwatorski Schindlerówki - prace dokumentacyjne – wytyczne konserwatorskie i projektowe do budynku bramnego - dofinansowanie remontu Domu Wolskiego i dawnej Infirmierii - wzmocnienie kamiennego muru oporowego – <b>efekt</b>	1 197 955	380 000
3.	Zespół klasztorny Benedyktynów w Tyńcu ul. Benedyktyńska 37	1 950 000	1 949 092,50	100,0	- zakończono remont budowlano-konserwatorski tzw. „Wielkiej Ruiny” – dofinansowanie – <b>efekt</b> - wykonano prace konserwatorskie przy wątkach ceglano-kamiennych oraz elewacji frontowej tzw. „Wielkiej Ruiny” – <b>efekt</b> - wykonano zabezpieczenie konstrukcyjne kamiennego muru oporowego wzdłuż podjazdu	2 484 866	-
4.	Sukiennice Rynek Główny 1 Muzeum Narodowe / Gmina Kraków	1 300 000	1 300 000,00	100,0	- wykonano wzmocnienie konstrukcji i konserwację attyk	12 406 133	-
						305 758	486 000
5.	Pałac Krzysztofory Rynek Główny 35	1 000 000	999 136,33	99,9	- rozbudowa przestrzeni ekspozycyjnej przedproży – dofinansowanie - kontynuacja remontu skrzydła zachodniego	1 452 662	343 923

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008 po korektach (w zł)	Wykonanie za rok 2008 (w zł)	% wykonania (4:3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6.	Zespół klasztorny Bernardynów ul. Bernardyńska 2	1 000 000	999 999,50	100,0	- zakończono prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła – <b>efekt</b> - wykonano konserwację dekoracji grobu Chrystusa – <b>efekt</b> - opracowano projekt oraz rozpoczęto prace przy zabezpieczeniu konstrukcji sklepień wraz z pracami remontowymi przy więźbie dachu kościoła	-	175 000
7.	Pałac Arcybiskupi ul. Franciszkańska 3	1 254 000	1 258 179,49	100,3	- zakończono remont konserwatorski parteru – <b>efekt</b> - wykonano konserwację kaplicy – <b>efekt</b>	-	600 000
8.	Muzeum Archeologiczne ul. Senacka 3	835 000	834 999,39	100,0	- wykonano wzmocnienie konstrukcji obiektu - rozpoczęto remont dachu	266 659	172 359
9.	Zespół klasztorny Kanoników Regularnych Laterańskich na Kazimierzu ul. Bożego Ciała 26	800 000	800 000,00	100,0	- zakończono prace konserwatorskie w kaplicy Zwiastowania NMP – <b>efekt</b> - kontynuowano prace konserwatorskie elewacji północnej kościoła	-	-
10.	Collegium Maius UJ ul. Jagiellońska 15	800 000	800 000,00	100,0	- rozpoczęto rewitalizację Ogrodu Profesorskiego wraz z elewacją Collegium od strony ogrodu – dofinansowanie	250 000	410 000
11.	Pałac Czapskich Muzeum Narodowe ul. Piłsudskiego 10-12	750 000	673 487,70	89,8	- rozpoczęto remont dachu wraz z wykonaniem konserwacji detali	63 777	77 204
12.	Zespół Klinik Neurologicznych ul. Botaniczna 3	669 000	668 011,37	99,9	- zakończono remont dachu jednego budynku kliniki	50 000	213 386

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008 po korektach (w zł)	Wykonanie za rok 2008 (w zł)	% wykonania (4:3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
13.	Archikatedra na Wawelu Wawel 3	700 000	700 000,00	100,0	- wykonano dokumentację konserwatorską w zakresie oceny zagrożeń podziemi Katedry - wykonano konserwację trzech okien w budynku Archiwum (pomieszczenie biblioteki) - wykonano przygotowawczą dokumentację badawczą wnętrza kaplicy Wazów - zakończono prace konserwatorskie w zakrystii kaplicy bp. Tomickiego – <b>efekt</b> - wykonano prace konserwatorskie lica muru oporowego przed Muzeum Katedralnym – <b>efekt</b> - wykonano izolację podziemi Katedry od strony południowej – <b>efekt</b>	24 311	-
14.	Collegium Minus UJ ul. Gołębia 11	670 000	638 775,18	95,3	- zakończono remont konserwatorski elewacji wraz z wymianą stolarki – <b>efekt</b>	-	85 000
15.	Bazylika Mariacka Rynek Główny 3	650 000	649 994,49	100,0	- kontynuowano konserwację i częściową rekonstrukcję posadzki w nawach, kaplicach i prezbiterium	-	-
16.	PAT – d. Pałac Sanguszków ul. Franciszkańska 1 / ul. Bracka 17	635 000	664 523,42	104,6	- zakończono konserwację fasad – <b>efekt</b>	-	290 000
17.	Zespół klasztorny Franciszkanów pl. Wszystkich Świętych 5	600 000	600 000,00	100,0	- kontynuowano remont dachu budynku Seminarium - rozpoczęto konserwację wystroju wnętrza gotyckiej zakrystii	-	1 253 673
18.	Muzeum Archidiecezjalne ul. Kanonicza 19	346 000	346 000,00	100,0	- opracowano dokumentację projektową przebudowy istniejącej i wykonanie nowej piwnicy pod sienią budynku frontowego – <b>efekt</b> - rozpoczęto remont konserwatorski piwnic i klatek schodowych	-	250 000
19.	Collegium Witkowskiego UJ ul. Gołębia 13	575 000	575 772,45	100,1	- zakończono konserwację elewacji – <b>efekt</b>	56 234	230 000
20.	Zespół klasztorny Augustianów ul. Augustiańska 7	123 000	122 756,10	99,8	- konserwacja malowidła ściennego w krużgankach – <b>efekt</b> - konserwacja gotyckiej sieni w klasztorze – <b>efekt</b>	-	230 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008 po korektach (w zł)	Wykonanie za rok 2008 (w zł)	% wykonania (4:3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Pałac Jerzmanowskich ul. Górników 27</b>	<b>400 000</b>	<b>399 999,99</b>	<b>100,0</b>	- kontynuowano remont konserwatorski elewacji pałacu	-	<b>200 000</b>
21.	<b>Zespół Szpitala Wojskowego ul. Wrocławska 1-3</b>	<b>550 000</b>	<b>536 742,45</b>	<b>97,6</b>	- zakończono remont dachu budynku nr 2 – <b>efekt</b>	-	-
22.	<b>Collegium Wróblewskiego ul. Olszewskiego 2</b>	<b>500 000</b>	<b>499 999,61</b>	<b>100,0</b>	- odtworzenie, dostawa i wymiana stolarki okiennej – <b>efekt</b> - remont konserwatorski elewacji od ul. Jagiellońskiej	<b>423 554</b>	-
23.	<b>Zespół klasztorny Dominikanów Kościół św. Trójcy ul. Stolarska 12</b>	<b>500 000</b>	<b>499 996,72</b>	<b>100,0</b>	- konserwacja i wzmocnienie latarni nad kopułą kaplicy Lubomirskich – <b>efekt</b> - rozpoczęcie remontu konserwatorskiego kopuły kaplicy Myszkowskich - kontynuowano konserwację poliptyku dominikańskiego z II poł. XV w.	-	<b>7 500</b>
24.	<b>Fort Kościuszko – Bastion V</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>	- kontynuacja prac izolacyjnych Kaponiery i otoczenia Bastionu – II etap	-	-
25.	<b>Szpital Uniwersytecki w Krakowie II Klinika Chirurgii ul. Kopernika 21</b>	<b>450 000</b>	<b>448 370,82</b>	<b>99,6</b>	- wykonano izolację pionową piwnic budynku – <b>efekt</b> - kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji	<b>50 000</b>	<b>51 100</b>
26.	<b>Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej ul. Jagiellońska 1</b>	<b>450 000</b>	<b>462 021,14</b>	<b>102,7</b>	- rozpoczęto prace konserwatorskie w westybulu - wykonano rekonstrukcję wystroju foyer I piętra – <b>efekt</b> - dokończono rekonstrukcję elementów wystroju fasady – <b>efekt</b>	<b>286 847</b>	-
27.	<b>Cmentarz Rakowicki ul. Rakowicka 26</b>	<b>450 000</b>	<b>443 063,08</b>	<b>98,5</b>	- konserwacja muru cmentarnego od strony wsch. na odcinku od bramy do muru południowego - wykonano konserwację naprawczą grobowców rodzin: Kurkiewiczów i Barańskich, Wójcików, Dysowskich – <b>efekt</b>	<b>326 346</b>	<b>111 309</b>
28.	<b>Dom J. Piłsudskiego - Oleandry al. 3 Maja 7</b>	<b>560 000</b>	<b>558 497,81</b>	<b>99,7</b>	- zakończono remont konstrukcji portyku wejściowego – <b>efekt</b>	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008 po korektach (w zł)	Wykonanie za rok 2008 (w zł)	% wykonania (4:3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
29.	d. Collegium Godlewskiego Akademia Rolnicza al. Mickiewicza 21	435 000	456 244,04	104,9	- zakończono remont konserwatorski elewacji oraz renowację tynków i bramy w sieniach przejazdowych – <b>efekt</b>	-	353 092
30.	Theatrum Anatomicum ul. Kopernika 12	400 000	399 999,66	100,0	- remont konserwatorski elewacji głównej i wschodniej podwórka	-	-
31.	d. Szkoła Przemysłowa Akademia Sztuk Pięknych ul. Humberta 3 Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 al. Mickiewicza 5	400 000	400 000,00	100,0	- kontynuacja remontu kompleksowego dachów	-	473 337
32.	Dom „Pod Krzyżem” ul. Szpitalna 21	335 000	333 875,93	99,7	- wykonano remont dachu – <b>efekt</b>	-	18 198
33.	Zespół szpitalno-parkowy ul. Babińskiego 29	400 000	399 370,68	99,8	- kontynuowano konserwację elewacji pawilonu 5c	-	2 820 457
34.	Kościół św. Marka ul. Sławkowska 24 / ul. św. Marka 10	390 000	389 999,16	100,0	- kontynuowano konserwację ołtarzy bocznych - rozpoczęcie konserwacji zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła	-	-
35.	Kościół św. Barbary Mały Rynek 8	375 000	375 000,00	100,0	- dofinansowanie kontynuacji prac konserwatorskich we wnętrzu kościoła	-	-
36.	Plebania Parafii św. Krzyża ul. św. Krzyża 23	405 000	404 547,37	99,9	- zakończono konserwację elewacji – <b>efekt</b> - wykonano zabezpieczenia konstrukcyjne wątków ceglano-kamiennych	-	23 375
37.	Pałac ac Pusłowskich ul. Westerplatte 10	360 000	345 408,76	95,9	- zakończono remont konserwatorski elewacji – <b>efekt</b>	35 000	77 000
38.	Fundacja Aleksandra Lubomirskiego Uniwersytet Ekonomiczny ul. Rakowicka 27	350 000	350 000,00	100,0	- kontynuowano remont konserwatorski wnętrza budynku głównego	144 575	190 422
39.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie Klinika Urologii ul. Grzegorzeczka 18	350 000	362 874,70	103,7	- kontynuowano konserwację elewacji - wykonano izolację ścian piwnic – <b>efekt</b>	30 000	30 914

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008 po korektach (w zł)	Wykonanie za rok 2008 (w zł)	% wykonania (4:3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
40.	Cerkiew Greckokatolicka ul. Wiślna 11	350 000	360 500,00	103,0	- kontynuacja prac konserwatorskich przy ścianach i sklepieniach cerkwi wraz z konserwacją polichromii - rozpoczęto prace konserwatorskie przy dwóch oknach w elewacji południowej	-	3 000
41.	Cmentarz Remuh ul. Szeroka 40	250 000	250 000,00	100,0	- wykonano projekt aranżacji wejścia na cmentarz od strony ul. Jakuba oraz rozpoczęto konserwację muru wraz z aranżacją dawnego wejścia - konserwacja 31 kamiennych macew	-	-
42.	d. Szkoła Realna Gimnazjum nr 2 ul. Studencka 13	350 000	349 993,32	100,0	- zakończono konserwację elewacji fasad – <b>efekt</b>	-	32 522
43.	Plac Matejki 13 Akademia Sztuk Pięknych	340 000	349 442,97	102,8	- zakończono remont konserwatorski elewacji – <b>efekt</b>	-	196 062
44.	Zespół klasztorny Franciszkanów-Reformatów ul. Reformacka 4	384 000	384 838,99	100,2	- wykonano izolację poziomą i pionową ścian fundamentowych dziedzińca i korytarza klasztoru oraz wzmocnienie fundamentów baszty – <b>efekt</b>	-	149 000
45.	Willa Decjusza al. 28-go Lipca 17a	320 000	323 123,31	101,0	- zakończono remont tarasu i schodów – <b>efekt</b>	-	57 960
46.	Zespół klasztorny Karmelitów „Na Piasku” ul. Karmelicka 19	310 000	301 412,43	97,2	- zakończenie prac konserwatorskich w kaplicy MB Piaskowej – <b>efekt</b> - konserwacja dwóch obrazów z XVII w. z ołtarzy bocznych Bazyliki – <b>efekt</b>	-	210 000
47.	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy ul. Strzelecka 2	300 000	300 000,00	100,0	- kontynuowano konserwację elewacji	-	315 821
48.	d. Pałac Prymasowski ul. Grodzka 65	300 000	300 000,00	100,0	- rozpoczęto wzmocnienia posadowienia oficyny zachodniej oraz izolację i odgrzybienie murów budynku	674 894	7 764
49.	Opactwo Cystersów w Mogile ul. Klasztorna 11	300 000	302 588,31	100,9	- zakończono prace konserwatorskie w krużgankach – <b>efekt</b>	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008 po korektach (w zł)	Wykonanie za rok 2008 (w zł)	% wykonania (4:3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
50.	Kościół parafialny św. Józefa ul. Zamoyskiego 2	300 000	286 510,89	95,5	- zakończono remont muru ogrodzeniowego – efekt - wykonano prace zabezpieczające muru oporowego kościoła od strony zachodniej – efekt	-	-
51.	Kościół św. Jana Chrzciciela Zgromadzenie Panien Ofiarowania PP. Prezentki ul. św. Jana 7	300 000	299 976,70	100,0	- rozpoczęto remont dachu kościoła	-	196 000
52.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie I i II Klinika Kardiologii i Endokrynologii ul. Kopernika 17	547 000	562 000,00	102,7	- zakończono remontu ambulatorium II Kliniki Kardiologii - rozpoczęto remont dachu budynku I Kliniki	948 241	1 010 990
53.	Dom Pomocy Społecznej im. Helclów ul. Helclów 2	300 000	300 000,00	100,0	- kontynuowano konserwację elewacji	50 000	1 148 416
54.	Kościół św. św. Piotra i Pawła ul. Grodzka 52a	290 000	288 428,12	99,5	- zakończono konserwację barokowych ławek w kościele – efekt	-	45 000
55.	d. Klasztor Karmelitów Klinika Dermatologii ul. Kopernika 19	280 000	279 999,63	100,0	- zakończono wymianę stolarki okiennej na elewacjach frontowych - rozpoczęto konserwację elewacji	-	-
56.	Klasztor SS. Sercanek Zgromadzenie Służebnic Najśw. Serca Jezusowego ul. Garncarska 24/26	270 000	272 211,94	100,8	- zakończono remont dachu wraz z wymianą pokrycia od strony placu Sikorskiego – efekt - wykonano remont balkonów na elewacji frontowej	-	159 400
57.	Gmach Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – ul. Basztowa 22	72 000	71 694,16	99,6	- zakończono konserwację elewacji wewnętrznej – efekt	-	-
58.	Kamienica Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa ul. św. Jana 12	270 000	236 681,19	87,7	- wykonano izolację pionową murów fundamentowych – efekt	-	20 223



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008 po korektach (w zł)	Wykonanie za rok 2008 (w zł)	% wykonania (4:3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
59.	d. Szkoła Przemysłowa Zespół Szkół Chemicznych ul. Krupnicza 44	260 000	259 999,76	100,0	- kontynuacja remontu elewacji	-	134 435
60.	Dom Jana Matejki Muzeum Narodowe ul. Floriańska 41	365 000	365 000,00	100,0	- kontynuacja remontu konserwatorskiego wnętrza	132 998	254 899
61.	d. Pałac Królewski na Łobzowie Politechnika Krakowska ul. Podchorążych 1	250 000	249 999,99	100,0	- kontynuowano konserwację elewacji	505 244	377 100
62.	d. Szpital Duchaczek Teatr im. J. Słowackiego bud. administracji Teatru pl. św. Ducha 4	250 000	249 959,34	100,0	- rozpoczęto konserwację elewacji	-	38 050
63.	Zespół klasztorny Wizytek ul. Krowoderska 16	250 000	250 000,00	100,0	- kontynuowano remont konserwatorski elewacji klasztoru	-	50 000
64.	Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w zespole szpitalnym św. Łazarza ul. Kopernika 19	250 000	250 000,00	100,0	- kontynuacja konserwacji architektury i wystroju wnętrza nawy głównej	-	-
65.	Klasztor Sióstr Dominikanek „Na Gródku” ul. Mikołajska 21	250 000	250 000,00	100,0	- kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji klasztoru i muru parawanowego - prace zabezpieczające i konstrukcyjne ściany zachodniej	-	18 000
66.	Kamienica ul. Ariańska 18	250 000	249 265,07	99,7	- kontynuowano remont konserwatorski elewacji	-	128 974
67.	Klasztor OO. Paulinów „Na Skałce” ul. Skałeczna 15	250 000	250 000,00	100,0	- wykonano I etap prac zagospodarowania terenu przy sadzawce św. Stanisława	-	490 000
68.	Zespół kościoła i klasztoru Pijarów ul. Pijarska 2-4	279 000	278 328,75	99,8	- zakończono prace konserwatorskie w kruchcie wraz z przyległymi pomieszczeniami – efekt - konserwacja klatki schodowej wraz z rekonstrukcją i wzmocnieniem źle zachowanych elementów – efekt	-	306 910

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008 po korektach (w zł)	Wykonanie za rok 2008 (w zł)	% wykonania (4:3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
69.	I Klinika Chirurgii ul. Kopernika 40	230 000	230 731,62	100,3	- zakończono konserwację elewacji budynku frontowego	-	14 527
70.	Kamienica Jordanowska ul. Szpitalna 24	195 000	194 100,00	99,5	- zakończono prace remontowe dachu i tarasu – efekt	-	-
71.	Kaplica św. Marii Magdaleny ul. Dożynkowa 35	220 000	220 000,00	100,0	- wykonano I etap remontu dachu	-	31 000
72.	Dom Józefa Mehoffera Muzeum Narodowe ul. Krupnicza 26	200 000	208 000,01	104,0	- zakończono remont budowlano-konserwatorski elewacji – efekt	43 104	49 714
73.	d. Willa tzw. „Biały Domek” ul. Lubicz 21 Komenda Wojewódzka Policji	176 000	175 837,11	99,9	- rozpoczęto remont konserwatorski wnętrza budynku	110 000	-
74.	Zespół budynków Bazyliki św. Floriana ul. Warszawska 1B	200 000	199 340,00	99,7	- opracowano projekt muru ogrodzeniowego przy kościele - wykonano remont konserwatorski ścian i sklepień na emporach bazyliki – efekt - wykonano konserwację zespołu stałego wyposażenia zakrystii – efekt	-	15 700
75.	Kościół św. Andrzeja Zespół klasztorny Klarysek ul. Grodzka 56	300 000	295 815,78	98,6	- projekt budowlany i wykonawczy usunięcia przyczyn zawilgocenia murów klasztornych od strony ul. Grodzkiej wraz z realizacją prac - zakończono kompleksowe prace konserwatorskie w kaplicy zakonnej – efekt	-	130 000
76.	Zespół klasztorny Karmelitanek Bosych – ul. Łobzowska 40	200 000	200 000,00	100,0	- kontynuowano remont dachów klasztornych	-	17 500
77.	Kaplica Dominikańska Parafia św. Jana Chrzyciela ul. Dobrego Pasterza 117	100 000	99 999,99	100,0	- wykonano badania konserwatorskie i opracowano dokumentację naukowo-historyczną oraz projekt budowlany remontu kaplicy – efekt	-	-
78.	d. Akademia Handlowa Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Kapucyńska 2	200 000	199 997,20	100,0	- wykonano projekt remontu konserwatorskiego elewacji podwórkowych - wykonano prace konserwatorskie w westybulu – efekt - rozpoczęcie konserwacji elewacji tylnej oraz montaż 5 wzorcowych okien skrzynkowych	229 465	261 902

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008 po korektach (w zł)	Wykonanie za rok 2008 (w zł)	% wykonania (4:3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
79.	Collegium Medicum UJ ul. Kopernika 25	165 000	164 806,73	99,9	- wykonano konserwację elewacji zachodniej	-	-
80.	Collegium Kołłątaja ul. św. Anny 6 / ul. Gołębia 9	200 000	201 640,00	100,8	- wykonano izolację budynku – <b>efekt</b>	50 000	155 000
81.	Collegium Śniadeckiego ul. Kopernika 27	200 000	200 000,00	100,0	- rozpoczęto remont konserwatorski kordegard	50 000	253 000
82.	Siedziba Polskiej Akademii Umiejętności ul. Sławkowska 17	200 000	200 000,00	100,0	- wykonano remont konserwatorski elewacji tylnej wraz z rekonstrukcją stolarki od ul. Sławkowskiej – <b>efekt</b>	-	-
83.	Collegium Medicum UJ Zespół Klinik Ginekologii i Położnictwa ul. Kopernika 23	200 000	199 951,85	100,0	- rozpoczęto prace przy izolacji budynku - rekonstrukcja bramy od strony południowej – <b>efekt</b>	50 000	166 320
84.	Cmentarz Żydowski ul. Miodowa 55	200 000	197 680,00	98,8	- wykonano konserwację 69 nagrobków	-	-
85.	Synagoga Remuh ul. Szeroka 40	300 000	300 000,00	100,0	- wykonano dokumentację techniczną (ekspertyza oraz projekt budowlano-konstrukcyjny) - rozpoczęto wzmocnienie konstrukcyjne synagogi	-	-
86.	d. Zajezdnia Tramwajowa ul. św. Wawrzyńca 15	200 000	200 000,00	100,0	- rozpoczęcie konserwacji i rekonstrukcji stolarki hali F	-	-
87.	Wieża Ratuszowa Rynek Główny	200 000	200 000,00	100,0	- rozpoczęto konserwację ścian wnętrza Wieży	-	-
88.	„Jasny Dom” ul. Biskupia 2 / ul. Łobzowska 11	200 000	148 629,66	74,3	- kontynuacja odtworzenia stolarki w obiekcie	-	-
89.	Centrum Kultury Żydowskiej ul. Meiselsa 17	9 000	8 560,00	95,1	- wykonano projekt budowlany remontu muru ogrodzeniowego od ul. Meiselsa – <b>efekt</b>	2 192	6 942
90.	„Zajazd pod Lwem” ul. Józefińska 4	200 000	200 000,00	100,0	- wykonano remont elewacji frontowej – <b>efekt</b>	-	-
91.	Szkoła ul. Studencka 12	190 000	188 600,26	99,3	- kontynuowano konserwację elewacji	-	378 155
92.	Zespół klasztorny Karmelitanek Bosych – ul. Kopernika 44	180 000	188 115,00	104,5	- zakończono prace konserwatorskie tzw. drugiej zakrystii – <b>efekt</b>	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008 po korektach (w zł)	Wykonanie za rok 2008 (w zł)	% wykonania (4:3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
93.	Kościół Najśw. Salwatora ul. Bł. Bronisławy	170 000	170 573,99	100,3	- zakończenie prac konstrukcyjnych przy murach obwodowych – efekt	-	55 000
94.	Kompleks budynków Straży Pożarnej ul. Westerplatte 19	185 000	192 722,08	104,2	- zakończono rekonstrukcję stolarki okiennej w budynku głównym i oficynie prawej – efekt	-	800 000
95.	Zespół klasztorny Bernardynek ul. Poselska 21	150 000	149 999,85	100,0	- wykonano konserwację ołtarza głównego wraz z obrazem św. Józefa – efekt - rozpoczęto konserwację ołtarzy bocznych	-	250 000
96.	Szpital Bonifratrów ul. Trynitaraska 11	150 000	150 000,00	100,0	- kontynuacja remontu elewacji	15 000	140 962
97.	Dom Plastyków ZPAP ul. Łobzowska 3 / ul. Asnyka 6	150 000	149 951,95	100,0	- zakończono konserwację elewacji oraz remont dachu – efekt	25 000	33 379
98.	Kasyno Oficerskie ul. Zyblikiewicza 1 / ul. Westerplatte 17	150 000	150 000,00	100,0	- wykonano I etap remontu pokrycia dachowego	177 054	-
99.	I LO im. B. Nowodworskiego pl. Na Groblach 9	150 000	150 000,00	100,0	- kontynuacja rekonstrukcji stolarki okiennej	241 207	-
100.	d. Spichlerz Muzeum Narodowe pl. Sikorskiego 6	150 000	150 000,00	100,0	- rozpoczęto roboty remontowo-budowlane (wzmocnienia fundamentów, izolacja przeciwwilgociowa)	18 300	18 300
101.	Instytut Ekspertyz Sądowych ul. Westerplatte 9	100 000	100 000,00	100,0	- wykonano konserwację elewacji frontowej i bocznej	45 049	-
102.	Collegium Medicum UJ Katedra Biochemii Lekarskiej ul. Kopernika 7c	135 000	135 000,00	100,0	- wykonano I etap prac izolacyjnych budynku	-	-
103.	d. Pałac Potulickich Wyższe Seminarium Duchowne ul. Piłsudskiego 4	100 000	100 000,00	100,0	- rozpoczęto izolację przeciwwilgociową murów fundamentowych od podwórca	-	95 000
104.	„Kamienica pod Kruki” Rynek Główny 25	100 000	100 321,69	100,3	- remont konserwatorski „Sali pod Kruki”	8 646 967	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008 po korektach (w zł)	Wykonanie za rok 2008 (w zł)	% wykonania (4:3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
105.	Fort 49 "Krzesławice" ul. Architektów	100 000	99 956,84	100,0	- dofinansowano prace konserwatorsko-budowlane –niwelacja dziedzińca z odwodnieniem i wykonaniem bruków	-	530 000
106.	Zespół klasztorny Albertynek ul. Woronicza 10	90 000	87 254,89	96,9	- zakończono remont konserwatorski furty – efekt	-	140 000
107.	Klinika Okulistyki ul. Kopernika 38	51 000	50 993,00	100,0	- zakończono konserwację stolarki drzwiowej parteru i przyziemia – efekt	-	2 135
108.	Mury obronne	50 000	50 000,00	100,0	- wykonano prace związane z osuszeniem murów obronnych na odcinku pomiędzy Basztą Pasamoników a Basztą Stolarską	149 916	150 000
109.	Kamienica Parafii Mariackiej Plac Mariacki 2	50 000	50 000,00	100,0	- badania konserwatorskie i opracowanie wytycznych dot. polichromii ściennej - rozpoczęto prace konserwatorskie we wnętrzu	-	-
110.	d. Pałac Dębińskich ul. Wiślna 7	100 000	100 000,00	100,0	- konserwacja i rekonstrukcja malowideł ściennych w klatce schodowej i sieni	-	1 688 032
111.	Filharmonia Krakowska ul. Zwirzywiecka 1	50 000	50 000,00	100,0	- wykonano wzmocnienie konstrukcji fragmentu stropu nad piwnicą – efekt	23 260	-
	<b>R A Z E M:</b>	<b>44 850 000</b>	<b>44 725 824,33</b>	<b>99,7</b>		<b>32 042 569</b>	<b>22 241 209</b>
	<b>Inne koszty:</b>		<b>2 824,44</b>				
	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>44 850 000</b>	<b>44 728 648,77</b>	<b>99,7</b>		<b>32 042 569</b>	<b>22 241 209</b>

Uwaga\*: podana przez właścicieli wysokość poniesionych nakładów nie jest możliwa do zweryfikowania przez ZRZZK

Kraków, 12 stycznia 2009 r.

**Dyrektor**  
/-/  
**mgr inż. Tadeusz Murzyn**

Informacja o realizacji zadań w inwestorstwie zastępczym ZRZZK za rok 2008

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa o inwestorstwo zastępcze	Wykonanie za rok 2008 (w zł)	% wykonanie (4:3)	Zakres rzeczowy prac
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Klasztor OO. Kamedułów ul. Konarowa 1	1 197 954	1 197 954,65	100,0	- zakończono remont dawnego Domu Fundatora i Infirmerii – <b>efekt</b>
2.	Zespół klasztorny Benedyktynów w Tyńcu ul. Benedyktyńska 37	2 484 866	2 484 866,12	100,0	- wykonano prace związane z modernizacją budynku d. Biblioteki w tzw. „Wielkiej Ruinie” – <b>efekt</b> - prace konserwatorskie przy wątkach ceglano-kamiennych oraz elewacji frontowej w tzw. „Wielkiej Ruinie”
3.	Sukiennice  Gmina Kraków  Muzeum Narodowe	306 774  12 406 133	305 758,24  12 406 133,49	99,7  100,0	- prace dodatkowe przy zabezpieczeniu konstrukcji i konserwacji attyk - przechowanie 8 kramów kupieckich - rozpoczęcie remontu i modernizacji Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku
4.	Dom Jana Matejki Muzeum Narodowe ul. Floriańska 41	132 998	132 998,24	100,0	- wykonano konserwację stropu w sali 201 - wykonano wzmocnienie stropów między II i III piętrem
5.	„Kamienica Długoszowska” ul. Grodzka 33	48 907	48 907,16	100,0	- zakończono remont wewnętrznej zabytkowej klatki schodowej – <b>efekt</b>
6.	ul. Basztowa 18 / pl. Matejki 13 Akademia Sztuk Pięknych	2 287 699	2 287 698,72	100,0	- kontynuacja budowy sali wielofunkcyjnej
7.	ul. Przy Rondzie 6	2 182 523	2 182 523,25	100,0	- zakończono przebudowę pomieszczeń I i II piętra, parteru oraz części piwnic na potrzeby Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – <b>efekt</b>
8.	ul. Worcella 7 – Małopolski Urząd Wojewódzki	1 890 808	1 890 808,16	100,0	- wykonano przebudowę części pomieszczeń I piętra budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – <b>efekt</b>
9.	„Kamienica pod Kruki” Rynek Główny 25	8 646 967	8 646 967,45	100,0	- zakończono remont i modernizację oficyny – <b>efekt</b>
10.	Szpital Bonifratrów ul. Trynitaraska 11	15 000	15 000,00	100,0	- prace remontowo-konserwatorskie elewacji północnej
11.	Instytut Ekspertyz Sądowych ul. Westerplatte 9	45 048	45 048,59	100,0	- kontynuowano prace konserwatorskie elewacji
12.	Mury Obronne	149 916	149 915,71	100,0	- opracowano opinię o stanie zawilgocenia murów Bramy Floriańskiej - opracowano projekt budowy węzła sanitarnego (wraz z realizacją) i drzwi na ganek - wykonano prace konserwatorskie przy wątku kamiennym

13.	d. Pałac na Łobzowie ul. Podchorążych 1	505 300	505 243,74	100,0	- kontynuacja konserwacji elewacji
14.	Zespół Klinik Neurologicznych ul. Botaniczna 3	50 000	50 000,00	100,0	- wykonano instalację odgromową i roboty związane z odprowadzeniem wód opadowych z dachu
15.	Fundacja Aleksandra Lubomirskiego ul. Rakowicka 27 Uniwersytet Ekonomiczny	144 575	144 574,50	100,0	- wykonanie posadzek w korytarzu II p. gmachu głównego
16.	Muzeum Etnograficzne pl. Wolnica 1	71 826	71 825,34	100,0	- odtworzenie i wymiana stolarki okiennej w budynku – <b>efekt</b>
17.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie II. Klinika Chirurgii ul. Kopernika 21	50 000	50 000,00	100,0	- zakończono prace dodatkowe przy izolacji pionowej budynku – <b>efekt</b>
18.	d. Pałac ac Pusłowskich ul. Westerplatte 10	35 000	35 000,00	100,0	- remont konserwatorski elewacji – <b>efekt</b>
19.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie Klinika Urologii ul. Grzegórzecka 18	30 000	30 000,00	100,0	- wykonano izolację przeciwwilgociową budynku
20.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie I i II Klinika Kardiologii i Endokrynologii ul. Kopernika 17	948 242	948 241,41	100,0	- zakończono remont pomieszczeń ambulatorium – <b>efekt</b>
21.	d. Willa tzw. „Biały Domek” Komenda Wojewódzka Policji ul. Lubicz 21	110 000	110 000,00	100,0	- rozpoczęto remont wnętrza budynku
22.	Collegium Medicum UJ Zespół Klinik Ginekologii i Położnictwa ul. Kopernika 23	50 000	50 000,00	100,0	- rozpoczęto izolację przeciwwilgociową budynku
23.	I LO im. B. Nowodworskiego Pl. Na Groblach 9	275 186	241 207,01	87,7	- wymiana stolarki na elewacjach budynku od strony podwórca
24.	Collegium Maius UJ ul. Jagiellońska 15	250 000	250 000,00	100,0	- rewitalizacja Ogrodu Profesorskiego wraz z elewacją Collegium od strony ogrodu – I etap
25.	Pałac Krzysztofy Rynek Główny 35	1 452 662	1 452 662,11	100,0	- rozbudowa przestrzeni ekspozycyjnej przedproży - remont i przebudowa dachu - odsłonięcie i konserwacja techniczna polichromii w pięciu pomieszczeniach w zachodnim skrzydle pałacu

26.	<b>Dom Pomocy Społecznej im. Helclów ul. Helclów 2</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	- wykonano prace budowlane przy cokole prawego skrzydła elewacji
27.	<b>Dom Plastyków ZPAP ul. Łobzowska 3 / ul. Asnyka 6</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>	- wykonano remont części dachu
28.	<b>d. Akademia Handlowa Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Kapucyńska 2</b>	<b>229 465</b>	<b>229 465,29</b>	<b>100,0</b>	- zakończono wymianę instalacji elektrycznej wraz z pracami malarskimi – <b>efekt</b>
29.	<b>d. Spichlerz Muzeum Narodowe pl. Sikorskiego 6</b>	<b>18 300</b>	<b>18 300,00</b>	<b>100,0</b>	- rozpoczęto roboty remontowo-budowlane (podbicie ścian piwnicznych, izolacja przeciwwilgociowa)
30.	<b>Dom Józef Mehoffera Muzeum Narodowe ul. Krupnicza 26</b>	<b>43 104</b>	<b>43 103,67</b>	<b>100,0</b>	- konserwacja stolarki okiennej w elewacji frontowej
31.	<b>Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej ul. Jagiellońska 1</b>	<b>286 847</b>	<b>286 846,97</b>	<b>100,0</b>	- wykonano remont konserwatorski klatki schodowej tzw. aktorskiej – <b>efekt</b>
32.	<b>XX LO im. L. Staffa ul. Szlak 5</b>	<b>278 432</b>	<b>278 432,08</b>	<b>100,0</b>	- wykonano prace malarskie w głównej klatce schodowej - wykonano zabezpieczenie kartuszy oraz wymianę pionu kanalizacyjnego
33.	<b>Pałac Czapskich Muzeum Narodowe ul. Piłsudskiego 10-12</b>	<b>63 777</b>	<b>63 777,40</b>	<b>100,0</b>	- remont konserwatorski tralek w obrębie dachu
34.	<b>Archikatedra na Wawelu Wawel 3</b>	<b>24 311</b>	<b>24 311,21</b>	<b>100,0</b>	- zabezpieczenie przeciwwilgociowe podziemi Katedry od strony południowej
35.	<b>Collegium Wróblewskiego UJ ul. Olszewskiego 2</b>	<b>423 554</b>	<b>423 553,65</b>	<b>100,0</b>	- zakończenie remontu konserwatorskiego elewacji od ul. Jagiellońskiej
36.	<b>d. Pałac Prymasowski ul. Grodzka 65</b>	<b>784 000</b>	<b>674 894,13</b>	<b>86,1</b>	- projekt usunięcia awarii wod.-kan. - projekt techniczno-wykonawczy oficyny zachodniej – <b>efekt</b> - rozpoczęto remont wzmocnienia posadowienia oficyny zachodniej wraz z izolacją i odgrzybieniem murów budynku
37.	<b>Filharmonia Krakowska ul. Zwierzyniecka 1</b>	<b>23 260</b>	<b>23 259,61</b>	<b>100,0</b>	- zabudowa holu przy klatce schodowej z przeznaczeniem na biuro
38.	<b>Muzeum Archeologiczne ul. Senacka 3</b>	<b>281 660</b>	<b>266 659,18</b>	<b>94,7</b>	- opracowano projekt wymiany pozostałych więźb dachowych oraz projekt wymiany stolarki okiennej - rozpoczęto remont dachu w skrzydle zachodnim
39.	<b>Collegium Witkowskiego UJ ul. Gołębia 13</b>	<b>56 234</b>	<b>56 233,87</b>	<b>100,0</b>	- prace dodatkowe konserwatorskie elewacji (naprawa krenelażu, renowacja balkonów)
40.	<b>Cmentarz Rakowicki</b>	<b>328 959</b>	<b>326 346,21</b>	<b>99,2</b>	- rozpoczęto prace remontowo-konserwatorskie muru południowego



41.	<b>Kasyno Oficerskie ul. Zyplikiewicza 1 / ul. Westerplatte 17</b>	<b>177 054</b>	<b>177 054,48</b>	<b>100,0</b>	- kontynuowano remont pokrycia dachowego – II etap
42.	<b>Centrum Kultury Żydowskiej ul. Meiselsa 17</b>	<b>2 192</b>	<b>2 192,22</b>	<b>100,0</b>	- dokumentacja techniczna remontu muru od ul. Meiselsa – <b>efekt</b>
43.	<b>Collegium Kołłątaja UJ ul. św. Anny 6 / ul. Gołębia 9</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	- prace dodatkowe przy pracach izolacyjnych budynku
44.	<b>Collegium Śniadeckiego ul. Kopernika 27</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	- remont konserwatorski kordegard
<b>R A Z E M:</b>		<b>38 964 534</b>	<b>38 802 763,86</b>	<b>99,6</b>	

Kraków, 12 stycznia 2009 r.

**Dyrektor**  
*/-/*  
**mgr inż. Tadeusz Murzyn**