

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  
Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa  
i Dziedzictwa Narodowego  
31-005 Kraków, ul. Bracka 13  
adres do korespondencji:  
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA W 2009 ROKU

## Sprawozdanie z wykonania planu odnowy zabytków Krakowa w 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Plan po korektach	Wykonanie w 2009 r.	% wykonania	
					(5:3)	(5:4)
		(w złotych)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>	<b>Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa</b>					
1.	Dochody, z tego:	44 833 999,54	42 228 999,54	42 381 365,67	94,5	100,4
	- saldo z 2008 r.	98 577,54	98 577,54	98 577,54	100,0	100,0
	- dotacja z budżetu centralnego poprzez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 300 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	94,8	100,0
	- pozostałe wpływy z innych źródeł	435 422,00	130 422,00	282 788,13	64,9	216,8
2.	Wydatki:					
	- remonty obiektów zabytkowych	44 834 000,00	42 229 000,00	41 792 170,72	93,2	99,0
	Stan środków na dzień 31.12.2009 r.	-	-	589 194,95	-	-
<b>II.</b>	<b>Środki inwestorów powierzone Zarządowi Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa</b>		wg umów o IZ (inwestorstwo zastępcze)			
1.	Dochody:	-	50 361 584,00	49 882 307,68	-	99,0
2.	Wydatki:	-	50 361 584,00	49 882 307,68	-	99,0
<b>III.</b>	<b>R A Z E M:</b>					
	- Dochody	-	92 590 583,54	92 263 673,35	-	99,6
	- Wydatki	-	92 590 584,00	91 674 478,40	-	99,0
<b>IV.</b>	<b>Ilość obiektów rewaloryzowanych: 112, w tym z NFRZK: 110</b>					

Kraków, 16 lutego 2010 roku

Główny Księgowy ZRZZK  
/-/  
Sylwia Fundament

Zastępca Dyrektora Wydziału  
/-/  
Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk

**Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa za rok 2009 ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009 po korektach (w zł)	Wykonanie za rok 2009 (w zł)	% wykonania (4:3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zespół Budowli Wzgórza Wawelskiego	2 261 000	2 260 349,70	100,0	– zakończono remont konserwatorski budynku nr 7 – efekt	-	1 250 071
2.	Klasztor OO. Kamedułów al. Konarowa 1	1 996 000	2 040 979,36	102,25	– zakończono remont konserwatorski d. domu królewskiego – efekt – wykonano konserwację bram kościoła – efekt dokończono prace zabezpieczające studnię na dziedzińcu – opracowano dokumentację naukowo-histeryczną dot. salonu d. domu królewskiego – wykonano interwencyjne zabezpieczenie budynku furty wraz z badaniami architektonicznymi wnętrza	-	65 000
3.	Sukiennice Rynek Główny 1						
3a.	Muzeum Narodowe / Gmina Kraków	1 000 000	1 000 000,00	100,0	– remont konserwatorski elewacji – I etap	23 541 947	-
3b.	Gmina Kraków	1 000 000	1 000 000,00	100,0	– remont i modernizacja Sukiennic	15 768 307	-
4.	Collegium Maius UJ ul. Jagiellońska 15	1 500 000	1 500 000,00	100,0	– zakończono prace konserwatorskie w Ogrodzie Profesorskim – efekt	1 195 616	120 000
5.	Zespół klasztorny Bernardynów ul. Bernardyńska 2	1 093 000	1 092 880,35	100,0	– zakończono wzmocnienia konstrukcyjne kościoła – efekt	-	-
6.	Zespół klasztorny Kanoników Regularnych Laterańskich na Kazimierzu ul. Bożego Ciała 26	1 100 000	1 099 999,90	100,0	– zakończono konserwację elewacji kościoła – efekt – ekspertyza konserwatorska wnętrza – I etap – wykonano konserwację XV-wiecznego obrazu Matki Bożej od Démonów – efekt – remont dachu nad klasztorem – efekt	200 000	458 000
7.	Pałac Krzysztofora Rynek Główny 35 / ul. Jagiellońska 4	1 000 000	999 322,13	99,9	– zakończono prace przy rozbudowie przestrzeni ekspozycyjnej przedproży – efekt – rozpoczęto remont kompleksowy obiektu od ul. Jagiellońskiej	2 788 321	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009 po korektach (w zł)	Wykonanie za rok 2009 (w zł)	% wykonania (4:3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
8.	Pałac Czapskich Muzeum Narodowe ul. Piłsudskiego 10-12	74 000	73 512,17	99,3	– zakończono remont dachu – efekt	-	40 080
9.	d. Szkoła Przemysłowa Akademia Sztuk Pięknych ul. Humberta 3 Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 al. Mickiewicza 5	900 000	944 909,35	105,0	– zakończono remont dachów – efekt – wykonanie i montaż Orła Piastowskiego – efekt – remont stropu poddasza budynku – efekt	-	88 525
10.	Zespół klasztorny Dominikanów ul. Stolarska 12 Kościół św. Trójcy	800 000	799 999,49	100,0	– kontynuowano prace przy kopule kaplicy Myszkowskich – zakończono konserwację poliptyku Dominikańskiego – efekt	-	-
11.	d. Spichlerz Muzeum Narodowe pl. Sikorskiego 6	1 200 000	1 067 306,61	88,9	– wykonano wzmocnienie posadowienia budynku wraz z izolacją – wykonano badania archeologiczne związane z remontem posadowienia – rozpoczęto remont kompleksowy obiektu – I etap	-	44 199
12.	Muzeum Archeologiczne ul. Senacka 3	800 000	576 957,53	72,1	– kontynuowano remont dachów – rozpoczęto badania posadowienia budynku – rozpoczęto wymianę stolarki okiennej	327 383	438 739
13.	Zespół klasztorny Franciszkanów pl. Wszystkich Świętych 5	800 000	797 503,21	99,7	– zakończono konserwację gotyckiej zakrystii w kościele – efekt – zakończono remont dachów Seminarium – efekt	-	648 620
14.	d. Pałac Królewski na Łobzowie Politechnika Krakowska ul. Podchorążych 1	750 000	746 961,73	99,6	– wykonano remont konserwatorski elewacji	750 000	1 517 591
15.	Pałac Jerzmanowskich ul. Górników 27	711 000	746 040,91	104,9	– zakończono remont konserwatorski elewacji oraz izolacji pałacu – efekt	-	-
16.	Zespół klasztorny Benedyktynów w Tyńcu ul. Benedyktyńska 37	673 000	683 000,00	101,5	– zakończono remont wozowni – efekt – zabezpieczenie i konserwacja kamiennego muru oporowego wzdłuż podjazdu	-	65 000
17.	Fort Kościuszko – Bastion V	600 000	599 143,99	99,9	– zakończono prace konserwatorskie w rejonie Bastionu V – efekt – rozpoczęto prace projektowe kurtyny	-	50 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009 po korektach (w zł)	Wykonanie za rok 2009 (w zł)	% wykonania (4:3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
18.	Zespół klasztorny Karmelitów „Na Piasku” ul. Karmelicka 19	600 000	557 481,90	92,9	– wykonano konserwację fasady kościoła i elewacji wschodniej z wieżami – efekt	200 000	-
19.	d. Pałac Prymasowski ul. Grodzka 65	600 000	599 999,99	100,0	– wykonano badania archeologiczne związane ze wzmocnieniem fundamentów budynku – wykonano wzmocnienie posadowienia, izolacji i odgrzybienie oficyny zachodniej – rozpoczęto remont kompleksowy oficyny zachodniej	1 511 056	-
20.	d. Pałace Kapitulne Muzeum Archidiecezjalne ul. Kanonicza 19-21	600 000	609 089,04	101,5	– wykonano projekt zamienny adaptacji piwnic – zakończono remont piwnic – efekt – wykonano konserwację bramy – efekt	-	150 000
21.	Kamienica Parafii Mariackiej pl. Mariacki 2	600 000	599 373,36	99,9	– kontynuowano prace konserwatorskie we wnętrzu kamienicy	-	-
22.	Archikatedra na Wawelu	550 000	573 728,17	104,3	– rozpoczęto prace konserwatorskie Kaplicy Wazów – wymieniono pokrycie dachu nad kaplicą bpa Konarskiego i nad wejściem południowym do Katedry – wykonano uzupełniające prace konserwatorskie przy murze Trevana oraz cokole pfd. Katedry	-	314 500
23.	Dom Pomocy Społecznej im. Helclów ul. Helclów 2	540 000	539 997,00	100,0	– kontynuowano remont konserwatorski elewacji	-	-
24.	Synagoga Remuh ul. Szeroka 40	537 000	563 849,12	105,0	– wykonano wzmocnienia konstrukcji oraz zabezpieczenie polichromii Babińca – I etap – wykonano badania architektoniczne i wytyczne do Babińca	-	-
25.	Zespół szpitalno-parkowy ul. Babińskiego 29	520 000	515 704,87	99,2	– zakończono remont konserwatorski elewacji pawilonu 5c – efekt	-	3 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009 po korektach (w zł)	Wykonanie za rok 2009 (w zł)	% wykonania (4:3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
26.	Collegium Medicum UJ Zespół Klinik Ginekologii i Położnictwa ul. Kopernika 23	520 000	545 950,47	105,0	– kontynuowano prace przy izolacji budynku – częściowa wymiana stolarki okiennej na elewacji północnej i zachodniej dziedzińca – remont konserwatorski kaplicy w pfn. – zach. skrzydle – efekt	20 000	693 848
27.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie II Klinika Chirurgii ul. Kopernika 21	488 000	487 660,92	99,9	– zakończono konserwację elewacji – efekt	-	1 259 741
28.	Zespół kościoła i klasztoru Pijarów ul. Pijarska 2-4	300 000	300 000,01	100,0	– wykonano prace projektowe oraz konserwację fasady klasztoru wraz z izolacją	-	331 000
29.	d. Obserwatorium Astronomiczne Collegium Śniadeckich ul. Kopernika 27	500 000	500 000,00	100,0	– kontynuowano remont kordegardy	100 000	29 000
30.	Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Kopernika 26	437 000	437 000,00	100,0	– wykonano remont dachu – efekt	-	434 638
31.	Zespół klasztorny Misjonarzy ul. św. Filipa 19	400 000	399 999,99	100,0	– rozpoczęto remont dachu kościoła	-	129 000
32.	Collegium Iuridicum ul. Grodzka 53	400 000	400 000,00	100,0	– remont konserwatorski dziedzińca – I etap (konserwacja elewacji, wymiana stolarki okiennej)	-	-
33.	Collegium Wróblewskiego ul. Olszewskiego 2	400 000	400 000,00	100,0	– kontynuowano remont konserwatorski elewacji	500 000	-
34.	Zespół Klinik Neurologicznych ul. Botaniczna 3	400 000	400 000,00	100,0	– kontynuowano remont dachów	30 000	84 457
35.	VI LO i Gimnazjum Nr 3 ul. Wąska 5	400 000	400 000,00	100,0	– rozpoczęto remont konserwatorski elewacji	90 000	-
36.	d. Klasztor Karmelitów Klinika Dermatologii ul. Kopernika 19	390 000	389 999,99	100,0	– kontynuowano remont konserwatorski elewacji – wymieniono 4 okna w dziedzińcu zachodnim	18 000	65 768
37.	Theatrum Anatomicum ul. Kopernika 12	385 000	368 041,36	95,6	– kontynuowano remont konserwatorski elewacji – wykonano remont muru granicznego (fragment tylnej części elewacji) – efekt	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009 po korektach (w zł)	Wykonanie za rok 2009 (w zł)	% wykonania (4:3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
38.	d. Akademia Handlowa Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Kapucyńska 2	351 000	360 999,12	102,8	– kontynuowano remont konserwatorski elewacji tylnej – wykonano prace remontowo-konserwatorskie w holu i głównej klatce schodowej wraz z projektem ścianki działowej	49 999	12 108
39.	Kościół św. św. Piotra i Pawła ul. Grodzka 52a	350 000	349 015,09	99,7	– wykonano prace konserwatorskie i renowacyjne we wnętrzu pomieszczeń przyległych do zakrystii kościoła	-	-
40.	Zespół klasztorny Klarysek ul. Grodzka 54	300 000	298 225,80	99,4	– wykonano izolację obiektu od strony wirydarza – efekt	-	180 000
41.	Kasyno Oficerskie ul. Zybkiewiczza 1 / ul. Westerplatte 17	313 000	312 777,67	99,9	– zakończono remont dachów – efekt	-	-
42.	Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. J. Dietla 70	350 000	367 500,00	105,0	– rozpoczęto prace konserwatorskie elewacji	-	94 732
43.	Cerkiew Greckokatolicka ul. Wiślna 11	337 000	337 119,00	100,0	– zakończono prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła	-	12 500
44.	Fundacja Aleksandra Lubomirskiego ul. Rakowicka 27 Uniwersytet Ekonomiczny	320 000	319 999,99	100,0	– kontynuowano remont wnętrza budynku głównego	45 125	-
45.	Kościół św. Marka ul. Sławkowska 24 / ul Św. Marka 10	320 000	318 709,52	99,6	– zakończono konserwację ołtarzy bocznych – efekt	-	35 000
46.	Zespół klasztorny Felicjanek ul. Smoleńsk 6	300 000	300 000,00	100,0	– rozpoczęto remont konserwatorski elewacji kościoła	-	103 118
47.	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy ul. Strzelecka 2	300 000	299 938,15	100,0	– kontynuowano konserwację elewacji	-	-
48.	Pałac Arcybiskupi ul. Franciszkańska 3	200 000	172 951,00	86,5	– wykonano konserwację klatki schodowej w skrzydle wschodnim – efekt	-	200 000
49.	Klasztor Sióstr Dominikanek „Na Gródku” ul. Mikołajska 21	300 000	300 000,01	100,0	– kontynuowano remont konserwatorski muru parawanowego	-	38 000
50.	Kościół parafialny św. Józefa ul. Zamoyskiego 2	300 000	300 000,00	100,0	– rozpoczęto remont konserwatorski dzwonnicy	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009 po korektach (w zł)	Wykonanie za rok 2009 (w zł)	% wykonania (4:3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
51.	Collegium Witkowskiego UJ ul. Gołębia 13	300 000	315 000,00	105,0	– kontynuowano remont konserwatorski wewnątrz	275 871	-
52.	Biblioteka Jagiellońska al. Mickiewicza 22	300 000	300 000,00	100,0	– rozpoczęto konserwacje holu i klatki schodowej – I etap (kamieniarka i stiuki)	-	296 511
53.	I Klinika Chirurgii ul. Kopernika 40	200 000	200 000,00	100,0	– rozpoczęto remont dachu pawilonu	-	47 387
54.	Barbakan	300 000	300 000,00	100,0	– kontynuacja konserwacji dolnej kondygnacji	-	-
55.	V LO im. A. Witkowskiego ul. Studencka 12	300 000	299 999,97	100,0	– kontynuowano remont konserwatorski elewacji	-	-
56.	Kamienica pl. Św. Ducha 3	300 000	299 992,51	100,0	– wykonano remont dachu – efekt	-	-
57.	d. Zajazd ul. Powstańców Wielkopolskich 1	100 000	57 269,75	57,3	– rozpoczęto remont obiektu	-	-
58.	Opactwo Cystersów w Mogile ul. Klasztorna 11	260 000	256 198,60	98,5	– wykonano konserwację fasady klasztoru – efekt	-	129 900
59.	Bazylika Mariacka Rynek Główny 3	255 000	254 985,96	100,0	– zakończono konserwację posadzki w kościele – efekt	-	-
60.	Kaplica Dominikańska Parafia św. Jana Chrzciciela ul. Dobrego Pasterza 117	355 000	354 091,45	99,7	– wykonano remont konserwatorski kaplicy – I etap – wykonano prace konserwatorskie przy kamiennej latarni kopuły kaplicy	-	17 000
61.	Szpital Bonifratrów ul. Trynitarzka 11	250 000	250 000,00	100,0	– kontynuowano remont konserwatorski elewacji	25 000	802 825
62.	Kamienica ul. Ariańska 18	250 000	248 031,67	99,2	– kontynuowano remont konserwatorski elewacji	-	-
63.	Dom Cechu Rzeźników i Masarzy „Na Kotłowym” ul. Westerplatte 18	150 000	109 225,00	72,8	– odtworzenie dekoracji malarskiej na ścianach i suficie sali obrad – wykonano badania historyczno-ikonograficzne, projekt rysunkowy oraz program postępowania konserwatorskiego – prace badawcze i opracowanie wytycznych	-	-
64.	Kamienica ul. Józefa 4	250 000	247 627,78	99,1	– wykonano remont konserwatorski elewacji – efekt	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009 po korektach (w zł)	Wykonanie za rok 2009 (w zł)	% wykonania (4:3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
65.	d. Szkoła Przemysłowa Zespół Szkół Chemicznych ul. Krupnicza 44	250 000	241 030,13	96,4	– zakończono remont konserwatorski elewacji – efekt	-	-
66.	Kaplica św. Marii Magdaleny ul. Dożynkowa 35	245 000	244 979,12	100,0	– zakończono remont konserwatorski elewacji – efekt	-	60 000
67.	Uzdrowisko Kraków-Swoszowice ul. kąpielowa 70	232 000	232 057,41	100,0	– wykonano izolację domu zdrojowego – efekt	-	-
68.	Zespół klasztorny Nazaretanek ul. Warszawska 13	146 000	153 230,39	105,0	– wykonano remont konserwatorski fasady klasztoru – efekt	-	-
69.	Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej ul. Jagiellońska 1	200 000	210 000,00	105,0	– zakończono konserwację westybulu – efekt	6 000	-
70.	Dom Jana Matejki Muzeum Narodowe ul. Floriańska 41	200 000	200 000,00	100,0	– zakończono remont wnętrza z sienią – efekt	-	61 071
71.	Zespół Klasztorny Franciszkańców-Reformatów ul. Reformacka 4	200 000	200 000,01	100,0	– kontynuowano prace izolacyjne kościoła i klasztoru	-	-
72.	d. Szpital Duchaczek Teatr im. J. Słowackiego pl. Św. Ducha 4 budynek administracji Teatru	200 000	198 585,98	99,3	– zakończono remont konserwatorski elewacji – efekt – usunięto awarię zewnętrznej kanalizacji sanitarnej	-	22 502
73.	Zespół klasztorny Wizytek ul. Krowoderska 16	200 000	200 000,00	100,0	– kontynuowano remont konserwatorski elewacji klasztoru	-	95 000
74.	Kościół św. Grzegorza w Ruszcy ul. Jeziorko 40	200 000	199 989,86	100,0	– wykonano konserwację dekoracji sklepień kościoła – efekt	-	-
75.	Zespół klasztorny Karmelitanek Bosych ul. Łobzowska 40	200 000	200 000,00	100,0	– kontynuowano remont dachów	-	-
76.	Collegium Medicum UJ ul. Kopernika 25	200 000	199 999,99	100,0	– kontynuowano remont konserwatorski elewacji	-	-
77.	Cmentarz Rakowicki	200 000	210 000,00	105,0	– konserwacja muru południowego od wewnątrz cmentarza – I etap – wykonano konserwację nagrobków rodzin: Łosiów i Ulanowskich z dwiema płytami nagrobnymi	-	-



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009 po korektach (w zł)	Wykonanie za rok 2009 (w zł)	% wykonania (4:3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
78.	Cmentarz Żydowski ul. Miodowa 55	200 000	197 120,00	98,6	– wykonano konserwację 80 macew	-	-
79.	Cmentarz Remuh	200 000	193 739,85	96,9	– zakończono konserwację muru wraz z aranżacją wejścia od ul. Jakuba – efekt	-	-
80.	Wieża Ratuszowa Rynek Główny	200 000	198 191,79	99,1	– dokończono konserwację wnętrza I piętra wieży – efekt	-	-
81.	Kamienica ul. Sławkowska 14	200 000	85 000,00	42,5	– remont konserwatorski elewacji frontowej i tylnej	-	-
82.	d. Pałac Potulickich Wyższe Seminarium Duchowne ul. Piłsudskiego 4	198 000	196 890,33	99,4	– zakończono izolację pałacu – efekt	-	122 000
83.	Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w zespole szpitalnym św. Łazarza ul. Kopernika 19	190 000	187 431,57	98,6	– wykonano konserwację architektury i wystroju wnętrza nawy głównej kościoła – efekt	-	-
84.	Zespół klasztorny Bernardynek ul. Poselska 21	185 000	185 290,00	100,2	– kontynuowano konserwację ołtarzy	-	129 000
85.	Collegium Medicum UJ Katedra Biochemii Lekarskiej ul. Kopernika 7c	165 000	164 467,81	99,7	– zakończono prace izolacyjne – efekt	38 008	-
86.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie I i II Klinika Kardiologii i Endokrynologii ul. Kopernika 17	151 000	146 808,91	97,2	– zakończono remont dachu nad I i II Kliniką Kardiologii – efekt	-	82 350
87.	Zespół klasztorny Karmelitanek Bosych ul. Kopernika 44	150 000	150 000,00	100,0	– prace konserwatorskie przy dwóch ołtarzach bocznych	-	179 880
88.	Plebania Parafii Św. Krzyża ul. Św. Krzyża 23	150 000	150 000,00	100,0	– wykonano projekt techniczny i rozpoczęto prace remontowo- konserwatorskie muru przy plebanii	-	13 098
89.	Gmach Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22	150 000	155 611,60	103,7	– wykonano remont lewego korytarza i dwóch pomieszczeń I piętra – dokończono remont konserwatorski fragmentu elewacji budynku po rozbiórce stacji trafo	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009 po korektach (w zł)	Wykonanie za rok 2009 (w zł)	% wykonania (4:3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
90.	Zespół klasztorny Augustianów ul. Augustiańska 7	87 000	86 380,00	99,3	– wykonano konserwację malowidła ściennego w krużgankach – wykonano konserwację ołtarza w kaplicy św. Doroty – efekt	-	-
91.	Kamienica „Festina Lente” ul. Retoryka 7	150 000	150 000,00	100,0	– zakończono remont dachu – efekt	34 436	-
92.	Kamienica Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa ul. Św. Jana 12	163 000	162 819,80	99,9	– remont konserwatorski elewacji tylnej – efekt	-	-
93.	Kościół św. Mikołaja ul. Kopernika 9	150 000	157 380,00	104,9	– opracowano specjalistyczną ekspertyzę konstrukcyjną przyczyn uszkodzeń kościoła	-	95 000
94.	I LO. im. B. Nowodworskiego pl. Na Groblach 9	125 000	124 969,89	100,0	– kontynuacja rekonstrukcji stolarki	26 350	-
95.	Fort 49 „Krzyszawice” ul. Architektów	100 000	100 000,00	100,0	– kontynuowano prace przy przedbramiu	-	-
96.	Fort 44 „Tonie” ul. Pękowicka 9	100 000	63 440,00	63,4	– wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną oraz badania i ekspertyzy obiektu	-	-
97.	Kamienica „Pod Blachą” Rynek Główny 29	100 000	100 000,00	100,0	– remont konserwatorski elewacji frontowej – efekt	-	-
98.	Kamienica ul. Rakowicka 12	100 000	100 000,00	100,0	– wykonano prace konserwatorskie klatki schodowej – I etap	113 425	-
99.	Kościół św. Wojciecha Rynek Główny	100 000	103 946,13	103,9	– rozpoczęto prace konserwatorskie wnętrza kościoła (odstąpienie polichromii w kaplicy bł. Wincentego Kadłubka)	-	-
100.	Klasztor SS. Sercanek Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego ul. Garncarska 24/26	100 000	100 000,00	100,0	– remont konserwatorski elewacji bocznych oraz elewacji tylnej kościoła	-	180 000
101.	Kamienica Hippolitów pl. Mariacki 3	100 000	100 000,00	100,0	– rozpoczęto prace konserwatorskie w piwnicach kamienicy	-	-
102.	Filharmonia Krakowska ul. Zwierzyniecka 1	100 000	105 000,00	105,0	– wykonano remont konserwatorski elewacji tylnej – efekt	32 993	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009 po korektach (w zł)	Wykonanie za rok 2009 (w zł)	% wykonania (4:3)	Zakres rzeczowy prac	Nakłady finansowe właścicieli (w zł) w inwestorstwie	
						ZRZZK	własnym*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
103.	Dom Kolegiaty Wszystkich Świętych ul. Kanonicza 11	75 000	78 740,33	105,0	– wykonano remont konserwatorski elewacji od strony Plant – efekt	-	-
104.	Kościół św. Bartłomieja w Mogile ul. Klasztorna 4	61 000	61 000,00	100,0	– wykonano projekt remontu i konserwacji dzwonnicy bramnej przy kościele	-	78 600
105.	d. willa tzw. „Biały Domek” ul. Lubicz 21 Komenda Wojewódzka Policji	80 000	80 000,00	100,0	– zakończono remont wnętrza i klatki schodowej – efekt	23 433	-
106.	Kamienica Jordanowska ul. Szpitalna 24	70 000	52 915,20	75,6	– wykonano remont konserwatorski elewacji tylnej – efekt	-	-
107.	Kościół św. Jana Chrzciciela Zgromadzenie Panien Ofiarowania PP. Prezentki ul. św. Jana 7	47 000	46 690,53	99,3	– zakończono remont dachu kościoła – efekt	-	200 000
108.	Kamienica „Pod Kruki” Rynek Główny 25	108 000	108 000,00	100,0	– wykonano remont konserwatorski balkonu – efekt	330 548	-
109.	Instytut Ekspertyz Sądowych ul. Westerplatte 9	45 000	45 000,00	100,0	– rozpoczęto konserwację klatki schodowej	21 589	48 442
110.	Szpital Uniwersytecki w Krakowie Klinika Urologii ul. Grzegorzewska 18	20 000	18 200,00	91,0	– zakończono remont konserwatorski elewacji – efekt	-	72 179
<b>R A Z E M:</b>		<b>42 229 000</b>	<b>41 791 307,29</b>	<b>99,0</b>		<b>48 063 407</b>	<b>14 685 980</b>
Inne koszty:			863,43				
<b>O G Ó Ł E M:</b>		<b>42 229 000</b>	<b>41 792 170,72</b>	<b>99,0</b>		<b>48 063 407</b>	<b>14 685 980</b>

\*Uwaga: podana przez właścicieli wysokość poniesionych nakładów nie jest możliwa do zweryfikowania przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego.

Kraków, 16 lutego 2010 roku

Główny Księgowy ZRZZK  
/-/  
Sylvia Fundament

Zastępca Dyrektora Wydziału  
/-/  
Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk

**Informacja o realizacji zadań w inwestorstwie zastępczym Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa za rok 2009**

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa o inwestorstwo zastępcze	Wykonanie za rok 2009 (w zł )	% wykonania	Zakres rzeczowy prac
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Sukiennice – Muzeum Narodowe	23 607 217	23 541 946,63	99,7	– remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX w.
1a.	Sukiennice – Gmina Kraków	16 173 110	15 768 306,69	97,5	– remont i modernizacja Sukiennic i podziemi Rynku Głównego – demontaż nieczynnej wentylacji nad kawiarnią „Noworolski” – przechowanie 8 kramów kupieckich z hali Sukiennic
2.	Collegium Maius UJ ul. Jagiellońska 15	1 195 617	1 195 616,22	100,0	– wykonano prace konserwatorskie w Ogrodzie Profesorskim wraz z elewacją Collegium od strony ogrodu – efekt
4.	Collegium Medicum UJ Zespół Klinik Ginekologii i Położnictwa ul. Kopernika 23	20 000	20 000,00	100,0	– kontynuowano prace izolacyjne
5.	d. Obserwatorium Astronomiczne Collegium Śniadeckiego ul. Kopernika 27	100 000	100 000,00	100,0	– remont konserwatorski kordegardy zachodniej
6.	d. Fundacja A. Lubomirskiego ul. Rakowicka 27 Uniwersytet Ekonomiczny	45 125	45 125,30	100,0	– prace dodatkowe przy remoncie wnętrza budynku
7.	Collegium Witkowskiego UJ ul. Gołębia 13	275 871	275 871,18	100,0	– kontynuowano remont konserwatorski wewnątrz
8.	Szpital Bonifratrów ul. Trynitaraska 11	25 000	25 000,00	100,0	– rozpoczęto rekonstrukcję kamiennego cokołu
9.	d. willa „Biały Domek” ul. Lubicz 21 Komenda Wojewódzka Policji	23 433	23 432,82	100,0	– remont konserwatorski wnętrza budynku – efekt
10.	ul. Basztowa 18 / pl. Matejki 13 / ul. Paderewskiego	1 621 651	1 621 650,95	100,0	– kontynuacja budowy sali wielofunkcyjnej
11.	Płyta Rynku Głównego	197 250	197 250,17	100,0	– stacja trafo – roboty budowlane
12.	Zespół Klinik Neurologicznych ul. Botaniczna 3	30 000	30 000,00	100,0	– kontynuacja wymiany pokrycia dachu
13.	d. klasztor Karmelitów Klinika Dermatologii ul. Kopernika 19	18 000	18 000,00	100,0	– wykonano prace dodatkowe przy remoncie obiektu
14.	Pałac Krzysztofora ul. Rynek Główny 35	2 788 321	2 788 320,63	100,0	– rozpoczęto remont kompleksowy budynku przy ul. Jagiellońskiej 4 – rozbudowa przestrzeni ekspozycyjnej przedproży – efekt

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa o inwestorstwo zastępcze	Wykonanie za rok 2009 (w zł )	% wykonania	Zakres rzeczowy prac
1.	2.	3.	4.	5.	6.
15.	Muzeum Archeologiczne ul. Senacka 3	327 383	327 382,51	100,0	– wykonano ekspertyzę konstrukcyjną wraz z projektem więźby dachowej dla wieży i przewiązki – wykonano remont dachu nad wieżą i przewiązką – efekt – odtworzenie stolarki okiennej w elewacjach XIII-XIV i elewacji XIV-XV – I etap
16.	d. Pałac Prymasowski ul. Grodzka 65	1 520 624	1 511 055,74	99,4	– projekt oficyny zachodniej oraz kompleksowa adaptacja obiektu – usunięcie awarii wodociągowej (wymiana przyłącza )
17.	Collegium Wróblewskiego ul. Olszewskiego 2	500 000	500 000,00	100,0	– konserwacja elewacji – I etap
18.	Kamienica ul. Rakowicka 12	113 425	113 425,00	100,0	– remont konserwatorski klatki schodowej
19.	Zespół Klasztorny Kanoników Regularnych Laterańskich na Kazimierzu ul. Bożego Ciała 26	200 000	200 000,00	100,0	– wykonano remont pokrycia dachu w bocznym skrzydle z krużgankami
20.	I LO im. B. Nowodworskiego pl. Na Groblach 9	26 350	26 350,27	100,0	– kontynuowano wymianę stolarki
21.	Instytut Ekspertyz Sądowych ul. Wersterplatte 9	21 589	21 589,35	100,0	– prace konserwatorskie klatki schodowej
22.	Zespół Klasztorny Karmelitów „Na Piasku” ul. Karmelicka 19	200 000	200 000,00	100,0	– prace budowlano-konserwatorskie w części elewacji wschodniej
23.	Kamienica „Festina Lente” ul. Retoryka 7	34 436	34 436,07	100,0	– remont dachu – efekt
24.	d. Akademia Handlowa Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Kapucyńska 2	49 999	49 998,72	100,0	– kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej wraz z pracami malarskimi w pomieszczeniach budynku
25.	VI LO Gimnazjum Nr 3 ul. Wąska 5	90 000	90 000,00	100,0	– remont elewacji
26.	Collegium Medicum UJ Katedra Biochemii Lekarskiej ul. Kopernika 7 c	38 008	38 008,00	100,0	– roboty dodatkowe przy izolacji budynku – efekt
27.	Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej ul. Jagiellońska 1	6 000	6 000,00	100,0	– wykonano konserwację stolarki okiennej i drzwiowej

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa o inwestorstwo zastępcze	Wykonanie za rok 2009 (w zł )	% wykonania	Zakres rzeczowy prac
1.	2.	3.	4.	5.	6.
28.	Filharmonia Krakowska ul. Zwierzyniecka 1	32 993	32 993,01	100,0	– remont konserwatorski elewacji tylnej – efekt
29.	Kamienica „Pod Kruki” ul. Rynek Główny 25	330 548	330 548,43	100,0	– wykonano remont holu na parterze
<b>R A Z E M:</b>		<b>50 361 950</b>	<b>49 882 307,68</b>	<b>99,0</b>	

Kraków, 16 lutego 2010 roku

**Główny Księgowy ZRZZK**  
/-/  
**Sylwia Fundament**

**Zastępca Dyrektora Wydziału**  
/-/  
**Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk**