

**Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa za rok 2011
ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**

DOCHODY :	Planowane (zł)	Planowane - po korektach - (zł)	Wykonane (zł)
A. Środki finansowe z budżetu Państwa poprzez Kancelarię Prezydenta RP	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00
B. Środki społeczne, spłata zadłużeń hipotecznych i inne dochody	383 913,00	505 273,54	515 886,90
C. Stan środków na dzień 1 stycznia 2011 r.	309 287,00	309 287,00	309 287,21
RAZEM :	42 693 200,00	42 814 560,54	42 825 174,11

WYDATKI :

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
1	2	3	4	5	6

Zespół Budowli Wzgórza Wawelskiego

1	1 764 551,95	1 764 551,95	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji północnej zamku z Wieżą Sobieskiego	400 937,74
2	240 971,57	240 971,57	100,00%	Wykonano zabezpieczenie uszkodzonego odcinka muru "cegielkowego" i muru obwodowego	
RAZEM	2 005 523,52	2 005 523,52			

Archikatedra na Wawelu

3	658 385,50	658 385,50	100,00%	Zakończono konserwację kaplicy Wazów	396 000,00
4	1 830 251,00	1 830 251,00	100,00%	Wykonano I etap prac remontowo-konserwatorskich przy elewacji południowej z renowacją okien i wymianą pokrycia kopuły kaplicy Potockich	
RAZEM	2 488 636,50	2 488 636,50			

**Wawel - Archiwum i Biblioteka Krakowskiej
Kapituły Katedralnej**

5	300 000,00	300 000,00	100,00%	Wykonano I etap remontu budowlano-konserwatorskiego pomieszczeń archiwum i biblioteki	0,00
RAZEM	300 000,00	300 000,00			

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
----------------	--	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------------------

Bazylika Mariacka - Rynek Główny

6	230 000,00	230 000,00	100,00%	Zakończono remont konserwatorski i renowację krypt nr 14, 16, 18, 19 wraz z pracami dodatkowymi	29 854,60
RAZEM	230 000,00	230 000,00			

Kościół św. Wojciecha - Rynek Główny

7	226 146,60	226 146,60	100,00%	Wykonano prace konserwatorskie w prezbiterium i na ścianie tęczowej nawy	9 200,00
RAZEM	226 146,60	226 146,60			

Wieża Ratuszowa - Rynek Główny 1

8	294 380,22	294 380,22	100,00%	Prace konserwatorskie we wnętrzach - zakończono prace na parterze i IV p.	5 263,14
RAZEM	294 380,22	294 380,22			

**Pałac "Pod Krzysztofory"
Rynek Główny 35/ul. Jagiellońska 4**

10	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	Kontynuowano prace modernizacyjne w zespole pałacu - budynku przy ul. Jagiellońskiej 4	3 420 131,00
RAZEM	1 000 000,00	1 000 000,00			

**Kamienica "Pod Kruki"
Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25**

11	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wykonano konserwację stropu drewnianego dawnej "Izby na zadzi"	127 821,05
12	60 000,00	60 000,00	100,00%	Wykonano remont konserwatorski ściany tylnej (południowej) oficyny wraz z wykonaniem izolacji	
RAZEM	80 000,00	80 000,00			

Kamienica Montelupich - Rynek Główny 7

13	118 650,00	118 650,00	100,00%	Zakończono konserwację elewacji tylnej wraz z portalem wewnętrznym i rzeźbą św. Floriana	104 380,50
RAZEM	118 650,00	118 650,00			

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
----------------	--	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------------------

Szara Kamienica - Rynek Główny 6

14	395 941,00	395 941,00	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji ceglanej od strony ul. Siennej	433 539,04
RAZEM	395 941,00	395 941,00			

**Zespół klasztorny Franciszkanów Konwentualnych
pl. Wszystkich Świętych 5**

15	300 000,00	300 000,00	100,00%	Wykonano I etap konserwacji i renowacji wystroju i wyposażenia tzw. "nowej zakrystii" bazyliki	460 532,44
RAZEM	300 000,00	300 000,00			

Kościół Dominikanów pw. św.Trójcy - ul. Stolarska 12

16	502 430,81	502 430,81	100,00%	Zakończono I etap remontu placu przed wejściem do kościoła	1 025 000,00
RAZEM	502 430,81	502 430,81			

Kościół pw. św. św. Piotra i Pawła - ul. Grodzka 52

17	309 442,00	309 442,00	100,00%	Zakończono konserwację wystroju i wyposażenia zakrystii	278 625,43
19	548 888,53	511 490,16	93,19% **	Panteon Narodowy - wykonano prace badawcze i remontowo - konserwatorskie w krypcie nr 12 (pld. wsch.) Kościoła	
RAZEM	858 330,53	820 932,16			

Kościół św. Andrzeja - ul. Grodzka 54

20	312 720,35	312 720,35	100,00%	Wykonano prace przy usunięciu zawilgocenia i zagrzybienia ścian oraz podłogi w zakrystii kościoła	120 000,00
21	14 020,00	14 020,00	100,00%	Remont konserwatorski zakrystii z wyłączeniem prac przy podłodze: - zakończono konserwację obrazów: św. Rodzina i Chrystus Ukrzyżowany, - kontynuowano prace przy drewnianej boazerii i komodzie	
22	100 000,00	100 000,00	100,00%	Wykonano I etap konserwacji wyposażenia wnętrza barokowego chóru na emporze kościoła (fumigacja wystroju wnętrza, konserwacja obrazów i detali stali pld.)	
RAZEM	426 740,35	426 740,35			

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
----------------	--	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------------------

Kościół pw. Matki Bożej Śnieżnej w zespole klasztornym Dominikanek " Na Gródku"- ul. Mikołajska 21

23	498 950,00	498 950,00	100,00%	Odślonięcie i konserwacja polichromii ścian nawy kościoła wraz z konserwacją wystroju sztukatorskiego i detali kamiennych - wykonano I etap prac (konserwacja sklepienia nawy)	80 000,00
RAZEM	498 950,00	498 950,00			

Kościół św. Krzyża - pl. św.Ducha 2

24	420 338,30	420 338,30	100,00%	Wykonano remont dachu nad nawą	46 000,00
RAZEM	420 338,30	420 338,30			

Kościół św. Marka - ul.Sławkowska 24/ św.Marka 10

25	154 423,47	154 423,47	100,00%	Zakończono prace zabezpieczające przed zawilgoceniem ścian zewnętrznych oraz likwidację skutków zawilgocenia środka kościoła	44 196,23
RAZEM	154 423,47	154 423,47			

Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty ul. św.Jana 7

26	300 000,00	300 000,00	100,00%	Wykonano konserwację ołtarza głównego	83 010,32
RAZEM	300 000,00	300 000,00			

Zespół klasztorny Reformatów - ul. Reformacka 4

27	396 056,47	396 056,47	100,00%	Zakończono izolację przeciwwilgociową zespołu klasztornego	0,00
RAZEM	396 056,47	396 056,47			

Klasztor Pijarów - ul. Pijarska 2

28	450 000,00	450 000,00	100,00%	Zakończono remont konserwatorski elewacji klasztoru od strony ul. Sławkowskiej	53 169,29
RAZEM	450 000,00	450 000,00			

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
----------------	--	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------------------

**Cerkiew Greckokatolicka
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - ul. Wiślna 11**

29	287 500,00	287 500,00	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji zespołu klasztornego od ul. Wiślnej	20 561,22
RAZEM	287 500,00	287 500,00			

Barbakan - ul. Basztowa

30	85 608,00	85 608,00	100,00%	Wykonano ekspertyzę i projekt konstrukcyjny zabezpieczenia murów oporowych fosy wraz z programem konserwatorskim i projektem aranżacji dla celów trasy turystycznej	0,00
RAZEM	85 608,00	85 608,00			

Muzeum Archeologiczne w Krakowie - ul. Senacka 3

31	617 928,00	617 928,00	100,00%	Wykonano I etap wzmocnienia posadowienia budynku	227 883,54
32	179 010,17	179 010,17	100,00%	Zakończono remont dachu skrzydła południowego	
RAZEM	796 938,17	796 938,17			

Dom Jana Matejki - ul. Floriańska 41

33	279 018,11	279 018,11	100,00%	Zakończono remont konserwatorski elewacji dziedzińca wraz z odtworzeniem zieleni	52 039,76
RAZEM	279 018,11	279 018,11			

Muzeum Czartoryskich - ul. św. Jana 19

34	320 000,00	319 974,90	99,99%	Wykonano renowację stolarki okiennej i wykonano powłokę antygraffiti na elewacjach od strony ul. św. Jana i ul. Pijarskiej	6 431 447,73
RAZEM	320 000,00	319 974,90			

**Narodowy Stary Teatr
pl. Szczepański 1/ul. Jagiellońska 1-3**

35	100 000,00	100 000,00	100,00%	Opracowano projekt rozwiązań architektonicznych, konserwatorskich i technicznych aranżacji Sali Wielkiej	106 593,27
RAZEM	100 000,00	100 000,00			

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
----------------	--	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------------------

**Kamienica Dziekańska Muzeum Archidiecezjalne
Kardynała Karola Wojtyły - ul. Kanonicza 21**

36	410 819,87	410 819,87	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji dziedzińca i renowację stolarki	139 847,61
RAZEM	410 819,87	410 819,87			

Pałac Sztuki - pl. Szczepański 4

37	458 651,01	458 651,01	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji od strony pl. Szczepańskiego	0,00
RAZEM	458 651,01	458 651,01			

Pałac Górków - ul. Kanonicza 24

38	293 908,18	293 908,18	100,00%	Wykonano remont części parteru i piwnic wraz z remontem instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz aktualizację projektu budowlanego	0,00
RAZEM	293 908,18	293 908,18			

**dawny Pałac Sanguszków Uniwersytet Papieski
im. Jana Pawła II - ul. Franciszkańska 1/ul. Bracka 17**

39	275 867,45	275 867,45	100,00%	Zakończono remont konserwatorski elewacji dziedzińca (odcinki od E do J)	26 164,47
RAZEM	275 867,45	275 867,45			

**Dom Arcybractwa Miłosierdzia
ul. Sienna 5, ul. Stolarska 1,3**

40	215 000,00	215 000,00	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowych części budynku przy ul. Stolarskiej 1 i 3 z wyłączeniem robót budowlanych i wymiany stolarki okiennej	380 575,48
RAZEM	215 000,00	215 000,00			

**dawny Pałac Arcybiskupów Gnieźnieńskich
Urząd Skarbowy Kraków Stare-Miasto - ul. Grodzka 65**

41	301 058,00	301 026,79	99,99%	Zakończono remont dachu nad oficyną	5 821 133,55
RAZEM	301 058,00	301 026,79			

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
----------------	--	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------------------

Szkoła Podstawowa nr 1 - ul. św.Marka 34

42	59 442,60	59 442,60	100,00%	Wykonano renowację stolarki okiennej w elewacji tylnej (9 sztuk)	52 162,00
RAZEM	59 442,60	59 442,60			

**Dom kościoła św.Idziego
Żłobek Samorządowy nr 1 - ul. Podzamcze 1**

43	162 741,70	162 741,70	100,00%	Zakończono remont dachu	31 000,00
44	71 338,97	71 338,97	100,00%	Wykonano rekonstrukcję stolarki okiennej i drzwiowej	
RAZEM	234 080,67	234 080,67			

Collegium Maius UJ - ul. Jagiellońska 15

45	800 000,00	800 000,00	100,00%	Wykonano remont i zabezpieczenie więźby dachowej - I etap	1 158 437,92
RAZEM	800 000,00	800 000,00			

Collegium Novum UJ - ul. Gołębia 24

46	100 000,00	100 000,00	100,00%	Zakończono remont konserwatorski pomieszczeń II p. (nr 47, 48, 48a) wraz ze wzmocnieniem stropów	518 632,33
RAZEM	100 000,00	100 000,00			

Collegium Kołłątaja UJ - ul. św.Anny 6/ul. Gołębia 9

47	400 000,00	400 000,00	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji dziedzińca od strony ul.Gołębiej wraz z rekonstrukcją stolarki okiennej oraz remontem konserwatorskim przewiązki - I etap	479 081,43
RAZEM	400 000,00	400 000,00			

Collegium Iuridicum - ul. Grodzka 53

48	300 000,00	300 000,00	100,00%	Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych obiektu - wykonano prace od ul. Grodzkiej	236 660,70
RAZEM	300 000,00	300 000,00			

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
----------------	--	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------------------

Kamienica - ul. Bracka 1 / Rynek Główny 21

49	347 500,00	347 500,00	100,00%	Wykonano remont pokrycia dachowego i remont konserwatorski elewacji frontowych	254 443,08
RAZEM	347 500,00	347 500,00			

**Kamienica "Pod Gruszką"
ul. Szczepańska 1/ul. Sławkowska 2**

50	246 490,94	246 490,94	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowych	129 828,62
RAZEM	246 490,94	246 490,94			

Kamienica - ul. Floriańska 47

51	91 000,00	91 000,00	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	53 617,88
RAZEM	91 000,00	91 000,00			

Kamienica Molendowska - ul. Floriańska 17

52	74 000,00	74 000,00	100,00%	Wykonano remont budowlano-konserwatorski ścian i sklepień w piwnicach nr 108 (sala ze studnią) i nr 109 (piwnica z dawnym zejściem)	382 433,91
RAZEM	74 000,00	74 000,00			

Kamienica - ul. Grodzka 5

53	38 000,00	38 000,00	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	296 180,64
RAZEM	38 000,00	38 000,00			

Kamienica - ul. Grodzka 22/pl. Dominikański 1

54	45 970,87	45 970,87	100,00%	Wykonano wzmocnienie z kątowników w stropie nad II piętrem i naprawę spękań na stropach ceglanych	30 475,32
RAZEM	45 970,87	45 970,87			

Kamienica "Dom Wita Stwosza"- ul. Grodzka 39

56	300 000,00	300 000,00	100,00%	Wykonano prace zabezpieczające konstrukcję części głównej budynku	52 496,00
RAZEM	300 000,00	300 000,00			

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
Kamienica - ul. Grodzka 40 /ul. Poselska 13					
57	279 000,00	279 000,00	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowych	832 370,26
RAZEM	279 000,00	279 000,00			
Kamienica - ul. Gołębia 8					
58	72 000,00	72 000,00	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z renowacją bramy wejściowej i wymianą stolarki okiennej	23 605,49
RAZEM	72 000,00	72 000,00			
Kamienica - ul. św.Jana 14					
59	100 000,00	100 000,00	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji	41 410,57
RAZEM	100 000,00	100 000,00			
Kamienica - ul. św.Jana 24					
60	33 999,63	33 999,63	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	48 564,06
RAZEM	33 999,63	33 999,63			
Kamienica - ul. Sienna 3					
61	76 000,00	76 000,00	100,00%	Remont konserwatorski elewacji frontowej z wyłączeniem konserwacji stolarki okiennej oraz renowacji witryn i konserwacji krat okiennych	216 183,14
RAZEM	76 000,00	76 000,00			
Kamienica - ul. Sławkowska 28					
62	59 000,00	59 000,00	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej z rekonstrukcją stolarki okiennej i witryn sklepowych	46 436,37
RAZEM	59 000,00	59 000,00			

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
----------------	--	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------------------

Kamienica - ul. Szewska 10/ul. Jagiellońska 7 i 7A

63	259 000,00	258 834,25	99,94%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowych - ul. Szewska 10 i Jagiellońska 7	38 989,07
RAZEM	259 000,00	258 834,25			

Pomnik Floriana Straszewskiego - Planty Krakowskie- Ogród Dworzec/ ul. Basztowa/ ul. Westerplatte

64	99 994,33	99 994,33	100,00%	Wykonano rekonstrukcję stylowych latarni wokół pomnika wraz z przebiegiem sieci elektroenergetycznej	0,00
RAZEM	99 994,33	99 994,33			

Zespół klasztorny Bernardynów - ul. Bernardyńska 2

65	988 804,04	988 804,04	100,00%	Zakończono konserwację wnętrza transeptu wraz z pracami konstrukcyjnymi	152 000,00
RAZEM	988 804,04	988 804,04			

Zespół klasztorny Augustianów na Kazimierzu ul. Augustańska 7

66	562 656,82	562 656,82	100,00%	Kontynuacja konserwacji ołtarza głównego w kościele - wykonano I etap prac (oczyszczenie powierzchni, badania, rozpoczęcie konserwacji technicznej)	10 000,00
67	300 000,00	300 000,00	100,00%	Wykonano I etap wzmocnienia konstrukcji i remont konserwatorski muru (zabezpieczenie korony muru) miasta Kazimierz przy ul. Paulińskiej	
RAZEM	862 656,82	862 656,82			

Kościół Bożego Ciała - ul. Bożego Ciała 26

68	93 070,89	93 070,89	100,00%	Zakończono konserwację wnętrza kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej	377 970,00
69	749 061,92	749 061,92	100,00%	Wykonano I etap konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza głównego wraz z remontem konserwatorskim sklepienia i ścian prezbiterium w obrębie ołtarza	
RAZEM	842 132,81	842 132,81			

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
----------------	--	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------------------

Kościół Paulinów na Skałce - ul. Skałeczna 15

70	340 000,00	340 000,00	100,00%	Zakończono II etap remontu więźby i pokrycia dachu kościoła	241 565,25
RAZEM	340 000,00	340 000,00			

Dom Macierzysty Albertynek - ul. Krakowska 47

71	74 750,00	74 750,00	100,00%	Wykonano wymianę tynków szerokoporowych na nowe w obrębie ściany płn. i narożnika ściany zachodniej wraz z wykonaniem nowej izolacji balkonu i przebudową warstw nawierzchniowych	5 300,00
RAZEM	74 750,00	74 750,00			

dawny Ratusz na Kazimierzu - pl. Wolnica 1

72	463 918,81	463 918,81	100,00%	Zakończono remont i konserwację elewacji obiektu (elewacja południowa i wschodnia)	171 213,51
RAZEM	463 918,81	463 918,81			

Synagoga Stara - ul. Szeroka 24

73	190 574,17	190 574,17	100,00%	Zakończono prace konserwatorskie i budowlane przy murze ogrodzeniowym od strony zachodniej, południowej i wschodniej	0,00
RAZEM	190 574,17	190 574,17			

Synagoga Remuh - ul. Szeroka 40

74	200 000,00	200 000,00	100,00%	Wykonano I etap konserwacji polichromii i elementów sztukatorskich w sali modlitwowej i babińcu	11 046,00
75	600 000,00	600 000,00	100,00%	Zakończono wzmocnienie konstrukcji synagogi . Wykonano I etap wzmocnienia konstrukcji odkrytej piwnicy.	
RAZEM	800 000,00	800 000,00			

**Cmentarz Żydowski tzw.Nowy
ul. Miodowa 55/ ul. Siedleckiego**

76	248 800,00	248 800,00	100,00%	Wykonano renowację 125 macew wg typowania	43 585,60
RAZEM	248 800,00	248 800,00			

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
----------------	--	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------------------

Kościół św. Józefa - ul. Zamoyskiego 2

77	250 000,00	250 000,00	100,00%	Zakończono remont konserwatorski muru okalającego kościół - odcinek od ul. Parkowej	0,00
RAZEM	250 000,00	250 000,00			

Dworek "Pod Lipkami" - ul. Zamoyskiego 18

78	165 000,00	165 000,00	100,00%	Zakończono remont dachu	31 121,06
RAZEM	165 000,00	165 000,00			

**Park Bednarskiego - ul. Zamoyskiego/ul. Krzemionki/
ul. Parkowa**

79	70 000,00	-	0,00%	Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania terenu parku. Zadanie niewykonane z uwagi na nie uzyskanie przez Beneficjenta w terminie do końca roku budżetowego akceptacji projektu przez władze konserwatorskie.	0,00
RAZEM	70 000,00	-			

IV Liceum Ogólnokształcące - ul. Krzemionki 11

80	150 000,00	150 000,00	100,00%	Wykonano rekonstrukcję stolarki okiennej (25 sztuk)	0,00
RAZEM	150 000,00	150 000,00			

Kopiec Krakusa - ul. Kopiec Krakusa

81	143 091,00	143 091,00	100,00%	Wykonano projekt kompleksowego remontu kopca wraz z otoczeniem	0,00
RAZEM	143 091,00	143 091,00			

**VI Liceum Ogólnokształcące / Gimnazjum nr 3
ul. Wąska 3-7**

82	431 507,45	431 507,45	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej lewej części budynku (bez cokołu)	150 232,22
RAZEM	431 507,45	431 507,45			

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
----------------	--	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------------------

Zespół klasztorny Karmelitanek Bosych - ul. Kopernika 44

83	300 000,00	300 000,00	100,00%	Wykonano I etap konserwacji ołtarza głównego (konserwacja marmurowej struktury ołtarza wraz z drewnianym zwieńczeniem)	10 000,00
RAZEM	300 000,00	300 000,00			

Kościół św. Mikołaja - ul. Kopernika 9

84	400 000,00	400 000,00	100,00%	Wykonano zabezpieczenie konstrukcyjne kościoła - I etap	0,00
RAZEM	400 000,00	400 000,00			

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w zespole szpitalnym św. Łazarza - ul. Kopernika 19

85	263 336,20	263 336,20	100,00%	Zakończono remont konserwatorski kaplic bocznych od strony północnej	0,00
RAZEM	263 336,20	263 336,20			

dawna Loża Masońska

Katedra Biochemii Lekarskiej CM UJ - ul. Kopernika 7c

86	352 330,13	352 330,13	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji północnej wraz ze stolarką okienną, detalem kamiennym portalu wejściowego i kamiennych schodów zewnętrznych - I etap	0,00
RAZEM	352 330,13	352 330,13			

**Theatrum Anatomicum Katedra Anatomii CM UJ
ul. Kopernika 12**

87	71 484,44	71 484,44	100,00%	Zakończono remont konserwatorski elewacji	0,00
RAZEM	71 484,44	71 484,44			

**Szpital św. Łazarza (d. klasztor Karmelitów)
ul. Kopernika 19**

88	47 685,87	47 685,87	100,00%	Zakończono remont konserwatorski elewacji północnej	3 004 966,94
RAZEM	47 685,87	47 685,87			

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
----------------	--	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------------------

Collegium Śniadeckich UJ - ul. Kopernika 27

89	300 000,00	300 000,00	100,00%	Wykonano remont konserwatorski kordegardy wschodniej - I etap	240 526,77
RAZEM	300 000,00	300 000,00			

**Klinika Neurologii Neurochirurgii i Neurotraumatologii
ul. Botaniczna 3**

90	950 000,00	950 000,00	100,00%	Zakończono remont dachu Domu Piltza oraz wymianę i konserwację więźby dachowej budynku Rehabilitacji wraz z przylegającą przewiązką	10 000,00
RAZEM	950 000,00	950 000,00			

**Dom Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego
ul. Radziwiłłowska 4**

91	199 942,00	199 942,00	100,00%	Wykonano renowację i konserwację wewnątrz Sali Posiedzeń (Sali Malinowej)	4 400,00
RAZEM	199 942,00	199 942,00			

Bazylika św. Floriana - ul. Warszawska 1B

93	199 999,83	199 999,83	100,00%	Wykonano remont konserwatorski muru ogrodzeniowego od strony ul. Warszawskiej	35 160,29
RAZEM	199 999,83	199 999,83			

**Zespół klasztorny Karmelitów "Na Piasku"
ul. Karmelicka 19**

94	520 779,73	520 779,73	100,00%	Zakończono remont konserwatorski elewacji kościoła od strony ul. Garbarskiej wraz z koniecznymi pracami konstrukcyjnymi	97 302,56
RAZEM	520 779,73	520 779,73			

**Zespół kościelno-klasztorny SS. Wizytek
ul. Krowoderska 16**

95	382 995,48	382 995,48	100,00%	Zakończono remont konserwatorski elewacji klasztoru	53 900,00
RAZEM	382 995,48	382 995,48			

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
----------------	--	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------------------

**Zespół kościelno-klasztorny SS. Karmelitanek Bosych
ul. Łobzowska 40**

96	199 999,99	199 999,99	100,00%	Wykonano remont dachu kościoła z wymianą pokrycia oraz konserwacją elementów kamiennych wystroju architektonicznego dachu - I etap	18 500,00
RAZEM	199 999,99	199 999,99			

**Kościół ks. Misjonarzy pw. św. Wincentego a'Paulo
ul. św. Filipa 19**

97	195 740,00	195 740,00	100,00%	Wykonano konserwację elewacji frontowej wraz z oknami witrażowymi i bramą wejściową	10 000,00
RAZEM	195 740,00	195 740,00			

**Klasztor Zgromadzenia Sióstr Urszulanek
ul. Starowiślna 3/5**

99	25 108,40	25 108,40	100,00%	Zakończono remont konserwatorski elewacji frontowej	166 600,00
RAZEM	25 108,40	25 108,40			

Małopolski Urząd Wojewódzki - ul. Basztowa 22

100	56 157,00	56 157,00	100,00%	Zakończono remont konserwatorski holu głównego	113 428,98
RAZEM	56 157,00	56 157,00			

**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie - ul. Westerplatte 19**

101	187 168,88	187 168,88	100,00%	Wykonano I etap remontu konserwatorskiego elewacji tylnej budynku głównego	0,00
RAZEM	187 168,88	187 168,88			

Kasyno Oficerskie - ul. Zyblikiewicza 1

102	268 818,95	268 818,95	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji od strony ul. Westerplatte	110 116,72
RAZEM	268 818,95	268 818,95			

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
----------------	--	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------------------

Gmach Akademii Sztuk Pięknych - pl. Matejki 13

103	650 000,00	650 000,00	100,00%	Wykonano I etap wymiany pokrycia dachowego z odtworzeniem gryfów i projektem odtworzenia płotków przeciwniegowych	30 000,00
RAZEM	650 000,00	650 000,00			

**Zespół dawnej szklarni przy Collegium Godlewskiego
Uniwersytet Rolniczy - al. Mickiewicza 21**

104	299 863,56	299 863,56	100,00%	Kontynuacja remontu konserwatorskiego dawnej szklarni	85 886,10
RAZEM	299 863,56	299 863,56			

dawny Spichlerz - pl. Sikorskiego 6

105	1 151 900,00	1 151 900,00	100,00%	Kontynuacja remontu generalnego obiektu wraz z aktualizacją dokumentacji	58 013,23
RAZEM	1 151 900,00	1 151 900,00			

Kamienica Łozińskich - ul. Piłsudskiego 14

106	99 497,35	99 497,35	100,00%	Wykonano izolację pionową fundamentów budynku	30 648,99
RAZEM	99 497,35	99 497,35			

Pałac Pusłowskich - ul. Westerplatte 10

107	100 000,00	100 000,00	100,00%	Zakończono remont konserwatorski muru ogrodzeniowego od ul. Westerplatte - II etap	105 091,21
RAZEM	100 000,00	100 000,00			

Dom Ubogich Fundacji im. L.A. Helclów - ul. Helclów 2

108	114 607,61	114 607,61	100,00%	Wykonano rekonstrukcję stolarki okiennej w elewacjach skrzydeł : prawego (6 sztuk) i lewego (44 sztuki)	149 796,00
RAZEM	114 607,61	114 607,61			

**Polskie Towarzystwo Gimnastyczne " Sokół"
ul. Piłsudskiego 27**

109	350 000,00	350 000,00	100,00%	Wykonano remont dachu - I etap	80 500,00
RAZEM	350 000,00	350 000,00			

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
----------------	--	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------------------

**dawna Akademia Handlowa Zespół Szkół Ekonomicznych
nr 1 w Krakowie - ul. Kapucyńska 2**

110	282 708,18	282 708,18	100,00%	Wykonano konserwację stolarki drzwiowej wewnętrznej przyziemia, holu głównego, parteru i I piętra (29 sztuk)	80 000,00
111	47 809,42	47 735,38	99,85%	Wykonano konserwację dolnych partii ścian korytarzy i klatki schodowej wraz z pracami badawczymi	
112	44 222,37	44 222,37	100,00%	Wykonano wymianę 3 okien wraz z renowacją ścian bocznej klatki schodowej	
RAZEM	374 739,97	374 665,93			

**dawna Szkoła Przemysłowa
Centrum Kształcenia Praktycznego
al. Mickiewicza 5/ul. Krupnicza 44/ul. Wenecja 14**

113	94 112,95	94 112,95	100,00%	Wykonano II etap remontu dachu	0,00
114	200 000,00	199 999,29	100,00%	Wykonano rekonstrukcję stolarki okiennej w elewacjach frontowych (55 sztuk)	
RAZEM	294 112,95	294 112,24			

Biblioteka Jagiellońska - al. Mickiewicza 22

115	91 416,13	91 416,13	100,00%	Wykonano I etap konserwacji stołów w Czytelni Głównej (65 sztuk)	0,00
RAZEM	91 416,13	91 416,13			

V Liceum Ogólnokształcące - ul. Studencka 12

116	353 708,68	353 708,68	100,00%	Zakończono remont konserwatorski elewacji od strony dziedzińca - skrzydło zachodnie	0,00
117	249 243,62	249 243,62	100,00%	Wykonano remont konserwatorski auli	
RAZEM	602 952,30	602 952,30			

XX Liceum Ogólnokształcące - ul. Szlak 5

118	90 259,50	90 259,50	100,00%	Wykonano I etap (przyziemie i parter) renowacji wewnętrznej stolarki drzwiowej	15 552,98
RAZEM	90 259,50	90 259,50			

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
Gimnazjum nr 4 - Rynek Kleparski 18					
119	50 000,00	50 000,00	100,00%	Wykonano rekonstrukcję stolarki okiennej i bramy - I etap	115.696,74
RAZEM	50 000,00	50 000,00			
Szkoła Podstawowa nr 16 - ul. Dietla 70					
120	540 496,74	540 496,74	100,00%	Wykonano remont dachu nad połową budynku wraz z rynnami i rurami spustowymi	0,00
RAZEM	540 496,74	540 496,74			
Kamienica - ul. Studencka 27					
121	96 000,00	96 000,00	100,00%	Wykonano kompleksowy remont budowlano-konserwatorski elewacji frontowej kamienicy	54 552,55
RAZEM	96 000,00	96 000,00			
Kamienica - ul. Studencka 14					
122	130 000,00	130 000,00	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji zachodniej od ul. Garncarskiej (bez cokołu i parteru)	7 609,29
RAZEM	130 000,00	130 000,00			
Kamienica - ul. Smoleńsk 20					
123	159 000,00	159 000,00	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	91 463,76
RAZEM	159 000,00	159 000,00			
Kamienica - ul. św.Gertrudy 2					
124	95 000,00	95 000,00	100,00%	Wykonanie wymiany pokrycia dachu od strony podwórza wraz z remontem kominów	201 000,00
RAZEM	95 000,00	95 000,00			
Kamienica - ul. Garncarska 16					
125	97 000,00	97 000,00	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej z wyłączeniem konserwacji kamiennej rzeźby i parteru (do wysokości parapetów okien I p.)	29 000,00
RAZEM	97 000,00	97 000,00			

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
----------------	--	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------------------

Kamienica - ul. Wenecja 1

126	110 000,00	110 000,00	100,00%	Zakończono remont dachu	158 559,88
RAZEM	110 000,00	110 000,00			

Kamienica - ul. Michałowskiego 5

127	151 650,80	151 650,80	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	36 354,50
RAZEM	151 650,80	151 650,80			

**Kamienica własna architekta Jana Sas Zubrzyckiego
al. Słowackiego 7**

128	27 500,00	27 500,00	100,00%	Wykonano konserwację wewnątrz w mieszkaniu własnym Jana Sas Zubrzyckiego - I piętro	2 000,00
RAZEM	27 500,00	27 500,00			

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu - ul. Benedyktyńska 37

129	100 000,00	100 000,00	100,00%	Wykonano konserwację relikwii romańskich dawnego refektarza wraz z koniecznymi pracami badawczymi	10 000,00
130	39 144,75	39 144,75	100,00%	Wykonano projekt rezerwatu archeologicznego relikwii zabudowań tzw. Starostwa z uzupełniającymi badaniami archeologicznymi	
RAZEM	139 144,75	139 144,75			

Zespół klasztorny Kamedułów na Bielanych - al. Konarowa¹

131	235 406,00	235 406,00	100,00%	Wykonano remont budynku furty z remontem instalacji wewnętrznych	0,00
132	224 000,00	224 000,00	100,00%	Wykonano I etap prac konserwatorskich we wnętrzach sieni przejazdowej furty klasztornej	
RAZEM	459 406,00	459 406,00			

Kościół św. Bartłomieja w Mogile - ul. Klasztorna 4

133	457 739,00	457 739,00	100,00%	Zakończono remont konserwatorski dzwonnicy bramnej	0,00
RAZEM	457 739,00	457 739,00			

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
----------------	--	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------------------

**Kaplica św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
na Prądniku Czerwonym - ul. Dobrego Pasterza 117**

134	451 597,39	451 597,38	100,00%	Wykonano remont konserwatorski kaplicy - II etap	6 034,00
RAZEM	451 597,39	451 597,38			

Kaplica św. Marii Magdaleny - ul. Dożynkowa 35

135	29 706,00	29 706,00	100,00%	Zakończono prace remontowo-konserwatorskie	0,00
RAZEM	29 706,00	29 706,00			

**dawna karczma z Pasieki obecnie plebania parafii
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
al. Panieńskich Skał 18**

136	234 999,98	234 999,98	100,00%	Wykonano konserwację drewnianych ścian, stolarki okiennej i gontowego pokrycia dachowego	6 900,00
RAZEM	234 999,98	234 999,98			

**Zespół Pałacowo - Parkowy Jerzmanowskich
ul. Górników 27, 29, 31**

137	200 000,00	200 000,00	100,00%	Wykonano I etap konserwacji wystroju Sali kominkowej	9 000,00
RAZEM	200 000,00	200 000,00			

**Zespół szpitalno-parkowy Szpitala Specjalistycznego
im. Babińskiego w Krakowie-Kobierzynie
ul. Babińskiego 29**

138	281 078,16	281 078,16	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji z renowacją stolarki okiennej - I etap i opracowanie projektu budowlanego remontu dachu budynku nr 8	245 322,06
139	111 893,67	111 893,67	100,00%	Zakończono remont dachu budynku mieszkalnego nr 26	
RAZEM	392 971,83	392 971,83			

Zespół Pałacowy " Willa Decjusza"- ul. 28 lipca 1943 r. 17a

140	37 850,00	37 850,00	100,00%	Wykonano rekonstrukcję i konserwację dekoracji malarskiej w Sali Błękitnej w Domu Łaskiego	23 039,34
RAZEM	37 850,00	37 850,00			

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
----------------	--	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------------------

**Kamienica - pl. Inwalidów 6/ ul. Sienkiewicza 2/
ul. Pomorska 1**

141	535 000,00	534 999,99	100,00%	Wykonano remont konserwatorski połowy elewacji z wyłączeniem parteru	502 610,55
RAZEM	535 000,00	534 999,99			

Stary Cmentarz Podgórski - al. Powstanców Śląskich

142	4 200,00	4 200,00	100,00%	Renowacja nagrobka na grobie rodziny Pomianowskich	0,00
143	9 250,00	9 250,00	100,00%	Renowacja nagrobka - Grobowiec rodziny Bojanowskich	0,00
144	19 300,00	19 300,00	100,00%	Renowacja nagrobka - Grobowiec rodziny Truszczyków	0,00
145	3 536,00	3 536,00	100,00%	Renowacja nagrobka-cokołu na grobie rodziny Stefańskich	0,00
RAZEM	36 286,00	36 286,00			

Cmentarz Rakowicki - ul. Rakowicka 26

146	8 360,00	8 360,00	100,00%	Renowacja pomnika nagrobnego na grobie Anny Clary Redolfi	105 290,00
147	2 427,00	2 427,00	100,00%	Renowacja grobowca rodziny Mikołajskich	2 583,00
148	50 936,40	50 936,40	100,00%	Renowacja grobowca Prylińskich i Kieszekowskich	0,00
149	20 950,00	20 950,00	100,00%	Renowacja grupy trzech pomników nagrobnych w kwaterze Q Cmentarza Rakowickiego: Józefy Seweryńskiej i dwóch osób nieustalonych	
150	19 482,48	19 482,48	100,00%	Renowacja nagrobka na grobie rodziny Wilkoszów na Cmentarzu Rakowickim	
151	14 440,00	14 440,00	100,00%	Renowacja pomnika nagrobnego na grobie Józefa Zboińskiego	
152	20 800,00	20 800,00	100,00%	Renowacja grupy trzech pomników nagrobnych w pasie Ad Cmentarza Rakowickiego: Antoniny Stachniewskiej, Antoniego Mączyńskiego i osoby nieustalonej	
153	11 600,00	11 600,00	100,00%	Renowacja pomnika nagrobnego nieustalonej osoby w pasie Ac Cmentarza Rakowickiego z wyobrażeniem klęczącej postaci kobiecej	

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
154	17 850,00	17 850,00	100,00%	Renowacja pomnika nagrobnego na grobie Wincentego i Bronisławy Śliwińskich	
155	11 500,00	11 500,00	100,00%	Renowacja grobowca nr 10, kwatera AB, rząd N (północ)	
156	8 950,00	8 950,00	100,00%	Renowacja pomnika na grobie Tekli Światopełk Czetwertyńskiej z hrabiów Śliźniów	
157	20 550,00	20 550,00	100,00%	Renowacja zespołu 6 nagrobków na kwaterze IIIb na Cmentarzu Rakowickim : na grobach Maryi Fryzoli, Jana Friedhubera Grabenthala, Teresy Dziewanowskiej i trzech osób nieustalonych	
158	19 400,00	19 400,00	100,00%	Renowacja grobowca - sarkofagu na grobie rodziny English	
RAZEM	227 245,88	227 245,88			

Dwór Popielów w Ruszcy - ul. Rusiecka 13

159	120 000,00	120 000,00	100,00%	Wykonano rekonstrukcję dachu wraz z pokryciem oraz stropy międzykondygnacyjne i scalenie ścian nośnych w części wyższej budynku	75 212,24
RAZEM	120 000,00	120 000,00			

Fort 2 "Kościuszko"- al. Waszyngtona

160	107 761,50	107 761,50	100,00%	Wykonano zabezpieczenie i ekspozycja fragmentu muru kurtynowego między bastionami I i II wraz z kontynuacją badań archeologicznych w rejonie pozostałości zrujnowanych bastionów I i II oraz kurtyń I-II, II-III	389 061,15
161	399 997,23	325 697,23	81,42% **	Wykonano I etap prac restauratorskich, konserwatorskich i budowlanych w ramach renowacji i adaptacji kurtyny I-V fortu na potrzeby centrum konferencyjno-wystawienniczego	
RAZEM	507 758,73	433 458,73			

Kopiec Kościuszki - al. Waszyngtona

162	167 799,61	167 799,61	100,00%	Zakończono prace zabezpieczające kopiec	43 760,00
RAZEM	167 799,61	167 799,61			

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
----------------	--	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------------------

**Kopiec Niepodległości im. J. Piłsudskiego Las Wolski -
Wzgórze Sowiniec - ul. Księcia Józefa**

164	600 000,00	600 000,00	100,00%	Zakończono odbudowę części kopca uszkodzonych w 2010 r. przez opady atmosferyczne	0,00
RAZEM	600 000,00	600 000,00			

Kaplica św. Małgorzaty i mur okalający cmentarz przy kaplicy - ul. św. Bronisławy

165	293 411,77	293 411,77	100,00%	Wykonano remont muru okalającego cmentarz przy kaplicy	4 032,00
RAZEM	293 411,77	293 411,77			

Fort 12 Luneta Warszawska - ul. Kamienna 16

166	155 000,00	155 000,00	100,00%	Wykonano prace konserwatorskie wewnątrz celi więziennej Urzędu Bezpieczeństwa wraz z pracami archeologicznymi	17 627,04
RAZEM	155 000,00	155 000,00			

Fort 49 ¼ "Grębałów"- ul. Geodetów

167	150 276,29	150 276,29	100,00%	Zakończono prace konserwatorsko-renowacyjne i zabezpieczające budynku tradytora	14 708,11
RAZEM	150 276,29	150 276,29			

Fort 49 ½ a "Mogiła" - ul. Igołomska

168	94 324,34	94 324,34	100,00%	Wykonano dokumentację projektową elewacji fortu wraz z otoczeniem i rozpoczęto realizację	19 394,60
RAZEM	94 324,34	94 324,34			

Fort 49 "Krzyszewice" Młodzieżowy Dom Kultury os. Na Stoku 27 B

169	150 000,00	150 000,00	100,00%	Wykonano projekt zabezpieczenia ścian zewnętrznej kaponiery czołowej i wschodniej z koniecznymi pracami badawczymi	0,00
RAZEM	150 000,00	150 000,00			

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
----------------	--	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------------------

Kościół św. Marka - ul. Sławkowska 24/ul. św.Marka 10

170	69 261,00	69 261,00	100,00%	Wykonano prace konserwatorskie przy grupie rzeźbiarskiej "Golgota" i obrazie "Ukrzyżowanie"	600,00
RAZEM	69 261,00	69 261,00			

**Kamienica "Pod Gruszką"
ul. Szczepańska 1/ ul. Sławkowska 2**

171	79 834,36	79 834,36	100,00%	Wykonano wymianę 10 sztuk okien w lokalu użytkowym nr U 001 (Sala Fontany z przyległymi pomieszczeniami)	0,00
RAZEM	79 834,36	79 834,36			

Teatr "Miniatura"- pl. św.Ducha 2

172	173 369,51	173 369,51	100,00%	Wykonano remont pokrycia dachowego teatru	42 546,83
RAZEM	173 369,51	173 369,51			

**Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny w zespole klasztorным Karmelitów Bosych
ul. Rakowicka 18**

173	217 996,00	217 996,00	100,00%	Konserwacja ścian i sklepień w nawie głównej i nawach bocznych wraz z witrażami - wykonano I etap (nawę główną)	10 000,00
RAZEM	217 996,00	217 996,00			

**d.Pałac Potulickich Wyższe Seminarium Duchowne
Archidiecezji Krakowskiej - ul. J.Piłsudskiego 4**

174	101 096,97	101 096,97	100,00%	Zakończono remont konserwatorski elewacji bocznych	9 950,00
RAZEM	101 096,97	101 096,97			

Szpital Bonifratrów - ul.Trynitaraska 11

175	122 000,00	122 000,00	100,00%	Zakończono konserwację elewacji wschodniej szpitala	20 040,50
RAZEM	122 000,00	122 000,00			

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
----------------	--	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------------------

**Klinika Neurologii Neurochirurgii i Neurotraumatologii
ul. Botaniczna 3**

176	77 000,00	77 000,00	100,00%	Wykonano wymianę części stolarki okiennej w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w budynku Neurochirurgii	1 143 515,21
RAZEM	77 000,00	77 000,00			

Dom Ubogich Fundacji im. L.A. Helclów - ul. Helclów 2

177	94 111,20	94 111,20	100,00%	Oczyszczono część elewacji frontowej i wykonano zabezpieczenia przed ptakami	0,00
RAZEM	94 111,20	94 111,20			

Filharmonia Krakowska - ul. Zwierzyniecka 1

178	53 500,00	53 500,00	100,00%	Wykonano ekspertyzę i dokumentację projektową w zakresie usunięcia stanu awaryjnego posadowienia budynku	98 191,93
RAZEM	53 500,00	53 500,00			

**Szpital św. Łazarza (d. klasztor Karmelitów)
ul. Kopernika 19**

179	32 000,00	32 000,00	100,00%	Wykonano wymianę stolarki okiennej na klatce schodowej	0,00
RAZEM	32 000,00	32 000,00			

Zespół Pałacowy " Willa Decjusza"- ul. 28 lipca 1943 r. 17

180	5 000,00	5 000,00	100,00%	Wykonano projekt renowacji stolarki okiennej "Willi Decjusza"	0,00
RAZEM	5 000,00	5 000,00			

Celestat - ul. Lubicz 16

181	128 580,00	128 580,00	100,00%	Zakończono wymianę pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, wymianą rynien i rur spustowych	19 504,56
RAZEM	128 580,00	128 580,00			

Nr Planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w roku 2011 (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów w zł
----------------	--	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------------------

Fort 44 "Tonie"- ul. Jurajska

182	80 000,00	80 000,00	100,00%	Wykonano ratunkowe prace zabezpieczające i konserwatorskie - etap I	80 027,00
RAZEM	80 000,00	80 000,00			

**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie - ul. Westerplatte 19**

183	19 926,00	19 926,00	100,00%	Wykonano ekspertyzę wraz z dokumentacją projektową na wymianę pokrycia i wzmocnienie więźby dachu budynku głównego	0,00
RAZEM	19 926,00	19 926,00			

Pałac Sztuki - pl. Szczepański 4

184	90 000,00	90 000,00	100,00%	Zakończono prace konserwatorskie przy świetlikach zewnętrznych	0,00
RAZEM	90 000,00	90 000,00			

Razem wartość przekazanych dotacji z NFRZK	42 689 367,12	42 507 371,92	99,57%		34 430 830,71
Stan konta na 31.12.2011	125 193,42	317 802,19			
Ogółem NFRZK	42 814 560,54	42 825 174,11			

Uwaga : *) W kol. 6 tabeli podano łącznie nakłady własne Beneficjentów poniesione na dofinansowanie zadań objętych planem na rok 2011 oraz innych prowadzonych we własnym zakresie.

Wysokość nakładów podana przez Beneficjentów w sprawozdaniu nie podlega weryfikacji przez MUW w Krakowie - Wydział Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa i Dziedzictwa Narodowego. Podaną w poz.146 przez Beneficjenta ZCK wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. 149 -158 .

****)** W poz. 19 i 161 wykonanie rzeczowe wynosi 100 % , natomiast wykazane w kol. 3 i 4 tabeli mniejsze wykonanie finansowe i procentowe wynika ze zwrotu przez Beneficjenta podatku VAT.