

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
 i Dziedzictwa Narodowego
 31-005 Kraków, ul. Bracka 13
 adres do korespondencji:
 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

**Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa za rok 2012
 ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**

DOCHODY :	Planowane (zł)	Planowane - po korektach - (zł)	Wykonane (zł)
1. Dotacja z budżetu państwa	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00
2. Zwrot przez właścicieli kwot wydatkowanych na podstawie umów notarialnych	75 001,17	75 001,17	82 576,23
3. Środki uzyskane w drodze zbiorów publicznych, darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych w tym także fundacji i stowarzyszeń	8 000,00	24 688,69	25 871,50
4. Niewykorzystane z ubiegłego roku środki wykazane na koncie obsługującym Narodowy Fundusz na koniec 2011 r.	317 802,19	317 802,19	317 802,19
5. Odsetki od środków zgromadzonych na koncie obsługującym Narodowy Fundusz	15 000,00	15 000,00	34 023,46
6. Środki pozyskane z innych źródeł	20 000,00	65 239,32	65 239,32
RAZEM :	42 435 803,36	42 497 731,37	42 525 512,70

WYDATKI :

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7

Zespół Budowli Wzgórza Wawelskiego - Wawel 5

1	846 815,97	846 815,97	100,00%	Zakończono II etap rewaloryzacji ogrodów królewskich	-	270 471,93
2	46 000,00	46 000,00	100,00%	Opracowano wielobranżową dokumentację remontu konserwatorskiego Baszty Złodziejskiej	-	
RAZEM	892 815,97	892 815,97				

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7

Archikatedra na Wawelu - Wawel 1

3	848 432,84	848 432,84	100,00%	Zakończono prace remontowo-konserwatorskie przy elewacji południowej z wyłączeniem drzwi z portalem do transeptu	-	84 487,00
4	600 000,00	600 000,00	100,00%	Zakończono I etap konserwacji wnętrza kaplicy Potockich	-	
5	206 648,01	206 648,01	100,00%	Wykonano remont dachu nad zakrystią kaplicy biskupa Tomickiego oraz wymieniono orynnowanie dachów od strony podwórka Batorego	-	
RAZEM	1 655 080,85	1 655 080,85				

Wikarówka przy katedrze wawelskiej - Wawel 3

6	160 000,00	160 000,00	100,00%	Wykonano projekt budowlany i wykonawczy remontu konserwatorskiego budynku z adaptacją poddasza na potrzeby pracowni konserwacji tkanin	33 479,00	-
RAZEM	160 000,00	160 000,00				

Wawel - Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej - Wawel 3

7	400 000,00	400 000,00	100,00%	Zakończono II etap remontu budowlano-konserwatorskiego pomieszczeń archiwum i biblioteki	-	-
RAZEM	400 000,00	400 000,00				

Wieża Ratuszowa - Rynek Główny 1

8	189 036,94	189 036,94	100,00%	Kontynuowano prace konserwatorskie we wnętrzu wieży, zakończono prace konserwatorskie w zakresie renowacji więźby hełmu	-	-
RAZEM	189 036,94	189 036,94				

Pałac "Pod Krzysztofory" Rynek Główny 35 /ul. Jagiellońska 4

9	1 999 708,57	1 998 402,25	99,93%	Kontynuowano kompleksowe prace budowlano-konserwatorskie w ramach restauracji i modernizacji pałacu na cele muzealne	1 285 086,74	-
RAZEM	1 999 708,57	1 998 402,25				

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7
Bazylika Mariacka - Rynek Główny						
10	507 678,83	507 678,83	100,00%	Zakończono prace konserwatorskie i renowacyjne w kryptach nr: 4-5, 8, 10, 15, 17, 38, 39, 48, 49 oraz w kryptcie 37B wraz z usytuowaną nad kryptą stallą	48 205,00	64 671,73
11	64 000,00	64 000,00	100,00%	Opracowano projekt remontu konserwatorskiego Wieży Hejnałowej	-	
RAZEM	571 678,83	571 678,83				
Kościół pw. św. Wojciecha - Rynek Główny						
12	48 042,07	48 042,07	100,00%	Zakończono konserwację krucyfiksu z łuku tęczy	500,00	1 200,00
RAZEM	48 042,07	48 042,07				
Kamienica Montelupich - Rynek Główny 7						
13	145 646,00	145 646,00	100,00%	Zakończono prace konserwatorskie przy ceglanej elewacji wschodniej skrzydła wschodniego	36 411,25	256 742,36
RAZEM	145 646,00	145 646,00				
Collegium Maius - ul. Jagiellońska 15						
14	500 000,00	461 708,25	92,34%	Zakończono remont i zabezpieczenie więźby dachowej - II etap oraz prace remontowo-konserwatorskie na poddaszu	155 575,60	763 879,62
RAZEM	500 000,00	461 708,25				
Collegium Witkowskiego - ul. Gołębia 13						
15	333 114,24	333 114,24	100,00%	Zakończono remont wnętrz na poziomie parteru	332 794,61	-
RAZEM	333 114,24	333 114,24				
Collegium Novum - ul. Gołębia 24						
16	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały Prezydium SKOZK z dnia 11.09.2012 r., nr 11/2012					97 646,72
17	100 000,00	100 000,00	100,00%	Zakończono remont pomieszczeń II p. wraz ze wzmocnieniem stropów: sala 46	108 184,16	
RAZEM	100 000,00	100 000,00				

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7

Collegium Kołłątaja - ul. św. Anny 6 /ul. Gołębia 9

18	376 175,71	376 175,71	100,00	Wykonano remont konserwatorski dziedzińców - III etap: przewiązka od strony ul. św. Anny	177 023,86	-
RAZEM	376 175,71	376 175,71				

Gmach Muzeum Czartoryskich - ul. św. Jana 19

19	784 336,25	784 336,25	100,00%	Wykonano remont konserwatorski wnętrz - roboty tynkarskie i elektryczne, instalacje niskoprądowe	-	17 634 188,00
20	277 045,02	277 045,02	100,00%	Wykonano rekonstrukcję i modernizację wewnętrznej stolarki drzwiowej - I etap		
21	10 000,00	10 000,00	100,00%	Opracowano program konserwatorski dotyczący konserwacji wystroju wnętrz: boazerii, schodów kamiennych i drewnianych, balustard, kominków		
RAZEM	1 071 381,27	1 071 381,27				

**d. Pałac Sanguszków - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ul. Franciszkańska 1/ul. Bracka 17**

22	487 545,62	487 545,62	100,00%	Zakończono remont konserwatorski elewacji wewnętrznych dziedzińca (elewacja od A do D) oraz prace remontowo-konserwatorskie w sieni głównej	-	-
RAZEM	487 545,62	487 545,62				

**Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły
ul. Kanonicza 19-21**

23	237 976,57	237 976,57	100,00%	Zakończono remont konserwatorski pomieszczeń muzealnych na parterze	-	97 000,00
RAZEM	237 976,57	237 976,57				

**Muzeum Archeologiczne w Krakowie - d. Klasztor Karmelitów
ul. Senacka 3**

24	1 011 103,62	1 011 103,62	100,00%	Zakończono prace przy fundamentach w ramach kontynuacji wzmocnienia posadowienia budynku	-	40 580,00
RAZEM	1 011 103,62	1 011 103,62				

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7

Teatr im. Juliusza Słowackiego - pl. św. Ducha 2

25	211 182,30	211 182,30	100,00%	Kontynuowano remont konserwatorski pokrycia dachowego budynku Teatru Miniatura	10 940,63	-
RAZEM	211 182,30	211 182,30				

Pałac Sztuki - pl. Szczepański 4

26	1 149 981,21	1 149 981,21	100,00%	Wykonano remont dachu z więźbą dachową		
27	359 900,12	359 900,12	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji północno-wschodniej (od ul. św. Tomasza)	-	-
RAZEM	1 509 881,33	1 509 881,33				

Barbakan - ul. Basztowa

28	108 966,13	108 966,13	100,00%	Zakończono prace konserwatorskie obejmujące mury dolnej części ścian i sklepienia "przepustu" pod szyją Barbakanu	3 370,09	-
RAZEM	108 966,13	108 966,13				

Dom kościoła św. Idziego - Żłobek Samorządowy nr 1 w Krakowie ul. Podzamcze 1

29	234 751,38	234 751,38	100,00%	Wykonano remont elewacji z malowaniem komina i konserwacją kraty	-	10 200,00
RAZEM	234 751,38	234 751,38				

Kościół pw. św. Trójcy oraz Klasztor Ojców Dominikanów ul. Stolarska 12

30	102 409,87	102 409,87	100,00%	Wykonano prace archeologiczne towarzyszące II etapowi remontu konserwatorskiego placu przed wejściem do kościoła	-	
31	700 944,45	700 944,45	100,00%	Zakończono I etap kompleksowej renowacji krużganków klasztoru wraz z przystosowaniem ich do roli wszechstronnej przestrzeni kulturalnej	3 536 383,44	1 323 000,00
32	705 390,76	705 390,76	100,00%	Zakończono remont konserwatorski i konserwację placu przed wejściem do kościoła	-	
RAZEM	1 508 745,08	1 508 745,08				

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7

Klasztor Franciszkanów - pl. Wszystkich Świętych 5

33	179 813,62	179 813,62	100,00%	Zakończono renowację elementów wystroju i wyposażenia zakrystii nowej	0,01	199 875,58
RAZEM	179 813,62	179 813,62				

**Panteon Narodowy - kościół pw. św. św. Piotra i Pawła
ul. Grodzka 52a**

34	400 000,00	400 000,00	100,00%	Kontynuowano prace archeologiczne w obrębie wirydarza kościoła związane z utworzeniem Panteonu Narodowego oraz zakończono prace archeologiczne i zabezpieczające w krypcie nr 9	216 574,23	500 000,00
RAZEM	400 000,00	400 000,00				

Collegium Iuridicum - ul. Grodzka 53

35	260 561,69	260 561,69	100,00%	Zakończono remont konserwatorski elewacji od placu Marii Magdaleny	106 426,61	-
RAZEM	260 561,69	260 561,69				

**Kościół pw. św. Andrzeja w zespole kościelno-klasztornym Sióstr Klarysek w Krakowie
ul. Grodzka 54**

36	434 403,00	434 403,00	100,00%	Wykonano II etap konserwacji wyposażenia wnętrza barokowego chóru na emporze w kościele św. Andrzeja	-	54 550,00
37	52 544,86	52 544,86	100,00%	Zakończono remont konserwatorski zakrystii	-	
RAZEM	486 947,86	486 947,86				

**Kościół pw. Matki Boskiej Śnieżnej w zespole klasztornym Sióstr Dominikanek
ul. Mikołajska 21**

38	400 000,00	400 000,00	100,00%	Kontynuowano odsłanianie i konserwację polichromii ściennej we wnętrzu kościoła	-	220 200,00
RAZEM	400 000,00	400 000,00				

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7

Dom Arcybractwa Miłosierdzia - ul. Sienna 5

39	249 793,35	249 793,35	100,00%	Wykonano I etap prac konserwatorskich w Sali Skarbca (tj. Sali/ Komorze Kleynotowej)	249 793,35	141 054,64
40	155 794,01	155 794,01	100,00%	Wykonano prace konserwatorskie w bibliotece (pomieszczenia 007, 007a) i w pomieszczeniu 008 wraz z portalami i schodami kamiennymi przy bibliotece	155 794,01	
RAZEM	405 587,36	405 587,36				

**Kościół pw. św. Marka Ewangelisty
ul. św. Marka 10/ ul. Sławkowska 24**

41	147 600,00	147 600,00	100,00%	Wykonano zabezpieczenie przed zawilgoceniem ścian zewnętrznych kościoła - etap II : prace zewnętrzne	-	87 679,10
42	42 877,80	42 877,80	100,00%	Wykonano pełną konserwację konfesjonatu z XIX wieku i konserwację techniczną konfesjonatu manierystycznego	-	
RAZEM	190 477,80	190 477,80				

Kościół św. Krzyża - pl. św. Ducha 2

43	352 242,64	352 242,64	100,00%	Zakończono remont dachu : część nad prezbiterium, więźba dachowa wieży	-	16 700,00
RAZEM	352 242,64	352 242,64				

**Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
ul. św. Jana 7**

44	327 317,33	327 317,33	100,00%	Zakończono konserwację dwóch ołtarzy bocznych	-	57 000,00
RAZEM	327 317,33	327 317,33				

**Cerkiew Greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
ul. Wiślna 11**

45	251 634,47	251 634,47	100,00%	Kontynuowano remont konserwatorski elewacji zespołu klasztornego	-	2 500,00
RAZEM	251 634,47	251 634,47				

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :		
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie	
1	2	3	4	5	6	7	
Kamienica Molendowska - ul. Floriańska 17							
46	371 127,06	371 127,06	100,00%	Wykonano remont kapitalny dachu	149 663,94	506 376,67	
47	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały Prezydium SKOZK z dnia 19.06.2012 r., nr 8/2012						
RAZEM	371 127,06	371 127,06					
Kamienica - ul. św. Jana 3							
48	121 158,52	121 158,52	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	51 243,48	-	
RAZEM	121 158,52	121 158,52					
Kamienica - ul. Pijarska 5							
49	117 911,55	117 911,55	100,00%	Wykonano I etap remontu konserwatorskiego elewacji frontowej	75 512,91	-	
RAZEM	117 911,55	117 911,55					
Kamienica - ul. Grodzka 13							
50	146 985,00	146 985,00	100,00%	Wykonano przywrócenie i rekonstrukcję kamiennej elewacji parteru	-	-	
RAZEM	146 985,00	146 985,00					
Kamienica - pl. Dominikański 1/ul. Grodzka 22							
51	82 228,25	82 228,25	100,00%	Wykonano zabezpieczenie konstrukcyjne i izolację narożnika budynku	82.228,26	33 317,46	
RAZEM	82 228,25	82 228,25					
Kamienica - ul. Grodzka 23							
52	284 071,28	284 071,28	100,00%	Wykonano zabezpieczenie konstrukcyjne obiektu	71 017,82	-	
RAZEM	284 071,28	284 071,28					

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7

Kamienica - Grodzka 32

53	80 873,03	80 873,02	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej z wymianą stolarki okiennej	238 775,24	53 664,08
54	191 384,65	191 384,65	100,00%	Zakończono remont konserwatorski dachu	141 995,19	
RAZEM	272 257,68	272 257,67				

Kamienica - ul. Grodzka 46/ ul. Senacka 11

55	186 119,81	186 119,81	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowych	186 194,28	-
	186 119,81	186 119,81				

Kamienica - ul. Poselska 17

56	84 215,07	84 215,07	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej z konserwacją bramy i rekonstrukcją okien	84 215,07	-
RAZEM	84 215,07	84 215,07				

Kamienica - ul. Jagiellońska 7 i 7A / ul. Szewska 10

57	322 390,00	320 479,10	99,41%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej budynku przy ul. Jagiellońskiej 7a z wyłączeniem stolarki	15.840,66	-
RAZEM	322 390,00	320 479,10				

Kamienica - ul. Sienna 3

58	41 265,28	41 265,28	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji od strony podwórza	10 542,98	20 000,00
RAZEM	41 265,28	41 265,28				

Kamienica - ul. Sienna 7

59	127 526,50	127 526,50	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	132 732,00	-
RAZEM	127 526,50	127 526,50				

Kamienica - ul. Szpitalna 3

60	53 563,16	53 563,10	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	55 749,47	-
RAZEM	53 563,16	53 563,10				

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7
Kamienica - ul. ul. Wiślna 8						
61	126 053,60	126 053,60	100,00%	Wykonano wzmocnienie fundamentów oficyny bocznej prawej	44 118,76	128 000,00
RAZEM	126 053,60	126 053,60				
Kamienica - ul. Bracka 10						
62	120 186,04	114 713,48	95,45%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	125 091,59	-
RAZEM	120 186,04	114 713,48				
Akademia Sztuk Pięknych - pl. Matejki 13						
63	630 031,65	630 031,65	100,00%	Zakończono wymianę pokrycia dachowego z odtworzeniem gryfów i płotków przeciwśniegowych oraz wykonano projekt rekonstrukcji ozdobnych elementów okien	-	72 000,00
RAZEM	630 031,65	630 031,65				
d. Spichlerz - pl. Sikorskiego 6						
64	1 000 000,00	998 639,92	99,86%	Zakończono remont generalny obiektu	1 818 240,62	313 499,11
RAZEM	1 000 000,00	998 639,92				
Kościół pw. św. Mikołaja - ul. Kopernika 9						
65	1 192 870,68	1 192 870,68	100,00%	Zakończono zabezpieczenie konstrukcji kościoła	-	-
RAZEM	1 192 870,68	1 192 870,68				
Collegium Śniadeckich - ul. Kopernika 27						
66	335 525,95	335 525,95	100,00%	Zakończono remont kordegardy wschodniej	176 190,71	-
RAZEM	335 525,95	335 525,95				
Kościół klasztorny Sióstr Karmelitanek Bosych ul. Kopernika 44						
67	111 375,02	111 375,02	100,00%	Zakończono konserwację ołtarza głównego	-	5 000,00
RAZEM	111 375,02	111 375,02				

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7

**Klinika Neurologii, Neurochirurgii i Neurotraumatologii
ul. Botaniczna 3**

68	110 786,63	110 786,63	100,00%	Wykonano izolację pionową fundamentów Domu Piltza	91 881,26	4 715 271,94
69	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały Prezydium SKOZK z dnia 19.06.2012 r., nr 8/2012					
70	196 697,00	196 697,00	100,00%	Wykonano prace konserwatorskie i restauratorskie w Domu Piltza	45 155,06	
RAZEM	307 483,63	307 483,63				

**Zespół klasztorny Ojców Bernardynów
ul. Bernardyńska 2**

71	1 683 351,38	1 683 351,38	100,00%	Zakończono konserwację naw bocznych bez kaplic pod wieżami	163 303,89	510 000,00
RAZEM	1 683 351,38	1 683 351,38				

Szpital Zakonu Bonifratrów - ul. Trynitaraska 11

72	187 675,61	187 675,61	100,00%	Zakończono remont konserwatorski elewacji południowej ryzalitu wschodniego głównego budynku szpitala	20 852,85	6 765,00
RAZEM	187 675,61	187 675,61				

Kościół pw. Bożego Ciała - ul. Bożego Ciała 26

73	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	Zakończono II etap konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza głównego wraz z konserwacją sklepienia i ścian prezbiterium w obrębie ołtarza	-	553 500,00
RAZEM	2 000 000,00	2 000 000,00				

**Klasztor Augustianów pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
ul. Augustiańska 7**

74	800 000,00	800 000,00	100,00%	Zakończono II etap konserwacji ołtarza głównego w kościele św. Katarzyny - III i II kondygnacja	-	-
75	300 000,00	300 000,00	100,00%	Zakończono II etap wzmocnienia i remontu konserwatorskiego muru miasta Kazimierz przy ul. Paulińskiej	-	
RAZEM	1 100 000,00	1 100 000,00				

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7

Synagoga Remuh - ul. Szeroka 40

76	251 236,73	251 236,73	100,00%	Wykonano II etap konserwacji polichromii i elementów sztukatorskich w sali modlitwowej i babińcu	-	82 546,81
77	300 000,00	300 000,00	100,00%	Wykonano II etap wzmocnienia konstrukcji z uwzględnieniem zabezpieczenia odkrytej piwnicy	-	
RAZEM	551 236,73	551 236,73				

**Zespół klasztorny Ojców Paulinów "Na Skalce"
ul. Skalczna 15**

78	300 000,00	300 000,00	100,00%	Zakończono I etap prac konserwatorskich we wnętrzu Krypty Zasłużonych	60 000,00	146 640,00
RAZEM	300 000,00	300 000,00				

Synagoga Tempel - ul. Miodowa 24

79	100 000,00	100 000,00	100,00%	Rozpoczęto likwidację awarii budowlanej galerii wewnętrznej	-	150 059,21
RAZEM	100 000,00	100 000,00				

**VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
ul. Wąska 5-7**

80	244 646,90	244 646,90	100,00%	Zakończono kolejny etap prac przy elewacjach budynku - prace przy cokole i elewacji szczytowej od strony ul. św. Wawrzyńca	11 940,50	20 729,00
RAZEM	244 646,90	244 646,90				

Kamienica - ul. Krakowska 5

81	15 190,00	15 190,00	100,00%	Wykonano izolację poziomą fundamentów	18 054,78	-
82	99 443,63	99 443,63	100,00%	Wykonano remont konserwatorski podcieni	80 775,93	
83	72 299,20	72 299,20	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	74 889,72	
RAZEM	186 932,83	186 932,83				

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7

Kamienica - ul. Józefa 12

84	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały Prezydium SKOZK z dnia 11.09.2012 r., nr 11/2012					
----	---	--	--	--	--	--

**Park Bednarskiego
ul. Zamoyskiego/ul. Krzemionki/ul. Parkowa**

85	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały Prezydium SKOZK z dnia 30.10.2012 r., nr 14/2012					
----	---	--	--	--	--	--

Dworek "Pod Lipkami" - ul. Zamoyskiego 18

86	27 327,13	27 327,13	100,00%	Wykonano remont konserwatorski drewnianej bramy wejściowej i kamiennego portalu	-	29 750,00
RAZEM	27 327,13	27 327,13				

**d.Szkoła Przemysłowa-Centrum Kształcenia Praktycznego
al. Mickiewicza 5/ ul. Krupnicza 42a**

87	156 655,92	156 655,92	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji od strony ul. Krupniczej	-	-
88	222 334,79	222 334,79	100,00%	Zakończono remont więźby dachowej i pokrycia dachowego	-	-
RAZEM	378 990,71	378 990,71				

Biblioteka Jagiellońska - al. Mickiewicza 22

89	43 703,16	43 703,15	100,00%	Zakończono renowację konserwatorską stołów w Czytelni Głównej	12 211,84	-
90	92 462,17	92 462,17	100,00%	Zakończono remont konserwatorski stiukoluster holu II p.	100 795,43	-
RAZEM	136 165,33	136 165,32				

Celestat - ul. Lubicz 16

91	88 908,67	88 908,67	100,00%	Zakończono wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, wymianą rynien i rur spustowych	-	-
RAZEM	88 908,67	88 908,67				

Collegium Sanockie - ul. Batorego 12

92	223 577,67	223 577,67	100,00%	Zakończono remont konserwatorski drewnianej werandy, ganku na elewacji południowej wraz z krużgankami i podcieniami	38 632,87	-
RAZEM	223 577,67	223 577,67				

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7

**Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
ul. Piłsudskiego 27**

93	995 968,82	995 968,82	100,00%	Wykonano remont dachu nad Salą Łuczniczą oraz I etap prac remontowo-konserwatorskich przy stropie Sali Łucnicznej	26 094,38	23 200,00
RAZEM	995 968,82	995 968,82				

**Dom Ubogich Fundacji L. A. Helclów
ul. Helclów 2**

94	271 834,73	271 834,73	100,00%	Wykonano remont konserwatorski środkowej części elewacji zachodniej skrzydła lewego	271 834,73	297 090,00
RAZEM	271 834,73	271 834,73				

**d. Akademia Handlowa - Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie
ul. Kapucyńska 2**

95	251 431,76	251 431,76	100,00%	Kontynuowano prace renowacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej stolarce drzwiowej na I, II i III piętrze	-	-
RAZEM	251 431,76	251 431,76				

**XX Liceum Ogólnokształcące im. L. Staffa w Krakowie
ul. Szlak 5**

96	120 719,41	120 719,41	100,00%	Zakończono prace renowacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej stolarce drzwiowej I i II piętra	6 353,65	61 215,39
RAZEM	120 719,41	120 719,41				

**Klasztor Ojców Karmelitów "Na Piasku"
ul. Karmelicka 19**

97	203 586,75	203 586,75	100,00%	Wykonano prace konstrukcyjne dotyczące wzmocnienia sklepienia nad kaplicą Bracką	-	70 000,00
RAZEM	203 586,75	203 586,75				

Klasztor Sióstr Wizytek - ul. Krowoderska 16

98	483 286,09	483 286,09	100,00%	Wykonano remont dachu kościoła z izolacją termiczną sklepienia oraz wymianą pokrycia z blachy miedzianej	-	36 500,00
RAZEM	483 286,09	483 286,09				

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7

**Zespół kościelno-klasztorny Sióstr Karmelitanek Bosych
ul. Łobzowska 40**

99	193 407,05	193 407,05	100,00%	Zakończono remont dachu kościoła wraz z rekonstrukcją elementów kamiennych wystroju architektonicznego	-	25 000,00
RAZEM	193 407,05	193 407,05				

Kamienica - ul. Karmelicka 38

100	131 544,70	131 544,70	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji frontowej	70 831,76	32 327,39
RAZEM	131 544,70	131 544,70				

Dom "Pod Globusem" - ul. Długa 1

101	198 947,11	198 947,11	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji od strony ul. Długiej (segment E, F)	110 987,63	213 240,80
RAZEM	198 947,11	198 947,11				

Kamienica - ul. Studencka 14

102	486 428,37	486 428,37	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji od strony ul. Studenckiej wraz z narożną częścią elewacji bocznej i elewacji od strony ul. Garncarskiej	-	7 500,00
RAZEM	486 428,37	486 428,37				

Kamienica - ul. św. Gertrudy 2

103	88 497,23	88 497,23	100,00%	Zakończono remont dachu od strony frontowej wraz z wieżyczkami	31 656,63	-
RAZEM	88 497,23	88 497,23				

**Kamienica własna architekta Jana Sas Zubrzyckiego
al. Słowackiego 7**

104	63 923,10	63 923,10	100,00%	Zakończono konserwację wewnątrz mieszkania własnego architekta Sas Zubrzyckiego na I p : konserwacja ścian z odtworzeniem fryzu, konserwacja parkietów	30 280,00	-
RAZEM	63 923,10	63 923,10				

Kamienica - ul. Piłsudskiego 8

105	92 053,67	89 966,92	97,73%	Wykonano remont konserwatorski elewacji szczytowej	-	25 960,00
RAZEM	92 053,67	89 966,92				

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7
Kamienica - al. Krasieńskiego 23						
106	85 382,75	85 382,75	100,00%	Wykonano remont konserwatorski klatki schodowej	19 102,76	92 121,27
RAZEM	85 382,75	85 382,75				
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 2 i 2a /ul. Pomorska 1/pl. Inwalidów 6						
107	502 757,05	502 757,05	100,00%	Wykonano remont konserwatorski elewacji od strony ul. Pomorskiej z balkonami i elementami stalowymi oraz artystyczną sztukaterią, łącznie z częścią parteru od pl. Inwalidów będącą w zarządzie beneficjenta (narożnik od ul.Pomorskiej)	-	-
RAZEM	502 757,05	502 757,05				
Fort nr 44 "Tonie" - ul. Jurajska						
108	203 595,75	203 595,75	100,00%	Wykonano konserwację murów i elementów metalowych baterii pancernych wschodniej i zachodniej	203 595,75	-
RAZEM	203 595,75	203 595,75				
Fort nr 3 "Kleparz" - ul. Kamienna 2- 4						
109	300 000,00	300 000,00	100,00%	Wykonano I etap prac ratunkowych przy murze skarpowym północno-wschodniego czoła fortu	-	-
RAZEM	300 000,00	300 000,00				
Fort nr 12 "Luneta Warszawska" ul. Kamienna 16						
110	500 000,00	500 000,00	100,00%	Zakończono I etap konserwacji południowo-zachodniego narożnika fortu oraz kontynuowano prace związane z zespołem celi więziennej Urzędu Bezpieczeństwa	-	59 622,95
	500 000,00	500 000,00				

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7

Fort nr 2 "Kościuszek" - al. Waszyngtona 1

111	1 366 448,00	1 366 448,00	100,00%	Kontynuowano prace remontowo-konserwatorskie związane z utworzeniem Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego im. Tadeusza Kościuszki w zabytkowej kurtynie I-V południowej	1 718 750,80	175 658,05
	1 366 448,00	1 366 448,00				

Fort nr 49 "Krzesławice" - os. Na Stoku 27b

112	278 632,18	278 632,18	100,00%	Wykonano prace konserwatorskie związane z odsłonięciem i zabezpieczeniem ścian zewnętrznych kaponiery wschodniej i czołowej	-	9 000,00
RAZEM	278 632,18	278 632,18				

**Zespół klasztorny Kamedułów na Bielanych
al. Konarowa 1**

113	61 500,00	61 500,00	100,00%	Zakończono remont konserwatorski wnętrza bramy przejazdowej budynku furty - III etap	-	36 712,35
114	167 137,32	167 137,32	100,00%	Zakończono remont konserwatorski wnętrza bramy przejazdowej budynku furty - II etap	-	
RAZEM	228 637,32	228 637,32				

**Park Decjusza
ul. Królowej Jadwigi/ ul. 28 lipca 1943 r.**

115	119 310,00	112 696,56	94,46%	Opracowano koncepcję architektoniczną odtworzenia bramy i mostu oraz dwóch bastionów po stronie wschodniej Willi Decjusza oraz przygotowano teren do badań i realizacji	-	-
RAZEM	119 310,00	112 696,56				

**Kaplica pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
ul. Dobrego Pasterza 117**

116	200 000,00	200 000,00	100,00%	Zakończono I etap prac przy konserwacji dekoracji i wyposażenia kaplicy - konserwacja kopuły	28 571,42	-
	200 000,00	200 000,00				

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7
Zespół Pałacowo-Parkowy Jerzmanowskich ul. Górników 27						
117	380 000,00	380 000,00	100,00%	Wykonano II etap konserwacji wystroju sali kominkowej	-	80 147,84
RAZEM	380 000,00	380 000,00				
Opactwo Cystersów - ul. Klasztorna 11						
118	600 000,00	600 000,00	100,00%	Zakończono konserwację wystroju prezbiterium kościoła	284 406,90	63 468,40
RAZEM	600 000,00	600 000,00				
Teren byłego obozu koncentracyjnego w Krakowie-Płaszowie ul. Jerozolimaska/ ul. Heltmana/ ul. Kamińskiego/ul. Swoszowicka						
119	340 289,00	339 269,22	99,70%	Wykonano I etap prac zagospodarowania terenu w celu zachowania, utrwalenia i ucytelnienia pozostałości byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego	-	-
RAZEM	340 289,00	339 269,22				
Zespół Szpitalno-Parkowy w Kobierzynie ul. Babińskiego 29						
120	49 000,00	49 000,00	100,00%	Wykonano inwentaryzację zieleni zabytkowego parku wraz z wytycznymi do bieżącej konserwacji i pielęgnacji	-	194 540,62
121	271 547,91	271 547,91	100,00%	Wykonano remont dachu i stropu podstrychowego budynku nr 27	-	
RAZEM	320 547,91	320 547,91				
Dwór Popielów w Ruszcy - ul. Rusiecka 13						
122	99 531,19	99 531,19	100,00%	Wykonano prace zabezpieczające dach nad częścią niższą	139 153,71	28 240,00
RAZEM	99 531,19	99 531,19				
Hangar lotniczy - ul. Ułanów 43						
123	91 274,63	91 274,63	100,00%	Zakończono prace stanowiące I etap remontu i zabezpieczenia zabytkowego hangaru lotniczego	-	-
RAZEM	91 274,63	91 274,63				

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7

Cmentarz Żydowski tzw. Nowy - ul. Miodowa 55

124	180 000,00	180 000,00	100,00%	Wykonano konserwację 70 szt. kamiennych macew	-	63 468,40
RAZEM	180 000,00	180 000,00				

Grobowiec Grzegorza i Józefa Terlikiewiczów - księży grekokatolickich z diecezji chełmskiej na Cmentarzu Rakowickim - ul. Rakowicka 26

125	27 515,00	27 515,00	100,00%	Renowacja grobowca	-	230 111,45
RAZEM	27 515,00	27 515,00				

Grobowiec - sarkofag na grobie Henryka Aebly, zmarłego w 1816 r. na Cmentarzu Rakowickim - ul. Rakowicka 26

126	52 948,00	52 948,00	100,00%	Renowacja grobowca - sarkofagu	-	
RAZEM	52 948,00	52 948,00				

Pomnik nagrobny-sarkofag na grobie Janinki Piotrowskiej na Cmentarzu Rakowickim - ul. Rakowicka 26

127	15 828,00	15 828,00	100,00%	Renowacja pomnika nagrobno-sarkofagu	-	
RAZEM	15 828,00	15 828,00				

Grupa pomników nagrobnych w pasie Kd:

1. Pomnik nagrobny na grobie Aleksandra Czopka,
 2. Płyta nagrobna na grobie Franciszki i Franciszka Wichlińskich
- na Cmentarzu Rakowickim - ul. Rakowicka 26

128	18 784,00	18 784,00	100,00%	Renowacja pomnika nagrobno i płyty nagrobnej	-	
RAZEM	18 784,00	18 784,00				

Grobowiec - sarkofag na grobie Tomasza Wysockiego na Cmentarzu Rakowickim - ul. Rakowicka 26

129	31 180,00	31 180,00	100,00%	Renowacja grobowca - sarkofagu	-	
RAZEM	31 180,00	31 180,00				

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7
Grobowiec rodziny Fischerów (kwatery Ad, rząd pln., grób 5) na Cmentarzu Rakowickim - ul. Rakowicka 26						
130	44 280,00	44 280,00	100,00%	Konserwacja grobowca	4 920,00	-
RAZEM	44 280,00	44 280,00				
Pomnik nagrobny Stefana Szalay'a na Cmentarzu Rakowickim - ul. Rakowicka 26						
131	10 430,00	10 430,00	100,00%	Renowacja pomnika nagrobnego	-	
	10 430,00	10 430,00				
Pomnik nagrobny na grobie Pauliny Pietrzykowskiej na Cmentarzu Rakowickim - ul. Rakowicka 26						
132	25 696,00	25 696,00	100,00%	Renowacja pomnika nagrobnego	-	
RAZEM	25 696,00	25 696,00				
Pomnik na grobie ułanów poległych na ulicach Krakowa 6 listopada 1923 r. na Cmentarzu Rakowickim - ul. Rakowicka 26						
133	47 000,00	42 300,00	90,00%	Renowacja pomnika	-	
RAZEM	47 000,00	42 300,00				
Grób rodziny Kruczkowskich z pomnikiem nagrobny i ogrodzeniem kamiennym (brak oznaczenia, pas XIV - wschód) na Cmentarzu Rakowickim - ul. Rakowicka 26						
134	40 000,00	40 000,00	100,00%	Remont grobu z konserwacją historycznej kamieniarki	20 422,80	-
RAZEM	40 000,00	40 000,00				
Pomnik nagrobny na grobie Adolfa Mułkowskiego na Cmentarzu Rakowickim - ul. Rakowicka 26						
135	16 684,00	16 684,00	100,00%	Renowacja pomnika nagrobnego	-	
RAZEM	16 684,00	16 684,00				

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7

**Grobowiec Edwarda Domaniewskiego
na Cmentarzu Rakowickim - ul. Rakowicka 26**

136	26 930,00	26 930,00	100,00%	Renowacja grobowca	-	
RAZEM	26 930,00	26 930,00				

**Grobowiec Józefa Wassilko
na Cmentarzu Rakowickim - ul. Rakowicka 26**

137	25 766,00	25 766,00	100,00%	Renowacja grobowca	-	
RAZEM	25 766,00	25 766,00				

Grupa nagrobków w pasie Ad:

1. Nagrobek - stela z nieczytelną tablicą,
2. Nagrobek Antoniego Bartosińskiego,
3. Obelisk na grobie Jana Hefs,
4. Pomnik nagrobny z krzyżem i okrągłą marmurową tabliczką o nieczytelnym nazwisku

na Cmentarzu Rakowickim - ul. Rakowicka 26

138	49 811,00	49 811,00	100,00%	Renowacja grupy nagrobków	-	
RAZEM	49 811,00	49 811,00				

Grupa dwóch pomników nagrobnych w pasie La:

1. Pomnik nagrobny Michaela Motzilki,
2. Pomnik nagrobny na grobie murowanym Elżbiety Skotnickiej

na Cmentarzu Rakowickim - ul. Rakowicka 26

139	48 177,00	48 177,00	100,00%	Renowacja dwóch pomników nagrobnych	-	
RAZEM	48 177,00	48 177,00				

**Płyta nagrobna z metalowym ogrodzeniem na kwaterze Ł
na Cmentarzu Rakowickim - ul. Rakowicka 26**

140	8 580,00	8 580,00	100,00%	Renowacja płyty nagrobnej	-	
RAZEM	8 580,00	8 580,00				

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7
Grobowiec Teodora Krokiewicza na Cmentarzu Rakowickim - ul. Rakowicka 26						
141	27 185,00	27 185,00	100,00%	Renowacja grobowca	-	
RAZEM	27 185,00	27 185,00				
Pomnik nagrobny na grobie Julii Brylińskiej na Starym Cmentarzu Podgórskim - al. Powstanców Śląskich						
142	45 686,00	45 686,00	100,00%	Renowacja pomnika nagrobego	-	-
RAZEM	45 686,00	45 686,00				
Nagrobek na grobie Marii Neumarkowej i Bertę Maryewskiej na Starym Cmentarzu Podgórskim - al. Powstanców Śląskich						
143	14 495,00	14 495,00	100,00%	Renowacja nagrobka	-	-
RAZEM	14 495,00	14 495,00				
Zespół Klinik Ginekologiczno-Położniczych ul. Kopernika 23						
144	100 000,00	100 000,00	100,00%	Wykonano częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej	133 477,30	1 969 578,84
RAZEM	100 000,00	100 000,00				
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika - ul. Strzelecka 2						
145	47 200,70	47 200,70	100,00%	Zakończono konserwację ściany nr 1 ne elewacji północnej budynku szpitala	-	290 646,37
RAZEM	47 200,70	47 200,70				
Szpital Zakonu Bonifratrów - ul. Trynatarska 11						
146	Zadanie skreślono z planu na podstawie uchwały Prezydium SKOZK z dnia 30.10.2012 r., nr 14/2012					

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7

Katedra Biochemii Lekarskiej UJ - ul. Kopernika 7c

147	61 379,37	61 379,37	100,00%	Wykonano renowację i rekonstrukcję stolarki okiennej na północnej ścianie elewacji	-	211 907,63
RAZEM	61 379,37	61 379,37				

**Oddział Kliniczny Kliniki Endokrynologii
ul. Kopernika 17**

148	220 000,00	220 000,00	100,00%	Wykonano II etap remontu pomieszczeń na I i II p. w płd.-wsch. stronie budynku głównego wraz z modernizacją instalacji	50 600,00	1 441 460,00
RAZEM	220 000,00	220 000,00				

**Zespół pałacowy Willa Decjusza
ul. 28 Lipca 1943 r. 17 A**

149	37 500,00	37 500,00	100,00%	Wykonano konserwację dekoracji ceramicznej w loggii I p.	-	-
RAZEM	37 500,00	37 500,00				

**Muzeum Archeologiczne w Krakowie - d. Klasztor Karmelitów
ul. Senacka 3**

150	19 126,15	19 126,15	100,00%	Wykonano rekonstrukcję stolarki okiennej	439 187,12	12 153,66
RAZEM	19 126,15	19 126,15				

**Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Kopernika 26**

151	200 000,00	200 000,00	100,00%	Rozpoczęto remont konserwatorski elewacji wschodniej	2 000,65	-
RAZEM	200 000,00	200 000,00				

Opactwo Benedyktynów Tyńcu - ul. Benedyktyńska 37

152	140 000,00	140 000,00	100,00%	Kontynuowano tworzenie lapidarium w podziemiach zachodniego skrzydła opactwa : roboty ziemne z badaniami archeologicznymi	-	-
RAZEM	140 000,00	140 000,00				

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7

Klasztor Karmelitanek Bosych - ul. Kopernika 44

153	47 532,24	47 532,24	100,00%	Zakończono konserwację techniczną krucyfiksu i drewnianych drzwi w kościele	-	5 000,00
RAZEM	47 532,24	47 532,24				

Bazylika Mariacka - Rynek Główny

154	65 682,00	65 682,00	100,00%	Wykonano I etap konserwacji elewacji kruchty zachodniej	4 674,00	-
RAZEM	65 682,00	65 682,00				

Kościół Księża Misjonarzy św. Wincentego a'Paulo ul. św. Filipa 19

155	45 024,15	45 024,15	100,00%	Wykonano konserwację elewacji bocznych nawy głównej oraz elewacji południowej transeptu.	-	40 000,00
RAZEM	45 024,15	45 024,15				

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w zespole szpitalnym św. Łazarza ul. Kopernika 19

156	66 662,40	66 662,40	100,00%	Zakończono prace konserwatorskie w dawnej zakrystii kościoła	-	-
RAZEM	66 662,40	66 662,40				

Nagrobek na grobie Józefa Ciesielskiego na Starym Cmentarzu Podgórskim - al. Powstańców Śląskich

157	9 060,00	9 060,00	100,00%	Renowacja nagrobka	-	-
RAZEM	9 060,00	9 060,00				

Nagrobek na grobie Macieja Kordeusza na Starym Cmentarzu Podgórskim - al. Powstańców Śląskich

158	7 940,00	7 940,00	100,00%	Renowacja nagrobka	-	-
RAZEM	7 940,00	7 940,00				

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7

**Grobowiec Eleonory Hordyńskiej w pasie 26
Cmentarza Rakowickiego - ul. Rakowicka 26**

159	13 500,00	13 500,00	100,00%	Renowacja grobowca	-	
RAZEM	13 500,00	13 500,00				

Klasztor Pijarów - ul. Pijarska 2

160	200 000,00	200 000,00	100,00%	Kontynuowano konserwację elewacji - wykonano rekonstrukcję stolarki okiennej od strony ul. Pijarskiej	-	15 000,00
RAZEM	200 000,00	200 000,00				

Kamienica - ul. Grodzka 21

161	220 000,00	220 000,00	100,00%	Wykonano remont elementów konstrukcyjnych budynku	306 214,36	2 033 785,64
RAZEM	220 000,00	220 000,00				

Kamienica "Dom Wita Stwosza" - ul. Grodzka 39

162	195 240,95	195 240,95	100,00%	Wykonano prace zabezpieczające konstrukcję części głównej budynku - II etap (od parteru do III piętra)	151 278,16	431 716,18
RAZEM	195 240,95	195 240,95				

Celestat - ul. Lubicz 16

163	18 516,91	18 516,91	100,00%	Wykonano remont tarasu nad wejściem głównym	-	-
RAZEM	18 516,91	18 516,91				

Kamienica - ul. Gołębia 5/ Wiślna 6

164	41 958,92	41 958,92	100,00%	Wykonano konstrukcyjne prace zabezpieczające w zakresie balkonu oraz wykonano ściagi i stemplowania sklepień	17 947,47	202 085,27
RAZEM	41 958,92	41 958,92				

Nr planu SKOZK	Wartość dotacji z NFRZK w 2012 r. (wg planu po korektach) w zł	Wartość wykonana w zł	% wykonania (3:2)	Zakres wykonanych prac	* Nakłady własne Beneficjentów (w zł) poniesione na :	
					dofinansowanie zadania finansowanego z NFRZK	inne prace remontowe w obiekcie
1	2	3	4	5	6	7

d. Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń "Florianka"
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.im. Fryderyka Chopina
ul. Basztowa 6

165	113 898,00	113 898,00	100,00%	Zakończono kompleksową wymianę stolarki okiennej	-	298 000,00
RAZEM	113 898,00	113 898,00				

Zespół Szpitalno-Parkowy w Kobierzynie
ul. Babińskiego 29

166	209 920,92	209 920,92	100,00%	Zakończono remont konserwatorski elewacji budynku nr 8	-	-
RAZEM	209 920,92	209 920,92				

Dom mieszkalny
ul. Sienkiewicza 2 i 2a/ ul. Pomorska 1/ pl. Inwalidów 6

167	108 959,02	108 959,02	100,00%	Wykonano remont konserwatorski części elewacji parteru od pl. Inwalidów będącej w zarządzie beneficjenta (część środkowa)	-	-
RAZEM	108 959,02	108 959,02				

Razem wartość przekazanych dotacji z NFRZK	42 394 685,24	42 331 923,58	99,85%
Stan konta na 31.12.2012	103 046,13	193 589,12	
Ogółem NFRZK	42 497 731,37	42 525 512,70	

14 608 662,76	38 047 204,46
----------------------	----------------------

Uwaga : *) W kol. 6 tabeli podano nakłady własne Beneficjentów poniesione na dofinansowanie zadań objętych planem z NFRZK na rok 2012 oraz w kol. 7 inne nakłady poniesione na prace remontowe prowadzone w obiekcie we własnym zakresie . Wysokość nakładów podana przez Beneficjentów w kol.7 sprawozdania nie podlega weryfikacji przez MUW w Krakowie - Wydział Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa i Dziedzictwa Narodowego, natomiast podane w kol. 6 nakłady wynikają z rozliczonych umów o dotację. Podaną w poz. 125 przez Beneficjenta ZCK wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. 126-129, 131-133, 135-141,159 .

Kraków, 18.02.2013 r.

Dyrektor Wydziału
 /-/
 mgr Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk