

## ***Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa za 2025 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa***

aktualizacja: uchwała Prezydium SKOZK nr 5/2025 z dnia 16.06.2025r.  
aktualizacja: uchwała Prezydium SKOZK nr 9/2025 z dnia 24.07.2025r.  
aktualizacja: uchwała Prezydium SKOZK nr 14/2025 z dnia 30.09.2025r.  
aktualizacja: uchwała Prezydium SKOZK nr 17/2025 z dnia 17.11.2025r.  
aktualizacja: uchwała Prezydium SKOZK nr 22/2025 z dnia 11.12.2025 r.

<b>DOCHODY</b>	<b>Planowane (zł)</b>	<b>Planowane po korektach (zł)</b>	<b>Wykonane (zł)</b>
1. Dotacja z budżetu państwa	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
Zbiórka publiczna "Na odnowę zabytków Krakowa - Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa"	70 000,00	87 995,03	87 995,03
Środki uzyskane w drodze darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych w tym także fundacji i stowarzyszeń	5 000,00	3 665,00	3 995,00
Niewykorzystane z ubiegłego roku środki wykazane na koncie			
4. bankowym obsługującym Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na koniec 2025 r.	252 824,12	252 824,12	252 824,12
Odsetki od środków zgromadzonych na koncie bankowym obsługującym Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	20 000,00	40 000,00	61 025,52
6. Środki pozyskane z innych źródeł	5 000,00	1 448,47	1 448,47
	<b>40 352 824,12</b>	<b>40 385 932,62</b>	<b>40 407 288,14</b>

## PRIORYTET I - Projekty kluczowe

PRIORYTET I - Projekty kluczowe											
					Wartości wg planu po korektach (w zł)			Wartości zrealizowane (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet/działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	I.1-P	Wzgórze Wawelskie wraz z zabudową (A-7)	Wawel	Rewaloryzacja Drogi Fortecznej pod Kurzą Stopką wraz z konserwacją elementów fortyfikacji mostka i bramy warownej prowadzących do Zamku Królewskiego na Wawelu- III etap realizacji projektu kluczowego	1 375 351,41	72,5566%	997 907,99	1 375 351,41	997 907,99	100,00%	1 276 802,18
2	I.2-P	Kościół pw. św. Idziego (A-76, A-206/M)	ul. Grodzka 67	Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła - III etap realizacji projektu kluczowego	1 991 391,76	82,00%	1 632 941,24	1 991 391,76	1 632 941,24	100,00%	45 551,40
3	I.3-P	Dawny klasztor Karmelitów z XVII w. - obecnie Muzeum Archeologiczne (A-90)	ul. Senacka 3	Dawny klasztor – byłe więzienie – nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego w Krakowie do współczesnych standardów na 175 rocznicę powstania instytucji- IV etap realizacji projektu kluczowego	4 448 419,40	39,5742%	1 760 422,30	4 448 419,00	1 760 422,30	100,00%	0,00
4	I.4-P	Zespół klasztorny Franciszkanów (A-22, A-189/M)	pl. Wszystkich Świętych 5	Kompleksowa konserwacja nawy głównej bazyliki pw. św. Franciszka z Asyżu wraz z historycznym wystrojem wnętrza - IV etap realizacji projektu kluczowego	546 341,45	44,65%	243 938,33	546 341,45	243 938,33	100,00%	45 000,00

5	I.5-P	Bazylika Mariacka (A-3)	pl. Mariacki 5	Dziedzictwo Bazyliki Mariackiej. Konserwacja elewacji wież kościoła i hełmu wieży wyższej wraz z koroną królewską - III etap realizacji projektu kluczowego	1 471 461,70	93,2041%	1 371 461,70	1 471 461,70	1 371 461,70	100,00%	2 185 480,41
6	I.6-P	Gmach Polskiej Akademii Umiejętności (A-105, A-38, A-442)	ul. Sławkowska 17, ul. Św. Jana 22	Odnowienie siedziby Polskiej Akademii Umiejętności – prace konserwatorskie, restauratorskie i remontowe - IV etap realizacji projektu kluczowego	3 354 873,23	29,2461%	981 167,07	3 354 873,23	981 167,07	100,00%	0,00
7	I.7-P	Kamienica Klemensa Bąkowskiego (XIV - pocz. XX w.) (A-719)	ul. Św. Jana 12	Kompleksowa rewitalizacja patrycjuszowskiej rezydencji mieszczańskiej, siedziby założonego w roku 1896 Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, połączona z przystosowaniem obiektu do funkcji miejsca badań, spotkań i propagowania dziedzictwa kulturowego Krakowa w kraju i zagranicą - IV etap realizacji projektu kluczowego	1 782 596,00	80,3658%	1 432 596,00	1 782 523,60	1 432 523,60	99,99%	0,00
8	I.8-P	Willa „Kossakówka“ (A-951)	pl. Kossaka 4	Willa „Kossakówka“ – kompleksowy remont konserwatorski historycznej siedziby Rodziny Kossaków wraz z adaptacją obiektu do celów muzealnych - IV etap realizacji projektu kluczowego	3 621 546,09	100,00%	3 621 546,09	3 621 546,09	3 621 546,09	100,00%	0,00
9	I.9-P	Fort nr 31 „Św. Benedykt“ (A-808)	ul. Stawarza 29	Rewitalizacja i modernizacja unikatowego wieżowego Fortu nr 31 św. Benedykt wraz z otaczającym terenem w celu przystosowania do funkcji centrum edukacji dzieci i młodzieży z zakresu nauk ścisłych - IV etap realizacji projektu kluczowego	7 626 104,51	47,3752%	3 612 875,06	7 626 104,16	3 612 874,86	100,00%	645 929,09

10	I.10-P	Opactwo Benedyktynów w Tyńcu (A-169/M)	ul. Benedyktyńska 37	U progu milenium – 980 lat opactwa w Tyńcu: kompleksowa konserwacja i udostępnienie pozostałości zespołu romańskiego (XI/XII w.) wraz z zabezpieczeniem i ekspozycją późniejszych nawarstwień - IV etap realizacji projektu kluczowego	1 967 802,19	92,2762%	1 815 812,88	1 967 802,18	1 815 812,87	100,00%	250 000,00
11	I.11-P	Stary Cmentarz Podgórski (A-1028)	al. Powstańców Śląskich 1	Ocalić najstarszą miejską nekropolię przed degradacją i zapomnieniem. Rewaloryzacja Starego Cmentarza Podgórskiego w Krakowie, miejsca spoczynku i upamiętnienia wybitnych obywateli dawniej odrębnego miasta Podgórze - III etap realizacji projektu kluczowego	701 395,99	100,00%	701 395,99	701 395,99	701 395,99	100,00%	0,00
12	I.12	Zespół pałacowo-parkowy Willa Decjusza (A-131)	ul. 28 Lipca 1943 roku 17a	Rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza będącego przykładem pierwszej w Polsce rezydencji podmiejskiej pochodzącej z 1535 roku - III etap realizacji projektu kluczowego	1 501 895,44	100,00%	1 501 895,44	1 501 895,44	1 501 895,44	100,00%	0,00
13	I.13-P	Zespół klasztorny Ojców Paulinów na Skałce (A-29, A-196/M)	ul. Skałeczna 15	„Odkryj duszę Krakowa” - kompleksowa konserwacja wnętrza Bazyliki wraz z remontem instalacji elektrycznej kościoła i budynku klasztoru- I etap realizacji projektu kluczowego	913 838,12	76,60%	700 000,00	913 838,12	700 000,00	100,00%	595 000,00
14	I.14-P	Zespół Synagogi Izaaka (A-199/M)	ul. Jakuba 21	Kompleksowa rewaloryzacja wystroju zewnętrznego oraz konserwacja sklepienia nad główną salą modlitewną wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej - I etap realizacji projektu kluczowego *)	1 267 207,32	82,00%	1 039 110,00	1 267 207,32	1 039 110,00	100,00%	0,00

15	I.15-P	Cmentarz Żydowski tzw. Nowy (A-1102)	ul. Miodowa 55/Siedleckiego	Konserwacja kompleksu Cmentarza Żydowskiego wraz z domem przedpogrzebowym, jako pomnik pamięci mieszkańców Kazimierza pochodzenia żydowskiego - I etap realizacji projektu kluczowego	853 658,54	82,00%	700 000,00	853 658,54	700 000,00	100,00%	0,00
16	I.16-P	Kamienica „Pałac Badenich” (A-502)	ul. Sławkowska 32/ ul. Pijarska 7	Kompleksowy remont budowlano-konserwatorski - I etap realizacji projektu kluczowego	635 307,60	72,00%	457 421,47	635 307,60	457 421,47	100,00%	0,00
<b>Razem Priorytet I:</b>					<b>34 059 190,75</b>	<b>66,27%</b>	<b>22 570 491,56</b>	<b>34 059 117,59</b>	<b>22 570 418,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 043 763,08</b>
<b>Ilość zrealizowanych zadań:</b>					<b>16</b>						

### PRIORYTET II - Obiekty użyteczności publicznej

					Wartości wg planu po korektach (w zł)			Wartości zrealizowane (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	II.1-P	Wzgórze Wawelskie wraz z zabudową (A-7)	Wawel 5	„Wawel Podziemny - Zbrojownia Wawelska” Kompleksowe prace budowlano-konserwatorskie na potrzeby realizacji nowej wystawy stałej Zbrojownia Wawelska wraz z udostępnieniem rezerwatu archeologiczno-architektonicznego w podziemiach Wieży Duńskiej	3 000 984,71	15,00%	450 147,71	3 000 984,71	450 147,71	100,00%	4 470 986,83
2	II.2-P	Wzgórze Wawelskie wraz z zabudową (A-7)	Wawel 5	Remont konserwatorski Bastionu Władysława IV z pomnikiem konnym Tadeusza Kościuszki - II rok realizacji PWE **)	3 292 576,94	52,7855%	1 738 000,00	2 811 703,90	1 484 171,96	85,40%	0,00

3	II.3-P	Collegium Broscianum UJ (A-89)	ul. Grodzka 52	Rekonstrukcja stolarki okiennej na elewacji wschodniej od strony Plant - III rok realizacji PWE	447 700,90	42,00%	188 034,38	447 700,90	188 034,38	100,00%	0,00
4	II.4-P	Collegium Maius UJ (A-11)	ul. Jagiellońska 15	Remont konserwatorski Auli oraz Sali im. M. Bobrzyńskiego wraz z instalacjami elektrycznymi w niezbędnym zakresie - I rok realizacji PWE	853 297,80	41,9018%	357 546,62	853 297,80	357 546,62	100,00%	257 956,10
5	II.5-P	Collegium Nowodworskiego (Rektorat UJ - Collegium Medicum) (A-101)	ul. Św. Anny 12	Remont konserwatorski elewacji zachodniej dziedzińca - II rok realizacji PWE	388 074,73	41,8903%	162 565,67	388 074,73	162 565,67	100,00%	18 967,09
6	II.6-P	Mur graniczny między posesjami ul. Św. Jana 9 a ul. Św. Jana 11 i ul. Św. Marka 17 (A-62)	ul. Św. Jana 9/ ul. Św. Marka 17	Remont muru granicznego w obrębie posesji przy ul. Św. Jana 9 i ul. Św. Marka 17 - II rok realizacji PWE	212 894,74	50,00%	106 447,37	212 894,73	106 447,37	100,00%	0,00
7	II.7-P	Teatr im. Juliusza Słowackiego (A-36)	pl. Św. Ducha 1	Prace konserwatorskie przy dachu z rekonstrukcją elementów dekoracyjnych - I rok realizacji PWE	1 944 833,16	15,66%	304 560,87	1 944 833,16	304 560,87	100,00%	2 025 710,03
8	II.8-P	Teatr im. Juliusza Słowackiego (A-36)	pl. Św. Ducha 1	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z kosztorysem inwestorskim dla konserwacji kurtyny autorstwa Henryka Siemiradzkiego	Zadanie skreślone z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 5/2025 z dnia 16.06.2025						
9	II.9-P	Pałac Judkiewiczów (A-833)	ul. Westerplatte 9	Remont konserwatorski tarasu oraz stolarki okiennej parteru - I rok realizacji PWE	208 216,37	42,00%	87 450,87	208 216,37	87 450,87	100,00%	36 162,00
10	II.10-P	Pałac „Florianka” (A-183)	ul. Basztowa 8	Remont konserwatorski elewacji frontowej ze ścianami szczytowymi i remont dachu - II rok realizacji PWE	596 106,52	42,00%	250 364,74	596 106,52	250 364,74	100,00%	226 364,01

11	II.11-P	Komin wolnostojący w zespole dawnych koszar wojskowych Jana III Sobieskiego (do 1918 roku Arcyksięcia Rudolfa) (A-1656/M)	ul. Warszawska 24	Remont konserwatorski komin	685 694,33	41,8978%	287 290,84	685 694,33	287 290,84	100,00%	0,00
12	II.12-P	II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego (A-746)	ul. Sobieskiego 9	Remont elewacji frontowej z izolacją przeciwwilgociową - II rok realizacji PWE	696 310,39	42,00%	292 450,37	696 310,39	292 450,37	100,00%	474 128,10
13	II.13	Mur cmentarza Rakowickiego (A-584)	ul. Rakowicka 26	Restauracja muru wschodniego cmentarza (z wyłączeniem bram) - II rok realizacji PWE	903 792,40	40,00%	361 516,96	903 792,40	361 516,96	100,00%	1 074 331,49
14	II.14	Zespół Szpitalno-Parkowy w Krakowie-Kobierzynie (A-893)	ul. Babińskiego 29	Rewaloryzacja budynku nr 39 (d. piekarnia) - I rok realizacji PWE	382 855,19	42,00%	160 799,18	382 855,19	160 799,18	100,00%	0,00
15	II.15-P	Collegium Nowodworskiego (Rektorat UJ - Collegium Medicum) (A-101)	ul. Św. Anny 12	Odtworzenie stolarki okiennej - III etap	279 667,55	41,9666%	117 366,79	279 667,55	117 366,79	100,00%	18 967,09
16	II.16-P	Dawna Szkoła Przemysłowa (A-750)	ul. Krupnicza 42a	Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano-konserwatorskiej oraz projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Remont budynku CZK nr 1 w Krakowie przy ul. Krupniczej 42a polegający na wzmocnieniu fundamentów, usunięciu pęknięć elementów konstrukcyjnych, ścian, sklepień, stropów i posadzek oraz wykonania drenażu opaskowego i naprawie instalacji ogólnospławnej budynku	Zadanie skreślone z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 17/2025 z dnia 17.11.2025						

Działanie : Twierdza Kraków											
17	II.1.1/ TK	Fort nr 3 „Kleparz” Bastion III (A-307)	ul. Kamienna 2- 4	Remont konserwatorski budynku kaponierzy zapola „Jaskółczy Ogon” I rok realizacji PWE	280 194,07	42,00%	117 681,51	280 188,55	117 679,19	100,00%	0,00
18	II.1.2/ TK	Fort nr 49 „Krzyszawice” „Młodzieżowy Dom Kultury” (A-830)	os. Na Stoku 27B	Zagospodarowanie terenu w obrębie fosi i schronów pogotowia Fortu 49 „Krzyszawice” - kontynuacja i dokończenie prac rekonstrukcyjnych profili i form ziemnych fosi - III rok realizacji PWE	1 738 182,82	49,9985%	869 064,41	1 738 182,82	869 064,41	100,00%	0,00
19	II.1.3/ TK	Fort nr 50a „Lasówka” (A-973)	ul. Golikówka 12N	Kontynuacja adaptacji fortu na cele muzealno-wystawiennicze - II rok realizacji PWE	646 881,05	40,0509%	259 081,68	646 881,05	259 081,68	100,00%	0,00
20	II.1.4/ TK	Fort nr 51 ½ „Swoszowice” (A-1303/M)	ul. Sawiczewskich 46	Kontynuacja prac konserwatorskich parteru oraz prace budowlane zabezpieczające przed wodami opadowymi- II rok realizacji PWE	612 575,00	59,4219%	364 003,57	612 575,00	364 003,57	100,00%	0,00
21	II.1.5/ TK	Fort nr 52 „Borek” (A-807)	ul. Forteczna 146	Rewitalizacja fosi i elewacji kaponier - II rok realizacji PWE	1 737 538,54	36,2895%	630 542,54	1 737 538,54	630 542,54	100,00%	216 338,23
<b>Razem Priorytet II:</b>					<b>18 908 377,21</b>	<b>37,58%</b>	<b>7 104 916,08</b>	<b>18 427 498,64</b>	<b>6 851 085,72</b>	<b>96,43%</b>	<b>8 819 910,97</b>
<b>Ilość zrealizowanych zadań:</b>					<b>19</b>						

### PRIORYTET III - obiekty sakralne

PRIORYTET III - obiekty sakralne											
					Wartości wg planu po korektach (w zł)			Wartości zrealizowane (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	III.1-P	Archikatedra na Wawelu (A-7)	Wawel 1	Zakończenie konserwacji portretu królowej Anny Jagiellonki - I rok realizacji PWE	97 026,90	70,00%	67 918,83	97 026,90	67 918,83	100,00%	0,00
2	III.2-P	Archikatedra na Wawelu (A-7)	Wawel 1	Konserwacja kamiennej posadzki we wschodnim i północnym skrzydle ambitu	1 051 357,62	70,00%	735 950,33	1 051 357,62	735 950,33	100,00%	0,00
3	III.3-P	Klasztor Sióstr Klarysek św. Andrzeja Apostoła (A-26, A-193/M)	ul. Grodzka 54	Konserwacja ołtarza głównego pw. św. Andrzeja w prezbiterium kościoła - II rok realizacji PWE	265 788,20	95,00%	252 498,79	265 788,20	252 498,79	100,00%	142 278,91
4	III.4-P	Klasztor Sióstr Klarysek św. Andrzeja Apostoła (A-26, A-193/M)	ul. Grodzka 54	Remont konserwatorski kapliczki słupowej oraz konserwacja kamiennych figur św. Jana Nepomucena, Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej usytuowanych w wirydarzu klasztoru - I rok realizacji PWE	161 875,00	94,00%	152 162,50	161 875,00	152 162,50	100,00%	
5	III.5-P	Klasztor i kościół pw. św. Kazimierza Królewicza (A-87, A-216/M)	ul. Reformacka 4	Izolacja pionowa kruchty oraz ściany kościoła i dawnej infirmerii wraz z naprawami konstrukcyjnymi w krypcie kościoła - I rok realizacji PWE	182 211,94	90,00%	163 990,75	182 211,94	163 990,75	100,00%	0,00
6	III.6-P	Klasztor Sióstr Dominikanek (A-81, A-210/M)	ul. Mikołajska 21	Remont konserwatorski elewacji wewnętrznych budynków klasztornych (od strony wirydarza) - III rok realizacji PWE	249 461,36	80,00%	199 569,09	249 461,36	199 569,09	100,00%	63 176,00

7	III.7-P	Zespół klasztorny Ojców Bernardynów (A- 18, A-186/M)	ul. Bernardyńska 2	Remont dachu nad biblioteką - I rok realizacji PWE	700 000,00	50,00%	350 000,00	700 000,00	350 000,00	100,00%	77 200,00
8	III.8-P	Mur graniczny wzdłuż ul. Skałecznej, będący częścią zespołu klasztornego Ojców Augustianów (A-5, A-180/M)	ul. Augustiańska 7	Prace remontowo-konserwatorskie muru wzdłuż ul. Skałecznej	132 252,00	85,00%	112 414,20	132 252,00	112 414,20	100,00%	0,00
9	III.9-P	Zespół klasztorny Ojców Paulinów na Skałce (A-29, A-196/M)	ul. Skałeczna 15	Remont konserwatorski XVIII w. muru ogrodzeniowego w zakresie prac budowlano-konstrukcyjnych oraz konserwacji od strony zewnętrznej - I rok realizacji PWE	181 184,88	80,00%	144 947,91	181 184,88	144 947,91	100,00%	595 000,00
10	III.10-P	Bazylika pw. Bożego Ciała (A-191/M)	ul. Bożego Ciała 26	Kontynuacja konserwacji wystroju wnętrza - konserwacja ołtarzy św. Antoniego i Świętej Trójcy - III rok realizacji PWE	817 620,10	85,00%	694 977,08	817 620,10	694 977,08	100,00%	203 300,00
11	III.11-P	Synagoga Tempel (A-301/M, A-701)	ul. Miodowa 24	Kontynuacja konserwacji słupów galerii wewnętrznej - II rok realizacji PWE	246 371,87	66,3906%	163 567,61	246 371,86	163 567,61	100,00%	0,00
12	III.12-P	Synagoga Izaaka (A-199/M)	ul. Jakuba 21	Wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych sklepienia - II rok realizacji PWE	400 000,00	70,00%	280 000,00	400 000,00	280 000,00	100,00%	0,00
13	III.13-P	Kościół pw. św. Mikołaja (A-77, A-207/M)	ul. Kopernika 9	Kontynuacja prac we wnętrzu kościoła - stalle południowe - II rok realizacji PWE	288 655,06	78,00%	225 150,95	288 655,06	225 150,95	0,00	0,00

14	<b>III.14-P</b>	Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych (A-25, B/141, B/151)	ul. Kopernika 44	Kontynuacja konserwacji barokowego wyposażenia zespołu klasztornego - I rok realizacji PWE	299 309,18	94,00%	281 350,63	299 309,18	281 350,63	100,00%	0,00
15	<b>III.15-P</b>	Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w zespole klasztornym Karmelitów Bosych (A-842)	ul. Rakowicka 18	I etap kompleksowego remontu konserwatorskiego elewacji kościoła - II rok realizacji PWE	220 000,00	79,1111%	174 044,35	220 000,00	174 044,35	100,00%	54 000,00
16	<b>III.16-P</b>	Budynek gospodarczy w ogrodzie Zespołu klasztornego Sióstr Wizytek (A-217/M)	ul. Krowoderska 16	Wykonanie ekspertyzy i projektu remontu budynku gospodarczego z XVII wieku	83 025,00	100,00%	83 025,00	83 025,00	83 025,00	100,00%	0,00
17	<b>III.17</b>	Kaplica św. Bartłomieja (A-302, A-223/M)	ul. Konopnickiej 79	Remont budowlano-konserwatorski kaplicy wraz z instalacją elektryczną - III rok realizacji PWE	378 367,58	82,0436%	310 426,23	378 367,58	310 426,23	100,00%	0,00
18	<b>III.18</b>	Kościół Matki Bożej Zwycięskiej (A-850)	ul. Zakopiańska 86	Remont elewacji z termomodernizacją okien - I rok realizacji PWE	388 151,65	44,4429%	172 505,65	388 151,64	172 505,65	100,00%	0,00
19	<b>III.19-P</b>	Opactwo Ojców Cystersów w Mogile (A-1277/M)	ul. Klasztorna 11	Prace konserwatorskie przy stallach w prezbiterium kościoła - II rok realizacji PWE	610 036,50	70,00%	427 025,55	610 036,50	427 025,55	100,00%	262 958,50
20	<b>III.20</b>	Kościół św. Jana Chrzciciela i Matki Boskiej Szkaplerznej (A-1025, A-247/M)	ul. Wańkowicza 19	Zabezpieczenie kościoła przed szkodnikami drewna metodą fumigacji	165 899,33	79,9986%	132 717,00	165 899,33	132 717,00	100,00%	0,00

21	III.21	Zespół klasztorny Kamedułów na Bielanych (A-6, A-181/M)	al. Konarowa 1	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich wnętrza kościoła: prace uzupełniające w nawie głównej i prezbiterium - III rok realizacji PWE	396 855,17	92,00%	365 106,76	396 855,17	365 106,76	100,00%	0,00
22	III.22	Kościół pw. św. Wincentego (A-301, A-222/M)	ul. Nadbrzezie 12	Remont budowlano-konserwatorski konstrukcji i pokrycia dachu - I rok realizacji PWE	304 372,54	67,1456%	204 372,54	304 372,54	204 372,54	100,00%	0,00
23	III.23-P	Budynek gospodarczy w ogrodzie Zespołu Klasztornego Sióstr Wizytek (A-217/M)	ul. Krowoderska 16	Prace zabezpieczające	69 436,58	100,00%	69 436,58	69 436,58	69 436,58	100,00%	83 025,00
24	III.24-P	Kościół św. św. Piotra i Pawła (A-4)	ul. Grodzka 52a	Remont konserwatorski tynkowanych murów ogrodzeniowych placu przed kościołem oraz metalowych elementów ogrodzenia frontowego - I rok realizacji PWE	28 290,00	80,00%	22 632,00	28 290,00	22 632,00	100,00%	90 405,00
25	III.25-P	Kamienica (XVI/XVIII w.) (A-261)	ul. Skawińska 4	Remont dachu w zakresie wymiany pokrycia i remontu więźby dachowej oraz poddasza i kominów	460 000,05	70,00%	322 000,04	460 000,05	322 000,04	100,00%	20 400,00
26	III.26	Zespół klasztorny Sióstr Norbertanek na Zwierzyńcu (A-28, A-195/M)	ul. Kościuszki 88	Opracowanie projektu budowlanego remontu dachów klasztoru z inwentaryzacją więźb i dachów metodą skanowania w 3D - I rok realizacji PWE	30 750,00	95,00%	29 212,50	30 750,00	29 212,50	100,00%	0,00
<b>Razem Priorytet III:</b>					<b>8 208 298,51</b>	<b>74,77%</b>	<b>6 137 002,87</b>	<b>8 208 298,49</b>	<b>6 137 002,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 591 743,41</b>
<b>Ilość zrealizowanych zadań:</b>					<b>26</b>						

## PRIORYTET IV - Obiekty mieszkalne i usługowe

PRIORYTET IV - Obiekty mieszkalne i usługowe											
					Wartości wg planu po korektach (w zł)			Wartości zrealizowane (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	IV.1-P	Kamienica „Lisia Jama” (XV–XIX w.) (A-154)	ul. Kanonicza 23	Remont konserwatorski dachu, elewacji frontowej i konserwacja wątku kamiennego w piwnicy- I rok realizacji PWE	364 148,14	35,9012%	130 733,33	364 148,14	130 733,33	100,00%	0,00
2	IV.2-P	Kamienica (pocz. XX w.) (A-767)	ul. Grodzka 58	Remont konserwatorski elewacji frontowej	505 880,66	21,7621%	110 090,00	505 880,66	110 090,00	100,00%	344 400,00
3	IV.3-P	Kamienica (XVI–I poł. XX w.) (A-768)	ul. Grodzka 60	Remont konserwatorski elewacji frontowej	950 638,50	30,00%	285 191,55	950 638,50	285 191,55	100,00%	
4	IV.4-P	Kamienica (XIX w.) (A-769)	ul. Grodzka 62	Remont konserwatorski elewacji frontowej	535 119,73	30,00%	160 535,92	535 119,73	160 535,92	100,00%	
5	IV.5-P	Kamienica Montelupich (XIV–XVI, XIX w.) (A-55)	Rynek Główny 7	Remont konserwatorski świetlika „B” nad klatką schodową nr 2	416 540,00	36,00%	149 954,40	416 540,00	149 954,40	100,00%	246 736,50
6	IV.6-P	Kamienica (XIV/XV–XX w.) (A-672)	ul. Św. Anny 5	Remont konserwatorski elewacji frontowej	Zadanie skreślone z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 14/2025 z dnia 30.09.2025						
7	IV.7-P	Kamienica (XV–XIX w.) (A-622)	ul. Mikołajska 4	Remont konserwatorski stolarki okiennej	207 045,79	36,00%	74 536,48	207 045,79	74 536,48	100,00%	0,00

8	<b>IV.8-P</b>	Kamienica (XVII-pocz. XX w.) (A-545)	ul. Szpitalna 34	Remont konserwatorski elewacji frontowej	356 060,21	36,00%	128 181,68	356 060,21	128 181,68	100,00%	27 075,60
9	<b>IV.9-P</b>	Kamienica „Pod Gruszką” (XIV-XIX w.) (A-70)	ul. Szczepańska 1/ ul. Sławkowska 2	Odtworzenie historycznych ganków	601 572,82	36,00%	216 566,22	601 572,82	216 566,21	100,00%	0,00
10	<b>IV.10-P</b>	Kamienica „Pod Ewangelistami” (I poł. XX w.) (A-1498/M)	ul. Sławkowska 24 A	Remont konserwatorski elewacji frontowej - I rok realizacji PWE	504 952,73	36,00%	181 782,98	504 952,72	181 782,98	100,00%	0,00
11	<b>IV.11-P</b>	Kamienica (XV-XIX w.) (A-436)	ul. Jagiellońska 11	Remont konserwatorski elewacji frontowej	Zadanie skreślone z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 5/2025 z dnia 16.06.2025						
12	<b>IV.12-P</b>	Kamienica (XIX w.) (ewid., układ urb. A-1)	ul. Podzamcze 14/ ul. Straszewskiego 2	Remont konserwatorski elewacji bocznej północnej i dwóch ozdobnych osi elewacji tylnej wschodniej- I rok realizacji PWE	337 170,68	36,00%	121 381,44	337 170,68	121 381,44	100,00%	13 824,00
13	<b>IV.13-P</b>	Kamienica (przeł. XIX/XX w.) (ewid., układ urb. A-1438/M)	ul. Podzamcze 20	Remont konserwatorski elewacji frontowej	287 139,73	34,2050%	98 216,13	287 139,73	98 216,13	100,00%	9 082,24
14	<b>IV.14-P</b>	Kamienica (przeł. XIX/XX w.) (ewid., układ urb. A-1438/M)	ul. Podzamcze 22	Remont konserwatorski elewacji frontowej	498 893,20	22,8506%	114 000,00	498 893,20	114 000,00	100,00%	0,00
15	<b>IV.15-P</b>	Dom Ohrensteina (pocz. XX w.) (A-944)	ul. Stradomska 27	Remont konserwatorski okapu wraz z dekoracją sztukatorską - likwidacja stanu awaryjnego elewacji od strony ul. Stradomskiej	Zadanie skreślone z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 9/2025 z dnia 24.07.2025						
16	<b>IV.16-P</b>	Zespół kamienic (I poł. XX w.) (ewid., układ urb. A-12)	ul. Smocza 8-10/ ul. Koletek 15-21	Remont budowlano-konserwatorski elewacji frontowych - II rok realizacji PWE	942 491,37	37,00%	348 721,81	942 491,37	348 721,81	100,00%	362 424,00

17	<b>IV.17-P</b>	Kamienica (XIX-I poł. XX w.) (ewid., układ urb. A-1273/M)	ul. Bogusławskiego 3	Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z hydroizolacją ściany fundamentowej - II rok realizacji PWE	312 717,59	37,00%	115 705,51	312 717,59	115 705,51	100,00%	31 301,54
18	<b>IV.18-P</b>	Kamienica (ewid., układ urb. A-12)	ul. Dietla 5	Remont konserwatorski elewacji frontowych i narożnej oraz izolacja ścian piwnic - II rok realizacji PWE	378 466,58	36,6073%	138 546,27	378 466,58	138 546,27	100,00%	0,00
19	<b>IV.19-P</b>	Kamienica (I poł. XX w.) (ewid., układ urb. A-12)	ul. Krakowska 21	Remont konserwatorski elewacji frontowej	297 403,21	36,00%	107 065,16	297 403,21	107 065,16	100,00%	0,00
20	<b>IV.20-P</b>	Kamienica (XX w.) (ewid., układ urb. A-1273/M)	ul. Krakowska 49	Remont konserwatorski elewacji frontowej oraz wykonanie izolacji elewacji bocznej - II rok realizacji PWE	28 011,12	37,00%	10 364,11	28 011,12	10 364,11	100,00%	11 000,00
21	<b>IV.21-P</b>	Kamienica (ewid., układ urb. A-648)	ul. Krowoderska 32	Remont konserwatorski elewacji frontowej - I rok realizacji PWE	209 700,67	30,00%	62 910,20	209 700,67	62 910,20	100,00%	13 402,00
22	<b>IV.22-P</b>	Kamienica (XIX w.) (ewid., układ urb. A-1446/M)	ul. Siemiradzkiego 11	Remont konserwatorski elewacji frontowej	368 180,53	36,00%	132 544,99	368 180,53	132 544,99	100,00%	39 216,96
23	<b>IV.23-P</b>	Kamienica (pocz. XX w.) (ewid., układ urb. A-1446/M)	ul. Batorego 2	Remont konserwatorski elewacji frontowych i dachu - III rok realizacji PWE	338 120,02	38,504%	130 189,57	338 120,02	130 189,57	100,00%	132 082,85
24	<b>IV.24-P</b>	Kamienica (pocz. XX w.) (ewid., układ urb. A-1446/M)	ul. Karmelicka 16	Remont konserwatorski elewacji i dachu - II rok realizacji PWE	547 855,45	37,00%	202 706,52	547 855,45	202 706,52	100,00%	66 071,04
25	<b>IV.25-P</b>	Kamienica (pocz. XX w.) (ewid., układ urb. A-1446/M)	ul. Karmelicka 54	Remont konserwatorski elewacji frontowej	346 159,49	30,00%	103 847,85	346 159,49	103 847,85	100,00%	15 186,77

26	<b>IV.26-P</b>	Kamienica (XIX w.) (ewid., układ urb. A-1446/M)	ul. Studencka 7	Remont konserwatorski elewacji frontowej	287 930,59	31,6412%	91 104,49	287 930,59	91 104,49	100,00%	0,00
27	<b>IV.27-P</b>	Kamienica (XIX w.) (A-1011)	ul. Studencka 21	Remont elewacji frontowej i tylnych z izolacją przeciwwodną oraz pokrycia dachowego - I rok realizacji PWE	538 369,22	29,5746%	159 220,48	538 369,22	159 220,48	100,00%	0,00
28	<b>IV.28</b>	Kamienica (I poł. XX w.) (A-1570/M)	al. Krasińskiego 18	Remont konserwatorski elewacji frontowej i pokrycia dachowego - I rok realizacji PWE	335 770,10	36,00%	120 877,24	335 736,77	120 865,24	99,99%	0,00
29	<b>IV.29-P</b>	Kamienica (XIX w.) (ewid., układ urb. A-608)	ul. Kalwaryjska 4	Remont konserwatoroki elewacji frontowej	313 041,49	33,5604%	105 057,98	313 041,49	105 057,98	100,00%	0,00
30	<b>IV.30-P</b>	Kamienica (XVIII-XIX w.) (A-372)	ul. Brodzińskiego 1	Remont konserwatorski frontowej elewacji z konserwacją zabytkowego okna na I piętrze	380 050,00	29,9961%	114 000,00	380 050,00	114 000,00	100,00%	2 500 000,00
31	<b>IV.31</b>	Willa (pocz. XX w.) (A-1110)	ul. Cieszyńska 8	Remont konserwatorski budynku - I rok realizacji PWE	303 037,58	30,00%	90 911,27	303 037,58	90 911,27	100,00%	0,00
32	<b>IV.32</b>	Zespół szpitalnego miasta-ogrodu w Krakowie – Kobierzynie (pocz. XX w.) (A-893)	ul. Babińskiego 29	Remont dachu budynku mieszkalnego nr 23	429 801,59	43,2117%	185 724,57	429 801,59	185 724,57	100,00%	0,00
33	<b>IV.33</b>	Zespół szpitalnego miasta-ogrodu w Krakowie – Kobierzynie (pocz. XX w.) (A-893)	ul. Babińskiego 29	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego budynku nr 25	Zadanie skreślone z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 5/2025 z dnia 16.06.2025						
34	<b>IV.34-P</b>	Kamienica (ewid., układ urb. A-608)	ul. Krasickiego 3	Remont konserwatorski elewacji frontowej	Zadanie skreślone z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 14/2025 z dnia 30.09.2025						

35	IV.35-P	Kamienica (pocz. XX w.) (ewid., układ urb. A-1446/M)	ul. Szujskiego 7	Remont konserwatorski elewacji i dachu wraz ze stolarką okienną i drzwiową - I rok realizacji PWE	27 799,10	84,98%	23 623,67	27 799,10	23 623,67	100,00%	93 721,99
36	IV.36-P	Kamienica (XIX w.) (ewid., układ urb. A-648)	ul. Krowoderska 79	Remont konserwatorski elewacji frontowych	Zadanie skreślone z planu na podstawie Uchwały Prezydium SKOZK nr 14/2025 z dnia 30.09.2025						
37	IV.37-P	Dawne probostwo (obecnie Dom Księży Archidiecezji) (ewid., układ urb. A-1)	ul. Św. Marka 10	Remont pokrycia dachowego	142 800,00	36%	51 408,00	142 800,00	51 408,00	100,00%	187 440,00
<b>Razem Priorytet IV:</b>					<b>12 092 867,89</b>	<b>33,62%</b>	<b>4 065 699,82</b>	<b>12 092 834,55</b>	<b>4 065 687,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 092 965,49</b>

<b>Ilość zrealizowanych zadań:</b>					<b>31</b>						
------------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

### PRIORYTET V - Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej

					Wartości wg planu po korektach (w zł)			Wartości zrealizowane (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Priorytet / działanie	Nazwa obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków)	Adres obiektu	Zakres wykonanych prac objętych dofinansowaniem	Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	Wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiekcie
1	V.1	Grobowiec rodzin Razowskich, Serkowskich i Gwardzińskich na Cmentarzu Rakowickim pas 36 rz. płd., grób po lewej Gajewskich (A-584)	ul. Rakowicka 26	Remont konserwatorski grobowca	51 105,60	48,00%	24 530,69	51 105,60	24 530,69	100,00%	0,00

2	V.2	Grobowiec rodziny Zarzyckich na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Remont konserwatorski grobowca - I rok realizacji PWE	42 818,76	50,00%	21 409,38	42 818,76	21 409,38	100,00%	0,00
3	V.3	Grób rodziny Zembaczyńskich na Cmentarzu Rakowickim pas 2 na pd. (A-584)	ul. Rakowicka 26	Remont konstrukcji nagrobka	26 040,00	40,00%	10 416,00	26 040,00	10 416,00	100,00%	0,00
4	V.4	Grobowiec rodziny Rawicz Mikułowskich na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Remont konserwatorski grobowca - I rok realizacji PWE	40 000,00	50,00%	20 000,00	39 999,99	19 999,99	100,00%	0,00
5	V.5-P	Grobowiec rodziny Rogozińskich cmentarz parafialny na os. Wandy sektor D, rząd 1 nr 440 (A-1598/M)	ul. Daniłowskiego/ al. Jana Pawła II	Rewaloryzacja grobowca rodziny Rogozińskich - II rok realizacji PWE	188 807,12	50,00%	94 403,56	188 807,12	94 403,56	100,00%	18 450,00

**Działanie : Cmentarz Rakowicki - Księga Historii Polski**

6	V.1.1/C R KHP	Grobowiec rodziny Wróblewskich na Cmentarzu Rakowickim kw. XΔ rz. wsch. po prawej Ingrische (A-584)	ul. Rakowicka 26	Remont konserwatorski grobowca	46 125,00	50,00%	23 062,50	46 125,00	23 062,50	100,00%	10 136,00
7	V.1.2/C R KHP	Grobowiec rodziny Schmidów i Kuśnierzów na Cmentarzu Rakowickim kw. XIIIa rz. płn-zach (A-584)	ul. Rakowicka 26	Remont konserwatorski grobowca - I rok realizacji PWE	45 608,40	40,00%	18 243,36	45 608,40	18 243,36	100,00%	0,00
8	V.1.3/C R KHP	Zespół zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie: grobowca rodziny Wodzickich na pasie 1b, grobowca rodziny Zawitowskich na kwaterze Ac, pomnika nagrobego na grobie Jana Teleżyńskiego na pasie 2, grobowca rodziny Jędrzejewskich (vel Jędrzejewskich) na pasie 4, grobowca prof. Nikodema Napoleona Cybulskiego i rodziny Cybulskich na kwaterze O, grupy pięciu pomników nagrobnych na pasie 7 na grobach: rodziny Kantor, Zdenki Lach, rodziny Skalskich, Stanisława Zakrzewskiego i Antoniny Piegłowskiej, dwóch pomników nagrobnych na kwaterze X (iks): na grobie Jana Zaręcznego i Stanisława Zaręcznego oraz na grobie Antoniny i Felicji Korotkiewicz, grupy pięciu pomników nagrobnych na kwaterze Ł: nagrobka na grobie Jana Klimczaka i Jana Widlarza, nagrobka na grobie Szczęsnego Chmielewskiego, nagrobka na grobie Juliana i Kamili Rudzkich, pomnika nagrobego na grobie Marii Huppmann oraz pomnika nagrobego na grobie Marii Reymańskiej, grupy dwóch grobów na kwaterze XII b: pomnika nagrobego na grobie Marcelego Marka Guyskiego i grobowca Antoniny Roźniatowskiej, pomnika nagrobego na grobie Marii Komar na pasie 41 oraz pomnika nagrobego na grobie Władysława Niemekszy na pasie 47 - III rok realizacji PWE	197 306,51	42,00%	82 868,73	197 306,51	82 868,73	100,00%	0,00

9	V.1.4/C R KHP	Zespół zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie: grupy trzech pomników nagrobnych na pasie 30: pomnika nagrobego na grobie księdza Aleksandra Ważyńskiego, grobowca rodziny Koszarskich i pomnika nagrobego na grobie Stanisława Matkowskiego, grupy czterech pomników nagrobnych na kwaterze Gb na grobach Marii Tomaszewskiej, Rozalii Cholewy, rodziny Hanytkiewicz, Anny Lewickiej i Piotra Lewickiego, pomnika nagrobego na grobie Zbigniewa Langer na kw. IIb, grupy pięciu pomników nagrobnych na pasie 25: grobowca Wiktorii i Hipolita Popielów, grobowca Marii i Antoniego Popielów, nagrobka na grobie Ludwika Smólskiego, grobowca Józefa Rotkiewicza i Tekli Mikuszeńskiej oraz nagrobków na grobie Marcjanny i Antoniego Kudasiewiczów, grupy siedmiu grobów na pasie 41: grobowca rodziny Fischerów, grobowca rodziny Niesiołowskich, grobowca rodziny Kufelkowskich, grobowca rodziny Riedłów, grobowca Anny Charzewskiej, nagrobka na grobie Julii i Jana Rycharskich oraz nagrobka na grobie Piotra Jarzyny - I rok realizacji PWE	152 670,00	50,00%	76 335,00	152 670,00	76 335,00	100,00%	0,00
10	V.1.5/C R KHP	Grobowiec rodziny Grigarów i Górków na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Remont konserwatorski grobowca	48 053,34	49,9434%	23 999,46	48 053,34	23 999,46	100,00%	0,00
11	V.1.6/C R KHP	Grobowiec Sióstr Wizytek oraz grobowiec księży spowiedników i kapelanów na Cmentarzu Rakowickim (A-584)	ul. Rakowicka 26	Konserwacja grobowca Sióstr Wizytek oraz grobowca księży spowiedników i kapelanów Sióstr Wizytek - I rok realizacji PWE	52 593,00	75,00%	39 444,75	52 593,00	39 444,75	100,00%	76 600,00
<b>Razem Priorytet V:</b>					<b>891 127,73</b>	<b>48,78%</b>	<b>434 713,43</b>	<b>891 127,72</b>	<b>434 713,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>105 186,00</b>
<b>Ilość zrealizowanych zadań:</b>					<b>11</b>						

**\*) zad. I.14-P:** w ramach weryfikacji złożonego w lutym sprawozdania z realizacji zadania Beneficjent wykazał zapłatę środków NFRZK z datą 09.01.2026 r. w związku z czym wystąpiono do Beneficjenta o zwrot kwoty 1.039.110 zł jako nienależnej, pobranej niezgodnie z zawartą umową.

**\*\*\*) zad. II.2-P:** wysokość wykorzystanego dofinansowania w zadaniu wynika z rozliczenia powykonawczego przy zrealizowanym w całości zakresie rzeczowym zadania. Wykazana oszczędność środków NFRZK wynosi 253.828,04 zł i zasilają środki uzyskanej rezerwy.

PODSUMOWANIE WYDATKÓW						
Wartości wg planu po korektach (w zł)			Wartości zrealizowane (w zł)			Łączna wysokość nakładów własnych Beneficjenta na inne prace remontowe w obiektach
Koszt zadania objętego dofinansowaniem	Udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania	Wysokość dofinansowania	Zrealizowany koszt zadania objętego dofinansowaniem	Zrealizowana wysokość dofinansowania	% wykonania przekazanych środków z NFRZK	
6	7	8	9	10	11	12
74 159 862,09	54,36%	40 312 823,76	73 678 876,99	40 058 908,77	99,37%	19 653 568,95
	Rezerwa :	73 108,86		348 379,37		
	Razem Plan:	40 385 932,62		40 407 288,14		
	Łączna ilość zadań I-V:	<b>103</b>	Łączna ilość zrealizowanych zadań I-V:	<b>103</b>		

REALIZACJA PLANU (w zł)				
	DOCHODY	WYDATKI	REZERWA	ILOŚĆ ZADAŃ
<b>Plan po korektach</b>	40 385 932,62	40 312 823,76	73 108,86	103 zadania w obiektach
<b>Wykonanie planu</b>	40 407 288,14	40 058 908,77	348 379,37	103 zadania w obiektach
<b>Procentowa różnica w wykonaniu</b>	100,05%	99,37%	476,52%	
<b>Kwotowa różnica w wykonaniu</b>	21 355,52	253 914,99	275 270,51	

Rozliczenie dofinansowań zrealizowanych w obiektach położonych na terenie pomników historii			
Priorytet	Wartość dofinansowań (w zł)	Wartość dofinansowania zadań w obiektach na terenie pomników historii (w zł)	Wyliczenie procentowe
1	2	3	3/2
I.	22 570 418,95	21 068 523,51	93,35%
II.	6 851 085,72	4 088 398,19	59,68%
III.	6 137 002,87	4 922 662,19	80,21%
IV.	4 065 687,81	3 668 186,73	90,22%
V.	434 713,42	94 403,56	21,72%
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>40 058 908,77</b>	<b>33 842 174,18</b>	<b>84,48%</b>

Rozliczenie wydatków poniesionych ze zbiórki publicznej zarejestrowanej pod nr 2015/4227/OR w ramach dochodów NFRZK			
planowane			wykonane
poz. Planu	obiekt	wartość (w zł)	wartość (w zł)
III.2-P	Archikatedra na Wawelu	87 995,03 zł	57 995,03 zł

#### UWAGI

W kolumnie 12 tabeli sprawozdania wysokość nakładów własnych Beneficjenta poniesiona na inne prace remontowe w obiekcie we własnym zakresie.

Wysokość nakładów podana przez Beneficjentów nie podlega weryfikacji przez MUW w Krakowie - Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego.

#### Podaną w PRIORYTECIE I:

poz. I.1-P przez Beneficjenta Wzgórze Wawelskie wraz z zabudową, wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. II.2-P

#### Podaną w PRIORYTECIE II:

poz. II.13 przez Beneficjenta Zarząd Cmentarzy Komunalnych, wysokość nakładów własnych należy traktować łącznie z poz. V.1.3, V.1.4

- zał.1 Wykonanie wydatków z podziałem na priorytety
- zał.2 Analiza wykonania planu

Kraków, dnia 11.03.2026r.

Dyrektor Wydziału  
/–/  
Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk

Załącznik nr 1 do sprawozdania z realizacji planu SKOZK  
za 2025 r.

### PODSUMOWANIE REALIZACJI Z PODZIAŁEM NA PRIORYTETY OPERACYJNE

Nr Priorytetu	Nazwa Priorytetu Operacyjnego	Wartość zadań (w zł)	Wartość dofinansowania z NFRZK (w zł)	% udział NFRZK w kosztach zadań	Wartość zadań (w zł)	Wartość dofinansowania z NFRZK (w zł)	% udział NFRZK w kosztach zadań	% wykonania przyznanych środków z NFRZK	Ilość zadań
		Wartości planowane po korektach			Wartości zrealizowane				
<b>I.</b>	Projekty kluczowe	34 059 190,75	22 570 491,56	66,27%	34 059 117,59	22 570 418,95	66,27%	100,00%	16
<b>II.</b>	Obiekty użyteczności publicznej	18 908 377,21	7 104 916,08	37,58%	18 427 498,64	6 851 085,72	37,18%	96,43%	19
<b>III</b>	Obiekty sakralne	8 208 298,51	6 137 002,87	74,77%	8 208 298,49	6 137 002,87	74,77%	100,00%	26
<b>IV.</b>	Obiekty mieszkalne i usługowe	12 092 867,89	4 065 699,82	33,62%	12 092 834,55	4 065 687,81	33,62%	100,00%	31
<b>V.</b>	Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej	891 127,73	434 713,43	48,78%	891 127,72	434 713,42	48,78%	100,00%	11
<b>Razem:</b>		<b>74 159 862,09</b>	<b>40 312 823,76</b>	<b>54,36%</b>	<b>73 678 876,99</b>	<b>40 058 908,77</b>	<b>54,37%</b>	<b>99,37%</b>	<b>103</b>

Kraków, dnia 11.03.2026 r.

Dyrektor Wydziału  
/-/  
Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk

Załącznik nr 2 do sprawozdania z realizacji planu  
SKOZK za 2025 r.

## ANALIZA WYKONANIA PLANU

### 1. Wkład własny beneficjentów w kosztach realizacji zadań objętych planem

Wartość zrealizowanych zadań (z kol. 9) w zł	Wartość dofinansowania z NFRZK na zadania (kol. 10) w zł	Wartość wkładu własnego beneficjentów w realizację zadań (różnica pomiędzy kol. 9-10) w zł	Łączna wysokość nakładów własnych beneficjentów na inne prace remontowe w obiektach (kol. 12) w zł	Wartość zrealizowanych prac w obiektach (kol. 9+ 12) w zł
100%	54,37%	45,63%		
73 678 876,99	40 058 908,77	33 619 968,22	19 653 568,95	93 332 445,94
		53 273 537,17		100%
		57,08%		

### 2. Łączne wydatki beneficjentów w realizację prac w obiektach objętych planem (wkład własny w zadaniach + koszty innych prac w obiektach)

Wartość dofinansowania z NFRZK na zadania (kol. 10) w zł	Łączna wartość nakładów beneficjentów na obiekt (Wkład własny + kol. 12) w zł
40 058 908,77	53 273 537,17
	1,33

Kraków, dnia 11.03.2026 r.

Dyrektor Wydziału  
/-/  
Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk

**INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH  
PLANEM RZECZOWO-FINANSOWYM ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA  
NA ROK 2025 ZE ŚRODKÓW NFRZK**

1. Plan rzeczowo-finansowy na rok 2025 zatwierdzony uchwałą SKOZK nr 4/2025 z dnia 31 marca 2025 r., zakładał dochody NFRZK w wysokości **40 352 824,12 zł** i wydatki obejmujące realizację **96** zadań w **86** obiektach na łączną kwotę: **37 367 695,89 zł** oraz rezerwę:  
w priorytecie I w wysokości **2 893 502,54 zł**  
w priorytetach II-V w wysokości **91 625,69 zł**  
Plan został skorygowany pięciokrotnie uchwałami Prezydium SKOZK: nr 5/2025 z 16 czerwca 2025 r., nr 9/2025 z 24 lipca 2025 r., nr 14/2025 z 30 września 2025 r., nr 17/2025 z 17 listopada 2025 r., nr 22/2025 z 11 grudnia 2025 r

W wyniku korekt skreślono 8 zadań, poz. planu:

**II.8-P** Teatr im. Juliusza Słowackiego pl. Św. Ducha 1 „Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z kosztorysem inwestorskim dla konserwacji kurtyny autorstwa Henryka Siemiradzkiego”

**II.16-P** Dawna Szkoła Przemysłowa ul. Krupnicza 42a „Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano-konserwatorskiej oraz projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Remont budynku CZK nr 1 w Krakowie przy ul. Krupniczej 42a polegający na wzmocnieniu fundamentów, usunięciu pęknięć elementów konstrukcyjnych, ścian, sklepień, stropów i posadzek oraz wykonania drenażu opaskowego i naprawie instalacji ogólnospławnej budynku”

**IV.6-P** Kamienica (XIV/XV–XX w.) ul. Św. Anny 5 „Remont konserwatorski elewacji frontowej”

**IV.11-P** Kamienica (XV–XIX w.) ul. Jagiellońska 11 „Remont konserwatorski elewacji frontowej”

**IV.15-P** Dom Ohrensteina (pocz. XX w.) ul. Stradomska 27 „Remont konserwatorski okapu wraz z dekoracją sztukatorską – likwidacja stanu awaryjnego elewacji od strony ul. Stradomskiej”

**IV.33** Zespół szpitalnego miasta-ogrodu w Krakowie–Kobierzynie ul. Babińskiego 29 „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego budynku nr 25”

**IV.34-P** Kamienica ul. Krasickiego 3 „Remont konserwatorski elewacji frontowej”

**IV.36-P** Kamienica (XIX w.) ul. Krowoderska 79 „Remont konserwatorski elewacji frontowych”

Wprowadzono do planu 15 nowych zadań, poz. planu:

**I.13-P** Zespół klasztorny Ojców Paulinów na Skałce ul. Skałeczna 15 „Odkryj duszę Krakowa” - kompleksowa konserwacja wnętrza Bazyliki wraz z remontem instalacji elektrycznej kościoła i budynku klasztoru - I etap realizacji projektu kluczowego”

**I.14-P** Zespół Synagogi Izaaka ul. Jakuba 21 „Kompleksowa rewaloryzacja wystroju zewnętrznego oraz konserwacja sklepienia nad główną salą modlitewną wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej - I etap realizacji projektu kluczowego”

**I.15-P** Cmentarz Żydowski tzw. Nowy ul. Miodowa 55/Siedleckiego „Konserwacja kompleksu Cmentarza Żydowskiego wraz z domem przedpogrzebowym, jako pomnik pamięci mieszkańców Kazimierza pochodzenia żydowskiego - I etap realizacji projektu kluczowego”

**I.16-P** Kamienica „Pałac Badenich” ul. Sławkowska 32/ul. Pijarska 7 „Kompleksowy remont budowlano-konserwatorski -I etap projektu kluczowego”

**II.15-P** Collegium Nowodworskiego (Rektorat UJ - Collegium Medicum) ul. Św. Anny 12 „Odtworzenie stolarki okiennej - III etap”

**II.16-P** Zespół zabudowań dawnej Szkoły Przemysłowej ul. Krupnicza 44/ ul. Wenecja 14 „Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano-konserwatorskiej oraz projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Remont budynku CZK nr 1 w Krakowie przy ul. Krupniczej 42a polegający na wzmocnieniu fundamentów, usunięciu pęknięć elementów konstrukcyjnych, ścian, sklepień, stropów i posadzek oraz wykonania drenażu opaskowego i naprawie instalacji ogólnospławnej budynku”

**III.22** Kościół pw. św. Wincentego ul. Nadbrzezie 12 „Remont budowlano-konserwatorski konstrukcji i pokrycia dachu - I rok realizacji PWE”

**III.23-P** Budynek gospodarczy w ogrodzie Zespołu Klasztornego Sióstr Wizytek ul. Krowoderska 16 „Prace zabezpieczające”

**III.24-P** Kościół św. św. Piotra i Pawła ul. Grodzka 52a „Remont konserwatorski tynkowanych murów ogrodzeniowych placu przed kościołem oraz metalowych elementów ogrodzenia frontowego - I rok realizacji PWE”

**III.25-P** Kamienica (przeł. XVI/XVIII w.) ul. Skawińska 4 „Remont dachu w zakresie wymiany pokrycia i remontu więźby dachowej oraz poddasza i kominów”

**III.26** Zespół budynków klasztornych Sióstr Norbertanek na Zwierzyńcu ul. Kościuszki 88 „Opracowanie projektu budowlanego remontu dachów klasztoru z inwentaryzacją więźb i dachów metodą skanowania w 3D - I rok realizacji PWE”

**IV.34-P** Kamienica ul. Krasickiego 3 „Remont konserwatorski elewacji frontowej”

**IV.35-P** Kamienica (XX w.) ul. Szujskiego 7 „ Remont konserwatorski elewacji i dachu wraz ze stolarką okienną i drzwiową – I rok realizacji PWE”

**IV.36-P** Kamienica (XIX w.) ul. Krowoderska 79 „Remont konserwatorski elewacji frontowych”

**IV.37-P** Dawne probostwo (obecnie Dom Księży Archidiecezji) ul. Św. Marka 10 „Remont pokrycia dachowego”

W rezultacie plan obejmował **103** zadania w **91** obiektach na łączną wartość dofinansowań z NFRZK **40 312 823,76 zł** oraz wartość rezerwy **73 108,86 zł**.

2. Zmiany wprowadzane korektami przedstawiają się następująco:

**Korekta 16 czerwca:**

PRIORYTET	I	II	III	IV	V	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenia wydatków
Zmniejszenia limitów	538,61	1 508,36	0,00	110 491,47	78,72	112 617,16	
Rezygnacje/wykreślenia	0,00	21 627,90	0,00	150 620,40	0,00	172 248,30	
<b>Razem wolne</b>	<b>538,61</b>	<b>23 136,26</b>	<b>0,00</b>	<b>261 111,87</b>	<b>78,72</b>	<b>284 865,46</b>	
Zwiększenia limitów	45 130,17	9 997,26	129 247,70	73 992,66	4 485,00		262 852,79
Nowe zadania	2 439 110,00	0,00	52 000,00	49 787,23	0,00		2 540 897,23
<b>Razem wydatki</b>	<b>2 484 240,17</b>	<b>9 997,26</b>	<b>181 247,70</b>	<b>123 779,89</b>	<b>4 485,00</b>		<b>2 803 750,02</b>
						<b>Rezerwa</b>	
<b>BILANS</b>	<b>-2 483 701,56</b>	<b>13 139,00</b>	<b>-181 247,70</b>	<b>137 331,98</b>	<b>-4 406,28</b>	<b>2 985 128,23</b>	
<b>NOWA Rezerwa priorytet I-V:</b>	<b>466 243,67</b>						
<b>Nowa Rezerwa priorytet II-V</b>	<b>11 851,13</b>						

**Korekta 24 lipca:**

PRIORYTET	I	II	III	IV	V	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenia wydatków
Zmniejszenia limitów	829 369,71	49 208,71	529,04	32 676,03	21 363,68	933 147,17	
Rezygnacje/wykreślenia	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	64 800,00	
<b>Razem wolne</b>	<b>829 369,71</b>	<b>49 208,71</b>	<b>529,04</b>	<b>97 476,03</b>	<b>21 363,68</b>	<b>997 947,17</b>	
Zwiększenia limitów	545 008,79	38 000,00	255 213,54	0,00	0,00		838 222,33
Nowe zadania	454 392,54	0,00	69 436,58	100 145,99	0,00		623 975,11
<b>Razem wydatki</b>	<b>999 401,33</b>	<b>38 000,00</b>	<b>324 650,12</b>	<b>100 145,99</b>	<b>0,00</b>		<b>1 462 197,44</b>
						<b>Rezerwa</b>	
<b>BILANS</b>	<b>-170 031,62</b>	<b>11 208,71</b>	<b>-324 121,08</b>	<b>-2 669,96</b>	<b>21 363,68</b>	<b>466 243,67</b>	
<b>NOWA Rezerwa priorytet I-V:</b>	<b>1 993,40</b>						

**Korekta 30 września:**

PRIORYTET	I	II	III	IV	V	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenia wydatków
Zmniejszenia limitów	483 620,35	755 159,47	50 750,01	63 154,72	4 198,81	1 356 883,36	
Rezygnacje/wykreślenia	0,00	0,00	0,00	186 341,01	0,00	186 341,01	
<b>Razem wolne</b>	<b>483 620,35</b>	<b>755 159,47</b>	<b>50 750,01</b>	<b>249 495,73</b>	<b>4 198,81</b>	<b>1 543 224,37</b>	
Zwiększenia limitów	0,00	446 233,93	25 206,14	183 134,36	2 118,06		656 692,49
Nowe zadania	0,00	180 391,99	408 289,97	63 563,46	0,00		652 245,42
<b>Razem wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>626 625,92</b>	<b>433 496,11</b>	<b>246 697,82</b>	<b>2 118,06</b>		<b>1 308 937,91</b>
						<b>Rezerwa</b>	
<b>BILANS</b>	<b>483 620,35</b>	<b>128 533,55</b>	<b>-382 746,10</b>	<b>2 797,91</b>	<b>2 080,75</b>	<b>1 993,40</b>	
<b>NOWA Rezerwa priorytet I-V:</b>	<b>236 279,86</b>						

**Korekta 17 listopada**

PRIORYTET	I	II	III	IV	V	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenia wydatków
Zmniejszenia limitów	166 396,31	257,09	34 445,43	27 455,02	0,00	228 553,85	
Rezygnacje/wykreślenia	0,00	63 025,20	0,00	0,00	0,00	63 025,20	
<b>Razem wolne</b>	<b>166 396,31</b>	<b>63 282,29</b>	<b>34 445,43</b>	<b>27 455,02</b>	<b>0,00</b>	<b>291 579,05</b>	
Zwiększenia limitów	32 000,00	22 050,06	155 779,63	79 387,13	0,00		289 216,82
Nowe zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Razem wydatki</b>	<b>32 000,00</b>	<b>22 050,06</b>	<b>155 779,63</b>	<b>79 387,13</b>	<b>0,00</b>		<b>289 216,82</b>
						<b>Rezerwa</b>	
<b>BILANS</b>	<b>134 396,31</b>	<b>41 232,23</b>	<b>-121 334,20</b>	<b>-51 932,11</b>	<b>0,00</b>	<b>236 279,86</b>	
<b>NOWA Rezerwa priorytet I-V:</b>	<b>238 642,09</b>						

**Korekta 11 grudnia:**

PRIORYTET	I	II	III	IV	V	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenia wydatków
Zmniejszenia limitów	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	
Rezygnacje/wykreślenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem wolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	
Zwiększenia limitów	198 641,93	0,00	0,00	0,00	0,00		198 641,93
Nowe zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Razem wydatki</b>	<b>198 641,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>198 641,93</b>
						<b>Rezerwa</b>	<b>Zwiększenie dochodów</b>
<b>BILANS</b>	<b>-198 641,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>238 642,09</b>	<b>33 108,50</b>
<b>NOWA Rezerwa priorytet I-V:</b>	<b>73 108,86</b>						

3. W 2025 roku wykonano i odebrano prace o wartości łącznej **40 058 908,77zł** co stanowi **99,37%** planu.

4. Różnica pomiędzy kwotą dofinansowania łącznie na zadania (po korektach) **40 312 823,76 zł** a faktycznym wykonaniem planu według faktur przedstawionych przez beneficjentów sumujących się na kwotę **40 058 908,77 zł** wynosi **253 914,99 zł**. Niższe wykonanie finansowe planu wynika z różnic spowodowanych niższym zafakturowaniem wykonanych prac w stosunku do wysokości planowanych dofinansowań będących następstwem zawierania umów realizacyjnych zakładających rozliczenia powykonawcze.

5. Przekazanie mniejszego dofinansowania niż zakładał plan po korektach przedstawia poniższe zestawienie:

Poz. Planu	Obiekt / wykonanie zadania	Kwota w zł
KL.I.7-P	<b>Kamienica Klemensa Bąkowskiego</b> Kompleksowa rewitalizacja patrycjuszowskiej rezydencji mieszczańskiej	72,40
KL.I.9-P	<b>Fort nr 31 „Św. Benedykt”</b> Rewitalizacja i modernizacja unikatowego wieżowego Fortu	0,20
I.10-P	<b>Opactwo Benedyktynów</b> U progu millenium -980 lat opactwa w Tyńcu	0,01
II.2-P	<b>Wzgórze Wawelskie wraz z zabudową</b> Remont konserwatorski Bastionu Władysława IV z pomnikiem konnym - oszczędność wynikająca z rozliczenia powykonawczego przy 100% wykonaniu rzeczowym zadania	253 828,04
II.1.1/TK	<b>Fort nr 3 „Kleparz” Bastion III</b> Remont konserwatorski budynku kaponiery zapola „Jaskółczy Ogon”	2,32
IV.9-P	<b>Kamienica „Pod Gruszką” (XIV-XIX w.)</b> ul. Szczepańska 1/ul. Sławkowska 2 Odtworzenie historycznych ganków	0,01
IV.28-P	<b>Kamienica (I poł. XX w.)</b> al. Krasińskiego 18 Remont konserwatorski elewacji	12,00
V.4	<b>Grobowiec rodziny Rawicz Mikułowskich</b> Remont konserwatorski	0,01
<b>Razem:</b>		<b>253 914,99</b>

6. Bilans środków na koncie NFRZK na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł: **348 379,37 zł**  
Na powyższą kwotę złożyło się:

✓ zwiększenie wykonania dochodów o kwotę **21 355,52 zł** ze źródeł podanych w poniższej tabeli

Środki uzyskane w drodze darowizn od osób fizycznych i prawnych w tym także fundacji i stowarzyszeń o wartości	330,00 zł
odsetki na koncie o wartości	21 025,52 zł
Razem :	<b>21 355,52 zł</b>

- ✓ oszczędności wydatków wyliczone w tabeli w pkt. 5 na kwotę **253 914,99 zł**
- ✓ środki zaplanowane w rezerwie o wartości **73 108,86 zł**

7. W roku 2025 wysokość nakładów własnych poniesionych przez Beneficjentów na realizację zadań objętych planem wyniosła **33 619 968,22 zł**.

Wartość wydatków poniesionych przez Beneficjentów na inne prace realizowane w obiektach objętych planem ale bez dofinansowania ze środków Funduszu wyniosła **19 653 568,95 zł**. Łączna wartość nakładów Beneficjentów w 2025 roku na prace w obiektach ujętych planem wyniosła **53 273 537,17 zł** (wkład własny do zadań z planu zsumowany z innymi wydatkami).

Biorąc pod uwagę wysokość wydatków z NFRZK oraz łączną wartość środków Beneficjentów zaangażowanych w 2025r. na prace remontowo-budowlane w obiektach objętych planem, a więc wkłady własne do dotowanych zadań oraz wydatki na inne prace, można przyjąć, że **do każdego 1,00 zł z NFRZK Beneficjenci dołożyli 1,33 zł**.

8. Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego w ramach obsługi NFRZK w roku 2025 podpisał 106 umów o dofinansowanie ze środków NFRZK i 120 aneksów do tych umów będących wynikiem wprowadzonych do planu korekt zmieniających wartość zadań i dofinansowań, nazw bądź zmian terminów określonych w umowach.

Kraków dnia 11.03.2026 r.

Dyrektor Wydziału

/-/

Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk