

Informacja

o wykonaniu planu finansowo-rzeczowego odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa za 1992 rok.

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 1992 rok został zatwierdzony przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa uchwałą nr 2/92 z 16 czerwca 1992 r. po przyjęciu przez Sejm budżetu centralnego. Plan ten był w ciągu roku korygowany w zakresie limitów finansowych i zakresów rzeczowych na poszczególne obiekty oraz w zakresie sposobu wykorzystywania rezerw, natomiast kwota globalna planowanych dochodów i kosztów pozostała niezmienną i wynosiła 103 mld zł.

Z przewidywanych na 1992 r. dochodów Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w wysokości 92 mld zł, na koncie tego Funduszu zgromadzono do końca roku 91 mld zł, z tego Kancelaria Prezydenta R. P. przekazała 86,1 mld zł zamiast planowanych 90 mld zł oraz zebrano 4,9 mld zł środków społecznych zamiast zaplanowanych 2 mld zł.

Łącznie ze środkami pozostałymi z 1991 r. (11 mld zł) oraz przekazanymi na Narodowy Fundusz po likwidacji, w wyniku zmian prawa budżetowego, konta remontowego w Banku Przemysłowo-Handlowym (4 mld zł), Społeczny Komitet dysponował w 1992 r. kwotą 106 mld zł.

Środki te zostały wykorzystane zgodnie z podjętymi w ciągu roku decyzjami i uchwałami Społecznego Komitetu przede wszystkim na prace rewaloryzacyjne w najcenniejszych obiektach zabytkowych o szczególnych wartościach kulturowych i historycznych.

Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa realizował w swoim inwestorstwie prace w 45 obiektach, w tym pełny zakres robót remontowo-konserwatorskich obejmował 11 obiektów, m. innymi takimi jak: Muzeum Wnętrz Mieszkańskich przy Placu Mariackim 3, Sukiennice, Barbakan, Kanonicza 14 i 18, Willa Decjusza.

Ponadto wykonywano prace konserwatorskie i zabezpieczające w takich obiektach monumentalnych, jak: romański Kościół Św. Wojciecha, gotyckie kościoły: Św. Katarzyny, Mariacki, Klasztor O.O. Dominikanów, barokowe kościoły: Św. Piotra i Pawła, Św. Floriana, neogotycki Kościół Św. Józefa.

Kontynuowano także prace przy zabytkowych nagrobkach kamiennych na Cmentarzu Rakowickim i żydowskim Cmentarzu Remuh.

Koszt tych wszystkich prac wykonywanych w inwestorstwie Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa wyniósł 54 mld zł (według zapłaconych faktur: 52 mld zł, za prace wykonane w 1992 r. do zapłaty 2 mld zł w roku bieżącym).

Dotacje dla innych inwestorów były w 1992 r. przekazywane zgodnie z nowymi zasadami finansowania zadań, ujętymi w uchwale Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa nr 3/92 z 2 czerwca 1992 r.

Największą, przekazaną z Narodowego Funduszu kwotę stanowiła dotacja celowa dla Kopalni Soli w Wieliczce - 15 mld zł.

Plan obejmował ponadto dofinansowanie robót prowadzonych przez inwestorów w 46 obiektach.

Załącznik - Sprawozdanie
z wykonania planu Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w 1992 r. (w mln zł)

Wyszczególnienie	Plan na 1992 r.	Wykonanie 1992 r.	% wyko- nania
I. Dochody: z tego:	102.985	105.775	102,7
1. Saldo z 1991 r.	10.985	10.985	100,0
2. Dotacja z budżetu centralnego poprzez Kancelarię Prezydenta	90.000	86.100	95,7
3. Środki społeczne	2.000	4.954	247,7
4. Środki po likwidacji konta remontowego w Banku Przemysłowo-Handlowym	-	3.736	-
II. Wydatki: - według zapłaconych faktur	102.985	98.851	97,9
- należności do uregulowania w 1993 r.		1.924*	
z tego:			
1. Obiekty realizowane w inwestorstwie Zarządu Rewaloryzacji:			
- według zapłaconych faktur	54.430	52.290	99,6
- należności do uregulowania w 1993 r.		1.924*	
2. Dofinansowania obiektów innych inwestorów oraz dotacja celowa dla Kopalni Soli w Wieliczce	46.030	44.036	95,7
3. Wkład kapitałowy dla Banku Hipotecznego S.A.	2.525	2.525	100,0
III. Stan środków na dzień 31.12.1992 r.		6.924	
Należności do uregulowania w 1993 r.		1.924*	
IV. Ilość obiektów rewaloryzowanych	73	75	
w tym: remonty kompleksowe	11	11	

* prace wykonane w 1992 r., a nie zafakturowane, do zapłaty w 1993 r.

mgr inż. Zdzisław Trawiński
Naczelnny Inżynier i Zastępca Dyrektora ZRZZK

Załącznik 2 - Efekty rzeczowe 1992 roku w inwestorstwie Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

I. Remont kompleksowy	
1. Lubicz 16 - Celestat	obiekt przeznaczony dla Muzeum Historycznego M. Krakowa (ekspozycja Bractwa Kurkowego) wykonawca: Rzemiosło, kubatura obiektu 5.940 m ³ . Pow. użytkowa 686 m ² , koszt remontu 7.153,0 mln zł
II. Remonty częściowe	
1. Sukiennice	dokończenie elewacji od strony zachodniej wraz z konserwacją kamieniarki (w podcieniach) oraz wykonanie elewacji od strony północnej, konserwacja detali kamiennych, wątków ceglanych, elementów metalowych i stropów.
2. Grodzka 53 - Collegium Iuridicum	dokończenie kamieniarki na elewacjach, dokończenie konserwacji stropów drewnianych, rekonstrukcja i montaż koltryny.

**Załącznik 3 - Obiekty finansowane z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w 1992 roku
w inwestorstwie Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa**

Obiekt	Limit po korektach na 1992 r. (w mln zł)	w mln zł	Wykonanie za rok 1992
			Zakres rzeczowy prac
Remonty kontynuowane			
I. Obiekty objęte Uchwałami SKOZK			
1. Plac Mariacki 3 Muzeum Wnętrz Mieszkańskich - remont kompleksowy	4.200,0	4.212,0	pr.rem.- bud. - budynek główny: izolacja pozioma piwnic wraz z wylewką, stropy odciążające WPS, konstrukcje drewniane (belki drewniane + deski połapowe), tynki na III p. i poddaszu, instalacje branżowe; - oficyna wykonana w pełnym zakresie (konstrukcje, dach, stropy, mury, tynki, instalacje, stolarka). pr. konserw. - kontynuacja konserwacji polichromii stropów, detali kamiennych i wystroju sztukatorskiego w sali Fontany.
2. Sukiennice - remont kompleksowy	4.200,0	3.825,7	pr. rem.- bud. - wykonanie elewacji północnej wraz z zabezpieczeniem przeciw gołębiom, dokończenie podcieni na elewacji zachodniej, pr.konserw. - dokończenie kamieniarki na elewacji zachodniej (w podcieniach), prace konserwat. na elewacji północnej (konserwacja detali kamiennych, wątków ceglanych, 2-ch stropów drewnianych, detali metalowych, obrazu Matki Boskiej i fragmentów polichromii).
3. Zespół Kopca Kościuszki - remont częściowy	1.090,0	1.102,8	Kopiec Kościuszki - renowacja zieleni.
4. Grodzka 53 - Collegium Iuridicum - remont kompleksowy	1.700,0	1.578,7	Kaplica Błog. Bronisławy - izolacja ciężka zewnętrzna wraz z drenażem i odwodnieniem, nadzór archeologiczny prac ziemnych. pr. rem.- bud. - dokończenie prac elewacyjnych od strony Pl. Św. Marii Magdaleny, uporządkowanie Placu Św. M. Magdaleny. pr. konserw. - dokończenie: kamieniarki na elewacjach, konserwacja stropów drewnianych, rekonstrukcja koltryny i jej montaż.

10. Bożnica Izaaka	295,0	263,8	murowana, portal gotycki, obrazy i drewniane meble zabytkowe). pr. dokument. - w zakresie wyposażania wnętrz i ogrzewania Bożnicy
Razem pkt I	22.426,0	20.781,1	
II. Obiekty objęte programem rewitalizacji na lata 1986 - 1995			
1. Willa Decjusza - remont kompleksowy	3.500,0	3.500,0	pr. rem.- bud. - wykonano: elewację połudn. i zach. wraz z odtworzeniem detali architektonicznych, więźbę dachową wraz z pokryciem dachówką ceramiczną, prace konstrukcyjne przy reperacji murów i nadproży, taras północny, roboty izolacyjne i przeciwwilgociowe odprowadzenie kanalizacji dla wód opadowych. pr. konserw. - zabezpieczenie zabytkowych tynków na elewacji połud.- zach.
2. Jagiellońska 6/6a Remont kompleksowy	667,5	669,1	pr. rem.- bud. - dokończenie drewn. klatki schodowej, posadzek marmurowych, holu, zagospodarow. podwórca, remont jezdni i chodników. pr. konserw. - dokończ. konserwacji zabytkowej witryn
3. Kanonicza 18 - ICOMOS - remont kompleksowy	3.500,0	3.043,3	pr. rem.- bud. - wykonano: odgruzowanie sklepień piwnicznych i ich rekonstrukcję, zabezpieczenie konstrukcyjne murów fundamentowych i ścian ceglanych, roboty rozbiórkowe stropów, kanały osuszające oficyny północnej, kanały c.o., nadzór archeologicz. prac ziemnych, pr. dokument. - PT zachowania krużganków + nadzory i badania architektoniczne
4. Lubicz 16 - Celestat - remont kompleksowy	3.500,0	3.500,2	pr. rem.- bud. - remont konserwat. elewacji ceglanej i częściowo kamiennej, rekonstrukcja detali architektonicznych tarasu wraz z wykonaniem płyty nad tarasem, uporządkowanie otoczenia, instalacja odgromowa. pr. konserw. - dokończenie renowacji stolarki drzwiowej wraz ze złoconiami oraz okiennej i schodów - konserw. detali kamiennych i ceramicznych na elewacji, konserw. kamiennego popiersia M. Oracewicza.

12. Klasztor O.O. Dominikanów - remont częściowy	950,0	837,7	pr. rem.- bud. - roboty murowe + rusztowania do prac konserwatorskich. pr. konserw. - konserw. detali kamieniarki obramień okiennych, żeber na sklepieniu portali - w przęsłach pld. i wsch. kruzganków, konserwacja epitafiów kamiennych w skrzydła północ. kruzganków, renowacja przeszklenia witrażowego w 2-ch oknach (północne przęsło).
13. Cmentarz Rakowicki - remont częściowy	500,0	493,9	pr. konserw. - renowacja 3-ch kaplic grobowych, konserw. 12 nagrobków kamiennych.
14. Cmentarz Remuh	500,0	498,2	pr. konserw. - konserwacja 55 nagrobków kamiennych.
15. Obręb Plant	100,0	100,0	Opracowanie wyników nadzorów archeolog. dla bloku nr 6 i 16.
16. Poselska - nawierzchnia	30,0	34,0	pr. dokument. - projekt techn. nawierzchni.
17. Długa 1 - remont częściowy	362,0	364,1	pr. konserw. - konserwacja i rekonstrukcja mebli w sali Mehoffera.
18. Karmelicka 21 - Foto- Neider - Zespół Klasztorny O.O. Karmelitów	13,0	-	pr. dokument. - zaawansowanie prac dokumentac. Wartość robót - 19,0. Należność zostanie pokryta z salda 1992 (zobowiązania).
19. Pijarska	20,0	20,0	pr. dokument. - projekt nawierzchni i oświetlenia.
20. Szpitalna 8 - remont częściowy	200,0	200,0	- prace konstrukcyjne, - konserwacja polichromowych desek stropowych sali frontowej I-go piętra.
21. Kanonicza 16 - remont częściowy	250,0	251,3	pr. konserw. - konserw. belek stropowych polichromowanych (I etap prac).
22. Bożnica Kupa	110,0	66,9	przygotowanie dokumentacji w fazie przedprojektowej.
23. Basztowa 7-8 Państwowa Szkoła Muzyczna	1.510,0	1.398,2	pr. konserw. - renowacja stolarki drzwiowej, dwóch bram wiatrolapu i zabytkowych parkietów.
24. Józefa 11 - Zgrom. Kanoników Regularnych przy Kościele Bożego Ciała	-	20,0	zapłata faktury za prace wykonane w 1991 r.
Razem pkt II	24.263,1	23.303,0	

III. Remonty prywatnych obiektów zabytkowych ze środków NFRZK

1. Floriańska 53	1.200,0	1,197,8	pr. rem.- bud. - prace konstrukcyjne, pr. konserw. - renowacja stolarki okiennej oraz konserwacja detali kamiennych w poziomie parteru
------------------	---------	---------	---